

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN EL LUGAR DE LA OBRA QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y EL C. JOSE FLORENCIO CARRILLO ORDUÑO, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JOSE MANUEL GARATE GALO, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JOSE MANUEL GARATE GALO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10, DE FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE **\$ 749,772.23 (SON: SETECIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO

*Jose Manuel Garate*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DADO EN BOLETIN OFICIAL No 17, SECCION II, TOMO CCXV, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025.

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

**I PRELIMINAR** 1.00 PZA, DESMONTAJE DE RECIPIENTE EN MAL ESTADO; **II TANQUE ELEVADO**, 3,155.02 KG, SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECIPIENTE METALICOS A BASE DE PLACA DE ACERO DE 5/8" DE ESPESOR EN FONDO, PLACA DE 1/4" EN CUERPO DE TANQUE Y PLACA DE 3/16" EN PARTE SUPERIOR; 3,155.02 KG, ERECCION, AJUSTES Y MONTAJE DE RECIPIENTES; 61.48 M2, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15 MTS DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA ( SAND-BLAST) A METAL COMERCIAL (SSPC-SP6); 61.48 M2, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15 MTS DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA ( SAND-BLAST) A METAL COMERCIAL (SSPC-SP6); 61.48 M2, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE TANQUE METALICO ELEVADO, A BASE DE APLICACIÓN DE AUTOPRIMARIO EPOXICO AMERLOCK 400 EN UNA CAPA DE 5 MILS (125 MICRAS) Y ACABADO DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS AUTOPRIMARIO AMERSHIELD EN UNA CAPA DE 3 LIS (75 MICRAS); 61.48 M2, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE TANQUE METALICO ELEVADO, A BASE DE APLICACIÓN DE UNA CAPA (1.5 MILS) DE PRIMARIO EPOXICO AMERCOAT 64, Y TRES CAPAS (15 MILS) DE ACABADO EPOXICO AMERCOAT 66 PARA ALCANZAR UN ESPESOR TOTAL DE PELICULA SECA DE 16.5 MILS (412.5 MILS); 1.00 PZA, APLICACIÓN PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA SOPORTADORA DE TANQUE METALICO ELEVADO CON BROCHA; 2.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RESPIRADERO EN TANQUE METALICO ELEVADO, FABRICACION A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 40; 142.1491 KG, FABRICACION DE ESCALERA MARINA EN INTERIOR DE TANQUE FABRICACION A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.- 6 Y ANGULO DE 2" X 2" X 1/4"; **III TUBO DE CARGA Y DESCARGA**; 8.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LOSA DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 Fo.Go. DE 3"; 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOGO DE 3" X 45°; 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE FOGO DE 3" X 90° ; 2.00 ML, RESPIRADERO CON TUBO PVC DE 3", **IV CERCO PERIMETRAL** 33.00 ML, TRAZO Y NIVELACION; 17.00 PZA, FABRICACION DE DADOS DE 20 X 20 X 40 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 PARA AHOGAR EL TUBO DE ACERO; 29.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL 22 DE 2.00 MTS DE ALTURA, POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE 60 MM A CADA 2.00 MTS TUBO GALVANIZADO HORIZONTAL DE 48 MM, 2.00 PZA, COLOCACION DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 2 MTS DE ANCHO C/U DE MALLA CICLONICA Y TUBO CAL 22 DE 2 MTS DE ALTURA.

Jose Manuel Garate



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE OBRA DE **\$ 749,772.22 (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)**, IVA INCLUIDO, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE REAL DEL CONTRATO Y PAGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	13/11/2025	\$ 224,931.67
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	11/11/25 AL 10/12/2025	\$ 524,840.56
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 749,772.23</b>

**VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 51.  
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.  
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 30.  
FECHA DE INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025.  
FECHA DE TÉRMINO: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA,

*Jose Manuel Garza*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **25A54394**, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** POR UN MONTO DE \$ **74,977.22 (SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

*de Manuel...*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **12:30 HORAS**, DEL DIA **11 DE DICIEMBRE DEL 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.


**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.  
C. JOSE MANUEL GARATE GALO







H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
REPRESENTADO POR:

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. JOSE FLORENCIO CARRILLO ORDUÑO  
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

