

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10
 MONTO CONTRATO: \$ 646,335.37
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA: 3:00 PM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINO REAL: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A54391
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 25A54394

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1(UNICA) Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	I PRELIMINAR										
1	DESMONTAJE DE RECIPIENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO (GRUA), HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 8,610.55	\$8,610.55	1.00	\$8,610.55	0.00	0.00	1.00	\$8,610.55
	II TANQUE ELEVADO										
2	SUMINISTRO Y FABRICACION DE RECIPIENTE METALICOS A BASE DE PLACA DE ACERO DE 5/8" DE ESPESOR EN FONDO, PLACA DE 1/4" EN CUERPO DE TANQUE Y PLACA DE 3/16" EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: CORTES, BISELADO, ENDEREZADO, LIMPIEZA, ROLADO EN TALLER, ARMADO, SOLDADO EN AMBOS LADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TDO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	KG	3413.97	\$ 128.06	\$437,193.00	3413.97	\$437,193.00	0.00	0.00	3,413.97	\$437,193.00
3	ERECCION, AJUSTES Y MONTAJE DE RECIPIENTES, INCLUYE: ELEVACION, MONTAJE, REFORZAMIENTO, REGISTRO DE ENTRADA, RESPIRADERO, REVISION, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO (GRUA), HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	3413.97	\$ 18.85	\$64,353.33	3413.97	\$64,353.33	0.00	0.00	3,413.97	\$64,353.33
4	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15 MTS DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA (SAND-BLAST) A METAL COMERCIAL (SSPC-SP6) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	32.30	\$ 238.88	\$7,715.82	32.30	\$7,715.82	0.00	0.00	32.30	\$7,715.82
5	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15 MTS DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA (SAND-BLAST) A METAL COMERCIAL (SSPC-SP6) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	32.30	\$ 264.86	\$8,554.98	32.30	\$8,554.98	0.00	0.00	32.30	\$8,554.98
6	RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE TANQUE METALICO ELEVADO, A BASE DE APLICACIÓN DE AUTOPRIMARIO EPOXICO AMERLOCK 400 EN UNA CAPA DE 5 MILS (125 MICRAS) Y ACABADO DE POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS AUTOPRIMARIO AMERSHIELD EN UNA CAPA DE 3 LIS (75 MICRAS), PARA ALCAN	M2	32.30	\$ 244.72	\$7,904.46	32.30	\$7,904.46	0.00	0.00	32.30	\$7,904.46
7	RECUBRIMIENTO INTERIOR DE TANQUE METALICO ELEVADO, A BASE DE APLICACIÓN DE UNA CAPA (1.5 MILS) DE PRIMARIO EPOXICO AMERCOAT 64, Y TRES CAPAS (15 MILS) DE ACABADO EPOXICO AMERCOAT 66 PARA ALCANZAR UN ESPESOR TOTAL DE PELICULA SECA DE 16.5 MILS (412.5 MILS)	M2	32.30	\$ 310.95	\$10,043.69	32.30	\$10,043.69	0.00	0.00	32.30	\$10,043.69

[Handwritten Signature] Jose Manuel Garate



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10
 MONTO CONTRATO: \$ 646,335.37
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA: 3:00 PM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 FECHA DE TERMINO REAL: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A54391
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 25A54394

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1(UNICA) Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
8	APLICACIÓN PRIMARIO Y ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX O SIMILAR EN ESTRUCTURA SOPORTADORA DE TANQUE METALICO ELEVADO CON BROCHA, INCLUYE: LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO, HERREMIENTA	PZA	1.00	\$ 52,523.70	\$52,523.70	1.00	\$52,523.70	0.00	0.00	1.00	\$52,523.70
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RESPIRADERO EN TANQUE METALICO ELEVADO, FABRICACION A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO CEDULA 40, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	2.00	\$ 1,908.91	\$3,817.82	2.00	\$3,817.82	0.00	0.00	2.00	\$3,817.82
10	FABRICACION DE ESCALERA MARINA EN INTERIOR DE TANQUE FABRICACION A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.- 6 Y ANGULO DE 2" X 2" X 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	53.00	\$ 66.65	\$3,532.45	53.00	\$3,532.45	0.00	0.00	53.00	\$3,532.45
III TUBO DE CARGA Y DESCARGA											
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA LOSA DE ACERO GALVANIZADO CEDULA 40 Fo.Go. DE 3" : INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN EXTERIOR, CORTES, BISELADO, SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	8.00	\$ 1,308.96	\$10,471.68	8.00	\$10,471.68	0.00	0.00	8.00	\$10,471.68
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO FOGO DE 3" X 45° INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,015.23	\$2,030.46	2.00	\$2,030.46	0.00	0.00	2.00	\$2,030.46
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO GALVANIZADO DE FOGO DE 3" X 90°. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 805.00	\$1,610.00	2.00	\$1,610.00	0.00	0.00	2.00	\$1,610.00
14	RESPIRADERO CON TUBO PVC DE 3", INCLUYE: CODOS, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	2.00	\$ 148.04	\$296.08	2.00	\$296.08	0.00	0.00	2.00	\$296.08
IV CERCO PERIMETRAL											
15	TRAZO Y NIVELACION	ML	27.00	\$ 15.39	\$415.53	27.00	\$415.53	0.00	0.00	27.00	\$415.53
16	FABRICACION DE DADOS DE 20 X 20 X 40 CM CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 PARA AHOGAR EL TUBO DE ACERO, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 378.13	\$6,050.08	16.00	\$6,050.08	0.00	0.00	16.00	\$6,050.08

[Firma manuscrita]

Jose Manuel Garcia



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 HORA: 3:00 PM

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

LUGAR: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-10

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO: \$ 646,335.37

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE INICIO REAL: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO REAL: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA: CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A54391

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 25A54394


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1(UNICA) Y FINIQUITO		ESTIMACION 2		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL 22 DE 2.00 MTS DE ALTURA, POSTE CON TUBO GALVANIZADO DE 60 MM A CADA 2.00 MTS TUBO GALVANIZADO HORIZONTAL DE 48 MM, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	27.00	\$ 358.25	\$9,672.75	27.00	\$9,672.75	0.00	0.00	27.00	\$9,672.75
18	COLOCACION DE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 2 MTS DE ANCHO C/U DE MALLA CICLONICA Y TUBO CAL 22 DE 2 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	PZA	2.00	\$ 5,779.50	\$11,559.00	2.00	\$11,559.00	0.00	0.00	2.00	\$11,559.00
TOTAL DE OBRA NORMAL						646,355.37	646,355.37				646,355.37

ADENDUM DE FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

11 de DICIEMBRE del 2025

CONTRATISTA

 CACTUS SERVICIOS DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 C. JOSE MANUEL GARATE GALO

SUPERVISOR

 C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

APROBO

 C. ING. VICTOR OMAR ARTALEJO
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

