

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
I	PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A CONSTRUIR. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	3782.58	\$ 13.52	\$ 51,140.48	4977.3800	\$ 67,294.18	0.000	\$ -	0.000	\$ -	4,977.38	\$ 67,294.18
2	RETIRO DE PASTO SINTETICO EN CANCHA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M2	2512.28	\$ 42.47	\$ 106,696.53	2502.780	\$ 106,293.07	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2,502.78	\$ 106,293.07
3	CORTE EN CAJA DE 30 CMS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE PARA COLOCACION DE BASE. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M3	376.84	\$ 30.95	\$ 11,663.20	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
4	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	M3	376.84	\$ 11.02	\$ 4,152.78	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
5	DEMOLCION Y RETIRO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA, POSTES DE TUBO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	376.90	\$ 127.81	\$ 48,171.59	370.250	\$ 47,321.65	0.000	\$ -	0.000	\$ -	370.25	\$ 47,321.65
6	RETIRO DE LUMINARIAS EN POSTES PARA SU SUTITUCIÓN. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	18.00	\$ 1,847.31	\$ 33,251.58	18.000	\$ 33,251.58	0.000	\$ -	0.000	\$ -	18.00	\$ 33,251.58
II	CANCHAS DEPORTIVAS											0.00	\$ -
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	376.84	\$ 36.13	\$ 13,615.23	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
8	RIEGO E IMPREGNACION CON HERBICIDA EN PLATAFORMA ANTES DE RECIBIR COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INC: SUMINISTRO DE MATERIAL,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2512.28	\$ 35.50	\$ 89,185.94	2969.280	\$ 105,409.44	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2,969.28	\$ 105,409.44
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SG45-MONOSPORT PROGRASS BASE DE FIBRAS MONOFILAMENTO PE DE DOBLE TONO DE 12,000 DTEX, ALTURA DE 45MM, FACE WEIGHT (PESO DE FIBRA) 30 OZ/YD2 (1020GR/M2) +-10GRS, TUFTING GAUGE DE 1/2", ANCHO DE ROLLO 4.60 M (5 YARDAS), NO SE PERMITEN ROLLOS MENORES A 5 YARDAS DE ANCHO CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR UNIONES. BASE PRIMARIA DOBLE PP 200GR. FINALIZADO CON UNA TERCERA BASE SECUNDARIA DE 20 OZ DE URETANO (NO LATEX), PESO TOTAL APROX: 55OZ/YD2 (1,890GR/M2) PROCESO DE INSTALACION MEDIANTE COSTURA A MAQUINA PROFESIONAL DE HILO BONDED DE IMPORTACION O PEGADO CON CINTA UNION Y ADHESIVO ESPECIAL PARA PASTO SINTETICO DE DOS COMPONENTES (NO COCIDO A MANO) , INSERCIÓN DE LINEAS DE TRAZO REGLAMENTARIO DE CANCHA EN PASTO DE COLOR BLANCO MEDIANTE SISTEMA DE CORTE CON MAQUINARIA PRECISA Y PROFESIONAL, CINTA UNION, Y ADHESIVO PARA PASTO SINTETICO DE DOS COMPONENTES. SUMINISTRO Y APLICACION DE AGREGADOS PARA RELLENO DE ARENA Y CACUCHO GRANULADO (NO BARREDURAS) NO MAYOR A 3MM, ARENA SILICA DE CANTOS REDONDOS CLASIFICADA. LOS AGREGADOS DEBERAN APLICARSE CON MAQUINARIA	M2	2512.28	\$ 571.82	\$ 1,436,571.95	200.746803	\$ 114,791.04	2479.533197	\$ 1,417,846.67	0.000	\$ -	2,680.28	\$ 1,532,637.71
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIA PARA FUTBOL DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS, EN COLOR BLANCO A BASE DE TUBO DE FIERRO DE 4" CED. 40 CAL. 14; INCLUYE: RED, CIMENTACION A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 24,697.79	\$ 98,791.16	0.000	\$ -	4.000	\$ 98,791.16	0.000	\$ -	4.00	\$ 98,791.16



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
11	GRADAS METALICAS 4 NIVELES A BASE DE TUBULAR METALICO DE 2" INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 150,057.91	\$ 600,231.64	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
III	ILUMINACION												
12	EXCAVACION DE 60X60X60 CMS PARA COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PARA ANCLAJE DE POSTES DE ALUMBRADO, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 314.90	\$ 629.80	9.000	\$ 2,834.10	0.000	\$ -	0.000	\$ -	9.00	\$ 2,834.10
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE LUMINARIA URBANA SIMON ALTAIR IYF DE 54 W CON OPTICA SIMETRICA 4000K A 120-127V. INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 60X60X60 CMS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 17,096.68	\$ 34,193.36	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
14	SUMINISTRO Y COLOCACION CABLEADO CALIBRE 10 VIA SUBTERRANEA. INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1", EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00	\$ 51.18	\$ 2,559.00	294.000	\$ 15,046.92	0.000	\$ -	0.000	\$ -	294.00	\$ 15,046.92
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO REFLECTOR DE 300 W MARCA OPENLUX IP65, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00	\$ 5,305.28	\$ 95,495.04	18.000	\$ 95,495.04	0.000	\$ -	0.000	\$ -	18.00	\$ 95,495.04
IV	CERCO PERIMETRAL												
16	SUMINISTRO Y FABRICACION DE DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	376.90	\$ 589.35	\$ 222,126.02	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -

Amor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
17	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO CAL. 10.5 DE 2.50 M DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.50 M, SUJETADO CON ABRAZADERAS PARA POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X2", COLADO DE POSTE A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4 A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM Y SECCION DE 20X20 CM, INCLUYE:, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	376.90	\$ 2,601.59	\$ 980,539.27	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
v	GIMNASIO AL AIRE LIBRE												
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO EJERCITADOR BARRAS (BAR-3), ANCLADO CON CEMENTO. INCLUYE: EXCAVACION DE 40 CMS DE PROFUNDIDAD PARA ENTERRAR SISTEMA DE ANCLAJE, RELLENO DE CONCRETO DE 20 KG/CM2 DE RESISTENCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 5,513.98	\$ 5,513.98	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO EJERCITADOR BARRAS PARALELAS CURBAS (BAR-1), ANCLADO CON CEMENTO. INCLUYE: EXCAVACION DE 40 CMS DE PROFUNDIDAD PARA ENTERRAR SISTEMA DE ANCLAJE, RELLENO DE CONCRETO DE 20 KG/CM2 DE RESISTENCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 15,956.84	\$ 15,956.84	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
vi	ANDADOR												
20	REPARACION DE GRIETAS CON EMUISION ASFALTICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION. P.U.O.T	M2	76.78	\$ 85.90	\$ 6,595.40	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
21	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO A BASE DE 2 A 3 CAPAS HASTA OBTENER UN GROSOR DEL SISTEMA DE 2 A 3 MM DE ACRILICO MEZCLADO CON GRANULOS DE EPDM EN COLOR TERRACOTA, INCLUYE:	M2	307.11	\$ 276.11	\$ 84,796.14	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRANSITO EN LIMITE DE ANDADOR TROTAPISTA DE 10 CMS DE GROSOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	288.50	\$ 195.18	\$ 56,309.43	290.080	\$ 56,617.81	0.000	\$ -	0.000	\$ -	290.08	\$ 56,617.81
VII	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX COLOR BLANCO L-010 SOBRE CELOSIA . INCLUYE: ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	14.49	\$ 112.01	\$ 1,623.02	27.600	\$ 3,091.48	0.000	\$ -	0.000	\$ -	27.60	\$ 3,091.48
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX COLOR GRIS PERLA 106 SOBRE MUROS . INCLUYE: ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	106.44	\$ 112.01	\$ 11,922.34	107.080	\$ 11,994.03	0.000	\$ -	0.000	\$ -	107.08	\$ 11,994.03
25	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE ACRIL TECHO BLANCO 5 AÑOS DE SIKA O SIMILAR, Y TELA REFORZADA, INCLUYE: ELEVACION DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	22.28	\$ 233.96	\$ 5,212.63	24.100	\$ 5,638.44	0.000	\$ -	0.000	\$ -	24.10	\$ 5,638.44
26	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	27.60	\$ 60.41	\$ 1,667.32	57.970	\$ 3,501.97	0.000	\$ -	0.000	\$ -	57.97	\$ 3,501.97
VIII	PUERTAS, HERRERIA Y CANCELERIA												

Amor

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA" LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13 MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA) FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025 FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025	LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06955-0 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06956-1
--	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
27	FABRICACION DE PUERTAS DE ACCESO DE 0.96X 2.15 m A BASE DE MARCO DE PERTIL TUBULAR DE 2 X 6" Y BARRAS HORIZONTALES TIPO LUBER DE 2" INCLUYE: BASTIDOR, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,374.14	\$ 8,748.28	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
28	FABRICACION DE PUERTAS DE 0.90 X 2.15 m A BASE DE MARCO DE PERTIL TUBULAR DE 2 X 6" Y BARRAS HORIZONTALES TIPO LUBER DE 2" INCLUYE: BASTIDOR, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 4,077.76	\$ 8,155.52	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
29	FABRICACION DE PUERTAS DE DE 0.60X 2.15 m A BASE DE MARCO DE PERTIL TUBULAR DE 2 X 6" Y BARRAS HORIZONTALES TIPO LUBER DE 2" INCLUYE: BASTIDOR, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,699.42	\$ 3,699.42	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
IX	INSTALACION ELECTRICA												
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA Y CAJA DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	2.00	\$ 1,292.29	\$ 2,584.58	2.000	\$ 2,584.58	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 2,584.58

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA" LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13 MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA) FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025 FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025	LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06955-0 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06956-1
--	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO, CON CAJA DE LAMINA 4"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 825.89	\$ 2,477.67	2.000	\$ 1,651.78	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 1,651.78
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA,POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	2.00	\$ 1,353.68	\$ 2,707.36	3.000	\$ 4,061.04	0.000	\$ -	0.000	\$ -	3.00	\$ 4,061.04
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION , PRUEBAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,582.56	\$ 1,582.56	1.000	\$ 1,582.56	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.00	\$ 1,582.56
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE No. 8. INCLUYE: ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA CON CABLE No 8, POLIDUCTO NARANJA DE 3/4", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	15.00	\$ 165.90	\$ 2,488.50	15.000	\$ 2,488.50	0.000	\$ -	0.000	\$ -	15.00	\$ 2,488.50



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
X	INSTALACION HIDROSANITARIA												
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE ACERO INOXIDABLE MODELO OVAL P-AS 3.5 DE LA MARCA AMINOX DE 70X36X39CM O SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 39,207.34	\$ 117,622.02	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE ACERO INOXIDABLE MODELO COZUMEL DE LA MARCA AMINOX DE 40X45X60CM O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 13,320.50	\$ 26,641.00	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE MARCA AMINOX MODELO MIGITORIO LINEAL 25-35, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 7,344.44	\$ 7,344.44	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDERO TORRE DOBLE DE LA MARCA AMINOX DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 29,775.33	\$ 29,775.33	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 32MM DE DIAMETRO MODELO BARRA LINEAL 70 DE 70X8.5X3.2CM DE LA MARCA AMINOX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,555.50	\$ 3,111.00	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS MARCA SANILOCK O SIMILIAR MODELO ESTANDAR 4200 PARA W.C. (3 W.C.) ACABADO 70 ANTIGRAFITI, INCLUYE: PANELES, PILASTRAS, HERRAJES, TORNILLERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.98	\$ 6,095.58	\$ 48,642.73	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
41	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLES Y LAVATRASTES, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS,TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 848.01	\$ 2,544.03	6.000	\$ 5,088.06	0.000	\$ -	0.000	\$ -	6.00	\$ 5,088.06
42	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEEs, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 1,109.13	\$ 3,327.39	3.000	\$ 3,327.39	0.000	\$ -	0.000	\$ -	3.00	\$ 3,327.39
43	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEEs, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	SAL	3.00	\$ 778.69	\$ 2,336.07	3.000	\$ 2,336.07	0.000	\$ -	0.000	\$ -	3.00	\$ 2,336.07
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEEs, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	9.55	\$ 174.15	\$ 1,663.13	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M	9.55	\$ 135.88	\$ 1,297.65	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
46	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, TAPA DE CONCRETO VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	3.00	\$ 3,194.48	\$ 9,583.44	1.000	\$ 3,194.48	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.00	\$ 3,194.48
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO PREFABRICADO DE 2200 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE; MATERIALES, CONEXIONES, TUBERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	\$ 9,374.83	\$ 9,374.83	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.00	\$ -
48	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE POR TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: ALIMENTACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS, MATERIALES, EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O CARPETA, RELLENO, REPOCISION DE CONCRETO O CARPETA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	10.00	\$ 773.43	\$ 7,734.30	10.100	\$ 7,811.64	0.000	\$ -	0.000	\$ -	10.10	\$ 7,811.64
49	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE: ALIMENTACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS, MATERIALES, EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO O CARPETA, RELLENO, REPOCISION DE CONCRETO O CARPETA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	10.00	\$ 789.12	\$ 7,891.20	5.600	\$ 4,419.07	0.000	\$ -	0.000	\$ -	5.60	\$ 4,419.07
50	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CON UNA CELDA COLADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	376.90	\$ 748.10	\$ 281,958.89	365.250	\$ 273,243.53	0.000	\$ -	0.000	\$ -	365.25	\$ 273,243.53

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
PFP 01	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION DE CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA HASTA 80 CMS DE PROFUNDIDAD, ANCHO DE 60 CMS. INCLUYE: PERFILEO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1KM., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.00	\$ 148.78	\$ -	175.320	\$ 26,084.11	0.000	\$ -	0.000	\$ -	175.32	\$ 26,084.11
PFP 02	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CIMENTACION A BASE DE PIEDRA BRAZA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.4, DE 80X60 CMS CORONA CON TERMINACION EN 40 CMS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.00	\$ 3,622.32	\$ -	146.100	\$ 529,220.95	0.000	\$ -	0.000	\$ -	146.10	\$ 529,220.95
PFP 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE 7 CMS DE CONCRETO POBRE F'c=200 KG/CM2. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$ 487.43	\$ -	289.000	\$ 140,867.27	0.000	\$ -	0.000	\$ -	289.00	\$ 140,867.27
PFP 05	REPARACION DE GUARNICIONES EXISTENTES A BASE DE MORTERO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA PARA REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (SIKA TOP 122), INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$ 399.66	\$ -	161.800	\$ 64,664.99	0.000	\$ -	0.000	\$ -	161.80	\$ 64,664.99
PFP-06	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO CAL. 10.5 DE 1.50 M DE ALTURA CON POSTES A CADA 2.50 M, SUJETADO CON ABRAZADERAS PARA POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE 2"X2", COLADO DE POSTE A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 3/4 A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM Y SECCION DE 20X20 CM, INCLUYE:, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00	\$ 1,922.19	\$ -	0.000000	\$ -	367.385805	\$ 706,185.32	2.864195	\$ 5,505.53	370.25	\$ 711,690.85
PFP-07	FABRICACION DE BANCA DE CONCRETO A BASE DE CIMENTACION CICLOPEO 2 HILADAS DE BLOCK 15X20X40 CMS Y REPISON DE 50 CMS. Y 10 CMS DE ESPESOR Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	32	0.00	\$ 2,110.68	\$ -	48.400	\$ 102,156.91	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	48.40	\$ 102,156.91



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA" LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V. CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13 MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA) FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025 FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025	LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06955-0 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06956-1
--	---

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
PFP-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CONICO HEXAGONAL DE 6 MTS ALTURA , INCLUYE; POSTE, BRAZO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	33	0.00	\$ 6,720.52	\$ -	9.000	\$ 60,484.68	0.000	\$ -	0.000	\$ -	9.00	\$ 60,484.68
PFP-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL, INCLUYE: ANCLAS, BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO, TUERCA, ARANDELA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T	34	0.00	\$ 4,406.51	\$ -	9.000	\$ 39,658.59	0.000	\$ -	0.000	\$ -	9.00	\$ 39,658.59
PFP-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO; INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.60 X 0.75 MTS CON TAPADERA DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	35	0.00	\$ 2,450.85	\$ -	11.000	\$ 26,959.35	0.000	\$ -	0.000	\$ -	11.00	\$ 26,959.35
PFP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40 X40 CMS MODELO TERRACOTA O SIMILAR MARCA VITROMEX INCLUYE: PÉGAZULEJO, SEPARADORES, BOQUILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	36	0.00	\$ 758.21	\$ -	47.020	\$ 35,651.03	0.000	\$ -	0.000	\$ -	47.02	\$ 35,651.03
PFP-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. ARONA ALARGADO CON ASIENTO BLANCO MARCA URREAO SIMILAR INCLUYE: VALVULA DE TANQUE BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	37	0.00	\$ 4,663.47	\$ -	3.000	\$ 13,990.41	0.000	\$ -	0.000	\$ -	3.00	\$ 13,990.41
PFP-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PARA PARED Y PEDESTAL CPSMPS 4" BLANCO MRCA URREA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL DE LATON CROMADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	38	0.00	\$ 2,503.00	\$ -	2.000	\$ 5,006.00	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 5,006.00
PFP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO DERBY BLANCO DE 0.5 L MARCA CORONA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	39	0.00	\$ 3,565.85	\$ -	1.000	\$ 3,565.85	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.00	\$ 3,565.85



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
PFP-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE; MATERIALES, CONEXIONES, TUBERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	40	0.00	\$ 6,474.23	\$ -	2.000	\$ 12,948.46	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 12,948.46
PFP-16	DEMOLICION DE LOSA DE TROTAPISTA EXISTENTE DE 7 CMS DE ESPESOR INCLUYE; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	41	0.00	\$ 71.30	\$ -	289.000	\$ 20,605.70	0.000	\$ -	0.000	\$ -	289.00	\$ 20,605.70
PFP-17	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA PARA CANCHA MARCA BEREL A 2 MANOS (2 CAPAS 10 MLLS) EN COLOR TERRACOTA, INCLUYE:	42	0.00	\$ 351.20	\$ -	289.000	\$ 101,496.80	0.000	\$ -	0.000	\$ -	289.00	\$ 101,496.80
PFP-18	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS HASTA 50 MTS A LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LOS TRABAJOS.	43	0.00	\$ 14.55	\$ -	734.441920	\$ 10,686.13	1929.34375	\$ 28,071.95	5650.74443	\$ 82,218.33	8,314.53	\$ 120,976.41
PFP-19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX COLOR CAFE MURETE DE ENRASE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 112.01	\$ -	0.000	\$ -	0.000000	\$ -	531.820000	\$ 59,569.16	531.82	\$ 59,569.16

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SJ-13

MONTO CONTRATO: \$4,611,903.00 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 17 de Octubre del 2025

FECHA TERMINO: 31 de Diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 06 DE ENERO DE 2026, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO

1437-06955-0

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

1437-06956-1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
PFP 20	FABRICACION DE PUERTAS DE 0.90 X 2.05 m A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" y LAMINA LISA CAL. 14 INCLUYE: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" Y TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" X 1 1/4" CAL 16, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 8,401.86	\$ -	2.000	\$ 16,803.72	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 16,803.72
PFP 21	FABRICACION DE MAMPARAS DE 1.80 X 1.65 m A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" y LAMINA LISA CAL. 14 INCLUYE: PUERTA, DE TUBULAR CAL 16, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 8,883.72	\$ -	2.000	\$ 17,767.44	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.00	\$ 17,767.44
PFP 22	FABRICACION DE PUERTAS DE 0.93 X 1.65 m A BASE DE MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" y LAMINA LISA CAL. 14 INCLUYE: BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 3" Y TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" X 1 1/4" CAL 16, PINTURA, SOLDADURA, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 4,035.07	\$ -	1.000	\$ 4,035.07	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.00	\$ 4,035.07
PFP 23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA DE Fo.Fo PARA LLAVE DE BANQUETA DE 45 CMS.	PZA	0.00	\$ 691.97	\$ -	1.000	\$ 691.97	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.00	\$ 691.97
TOTAL				\$ 4,611,903.00			\$ 2,213,714.88		\$ 2,250,895.10		\$ 147,293.02		\$ 4,611,903.00

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES


LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.


ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


ING. VICTOR OMAR PAREDA MEDINA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

