

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-18  
 MONTO CONTRATO: \$ 372,367.80 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL:  
 MONTO :  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

CONCENTRADO DE VOLUMENES

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 30 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 P.M.  
 CALLE MAR ANTILLAS COL. GUAYMAS NORTE  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:  
 No. DE FIANZA DE CUMP. : **25A63394**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
	<b>CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COLONIA GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA.</b>																	
	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>																	
1	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	331.82	\$ 71.51	\$ 23,728.45	318.24	\$ 22,757.34		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	318.24	\$ 22,757.34	
2	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	202.30	\$ 46.73	\$ 9,453.48	149.41976	\$ 6,982.39		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	149.42	\$ 6,982.39	
3	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	152.30	\$ 565.62	\$ 86,143.93	101.90	\$ 57,636.68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	101.90	\$ 57,636.68	
4	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	50.00	\$ 334.96	\$ 16,748.00	93.00	\$ 31,151.28		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	93.00	\$ 31,151.28	
5	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/4" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$ 3,565.19	\$ 39,217.09	11.00	\$ 39,217.09		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	11.00	\$ 39,217.09	



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-18  
 MONTO CONTRATO: \$ 372,367.80 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL:  
 MONTO :  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

CONCENTRADO DE VOLUMENES

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 30 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 P.M.  
 CALLE MAR ANTILLAS COL. GUAYMAS NORTE  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:  
 No. DE FIANZA DE CUMP. : **25A63394**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
6	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X1.10 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/4" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 4,506.92	\$ 13,520.76	3.00	\$ 13,520.76		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 13,520.76
7	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X1.30 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/4" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 4,944.93	\$ 9,889.86	2.00	\$ 9,889.86		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 9,889.86
8	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	331.82	\$ 456.83	\$ 151,585.33	318.24	\$ 145,381.58		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	318.24	\$ 145,381.58
9	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.80 MTS A 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" .. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 15,518.96	\$ 15,518.96	1.00	\$ 15,518.96		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 15,518.96
10	CONEXIÓN Y SONDEO PARA LOCALIZAR DESCARGAS SANITARIAS EXISTENTES, INCLUYE: 2 MTS DE TUBO DE 6", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 593.16	\$ 5,931.60	14.00	\$ 8,304.24		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	14.00	\$ 8,304.24



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COL. GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-18  
 MONTO CONTRATO: \$ 372,367.80 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL:  
 MONTO :  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

CONCENTRADO DE VOLUMENES

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 30 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 17:00 P.M.  
 CALLE MAR ANTILLAS COL. GUAYMAS NORTE  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:  
 No. DE FIANZA DE CUMP. : 25A63394

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
11	CANCELACION DE LINEA HIDRAULICA DE 3" CON TAPON CAMPANA Y ATRAQUE DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 630.34	\$ 630.34	4.00	\$ 2,521.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	4.00	\$ 2,521.36
<b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>																	
PPF-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML		\$ 440.42	\$ -	36.00	\$ 15,855.12		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	36.00	\$ 15,855.12
PPF-05	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		\$ 605.19	\$ -	6.00	\$ 3,631.14		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	6.00	\$ 3,631.14
				<b>TOTAL</b>			\$ 372,367.80		\$ 372,367.80		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 372,367.80

 C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA S.A. DE C.V.	 ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS SUPERVISOR DE OBRA	 ING. VICTOR OMAR PARBA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
--	---	---



**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SI-18  
**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN