

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01
CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA ENTREGA FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL ING. CORNELIO LANGURE DUARTE, RESIDENTE DE OBRA Y LA C. LUZ ALEXIA MIRANDA NUÑEZ REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A DE C.V, REPRESENTADO POR EL C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA).



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

Administración Municipal 2024-2027

Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Dirección de Obras Públicas



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01

CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01



IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LO-85-H81-826029996-N-2-2025 ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A DE C.V, REPRESENTADO POR EL C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01, DE FECHA: 15 DE JULIO DEL 2025, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$11,974,731.28, (SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01, POR UN MONTO TOTAL DE \$2,921,575.65 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE ALA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE ANEXO DE EJECUCION PROAGUA NUM.26-01/2025 Y ANEXO TECNICO NUM. 03/2025, ASI MISMO COMPLEMENTANDOSE CON RECURSOS FEDERALES AL AMPARO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL(FAISMUN 2025), AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE: TUBERIA DE 4"; 8,876.99 M2 TRAZO Y NIVELACION; 2,503.96 M3 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA; 4,295.48 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS; 2,206.72 M3 RELLENO CON ARENA DE BANCO; 2,485.61 M3 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO EN ZANJA; 8,877.19 ML INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA. TOMAS DOMICILIARIAS; 4,344.05 ML TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL; 893.75 M3 EXCAVACION CON MAQUINA

Luz Pérez M.N.

[Handwritten signatures]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
 Dirección de Obras Públicas

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO
 POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
 EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA”

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01

CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01

PARA ZANJA; 934.16 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS; 662.88 M3 RELLENO CON ARENA DE BANCO; 783.34 M3 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO EN ZANJA; 610.00 TOMA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA; 610.00 CRUCERO SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PARA MICROMEDICION; 1,626.46 M3 ACARREO PRIMER KILOMETRO; 21,946.32 M3/KM ACARREO DE KILOMETRO SUBSECUENTE; 83,741.47 M2 LIMPIEZA , CONFORMACION Y NIVELACION DE SUPERFICIE.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$ 14,896,306.92 (SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 92/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECURSOS FEDERALES
 05 DIC. 2025
PROAGUA

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	21 DE JULIO DEL 2025	\$ 3,592,419.38
ESTIMACION 1	18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 2, 117, 521.51
ESTIMACION 2	16 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 2,371,655.29
ESTIMACION 3	13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 3,132,889.34
ESTIMACION 4	14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 760,245.76
ESTIMACION 1 CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE AL 25 NOVIEMBRE DE 2025	\$ 1,626,307.75
ESTIMACION 2 CONVENIO	26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 1,295,267.90
	TOTAL	\$ 14,896,306.92

OPERADO
 FISMDE

Lucy Alexia M.N.

[Handwritten signatures]

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01

CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 140 DIAS

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DEL 2025.

FECHA DE TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DEL 2025.


CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 140 DIAS

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DEL 2025.

FECHA DE TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DEL 2025.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.



José Alexia M.N.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
ABIERTO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA”

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01
CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 5157-00344-3, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V**, POR UN MONTO DE \$ 1,284,164.39 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
A FAVOR DE CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA"

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01
CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01**

EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



Lucy Alexia...

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA"

ACTA DE ENTREGA

OBRA: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA (PRIMERA ETAPA)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01
CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-PROAGUA-SC-01-CAM-01


ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:


C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. LUZ ALEXIA MIRANDA NUÑEZ

