

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

**OBRA: "REHABILITACIÓN CON RECARPETEO EN CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA".**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-09

MONTO CONTRATO: \$913,044.39 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No. -

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ -

PERIODO DE EJECUCIÓN: 06 DE MARZO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026

CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 20 DE MARZO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03989-3

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
I	<b>RECARPETEO DE 3 CMS DE ESPESOR</b>								
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,510.54	\$ 13.26	\$ 33,289.76	2510.54	\$ 33,289.76	2,510.54	\$ 33,289.76
2	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA, INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	2,510.54	\$ 6.93	\$ 17,398.04	2510.54	\$ 17,398.04	2,510.54	\$ 17,398.04
3	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: TRAZO, PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M; LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	217.39	\$ 783.51	\$ 170,327.24	217.39	\$ 170,327.24	217.39	\$ 170,327.24
4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 ( ECR - 65 ) A RAZON DE 0.6 LTS POR M2 ,INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,510.54	\$ 14.72	\$ 36,955.15	2510.54	\$ 36,955.15	2,510.54	\$ 36,955.15






**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "REHABILITACIÓN CON RECARPETEO EN CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA".**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-26-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$913,044.39 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. -  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ -  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 06 DE MARZO DEL 2026 AL 13 DE MARZO DEL 2026  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 20 DE MARZO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO:  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03989-3  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	UNICA Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 1/2" DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 100% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA , HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,510.54	\$ 260.93	\$ 655,075.20	2510.54	\$ 655,075.20	2,510.54	\$ 655,075.20
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 913,044.39</b>	<b>\$ 913,044.39</b>	<b>\$ 913,044.39</b>		
 ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ TAVARES TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		 ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ SUPERVISOR DE OBRA			 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA				

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES