



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN														
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	3,014,006.55	3,014,006.55	0.00	0.00	3,014,006.55	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	3,318,414.10	3,318,414.10	0.00	0.00	3,318,414.10	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	187,643.03	187,643.03	0.00	0.00	187,643.03	0.00%	0.00%	50.00	CUARTOS	205.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	1,224,007.64	1,224,007.64	262,199.69	1,197,482.42	26,525.22	100.00%	97.83%	12.00	CUARTOS	86.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
03 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	1,315,059.33	1,315,059.33	101,095.60	1,279,610.60	35,448.73	100.00%	97.30%	13.00	CUARTOS	64.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	1,385,993.45	1,385,993.45	225,007.85	1,385,993.44	0.01	100.00%	100.00%	10.00	CUARTOS	52.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN E.J. TRIUNFO SANTA ROSA	1,081,585.90	1,081,585.90	604,985.93	1,061,718.44	19,867.46	100.00%	98.16%	10.00	CUARTOS	30.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
17 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	741,650.00	741,650.00	365,738.79	588,233.79	153,416.21	100.00%	79.31%	7.00	CUARTOS	40.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	529,750.00	529,750.00	258,247.29	529,750.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	CUARTOS	20.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
27 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	693,180.00	693,180.00	207,954.00	207,954.00	485,226.00	25.00%	30.00%	6.00	CUARTOS	24.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
28 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	808,710.00	808,710.00	242,613.00	242,613.00	566,097.00	10.00%	30.00%	7.00	CUARTOS	28.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61102 02 25 11		14,300,000.00	14,300,000.00	2,267,842.15	6,493,355.69	7,806,644.31								
TOTALES:		\$ 14,300,000.00	\$ 14,300,000.00	\$ 2,267,842.15	\$ 6,493,355.69	\$ 7,806,644.31								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus datos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN														
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	177,986.59	0.00	53,036.59	124,950.00	7.00%	29.80%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLANTELES	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
SUBTOTAL 61203 02 11		500,000.00	177,986.59	0.00	53,036.59	124,950.00								
TOTALES:		\$ 500,000.00	\$ 177,986.59	\$ -	\$ 53,036.59	\$ 124,950.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	561,295.92	561,295.92	0.00	0.00	561,295.92	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	561,295.92	561,295.92	0.00	0.00	561,295.92								
	TOTALES:	\$ 561,295.92	\$ 561,295.92	\$ -	\$ -	\$ 561,295.92								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verazmente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61206 02 25 29.- FONDEN														
1	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENOMENOS NATURALES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61206 02 25 29		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS														
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	187,098.62	187,098.62	0.00	0.00	187,098.62	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	187,098.62	187,098.62	0.00	0.00	187,098.62	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61207 02 25 11		374,197.24	374,197.24	0.00	0.00	374,197.24								
TOTALES:		\$ 374,197.24	\$ 374,197.24	\$ -	\$ -	\$ 374,197.24								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas y anexos son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN														
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	124,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	99.8	ML	300.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90	ML	150.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
SUBTOTAL 61401 02 11		214,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		\$ 214,750.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO														
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,350,000.00	130,971.82	0.00	130,971.82	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	250,000.00	393,242.90	92,266.40	342,202.90	51,040.00	100.00%	50.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	339,343.95	0.00	339,343.95	0.00	100.00%	50.00%	1	VIVERO	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	0.00	660,520.01	187,421.71	660,520.01	0.00	100.00%	50.00%	1	LOTE	350.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	0.00	926,041.00	263,754.24	541,566.54	384,474.46	100.00%	50.00%	1	LOTE	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMAGRES EN COLONIA LAS VILLAS (I ETAPA)	0.00	1,186,446.18	421,287.06	421,287.06	765,159.12	100.00%	50.00%	1	LOTE	1,500.00	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MALECÓN MALPIGA ENTRE CALLES 20 Y 24 COLONIA CENTRO	0.00	108,526.13	108,526.13	108,526.13	0.00	100.00%	50.00%	1	LOTE	1,250.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		4,600,000.00	3,745,091.99	1,073,255.54	2,544,418.41	1,200,673.58								
TOTALES:		4,600,000.00	\$ 3,745,091.99	\$ 1,073,255.54	\$ 2,544,418.41	\$ 1,200,673.58								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus datos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO													
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,645,696.04	1,645,696.04	0.00	0.00	1,645,696.04	0.00%	0.00%	2700	M2	300.00	BENEFICIARIOS	FORTAFIN	LIC. X INVITACION
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,645,696.04	1,645,696.04	0.00	0.00	1,645,696.04								
	TOTALES:	1,645,696.04	1,645,696.04	0.00	0.00	1,645,696.04								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos que aparecen en el presente son correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS														
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,000.00	124,950.00	0.00	0.00	124,950.00	0.00%	0.00%	VARIOS	PROY	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61406 02 11		500,000.00	124,950.00	0.00	0.00	124,950.00								
TOTALES:		\$ 500,000.00	\$ 124,950.00	\$ -	\$ -	\$ 124,950.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas que se agregan a este informe son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
11	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	78,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA	2,114,907.74	1,659,150.41	0.00	0.00	1,659,150.41	0.00%	0.00%	10,049.89	ML	1,941.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	1,378,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,532.33	ML	1,656.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
01 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	975,026.77	0.00	975,026.77	0.00	100.00%	100.00%	2,731.56	ML	250.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	364,222.10	916,861.41	0.00	339,994.92	576,866.49	100.00%	37.08%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	163,675.44	352,204.02	0.00	277,885.68	74,318.34	100.00%	78.90%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	258,320.55	455,562.72	61,061.34	455,562.72	0.00	100.00%	100.00%	180.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,095,954.18	1,095,954.18	384,770.67	1,070,951.41	25,002.77	100.00%	97.72%	1,259.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
14 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,243,925.22	1,243,925.22	870,747.66	1,243,925.23	-0.01	100.00%	100.00%	856.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
15 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,319,289.60	1,319,289.60	866,825.19	1,262,612.07	56,677.53	100.00%	95.70%	1,253.08	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
21 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,228,929.71	1,228,929.71	1,136,172.50	1,136,172.50	92,757.21	100.00%	92.45%	1,204.00	ML	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
32 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILLEÑO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	875,733.89	875,733.89	262,720.16	262,720.16	613,013.73	20.00%	30.00%	2,352.91	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		10,122,637.93	10,122,637.93	3,582,297.52	7,024,851.46	3,097,786.47								
TOTALES:		\$ 10,122,637.93	\$ 10,122,637.93	\$ 3,582,297.52	\$ 7,024,851.46	\$ 3,097,786.47								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	856,206.29	856,206.29	0.00	0.00	856,206.29	0.00%	0.00%	700.00	ML	173.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	124,158.90	124,158.90	0.00	0.00	124,158.90	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	4,777,750.03	4,046,672.26	0.00	0.00	4,046,672.26	0.00%	0.00%	3,295.00	ML	740.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	522,618.73	916,861.41	0.00	576,866.44	339,994.97	100.00%	62.92%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	219,771.68	352,204.02	0.00	74,318.38	277,885.64	100.00%	21.10%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
11 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	475,204.09	679,606.84	144,736.01	679,606.85	-0.01	100.00%	100.00%	571.00	ML	152.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		6,975,709.72	6,975,709.72	144,736.01	1,330,791.67	5,644,918.05								
TOTALES:		\$ 6,975,709.72	\$ 6,975,709.72	\$ 144,736.01	\$ 1,330,791.67	\$ 5,644,918.05								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA														
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
19 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI	0.00	637,437.31	0.00	235,492.69	401,944.62	100.00%	36.94%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	493,162.97	242,343.01	0.00	211,942.70	30,400.31	100.00%	87.46%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
23 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	464,132.65	464,132.65	464,132.65	0.00	100.00%	100.00%	12.00	PZAS	550.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		1,343,912.97	1,343,912.97	464,132.65	911,568.04	432,344.93								
TOTALES:		\$ 1,343,912.97	\$ 1,343,912.97	\$ 464,132.65	\$ 911,568.04	\$ 432,344.93								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSANS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 11.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61413 02 11.- APAZU														
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL APAZU	LIC. PUB. NAC.
01 CP	HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	0.00	637,180.54	0.00	637,167.98	12.56	80.00%	100.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CEA	LIC. X INV.
SUBTOTAL 61413 02 11		12.00	637,180.54	0.00	637,167.98	12.56								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 637,180.54	\$ -	\$ 637,167.98	\$ 12.56								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRE
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 25 17.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61413 02 25 17.- APAZU														
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61413 02 25 17		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESCHENES
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MANIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 26.- RECURSOS ESTATALES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61413 02 26.- RECURSOS ESTATALES														
01 CP	HABILITACION PARA LINEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACION EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CEA	LIC. X INV.
SUBTOTAL 61413 02 26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESERENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO														
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	693,333.01	179,322.33	0.00	0.00	179,322.33	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL APAUR	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61415 02 15		693,333.01	179,322.33	0.00	0.00	179,322.33								
TOTALES:		\$ 693,333.01	\$ 179,322.33	\$ -	\$ -	\$ 179,322.33								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO													
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	693,333.01	693,333.01	0.00	0.00	693,333.01	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APAUUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	693,333.01	693,333.01	0.00	0.00	693,333.01								
	TOTALES:	\$ 693,333.01	\$ 693,333.01	\$ -	\$ -	\$ 693,333.01								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DEBENIS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
6	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	CANCHAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLAZAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
12	APORTACIÓN HÁBITAT	904,000.00	325,869.60	0.00	0.00	325,869.60	0.00%	0.00%	2.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	LIC. X INVITACIÓN
SUBTOTAL 61419 02 11		1,304,000.00	325,869.60	0.00	0.00	325,869.60								
TOTALES:		\$ 1,304,000.00	\$ 325,869.60	\$ -	\$ -	\$ 325,869.60								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	260.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	180.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 25 15		904,000.00	904,000.00	0.00	0.00	904,000.00								
TOTALES:		\$ 904,000.00	\$ 904,000.00	\$ -	\$ -	\$ 904,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son fielmente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRE
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12


PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO														
14	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	282,387.00	0.00	0.00	282,387.00	0.00%	0.00%	4.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	APORT. MPAL PREP	LIC. X INVITACIÓN
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	282,387.00	0.00	0.00	282,387.00								
	TOTALES	1,130,000.00	\$ 282,387.00	\$ -	\$ -	\$ 282,387.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros aquí expresados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESBENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO														
01	Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00%	0.00%	954.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres	300,625.00	300,625.00	0.00	0.00	300,625.00	0.00%	0.00%	3,717.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	108,125.00	108,125.00	0.00	0.00	108,125.00	0.00%	0.00%	1,493.71	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00%	0.00%	3,034.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	LIC. X INVITACIÓN
SUBTOTAL 61421 02 25 16		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00								
TOTALES:		\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,130,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO													
04	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%	0.00%	3,800.00	M2	5,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61421 02 25 23	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00								
	TOTALES:	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLÉ BRESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	0.00	376,228.31	0.00	376,228.31	0.00	100.00%	100.00%	920.00	M2	3,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61422 02 11	0.00	376,228.31	0.00	376,228.31	0.00								
	TOTALES:	\$ -	\$ 376,228.31	\$ -	\$ 376,228.31	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL 30/09/2019		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
08 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	2,430,400.99	414,859.68	2,430,401.00	-0.01	100.00%	100.00%	4,125.00	M2	3,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
10 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	0.00	975,114.40	114,092.24	975,114.40	0.00	100.00%	100.00%	746.00	M2	68.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
12 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	9,354,931.57	6,962,875.27	3,147,806.32	5,467,568.32	1,495,306.95	70.00%	78.52%	3,929.09	M2	20,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
16 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS	2,338,732.90	2,408,658.23	1,066,690.69	2,391,572.37	17,085.86	100.00%	99.29%	1,799.00	M2	160.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
22 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	0.00	971,420.08	944,585.87	944,585.87	26,834.21	100.00%	97.24%	635.87	M2	350.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
24 CP FISMDF	FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO	0.00	929,392.77	833,182.33	833,182.33	96,210.44	90.00%	89.65%	399.40	M2	250.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
25 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN	0.00	587,931.98	335,446.26	335,446.26	252,485.72	30.00%	57.06%	204.00	M2	230.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
26 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA	0.00	1,393,720.88	418,116.27	418,116.27	975,604.61	30.00%	30.00%	762.87	M2	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
29 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	1,030,651.56	724,825.64	724,825.64	305,825.92	30.00%	70.33%	1,284.07	M2	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		11,693,664.47	17,690,166.16	7,999,605.30	14,520,812.46	3,169,353.70								
TOTALES:		\$ 11,693,664.47	\$ 17,690,166.16	\$ 7,999,605.30	\$ 14,520,812.46	\$ 3,169,353.70								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus datos son realmente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FTAR	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	ESTATAL A.P.	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	EMPLEO TEMPORAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FOPAM	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FAIMUN	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PISO FIRME	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PDZP	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	ESTATAL DIRECTO	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PIDED	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	VIVIENDA PROGRESIVA	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	TECHO DIGNO	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	12.05	0.00	0.00	12.05	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FOPEDEP	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 12		144.05	144.05	0.00	0.00	144.05								
TOTALES:		\$ 144.05	\$ 144.05	\$ -	\$ -	\$ 144.05								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	7,693,725.50	7,693,725.50	0.00	0.00	7,693,725.50	0.00%	0.00%	5,340.00	M2	13,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,109,380.00	3,109,380.00	0.00	0.00	3,109,380.00	0.00%	0.00%	2,144.00	M2	164.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	4,196,894.50	4,196,894.50	0.00	0.00	4,196,894.50	0.00%	0.00%	2,894.41	M2	120.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%	0.00%	10,320.00	M2	3,650.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
	TOTALES:	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BÓTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS														
25	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	654,845.21	44,562.41	0.00	0.00	44,562.41	0.00%	0.00%	VIARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
26	ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE MEDICION (ODOMETROS, FLEXOMETROS, NAVEGADOR PORTATIL CON CAMARA, ETC.)	84,194.38	75,294.38	0.00	0.00	75,294.38	0.00%	0.00%	VIARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	664,200.15	664,200.15	0.00	0.00	664,200.15	0.00%	0.00%	VIARIOS	PROYEC	1.00	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61424 02 25 11		1,403,239.74	784,056.94	0.00	0.00	784,056.94								
TOTALES:		\$ 1,403,239.74	\$ 784,056.94	\$ -	\$ -	\$ 784,056.94								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos aquí presentados son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
15	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PUBLICA	100,000.00	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61425 02 11		100,000.00	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00								
TOTALES:		\$ 100,000.00	\$ 24,990.00	\$ -	\$ -	\$ 24,990.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
02 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
03 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	OBRA EN PROCESO
04 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	COMUNIDADES YAQUIS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
09 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	OBRA EN PROCESO
17 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	OBRA EN PROCESO
18 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
27 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	OBRA EN PROCESO
28 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		OBRA EN PROCESO
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
61206 02 25 29.- FONDEN			
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN			
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		OBRA EN PROCESO
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES		OBRA EN PROCESO
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	OBRA EN PROCESO
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	OBRA EN PROCESO
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
11	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS		
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA		
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.		
01 CP FIS MDF	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
05 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
06 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION		
13 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	OBRA EN PROCESO		
14 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO		
15 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	OBRA EN PROCESO		
21 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO		
32 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILEÑO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	SECTOR CENTRO-AGUILEÑO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO		
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS				
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM				
05 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA				
06 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR			COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
11 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE			CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA			
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR COLONIA GUAYMAS NORTE	OBRA EN PROCESO
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
19 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI		
20 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR		
23 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61413 02 11.- APAZU			
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
61413 02 25 17.- APAZU			
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
61413 02 26.- RECURSOS ESTATALES			
01 CP	HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA EN PROCESO
61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO			
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO			
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			
6	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
12	APORTACIÓN HÁBITAT		
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
14	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
01	Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo		
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres		
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		
	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO		
04	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	LVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	OBRA EN PROCESO
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
08 CP FIS MDF	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10 CP FIS MDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
12 CP FIS MDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	OBRA EN PROCESO
16 CP FIS MDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS	EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
22 CP FISDMF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	OBRA EN PROCESO
24 CP FISDMF	FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO	CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO
25 CP FISDMF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN	CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN	OBRA EN PROCESO
26 CP FISDMF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA	AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA	OBRA EN PROCESO
29 CP FISDMF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO	CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS		
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
15	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA		