



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 81102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISMDF	LIC. SINP.
2	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	262,002.96	136,317.15	0.00	0.00	136,317.15	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISMDF	LIC. SINP.
02 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	46,885.61	780,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
07 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	843,998.52	401,112.98	823,112.24	20,886.28	100.00%	97.53%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
08 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	798,978.23	798,978.23	45,020.29	100.00%	94.67%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
09 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	798,978.23	798,978.23	45,020.29	100.00%	94.67%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSE DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	614,590.77	614,590.77	229,407.75	80.00%	72.82%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
15 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	843,998.52	843,998.52	581,787.73	581,787.73	262,210.79	100.00%	68.93%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	5,136,309.75	3,242,333.55	4,397,447.20	738,862.55								
	TOTALES:	\$ 5,460,000.00	\$ 5,136,309.75	\$ 3,242,333.55	\$ 4,397,447.20	\$ 738,862.55								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son verídicos, completos, correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA


ADMINISTRACION

ISAF-a1453558-4654-aa11-0d17-5328e92a0f0f

2011/10/2020 3:17:37 PM

GUAYMAS, SONORA

ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
								FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.		
										CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD	U. MEDIDA
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	400,000.00	300,040.00	0.00	0.00	300,040.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO															
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	300,040.00	0.00	0.00	300,040.00										
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN															
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	TOTALES:	\$ 550,000.00	\$ 300,040.00	\$ -	\$ -	\$ 300,040.00										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENSE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	METAS REALES						ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)	FÍSICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. SIMP.
2	REPARACIÓN DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENTO JUÁREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32	100.00%	100.00%	749;10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32								
	TOTALES:	2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ -	\$ 678,164.85	\$ 0.32								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TOTALES:

-	\$ 678,164.85	\$
---	---------------	----

C. LIC. SARA VALLE DESSE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

CÉLIDA BOTEL
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

ISAF-a1a53958-fb54-aa11-0d17-5328e92a0f0f
11/10/2020 3:17:37 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 - FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL 30/09/2020			METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%		VARIAS	OBRAS	FONDEN	LIC. SIMP.
		12.00	9.00	0.00	0.00	9.00					1		
	SUBTOTAL 61206 02 25 29												
	TOTALES:	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus rubros son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
DE GUAYMAS, SONORA
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								FISCO	FINANCIERO	CANTIDAD	FISICAS			
											U. MEDIDA			CANTIDAD
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,398.00	175,058.09	0.00	0.00	175,058.09	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,398.00	275,058.09	0.00	0.00	275,058.09								
	TOTALES:	\$ 480,398.00	\$ 275,058.09	\$ -	\$ -	\$ 275,058.09								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los cálculos financieros y estadísticos son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLEDESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FÍSICO	FINANCIERO	DEVENGADO				
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN													
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.80	M2	300	HAB	FMD	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus anexos que integran el presente documento son verdaderos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINISIERO DEVENGADO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADMON. DIR.	
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADMON. DIR.	
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	0.00	822,556.00	332,630.00	822,556.00	0.00	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADMON. DIR.	
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VALDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	552,450.08	0.00	546,118.28	6,331.80	98.00%	98.85%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	351,623.50	0.00	327,621.25	24,002.25	95.00%	93.17%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	1,010,937.28	0.00	1,010,937.28	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VALDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.37	0.00	1,162,225.37	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VALDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,233,237.10	0.00	1,674,927.83	558,309.27	100.00%	75.00%	0.00%	0.00%	FMD	LIC. SIMP.	
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	786,670.18	0.00	662,049.74	124,620.44	100.00%	84.16%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	750,094.44	750,094.44	750,094.44	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADJ. DIR.	
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	0.00	450,000.00	127,600.00	127,600.00	322,400.00	90.00%	28.36%	0.00%	0.00%	FMD	ADMON. DIR.	
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FORFIN	LIC. POR INV.	
	SUBTOTAL 61404 02 11	250,000.00	8,699,105.19	1,210,324.44	7,663,441.43	1,035,663.76							
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1,650,000.00	1,271,375.46	0.00	0.00	1,271,375.46	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FORFIN	LIC. POR INV.	
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VALDADES GUAYMAS, SONORA	1,650,000.00	1,271,375.46	0.00	0.00	1,271,375.46	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FORFIN	LIC. POR INV.	
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,650,000.00	1,271,375.46	0.00	0.00	1,271,375.46							



ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 01404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

[illegible]

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL			METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISCO	FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.				
										CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
1	61408 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61408 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$	\$	\$	\$										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son verdaderos, correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								FÍSICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G. MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	594,750.00	0.00	0.00	594,750.00	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	141,700.00	0.00	0.00	141,700.00	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	586,789.92	0.00	0.00	586,789.92	0.00%	1,700.00	ML	863	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO CANDARENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA	POR BENEF.			
											CANTIDAD	U. MEDIDA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	84,887.66	0.00	0.00	84,887.66	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FSMDF	ADI. DIR.
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	518,210.08	468,052.16	468,052.16	50,157.92	100.00%	90.32%	1,125.00	ML	225	HAB.	FSMDF	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,876,600.00	2,907,837.66	468,052.16	468,052.16	2,439,785.50								
	TOTALES:	\$ 3,876,600.00	\$ 2,907,837.66	\$ 468,052.16	\$ 468,052.16	\$ 2,439,785.50								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los saldos financieros y sus rubros son fielmente representados y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCERO DEVENGADO	METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
								FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEION, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEION HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEION HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	125,316.39	0.00	0.00	125,316.39	0.00%	1,700.00	ML	653	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEION AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISCO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
										CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
01 CP FISMDF 15	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	302,228.89	302,228.89	0.00	302,228.89	0.00	100.00%	130.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
20 CP	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	158,571.11	31,425.65	0.00	0.00	31,425.65	0.00%	350.00	ML	137	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	0.00	2,396,429.70	715,448.91	715,448.91	1,680,980.79	50.00%	1,779.00	ML	536	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.		
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	0.00	890,411.39	460,148.89	460,148.89	430,262.50	50.00%	974.00	ML	180	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	0.00	235,034.68	70,510.40	70,510.40	164,524.28	30.00%	167.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	4,475,846.70	1,246,108.20	1,548,337.09	2,927,509.61									
	TOTALES:	\$ 5,967,000.00	\$ 4,475,846.70	\$ 1,246,108.20	\$ 1,548,337.09	\$ 2,927,509.61									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y estadísticos aquí presentados son verídicos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

B. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 - ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
								FISCO	FINANCIERO	U. MEDIDA	CANTIDAD			POB. BENEF.			
														FISICAS	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA																
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.			
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.			
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	407,981.82	0.00	0.00	407,981.82	0.00%	0.00%	370.00	ML	120	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.			
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	0.00	864,498.92	432,249.47	432,249.47	432,249.45	80.00%	50.00%	1.00	LOTE	130	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.			
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	0.00	640,853.36	388,288.68	388,288.68	252,564.68	90.00%	60.59%	1.00	LOTE	230	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.			
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,550,772.00	1,913,334.10	820,538.15	820,538.15	1,092,795.95											
	TOTALES:	\$ 2,550,772.00	\$ 1,913,334.10	\$ 820,538.15	\$ 820,538.15	\$ 1,092,795.95											


Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos estadísticos presentados son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C. LIC. GEIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.				
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA	
1	APORTACION APAZU	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.	
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00									
	61413 02 25 17- APAZU														
1	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00									
	TOTALES:	\$ 24.00	\$ 18.00	\$ -	\$ -	\$ 18.00									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. GELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISCO	FINANCIERO	COMUNIDAD	METAS REALES				
										CANTIDAD			FISICAS	
													U. MEDIDA	CANTIDAD
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO													
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO													
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	525,734.91	0.00	0.00	525,734.91	0.00%	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	APAU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	525,734.91	0.00	0.00	525,734.91								
	TOTALES: 61415 02 25 18	1,400,000.00	525,734.91	-	-	525,734.91								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y estadísticos son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISCO	METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
								FISCO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
										CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	PLAZA	150	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	800,000.00	848,797.44	491,238.13	730,904.22	117,893.22	30.00%	1.00	KIOSKO	250	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,100,000.00	848,797.44	491,238.13	730,904.22	117,893.22									
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
1	APORTACION HABITAT	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	182,526.61	0.00	0.00	182,526.61	0.00%	VARIAS	CANCHAS DEPORTIVAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	182,526.61	0.00	0.00	182,526.61									
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	0.00%	1.00	OBRA	260	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	0.00%	1.00	OBRA	180	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.		
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	677,999.98	0.00	0.00	677,999.98									
	TOTALES:	3,843,988.00	1,709,324.03	491,238.13	730,904.22	978,419.81									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados financieros y los datos con integridad y veracidad son propiedad del emisor.

TESORERÍA MUNICIPAL

C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANCIERO	DEVENGADO			
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	847,613.00	0.00	0.00	847,613.00	0.00%	0.00%	0.00%			
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	847,613.00	0.00	0.00	847,613.00						
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO											
1	Construcción de parque recreativo, col. Peridiera	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%			
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%			
3	Construcción de lechumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	593,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%			
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 2,260,000.00	\$ 847,613.00	\$ -	\$ -	\$ 847,613.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los cálculos financieros y sueldos reflejados son los debidamente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENY
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	248,259.99	248,259.99	248,259.99	0.00	100.00%	100.00%	749.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	0.00	248,259.99	248,259.99	248,259.99	0.00								
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	0.00%	4,000.00	M2	571	HAB.	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00	1,387,500.00	0.00%	0.00%	825.00	M2	118	HAB.	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	5,418,000.00	5,418,000.00	5,884,392.44	5,884,392.44	-466,392.44	70.00%	108.61%	5,503.00	M2	580	HAB.	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,223,556.63	1,223,556.63	276,443.37	80.00%	81.57%	1,366.00	M2	171	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	600,000.00	600,000.00	200,556.90	200,556.90	399,443.10	80.00%	33.43%	240.66	M2	76.00	HAB.	FISDMF	ADI. DIR.
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	3,990,000.00	3,990,000.00	1,513,292.72	1,513,292.72	2,476,707.28	50.00%	37.93%	3,228.20	M2	180.00	HAB.	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	1,940,000.00	1,940,000.00	399,860.54	399,860.54	1,540,139.46	50.00%	20.61%	713.00	M2	62.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	2,180,000.00	2,180,000.00	746,460.36	746,460.36	1,433,539.64	60.00%	34.24%	1,630.40	M2	112.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
19 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	1,891,250.00	1,891,250.00	702,754.32	702,754.32	1,188,495.68	60.00%	37.16%	1,319.60	M2	95.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	1,310,000.00	1,310,000.00	491,612.45	491,612.45	818,387.55	60.00%	37.53%	1,008.00	M2	101.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FÍSICO	FINANCIERO	FÍSICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
22 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	1,781,250.00	1,781,250.00	564,048.64	564,048.64	1,217,201.36	60.00%	31.67%	M2	989.00	113.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,740,000.00	1,740,000.00	368,388.51	368,388.51	1,371,611.49	60.00%	21.17%	M2	308.92	113.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	25,738,000.00	25,738,000.00	12,094,923.51	12,094,923.51	13,643,076.49								
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	VIARIOS	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.05	108.00	0.00	0.00	108.00								
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSITE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	8,890,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	16,164.00	13,000	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1.00	120	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.

ISAF-at1a53954-fb54-aa11-0d175328e92a010f
11/10/2020 3:17:37 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.				
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	38,109,380.00	30,032,310.10	0.00	0.00	30,032,310.10	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	1	COMUNIDAD	PROREG	LIC. PUB. NAC.	
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	50,000,000.00	30,032,310.10	0.00	0.00	30,032,310.10									
	TOTALES:	\$ 75,738,144.05	\$ 56,018,678.09	\$ 12,343,183.50	\$ 12,343,183.50	\$ 43,675,494.59									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424.- INDIRECTOS PIOBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCERO DEVENGADO		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PIOBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS													
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISNDF	ADJ. DIR.	
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	18,307.54	0.00	0.00	18,307.54	0.00%	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISNDF	ADJ. DIR.	
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	666,947.44	0.00	0.00	666,947.44	0.00%	1.00	ACCIONES	2	EMPRESAS	FISNDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	685,254.98	0.00	0.00	685,254.98								
	TOTALES:	\$ 1,042,487.03	\$ 685,254.98	\$ -	\$ -	\$ 685,254.98								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL			METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISCO	FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
										CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERV	1	COMUNIDAD	FISIMDF	ADJ. DIR.	
	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD														
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos financieros aquí reflejados son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 62203 - REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
01 CP	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	0.00	1,510,087.75	971,355.92	971,355.92	538,731.83	90.00%	64.32%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
	62203 02 25 02 - REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
	SUBTOTAL 61425 02 11	0.00	1,510,087.75	971,355.92	971,355.92	538,731.83								
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,510,087.75	\$ 971,355.92	\$ 971,355.92	\$ 538,731.83								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN			
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SUBTOTAL 61102 02 25 11			
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
SUBTOTAL 61203 02 25 11			
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
SUBTOTAL 61203 02 11			

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	SUBTOTAL 61204 02 11		
	61206 02 25 29.- FONDEN		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
	SUBTOTAL 61206 02 25 29		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	SUBTOTAL 61207 02 25 11		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	SUBTOTAL 61401 02 11		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	SECTOR CERRO GANDAREÑO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCIA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCIA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61404 02 11		
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	SUBTOTAL 61404 02 25 30		
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	SUBTOTAL 61406 02 11		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61408 02 25 11		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		
20 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
23 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
25 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SUBTOTAL 61409 02 25 11			
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA			
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
10 CP FISMDF	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	OLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61410 02 25 11		
	61413 02 11.- APAZU		
1	APORTACION APAZU		
	SUBTOTAL 61413 02 11		
	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRA DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	SUBTOTAL 61413 02 25 17		
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU-CONAGUA)		
	SUBTOTAL 61415 02 11		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRA DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	SUBTOTAL 61415 02 25 18		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PÚBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	EJIDO LAZARO CARDENAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61419 02 25 11		
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	APORTACION HABITAT		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
	SUBTOTAL 61419 02 11		
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
	SUBTOTAL 61419 02 25 15		
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)		
	SUBTOTAL 61421 02 11		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		
	SUBTOTAL 61421 02 25 16		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	SUBTOTAL 61421 02 25 16		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
03 CP FISIMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
17 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
18 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP FISMDF	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
21 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP FISMDF	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
24 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SUBTOTAL 61422 02 25 11			
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	SUBTOTAL 61422 02 25 12		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	SUBTOTAL 61422 02 25 23		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	SUBTOTAL 61424 02 25 11		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	SUBTOTAL 61425 02 11		
	62203 02 25 02.- REMODELACION Y REHABILITACION		
01CP	CONSTRUCCION DE BARRA Y ACCESO S CONTROLADOS A COMANDANCIA	COMANDANCIA SECTOR NORTE EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 62203 02 25 02		