

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel. 6441795582 CoL. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021			
						Mar	Abr	May	Jun
		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.							
		CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.							
		PRELIMINARES							
30	PRE-001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	10/Mar/2021	3c	12/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
40	PRE-01.1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	10/Mar/2021	3c	12/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
50	PRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, COMPACTADO DEBIDAMENTE AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, ACARREOS, AGUA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	11/Mar/2021	4c	15/Mar/2021*	<input type="checkbox"/>			
60	PRE-003	EXCAVACION CON PICO Y PALA EN MATERIAL INERTE "RELLENO COMPACTADO EN PLATAFORMA" PARA CIMENTACION, POR MEDIOS MANUALES, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO, ACARREOS, AGUA,	12/Mar/2021	2.67c	15/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			


 C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 6441795502 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021			
						Mar	Abr	May	Jun
		MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, SOBREANCHOS MINIMO 20 CMS PARA COLOCACION DE CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
70	PRE-004	FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, HECHO EN OBRA CON T.M.A. DE 3/4" DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, COLOCACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION4	15/Mar/2021	1.67c	16/Mar/2021*	<input type="checkbox"/>			
80	PRE-005	FABRICACION DE DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO COLADO MONOLITICO CON LOSA DE CIMENTACION, RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO F'C=200kg/cms2, TMA 3/4"Ø CON MEDIDAS SEGUN PLANO DE 30x25cms EN MUROS EXTERIORES Y 30 X 20 CMS EN MUROS INTERIORES, ARMADO CON 2 VRS CORRIDAS DE 1/2"Ø + BASTONES DE VR 3/8"Ø @20cms DE 60cms DE LARGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS VERTICALES COLADAS EN DENTELLON SEGUN PROYECTO (3.06 MTS SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO VER PLANOS) SEGUN PLANOS INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CIMBRA COMUN, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO Y DESCIMBRA, INCLUYE: GANCHOS, ESCUADRAS, SILLETAS, CRUCES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/Mar/2021	5c	20/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
90	PRE-006	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/8-8, ACABADO PULIDO, INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, COLADO MONOLITICO CON DENTELLON DE CONCRETO, DEPRESION EN SARDINEL EN AREA DE BAÑO, PASES SANITARIOS,	20/Mar/2021	12c	31/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 P.O. TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel. 6441795582 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		NIVELACION, SEGUN PLANOS DE PROYECTO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
100	PRE-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO, PARA RECIBIR LOSA DE CIMENTACION Y DENTELLONES, INCLUYE: TRASLAPES MINIMO 30 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021	0			
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
120	ALC-008	CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO A BASE DE BLOCK DALA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y REFORZADA VR No. 4 @ 5ta Y 11va HILADA, RELLENO DE BLOCK DALA CON CONCRETO PREMEZGLADO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4", REVENIMIENTO MINIMO 12 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/Abr/2021	18c	19/Abr/2021				
130	ALC-009	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE DE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESADO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6% COLADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZGLADO F'C= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA ACABADO APARENTE. SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS, EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS.	31/Mar/2021	22c	21/Abr/2021				


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 TeL. 6441795582 Cel. 6442364091



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
140	ALC-010	PRETIL A BASE DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 0.20 HASTA 60 CM., INCLUYE: APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	27/Abr/2021	5c	01/May/2021			<input type="checkbox"/>	
150	ALC-011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: POLIZAS DE GARANTIA Y CALIDAD PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/Jun/2021	4c	05/Jun/2021				<input type="checkbox"/>
160	ALC-11A	APLANADO EN MURO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FINO FLOTEADO, A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ELEVACIONES, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (EN FACHADA)PUOT.	22/Abr/2021	8c	29/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	
		LOSAS DE CONCRETO							
180	LOS-012	FABRICACIÓN DE LOSA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS TIPO VIGARMEX CON 2 VARILLAS DE 3/16 Y 2 VARILLAS DE 1/4" EN EL LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA DE 1/4" EN EL LECHO SUPERIOR, CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 12KG/M3 DE MEDIDAS 1.20x0.60x0.15 m. CON 5 cm. DE CONCRETO PREMEZCLADO DE CAPA DE COMPRESIÓN, DANDO UN PERALTE DE 20 cms TOTAL. (VER DETALLES EN PLANO) INCLUYE: LABORATORIO DE CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CONCRETO F ^c =200 Kg/Cm2. PREMEZCLADO BOMBEABLE, UNA VARILLA 3/8" DE 50 cms. @ 20 cms. DE ANCLAJE	22/Abr/2021	6c	27/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel: 6-441795582 Cel: 6-442364891



Programa de Obra OCA CDCB

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021			
						Mar	Abr	May	Jun
		PERIMETRAL EN VOLADO SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANO CONSTRUCTIVO 5 DE 11, ALAMBRE RECOCIDO, VIBRADO, CURADO, POLINERIA Y CORTALOSAS, CIMBRA, DESCIMBRA, CLAVOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUINO PARA GOTERO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							
190	LOS-013	APLICACION DE ACABADO CON YESO EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	28/Abr/2021	6c	03/May/2021			<input type="checkbox"/>	
200	LOS-014	IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA Y PRETILES A BASE DE IMPERMEABLE BLANCO 3 AÑOS DE THERMOTEK O SIMILAR CON DOBLE CAPA DE MALLA POLIESTER REFORZADA EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: LIMPIEZA Y RESANADO DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO 1:5, ELEVACIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL. PARA FINES DE PAGO SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE GARANTIA POR 3 AÑOS.	30/Abr/2021	3c	02/May/2021			<input type="checkbox"/>	
PUERTAS Y CANCELERIA									
220	PUC-015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 1.03 X 1.03 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/May/2021	2c	05/May/2021			<input type="checkbox"/>	
230	PUC-016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL	04/May/2021	2c	05/May/2021			<input type="checkbox"/>	


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARROUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel. 6441795502 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		DE LAMINA METALICA DE 80 X 210 CMS. CON TABLERO UNA CARA, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL. INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
		INSTALACIONES ELECTRICAS							
250	INE-017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCF1, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	26/May/2021	3c	28/May/2021				<input type="checkbox"/>
260	INE-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR DOBLE CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCF1, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO	27/May/2021	3c	29/May/2021				<input type="checkbox"/>


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel. 6441795582 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abc	May	Jun
270	INE-019	TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/May/2021	3c	01/Jun/2021				<input type="checkbox"/>
280	INE-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA, 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/May/2021	3c	01/Jun/2021				<input type="checkbox"/>
290	INE-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QQ-4 CIRCUITOS, INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 1X15 AMP., SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	31/May/2021	3c	02/Jun/2021				<input type="checkbox"/>


 C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARIBUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 EOL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 6441795502 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
300	INE-022	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA DE CUARTO, INCLUYE: PRUEBAS, CABLE THW CAL. 10, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	04/Jun/2021	3c	06/Jun/2021				☐
		LIMPIEZA							
320	LPZ-023	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, VENTANAS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, ACARREO, APILE, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A CENTRO DE ACOPIO DE MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN CUALQUIER NIVEL.	06/Jun/2021	2c	07/Jun/2021				☐
		CUARTO DE BAÑO							
		PRELIMINARES							
350	PRE-024	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, NIVELETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, VERIFICACION DE LOS NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	01/Abr/2021	2c	02/Abr/2021		☐		
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS							
370	ALC-025	FABRICACION DE MURO DE BLOCK TIPO APARENTE 12 X 20 X 40 LISO VIBROCOMPRESIDO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MAYOR DE 90 KG/CM2, PORCENTAJE DE ABSORCION MENOR DE 6%, COLOCADO A UNA ALTURA DE CUALQUIER NIVEL, JUNTEADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4, RELLENO DE CELDA Y VARILLA DE 3/8" AHOGADO EN CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2 REVENIMIENTO MAXIMO 14 CMS @60 CMS. SEGÚN	31/Mar/2021	22c	21/Abr/2021		☐		


 C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARROUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL- TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 6441795582 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		PROYECTO, LAS JUNTAS CUBRIRAN TOTALMENTE LAS CARAS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LA PIEZA, ACABADO APARENTE. SU ESPESOR SERA EL MINIMO QUE PERMITA UNA CAPA UNIFORME DE MORTERO Y LA ALINEACION DE LAS PIEZAS. EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2.0 CM., INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
380	ALC-026	FABRICACION DE SARDINEL EN BAÑO, DE 10X10 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Mar/2021	3c	31/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
390	ALC-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 30X30 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Abr/2021	6c	04/May/2021		<input type="checkbox"/>		
400	ALC-27A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE EN AREA DE REGADERA, ASENTADO CON PEGAZUEJO, INCLUYE: CORTES, MATERIALES, HERRRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T..	29/Abr/2021	6c	04/May/2021		<input type="checkbox"/>		
410	ALC-028	ZOCLO DE 7 CMS. ASENTADO CON PEGAZUELJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/May/2021	2c	03/May/2021			<input type="checkbox"/>	
420	ALC-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS DE 15X20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	29/Abr/2021	6c	04/May/2021		<input type="checkbox"/>		
430	ALC-030	APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS,	24/Abr/2021	4c	27/Abr/2021		<input type="checkbox"/>		


 C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 6441795582 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:4, PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
440	ALC-031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN MURO FRONTAL, INCLUYE: SELLADOR MARCA COMEX Ó SIMILIAR Y PINTURA VINILICA MARCA COMEX Ó SIMILAR, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIAL DE APLICACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	02/Jun/2021	4c	05/Jun/2021				<input type="checkbox"/>
PUERTAS Y CANCELERIA									
460	PUC-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL DE 0.60 X 0.40 MTS CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, DE TIPO DESLIZABLE DE DOS PANELES SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, LIMPIEZA, ENCUADRE, PERFILADO ACABADO FLOTEADO,FIJADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	20/May/2021	2c	21/May/2021				<input type="checkbox"/>
470	PUC-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR ROBLE LISA MCA, MASONITE DE 80 X 210 CMS, INCLUYE: BASTIDOR METALICO ACERO ESTRUCTURAL, BISAGRAS SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLANOS, CHAPA TIPO POMO TIPO GEORGIAN NIQUEL ACABADO SATINADO, PARA ENTRADA PRINCIPAL, ACABADO BARNIZ NATURAL, INCLUYE: SELLADO, LIMPIEZA, ENCUADRE, FIJADO, PERFILADO ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/May/2021	2c	05/May/2021				<input type="checkbox"/>
INSTALACION HIDRAULICA									
480	INH-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO BLANCO DICA O SIMILAR, . INCLUYE: VALVULA DE TANQUE	05/May/2021	3c	07/May/2021				<input type="checkbox"/>

C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES HZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 0441795582 Cel. 0442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		BAJO, CUELLO DE CERA, PIJAS, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, ASIENTO DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
500	INH-035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA MARCA DIKA O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, LLAVE DE CONTROL, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA MOD. 242 O SIMILAR, MANGUERA DE ALIMENTACION DE PLASTICO REFORZADO, CESPOL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	06/May/2021	3c	08/May/2021			<input type="checkbox"/>	
510	INH-036	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, TAPON REGISTRO, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
520	INH-037	RAMALEO SANITARIO A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAM. MARCA DURALON, INCLUYE SUMINISTRO, EXCAVACION, TENDIDO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RELLENOS, PRUEBAS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	19/Mar/2021	1c	19/Mar/2021	<input type="checkbox"/>			
530	INH-038	RAMALEO HIDRAULICO PARA MUEBLE SANITARIO Y REGADERAS, A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2", INCLUYE SUMINISTRO, PIEZAS (CODOS, TEES, ETC.) RANURAS, TENDIDO, RESANES Y PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	22/Abr/2021	3c	24/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	
540	INH-039	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE LADRILLO	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	

C. JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BE2D960110266
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL: TORRE DE PARIS CP: 85154
 Tel. 6441795582 Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB									
ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021 Mar	Abr	May	Jun
		7x14x28 CMS. DE 40X60X40 CM., APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE 5 CMS., TAPA DE CONCRETO REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO APAR SU CORRECTA EJECUCION.							
550	INH-040	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 4" DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	
560	INH-041	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CPVC DE 1/2" INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	24/Abr/2021	3c	26/Abr/2021			<input type="checkbox"/>	
INSTALACION ELECTRICA									
580	INE-042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON TAPA ECONOMICA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL Y CAJA RECTANGULAR DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	26/May/2021	3c	28/May/2021				<input type="checkbox"/>
590	INE-043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ALUMBRADO. CON CAJA OCTOGONAL DE LAMINA GALVANIZADA DE 4"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CODULAC, INDIANA WIRE O	28/May/2021	3c	30/May/2021				<input type="checkbox"/>


 C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 CONSTRUCCION DE 4 CIARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS,
 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES
 YAQUIS MPIO. DE GUAYMAS SONORA
 CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SE-01
 PLAZO: 80 DIAS NATURALES
 FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2021
 FECHA DE TERMINACION: 28 DE MAYO DE 2021



CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES BZ
 JOSE DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 RFC: BEZD960110260
 PLAZA CARRUSEL #2007-A CD. OBREGON, SONORA
 COL. TORRE DE PARIS CP. 85154
 Tel. 6441795582. Cel. 6442364891



Programa de Obra OCA CDCB

ID	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	2021			
						Mar	Abr	May	Jun
		EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE. CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3 M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: NIVELACION, RANURADO, RESANES, AHOGADO, ROSETA Y FOCO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
600	INE-044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DE 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, TAPA MARCA BITUCINO O SIMILAR COLOR MARFIL, CON TIERRA FISICA, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE DEL #10 Y #12 AWG THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010, NMX-J-093, NMX-J-472, NMX-J-472 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	27/May/2021	3c	29/May/2021				<input type="checkbox"/>

C. JOSÉ DANIEL BERNAL ZAPAJIZA
 REPRESENTANTE LEGAL