

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

FECHA: 24 DE MAYO DE 2021

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, NUEVO SAN FRANCISCO,  
 ORTIZ, LAZARO CARDENAS, PALO VERDE, FELIPE ANGELES, ALVARO OBREGON,  
 ADOLFO DE LA HUERTA, BACA CALDERON, PUNTA DE AGUA, SAN MARCIAL,  
 NICOLAS BRAVO, GRACIANO SANCHEZ, MPIO. GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FMD-SG-21  
 MONTO CONTRATO: \$ 230,040.00 MAS I.V.A.  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 CONTRATISTA: LUIS JAVIER VIELLEDENT MAYTORENA

FECHA DE INICIO: 04 DE MAYO DEL 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 17 DE JUNIO DEL 2021  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0074382  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0074383

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 1 CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED DE ALTA POTENCIA DE 50 WATTS. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	270.00	\$ 852.00	\$ 230,040.00	270.00	\$ 230,040.00			270.00	\$ 230,040.00
<b>TOTAL</b>						<b>230,040.00</b>	<b>\$ 230,040.00</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 230,040.00</b>

ADENDUM DE FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS, Y HABIENDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN EL INTERVINIERON.

GUAYMAS, SONORA A 24 DE MAYO DE 2021

CONTRATISTA

LUIS JAVIER VIELLEDENT MAYTORENA

SUPERVISOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES