

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO
BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000, EN GUAYMAS, SONORA.
CONSTRUCTORA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-21-FMD-SI-20
FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO: 18 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA: 25/10/2021
HR 11:00 AM
FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0318-0090814
FIANZA ANTICIPO
MONTO CONTRATO 751,609.29 SIN IVA INCLUIDO
LUGAR GUAYMAS, SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES DE OBRA ESTIMACION 1		ACOMULADO
					CANTIDAD	IMPORTE	
PAV01	REHABILITACION DE PAVIMENTO TRAZO Y LOCALIZACION DE LOS BACHES, INCLUYE: LOCALIZACION DE BACHES CON MARCADO CON PINTURA, CADENAMIENTO PARA SU LOCALIZACION EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, TRAZO CON PINTURA PARA SU CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4X2", LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.C.M. UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA Y/O RIZON DE MANO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE.	M2	892.92	\$ 8.97	892.91	8,009.40	8,009.40
PAV02	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4X2", LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.C.M. UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA Y/O RIZON DE MANO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE.	M2	23.93	\$ 382.97	23.83	9,126.18	9,126.18
PAV03	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 6 CMS. DE ESPESOR Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. . INCLUYE:PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LITS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ecr-65 A RAZON DE 0.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, NOTA: CONSIDERAR QUE EL TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE BASE DEBERA HACERSE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, Y POSTERIORMENTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	M2	868.99	\$ 828.39	869.03641	719,901.07	719,901.07
PAV04	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO HASTA 10 KILOMETROS, CARGA, LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTES, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR CARGA A CAMION	M3	75.02	\$ 194.25	75.02	14,572.64	14,572.64
							751,609.29

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. JULIO ESPERANZAS GRUALVA

C. ING. MANUEL DE JESUS RUIZ VALENCIA