

## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

### FINIQUITO

**OBRA O PROYECTO:** REHABILITACION DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTIN GARCIA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200. EN GUAYMAS, SONORA.

**CONTRATISTA**  
JFN, S.A DE C.V

**CONTRATO No**  
GUAYMAS-21-FMD-SI-20

**FECHA DE INICIO**  
24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**FECHA DE TERMINO**  
18 DE OCTUBRE DE 2021

**FECHA:** 26/10/2021  
11:00 AM

**HR**

**FIANZA CUMPLIMIENTO** BKY-0318-0090817

**FIANZA ANTICIPO**

**MONTO CONTRATO** 751,609.29 SIN IVA INCLUIDO

**LUGAR** GUAYMAS, SONORA

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES DE OBRA ESTIMACION 1		ACOMULADO
					CANTIDAD	IMPORTE	
PAV01	REHABILITACION DE PAVIMENTO TRAZO Y LOCALIZACION DE LOS BACHES, INCLUYE: LOCALIZACION DE BACHES CON MARCADO CON PINTURA, CADENAMIENTO PARA SU LOCALIZACION EN AMBOS SENTIDOS DE LA VIALIDAD, TRAZO CON PINTURA PARA SU CORTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	1030.39	\$ 8.97	1,031.67	9,254.08	9,254.08
PAV02	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4X2", LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.C.M. UTILIZANDO PLACA VIBRATORIA Y/O PIZON DE MANO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE.	M2	8.5	\$ 382.97	8.50	3,255.25	3,255.25
PAV03	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 6 CMS. DE ESPESOR Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE:PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4X2", EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ecr-65 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., RETIRO DE MATERIAL SOBANTE, NOTA: CONSIDERAR QUE EL TRATAMIENTO DEL MATERIAL DE BASE DEBERA HACERSE FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, Y POSTERIORMENTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	M2	1021.89	\$ 828.39	1,021.89008	846,523.52	846,523.52
PAV04	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO HASTA 10 KILOMETROS, CARGA, LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO AL PRIMER KILOMETRO Y KILOMETRO SUBSECUENTES, ACOPIO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR CARGA A CAMION	M3	86.7195	\$ 194.25	86.66	16,833.71	16,833.71
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL</b>	<b>875,866.56</b>	

**DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO**

**LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES**

SUPERVISOR

CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. NORMA IVETTE MARDENAS LOPEZ  
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

C. IWC. MANUEL DE JESUS VALENCIA