

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-23-FAISMUN-SD-02
 MONTO CONTRATO: \$ 1,370,428.50 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2023 AL 16 DE JULIO DEL 2023
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DE 2023 A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0147060
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0147064
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 Y FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|--------|---|--------|--------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|-----------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | ACUMULADO |
| 01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO DE 24" ASENTADO SOBRE VIGA IPS DE 3" Y PTR- 3" CAL 14, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA PERFILADO, DEMOLICION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL BASE COMPACTADO, HULE NEGRO PARA RECIBIR CONCRETO, CONCRETO MR-42 A 3 DIAS, CURADO CON CURACRETO, SEÑALAMIENTO, CORTE HACIA LAS ESQUINAS PARA INDUCIR GRIETA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 150.00 | \$ 9,136.19 | \$ 1,370,428.50 | 17.00 | \$ 155,315.23 | 65.00 | \$ 593,852.35 | 35.15 | \$ 321,152.41 | 117.15 | \$ 1,070,319.99 |
| | PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| PPF-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO DE 24" ASENTADO SOBRE POZO DE VISITA, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA PERFILADO, DEMOLICION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL BASE COMPACTADO, HULE NEGRO PARA RECIBIR CONCRETO A 3 DIAS CON LIQUIDO O SIMILAR, CURADO CON CURACRETO, SEÑALAMIENTO, CORTE HACIA LAS ESQUINAS PARA INDUCIR GRIETA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 0.00 | \$ 7,695.09 | \$ - | 38.00 | \$ 292,413.42 | 1.00 | \$ 7,695.09 | 0.00 | \$ - | 39.00 | \$ 300,108.51 |
| | TOTAL | | | | \$ 1,370,428.50 | | \$ 447,728.65 | | \$ 601,547.44 | | \$ 321,152.41 | | \$ 1,370,428.50 |


 ING. RUBEN DARIO ENCINAS GRIJALVA
 COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.


 ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES