

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4).

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FMD-SI-05 (SIN IVA)

MONTO CONTRATO: \$ 2,274,740.50 (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE FEBRERO AL 14 DE MAYO DEL 2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.




LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 14 DE MAYO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKV-0318-0190124

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCUL BKV-0318-0190126

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA 5.0 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.	M2	3730.00	\$ 186.61	\$ 696,055.30	1412.79	\$ 263,640.74	1432.98	\$ 267,408.40	884.50	\$ 165,056.55	3,730.27	\$ 696,105.68
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM. INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	559.50	\$ 100.88	\$ 56,442.36	282.56	\$ 28,504.65	143.30	\$ 14,456.10	131.9925	\$ 13,315.40	557.85	\$ 56,276.16
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO 15 CMS. DE ESPESOR , INCLUYE: ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION LA MEDICION M3 COMPACTO P.U.O.T.	M3	559.50	\$ 592.72	\$ 331,626.84	211.92	\$ 125,609.22	214.95	\$ 127,405.16	132.68	\$ 78,642.09	559.55	\$ 331,656.47
4	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5.0 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREOS, COMPACTO MANUAL, RIEGOS CON ASFALTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3730.00	\$ 319.20	\$ 1,190,616.00	1412.79	\$ 450,962.57	1432.98	\$ 457,407.22	884.50	\$ 282,332.40	3,730.27	\$ 1,190,702.19
TOTAL						\$ 2,274,740.50	\$ 868,717.18	\$ 866,676.88	\$ 539,346.44		\$ 2,274,740.50		

 C. RUBEN DARIO ENCINAS GRIJALVA COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.	 ING. SERGIO PAEZ RAMOS SUPERVISOR DE OBRA	 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
--	--	---

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO. **LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES**