

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Clave y nombre de la partida: **6000 INVERSION PÚBLICA**

| No. Obra  | Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)   | IMPORTE                            |                        |                       |               | Avance   |           | Metas Reales |                             |                       |                            | Origen del Recurso     | Modalidad de Ejecución |
|---|---|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   | Presupuesto/ analítico de proyecto | Presupuesto Modificado | Devengado             | Por Devengar  | % Físico | % Financ. | Físicas      |                             | Población Beneficiada |                            |                        |                        |
|   |   |                                    |                        |                       |               |          |           | Cant.        | U. Medida                   | Cant.                 | U. Medida                  |                        |                        |
| <b>61211 Infraest.y equip. En materia de cultura, deporte y recreación</b>        |   |                                    |                        |                       |               |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| 61211-02/TSAM-111   | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL, EN EL EJIDO FELIPE ÁNGELES  | 292,104.46                         | 0.00                   | 292,104.46            | 0.00          | 100%     | 100%      | 50.50 M2     | LÁMINA GALVANIZADA          | 500                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-088   | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL, EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS   | 292,104.46                         | 0.00                   | 292,104.46            | 0.00          | 100%     | 100%      | 50.50 M2     | LÁMINA GALVANIZADA          | 600                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-089   | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA LOS CAMPOS DE FUTBOL, EN EL EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA   | 292,104.46                         | 0.00                   | 292,104.46            | 0.00          | 100%     | 100%      | 50.50 M2     | LÁMINA GALVANIZADA          | 800                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-107   | SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN DE LAS MALLAS CICLONICAS PERIMETRALES DE LAS 2 CANCHAS DE TENIS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO                            | 262,798.25                         | 0.00                   | 262,798.24            | 0.01          | 100%     | 100%      | 225.25 M2    | MALLA CICLÓNICA             | 300                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-085   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL EJIDO EDMUNDO SÁNCHEZ (El Chorizo)   | 711,887.79                         | 0.00                   | 711,887.79            | 0.00          | 100%     | 100%      | 510.00 M2    | LOSA DE CONCRETO            | 70                    | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-110   | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FRONTENIS, A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL  | 232,012.23                         | 0.00                   | 232,012.23            | 0.00          | 100%     | 100%      | 500.00 M2    | PIINTURA                    | 100                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61211-02/TSAM-108   | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL ESTADIO DE FUTBOL, EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ   | 230,878.72                         | 0.00                   | 230,878.72            | 0.00          | 100%     | 100%      | 400.00 ML    | MALLA CICLÓNICA             | 970                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| <b>Sub-Total:</b>   |   | <b>\$2,313,890.37</b>              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,313,890.36</b> | <b>\$0.01</b> |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| <b>61215 Infraest.y equip. En materia de educ. secundaria</b>                     |   |                                    |                        |                       |               |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| 61215-02/TSAM-109   | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN TELESECUNDARIA 300 DE RANCHITO SAN CARLOS, CLAVE 26ETV0300Z   | 460,062.97                         | 0.00                   | 460,062.97            | 0.00          | 100%     | 100%      | 255.00 M2    | LOSA DE CONCRETO            | 120                   | ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| <b>Sub-Total:</b>   |   | <b>\$460,062.97</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$460,062.97</b>   | <b>\$0.00</b> |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| <b>61216 Infraest. y equipamiento en materia de educación media superior</b>      |   |                                    |                        |                       |               |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| 61216-02/TSAM-106   | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE COBERTIZO EN PLAZA CÍVICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS #40                  | 211,226.33                         | 0.00                   | 211,226.32            | 0.01          | 100%     | 100%      | 129.01 M2    | LÁMINA GALVANIZADA          | 1200                  | ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61216-02/TSAM-086   | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE COBERTIZO EN LA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL GRAL. JOSÉ MARÍA MAYTORENA, CLAVE 26ECB0023J | 1,169,732.61                       | 0.00                   | 1,169,732.61          | 0.00          | 100%     | 100%      | 582.55 M2    | LÁMINA GALVANIZADA          | 850                   | ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| <b>Sub-Total:</b>   |   | <b>\$1,380,958.94</b>              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,380,958.93</b> | <b>\$0.01</b> |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| <b>61219 Infraest. y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos</b> |   |                                    |                        |                       |               |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |
| 61219-02/TSAM-084   | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE DE CRISTO JESÚS A. R.  | 330,947.53                         | 0.00                   | 330,947.53            | 0.00          | 100%     | 100%      | 58.47 M2     | LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA | 170                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61219-02/TSAM-087   | ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA IGLESIA COMPAÑERISMO CRISTIANO  | 480,570.11                         | 0.00                   | 480,570.11            | 0.00          | 100%     | 100%      | 304.00 M2    | PLAFÓN                      | 200                   | PERSONAS                   | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| <b>Sub-Total:</b>   |   | <b>\$811,517.64</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$811,517.64</b>   | <b>\$0.00</b> |          |           |              |                             |                       |                            |                        |                        |

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**


Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

| No. Obra  | Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)   | IMPORTE                                  |                           |                       |                       | Avance   |           | Metas Reales |                  |                       |           | Origen del Recurso     | Modalidad de Ejecución |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|
|   |   | Presupuesto/<br>analítico de<br>proyecto | Presupuesto<br>Modificado | Devengado             | Por Devengar          | % Físico | % Financ. | Físicas      |                  | Población Beneficiada |           |                        |                        |
|   |   |  |                           |                       |                       |          |           | Cant.        | U. Medida        | Cant.                 | U. Medida |                        |                        |
| <b>61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</b> |   |  |                           |                       |                       |          |           |              |                  |                       |           |                        |                        |
| <b>61419 Plazas cívicas y jardines</b>                                    |   |  |                           |                       |                       |          |           |              |                  |                       |           |                        |                        |
| 61419-02/TSAM-083   | AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMISARÍA DE ORTIZ                           | 534,556.95                               | 0.00                      | 534,556.94            | 0.01                  | 100%     | 100%      | 363.00<br>M2 | LOSA DE CONCRETO | 2000                  | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61419-02/TSAM-082   | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL EJIDO PUNTA DE AGUA  | 339,518.08                               | 0.00                      | 339,518.07            | 0.01                  | 100%     | 100%      | 46.51<br>M2  | GALVATEJA        | 50                    | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61419-02/TSAM-105   | AMPLIACIÓN DE PISO DE LA PLAZA DEL KIOSCO DEL EJIDO FELIPE ÁNGELES                                  | 170,686.87                               | 0.00                      | 170,686.87            | 0.00                  | 100%     | 100%      | 160.83<br>M2 | LOSA DE CONCRETO | 500                   | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61419-02/TSAM-081   | AMPLIACIÓN DE PISO DEL ÁREA DE BAILE DEL KIOSCO DEL EJIDO PALO VERDE                                | 170,686.87                               | 0.00                      | 170,686.85            | 0.02                  | 100%     | 100%      | 160.83<br>M2 | LOSA DE CONCRETO | 300                   | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61419-02/TSAM-272   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO PARA LA COMUNIDAD DE RAHUM, PERTENECIENTE A LA COMISARÍA DE POTAM | 229,929.28                               | 0.00                      | 229,929.28            | 0.00                  | 100%     | 100%      | 81.50<br>M2  | PISO DE CONCRETO | 200                   | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| 61419-02/TSAM-271   | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL EJIDO SONORA  | 229,929.28                               | 0.00                      | 229,929.28            | 0.00                  | 100%     | 100%      | 81.50<br>M2  | PISO DE CONCRETO | 200                   | PERSONAS  | CECOP-BENEF.-MUNICIPIO | Adj. Directa           |
| <b>Sub-Total:</b>   |   | <b>\$1,675,307.33</b>                    | <b>\$0.00</b>             | <b>\$1,675,307.29</b> | <b>\$0.04</b>         |          |           |              |                  |                       |           |                        |                        |
| 61416   | <b>CMCOP</b>  | 3,052,812.75                             | 1,919,330.18              | 0.00                  | 4,972,142.93          |          |           |              |                  |                       |           |                        |                        |
| <b>TOTALES:</b>   |   | <b>\$9,694,550.00</b>                    | <b>\$1,919,330.18</b>     | <b>\$6,641,737.19</b> | <b>\$4,972,142.99</b> |          |           |              |                  | <b>9,130</b>          |           |                        |                        |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
 Tesorero Municipal

  
 Ing. César Augusto Fimbres Ramos  
 Coordinador del CMCOP

  
 CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONCERTACIÓN PARA  
 LA OBRA PÚBLICA  
 DE GUAYMAS SONORA