



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN														
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	3,014,006.55	3,014,006.55	0.00	0.00	3,014,006.55	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	3,318,414.10	3,318,414.10	0.00	0.00	3,318,414.10	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	1,689,533.03	1,689,533.03	0.00	0.00	1,689,533.03	0.00%	0.00%	50.00	CUARTOS	205.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	1,224,007.64	1,224,007.64	935,282.73	935,282.73	288,724.91	90.00%	76.41%	12.00	CUARTOS	86.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
03 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	1,315,059.33	1,315,059.33	1,178,515.00	1,178,515.00	136,544.33	100.00%	89.62%	13.00	CUARTOS	64.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	1,385,993.45	1,385,993.45	1,160,985.59	1,160,985.59	225,007.86	90.00%	83.77%	10.00	CUARTOS	52.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	1,081,585.90	1,081,585.90	456,732.51	456,732.51	624,853.39	30.00%	42.23%	10.00	CUARTOS	30.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
17 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	741,650.00	741,650.00	222,495.00	222,495.00	519,155.00	30.00%	30.00%	7.00	CUARTOS	40.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	529,750.00	529,750.00	271,502.71	271,502.71	258,247.29	30.00%	51.25%	5.00	CUARTOS	20.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61102 02 25 11		14,300,000.00	14,300,000.00	4,225,513.54	4,225,513.54	10,074,486.46								
TOTALES:		\$ 14,300,000.00	\$ 14,300,000.00	\$ 4,225,513.54	\$ 4,225,513.54	\$ 10,074,486.46								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARAYALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELDA R. BELLO NAVARRO
GUAYMAS, SONORA
ISAF-905560d4-0a35-e208-897b-70bf2335fd8e
8/8/2019 3:29:31 PM

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	302,936.59	0.00	53,036.59	249,900.00	7.00%	17.51%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLANTELES	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	500,000.00	302,936.59	0.00	53,036.59	249,900.00								
	TOTALES:	\$ 500,000.00	\$ 302,936.59	\$ -	\$ 53,036.59	\$ 249,900.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
22	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	561,295.92	561,295.92	0.00	0.00	561,295.92	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISDMF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61203 02 25 11		561,295.92	561,295.92	0.00	0.00	561,295.92								
TOTALES:		\$ 561,295.92	\$ 561,295.92	\$ -	\$ -	\$ 561,295.92								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE SONORA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LIC. CELIGA BOFFELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61206 02 25 29.- FONDEN														
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61206 02 25 29		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARAYALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS														
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	187,098.62	187,098.62	0.00	0.00	187,098.62	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	187,098.62	187,098.62	0.00	0.00	187,098.62	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61207 02 25 11		374,197.24	374,197.24	0.00	0.00	374,197.24								
TOTALES:		\$ 374,197.24	\$ 374,197.24	\$ -	\$ -	\$ 374,197.24								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN														
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	124,750.06	124,750.06	0.00	0.00	124,750.06	0.00%	0.00%	99.8	ML	300.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00%	0.00%	90	ML	150.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
SUBTOTAL 61401 02 11		214,750.06	214,750.06	0.00	0.00	214,750.06								
TOTALES:		\$ 214,750.06	\$ 214,750.06	\$ -	\$ -	\$ 214,750.06								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE SONORA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. CELIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS URBANA Y ECOLOGÍA
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,350,000.00	1,594,337.91	0.00	130,971.82	1,463,366.09	4.00%	8.21%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	250,000.00	250,000.00	124,482.50	249,936.50	63.50	50.00%	50.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	339,343.95	339,343.95	339,343.95	0.00	50.00%	50.00%	1	VIVERO	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	0.00	660,520.01	473,098.30	473,098.30	187,421.71	50.00%	50.00%	1	LOTE	350.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (1 ETAPA)	0.00	926,041.00	277,812.30	277,812.30	648,228.70	50.00%	50.00%	1	LOTE	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	4,600,000.00	3,770,242.87	1,214,737.05	1,471,162.87	2,299,080.00								
	TOTALES:	\$ 4,600,000.00	\$ 3,770,242.87	\$ 1,214,737.05	\$ 1,471,162.87	\$ 2,299,080.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. GENIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO													
1	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,645,696.04	1,645,696.04	0.00	0.00	1,645,696.04	0.00%	0.00%	2700	M2	300.00	BENEFICIARIOS	FORTAFIN	LIC. X INVITACION
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,645,696.04	1,645,696.04	0.00	0.00	1,645,696.04								
	TOTALES:	\$ 1,645,696.04	\$ 1,645,696.04	\$ -	\$ -	\$ 1,645,696.04								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. BELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,000.00	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00%	0.00%	VARIOS	PROY	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	500,000.00	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00								
	TOTALES:	\$ 500,000.00	\$ 249,900.00	\$ -	\$ -	\$ 249,900.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELBA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
11	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	78,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTAM 3RA ETAPA	2,990,641.63	2,800,441.63	0.00	0.00	2,800,441.63	0.00%	0.00%	10,049.89	ML	1,941.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
14	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	2,607,802.09	963,372.38	0.00	0.00	963,372.38	0.00%	0.00%	3,532.33	ML	1,656.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
01 CP FISMDF	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	975,026.77	739,578.74	975,026.77	0.00	50.00%	100.00%	2,731.56	ML	250.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FATIMA	364,222.10	916,861.41	339,994.92	339,994.92	576,866.49	100.00%	37.08%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACION POPULAR	163,675.44	352,204.02	277,885.68	277,885.68	74,318.34	100.00%	78.90%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	258,320.55	455,562.72	394,501.38	394,501.38	61,061.34	90.00%	86.60%	180.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,095,954.18	1,095,954.18	686,180.74	686,180.74	409,773.44	60.00%	62.61%	1,259.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
14 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,243,925.22	1,243,925.22	373,177.57	373,177.57	870,747.65	30.00%	30.00%	856.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
15 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,319,289.60	1,319,289.60	395,786.88	395,786.88	923,502.72	30.00%	30.00%	1,253.08	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	10,122,637.93	10,122,637.93	3,207,105.91	3,442,553.94	6,680,083.99								
	TOTALES:	\$ 10,122,637.93	\$ 10,122,637.93	\$ 3,207,105.91	\$ 3,442,553.94	\$ 6,680,083.99								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	856,206.29	856,206.29	0.00	0.00	856,206.29	0.00%	0.00%	700.00	ML	173.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	124,158.90	124,158.90	0.00	0.00	124,158.90	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	4,777,750.03	4,046,672.26	0.00	0.00	4,046,672.26	0.00%	0.00%	3,295.00	ML	740.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	522,618.73	916,861.41	576,866.44	576,866.44	339,994.97	100.00%	62.92%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	219,771.68	352,204.02	74,318.38	74,318.38	277,885.64	100.00%	21.10%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
11 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	475,204.09	679,606.84	534,870.84	534,870.84	144,736.00	80.00%	78.70%	571.00	ML	152.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	6,975,709.72	6,975,709.72	1,186,055.66	1,186,055.66	5,789,654.06								
	TOTALES:	\$ 6,975,709.72	\$ 6,975,709.72	\$ 1,186,055.66	\$ 1,186,055.66	\$ 5,789,654.06								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA														
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
19 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI	0.00	637,437.31	235,492.69	235,492.69	401,944.62	30.00%	36.94%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	493,162.97	706,475.66	211,942.70	211,942.70	494,532.96	30.00%	30.00%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		1,343,912.97	1,343,912.97	447,435.39	447,435.39	896,477.58								
TOTALES:		\$ 1,343,912.97	\$ 1,343,912.97	\$ 447,435.39	\$ 447,435.39	\$ 896,477.58								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 11.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61413 02 11.- APAZU														
01	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL. APAZU	LIC. PUB. NAC.
01 CP	HABILITACION PARA LINEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACION EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	0.00	389,960.56	389,960.00	389,960.00	0.56	0.00%	100.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CEA	LIC. X INV.
SUBTOTAL 61413 02 11		12.00	389,972.56	389,960.00	389,960.00	12.56								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 389,972.56	\$ 389,960.00	\$ 389,960.00	\$ 12.56								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 25 17.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61413 02 25 17.- APAZU														
01	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61413 02 25 17		12.00	12.00	0.00	0.00	12.00								
TOTALES:		\$ 12.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE SONORA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ING. CECILIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO													
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	693,333.01	463,734.66	0.00	0.00	463,734.66	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL. APAUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 15	693,333.01	463,734.66	0.00	0.00	463,734.66								
	TOTALES:	\$ 693,333.01	\$ 463,734.66	\$ -	\$ -	\$ 463,734.66								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA WALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
11	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	693,333.01	693,333.01	0.00	0.00	693,333.01	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APAUUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	693,333.01	693,333.01	0.00	0.00	693,333.01								
	TOTALES:	\$ 693,333.01	\$ 693,333.01	\$ -	\$ -	\$ 693,333.01								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
6	REHABILITACIÓN, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	CANCHAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLAZAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
12	APORTACIÓN HÁBITAT	904,000.00	651,739.20	0.00	0.00	651,739.20	0.00%	0.00%	2.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	LIC. X INVITACIÓN
SUBTOTAL 61419 02 11		1,304,000.00	651,739.20	0.00	0.00	651,739.20								
TOTALES:		\$ 1,304,000.00	\$ 651,739.20	\$ -	\$ -	\$ 651,739.20								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESERVIS
PRESIDENTA MUNICIPAL



ESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452.000.00	452.000.00	0.00	0.00	452.000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	260.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452.000.00	452.000.00	0.00	0.00	452.000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	180.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 25 15		904,000.00	904,000.00	0.00	0.00	904,000.00								
TOTALES:		\$ 904,000.00	\$ 904,000.00	\$ -	\$ -	\$ 904,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELICA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO														
14	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	740,039.44	0.00	0.00	740,039.44	0.00%	0.00%	4.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	APORT. MPAL PREP	LIC. X INVITACIÓN
SUBTOTAL 61421 02 11		1,130,000.00	740,039.44	0.00	0.00	740,039.44								
TOTALES:		\$ 1,130,000.00	\$ 740,039.44	\$ -	\$ -	\$ 740,039.44								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN GRAL. DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO														
01	Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo	156,250.00	156,250.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00%	0.00%	954.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres	300,625.00	300,625.00	0.00	0.00	300,625.00	0.00%	0.00%	3,717.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	108,125.00	108,125.00	0.00	0.00	108,125.00	0.00%	0.00%	1,493.71	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00%	0.00%	3,034.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	LIC. X INVITACIÓN
SUBTOTAL 61421 02 25 16		1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00								
TOTALES:		\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,130,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO													
04	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00%	0.00%	3,800.00	M2	5,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61421 02 25 23	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00								
	TOTALES:	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	0.00	376,228.31	0.00	376,228.31	0.00	100.00%	100.00%	920.00	M2	3,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61422 02 11	0.00	376,228.31	0.00	376,228.31	0.00								
	TOTALES:	\$ -	\$ 376,228.31	\$ -	\$ 376,228.31	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
08 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	2,430,400.99	2,015,541.32	2,015,541.32	414,859.67	90.00%	82.93%	4,125.00	M2	3,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
10 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	0.00	1,094,014.18	861,022.16	861,022.16	232,992.02	90.00%	78.70%	746.00	M2	68.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
12 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	9,354,931.57	6,962,875.27	2,319,762.00	2,319,762.00	4,643,113.27	30.00%	33.32%	3,929.09	M2	20,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
16 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO. COLONIA LAS PLAZAS	2,338,732.90	2,408,658.23	1,324,881.68	1,324,881.68	1,083,776.55	60.00%	55.00%	1,799.00	M2	160.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	11,693,664.47	12,895,948.67	6,521,207.16	6,521,207.16	6,374,741.51								
	TOTALES:	\$ 11,693,664.47	\$ 12,895,948.67	\$ 6,521,207.16	\$ 6,521,207.16	\$ 6,374,741.51								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FTAR	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	ESTATAL A.P.	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	12.00		0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	EMPLEO TEMPORAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FOPAM	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FAIMUN	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PISO FIRME	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PDZP	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	ESTATAL DIRECTO	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	PIDED	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	VIVIENDA PROGRESIVA	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	TECHO DIGNO	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	12.05	0.00	0.00	12.05	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FOPEDEP	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.05	144.05	0.00	0.00	144.05								
	TOTALES:	\$ 144.05	\$ 144.05	\$ -	\$ -	\$ 144.05								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEDES
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	7,693,725.50	7,693,725.50	0.00	0.00	7,693,725.50	0.00%	0.00%	5,340.00	M2	13,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,109,380.00	3,109,380.00	0.00	0.00	3,109,380.00	0.00%	0.00%	2,144.00	M2	164.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	4,196,894.50	4,196,894.50	0.00	0.00	4,196,894.50	0.00%	0.00%	2,894.41	M2	120.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00%	0.00%	10,320.00	M2	3,650.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00								
	TOTALES:	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELICA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS													
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	654,845.21	630,485.21	0.00	0.00	630,485.21	0.00%	0.00%	VARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUN LABORAL	FIS MDF	ADJ. DIR.
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODOMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	75,294.38	0.00	0.00	75,294.38	0.00%	0.00%	VARIOS	EQUIPOS	1.00	COMUN LABORAL	FIS MDF	ADJ. DIR.
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	664,200.15	664,200.15	0.00	0.00	664,200.15	0.00%	0.00%	VARIOS	PROYEC	1.00	COMUN LABORAL	FIS MDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,403,239.74	1,369,979.74	0.00	0.00	1,369,979.74								
	TOTALES:	\$ 1,403,239.74	\$ 1,369,979.74	\$ -	\$ -	\$ 1,369,979.74								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD													
15	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00								
	TOTALES:	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN			
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS EN GUAYMAS, SONORA	COMUNIDADES YAQUIS DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	VALLE DE GUAYMAS, SONORA	
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GUAYMAS, SONORA	
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	GUAYMAS, SONORA	
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN			
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	GUAYMAS, SONORA	
61206 02 25 29.- FONDEN			
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	GUAYMAS, SONORA	
61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	GUAYMAS, SONORA	
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	GUAYMAS, SONORA	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN			
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	COL. GUADALUPE	
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	GUAYMAS, SONORA	
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	GUAYMAS, SONORA	
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
9	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	
10	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	
11	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	FRACC. LAS PLAZAS	
12	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA	LOCALIDAD DE PÓTAM	
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	COLONIA INDEPENDENCIA	
16	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	
17	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	FRACC. LAS PLAZAS	
19	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	
20	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIRADOR	COLONIA MIRADOR	
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	POTAM	
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA		
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA)	
08	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	
	61413 02 11.- APAZU		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	GUAYMAS, SONORA	
	61413 02 25 17.- APAZU		
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	GUAYMAS, SONORA	
	61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	GUAYMAS, SONORA	
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	GUAYMAS, SONORA	
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
6	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	GUAYMAS, SONORA	
12	APORTACIÓN HÁBITAT	GUAYMAS, SONORA	
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	COLONIA PEDREGAL	
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
14	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)	GUAYMAS, SONORA	
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
01	Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo	COLONIA 23 DE MARZO	
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres	COLONIA LAS TORRES	
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	COLONIA LAS PLAZAS	
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	COLONIA FÁTIMA	
	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO		
04	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA	BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR	
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 20, EN LA COLONIA CENTRO	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y CIRCUITO LAS PLAZAS FRACC. LAS PLAZAS GUAYMAS SONORA	IRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS ENTRE PLAZA HIDALGO Y CIRCUITO LAS PLAZAS FRACC. LAS PLAZAS	
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	GUAYMAS, SONORA	
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	GUAYMAS, SONORA	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	GUAYMAS, SONORA	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	GUAYMAS, SONORA	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	GUAYMAS, SONORA	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	FRACC. FOVISSSTE	
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS	
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA	
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.	CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA	
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS		
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	GUAYMAS, SONORA	
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	GUAYMAS, SONORA	
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	GUAYMAS, SONORA	
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
15	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	GUAYMAS, SONORA	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 01 Rehabilitación

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000 6100	Inversión Pública Obra pública en bienes de dominio público							
612 61203	Edificación no Habitacional REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN							
5K 03 CP	Edificios Administrativos REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GUAYMAS	1	EDIFICIOS	1	COMUNIDAD	200,000.00	302,936.59
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	GUAYMAS	1	EDIFICIOS	1	COMUNIDAD	150,000.00	0.00
SJ 1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	GUAYMAS	1.00	PLANTELES	1	COMUNIDAD	150,000.00	0.00
SUBTOTAL							\$ 500,000.00	\$ 302,936.59

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 01 Rehabilitación

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61404	Conservación y Mantenimiento							
SE	URBANIZACIÓN MUNICIPAL							
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	4,350,000.00	1,594,337.91
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	MUNICIPIO	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	250,000.00	250,000.00
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	MUNICIPIO	1.00	VIVERO	VARIAS	COMUNIDAD	0.00	339,343.95
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	MUNICIPIO	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	0.00	660,520.01
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	MUNICIPIO	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	0.00	926,041.00
SUBTOTAL							\$ 4,600,000.00	\$ 3,770,242.87

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 03 Proyectos

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN							
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS							
EP	Estudios y servicios de obra publica							
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	GUAYMAS	VARIAS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	500,000.00	249,900.00
SUBTOTAL							\$ 500,000.00	\$ 249,900.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: FAISM
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE							
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	GUAYMAS	362	ML	83	HAB.	258,320.55	455,562.72
2	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	GUAYMAS	200	ML	90	HAB.	163,675.44	352,204.02
3	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	GUAYMAS	102	ML	45	HAB.	78,807.12	0.00
4	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	GUAYMAS	173	ML	46	HAB.	364,222.10	916,861.41
5	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA	GUAYMAS	10,050	ML	1,941	HAB.	2,990,641.63	2,800,441.63
6	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	GUAYMAS	3532.33	ML	1656	HAB.	6,266,971.09	4,622,541.38
01 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS	GUAYMAS	2731.56	ML	250	HAB.	\$ -	\$ 975,026.77
						SUBTOTAL	\$ 10,122,637.93	\$ 10,122,637.93

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: FAISM
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							
614	División de Terrenos y Construcción							
61409	Infraestructura y Equipamiento en materia de alcantarillado							
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	GUAYMAS	700	ML	173	COMUNIDAD	856,206.29	856,206.29
2	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	GUAYMAS	362	ML	83	COMUNIDAD	475,204.10	679,606.84
3	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	GUAYMAS	200	ML	87	COMUNIDAD	219,771.69	352,204.02
4	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	GUAYMAS	102	ML	45	COMUNIDAD	124,158.90	124,158.90
05 CP FIS MDF	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	GUAYMAS	433	ML	173	COMUNIDAD	522,618.74	916,861.41
7	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	GUAYMAS	3,295	ML	740	COMUNIDAD	4,777,750.00	4,046,672.26
SUBTOTAL							\$ 6,975,709.72	\$ 6,975,709.72

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: FAISM
Subprograma: 01 Rehabilitación

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN							
61410	ELECTRIFICACIÓN URBANA							
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	GUAYMAS	500	OBRAS	80	HAB.	491,900.00	0.00
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	GUAYMAS	270	OBRAS	80	HAB.	358,850.00	0.00
19 CP	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI	GUAYMAS	1	LOTE	300	HAB.	0.00	637,437.31
20 CP	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	GUAYMAS	1	LOTE	300	HAB.	493,162.97	706,475.66
SUBTOTAL							\$ 1,343,912.97	\$ 1,343,912.97

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización							
61413	APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas)							
AM	APORTACIONES MUNICIPALES							
1	APORTACIÓN APAZU	GUAYMAS	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	12.00	12.00
01 CP	HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS	1	OBRAS	1	COMUNIDAD	0.00	389,960.56
SUBTOTAL							\$ 12.00	\$ 389,972.56

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización							
61415	Infraestructura básica y equipamiento social							
AM	APORTACIONES MUNICIPALES							
1	APORTACIÓN APAUR	GUAYMAS	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	693,333.01	463,734.66
SUBTOTAL							\$ 693,333.01	\$ 463,734.66

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 01 Rehabilitación

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61419	Plazas Cívicas y jardines							
SL	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
1	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	VARIOS	PLAZAS	1	COMUNIDAD	200,000.00	0.00
UM	EQUIPAMIENTO URBANO							
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	GUAYMAS	VARIOS	PLAZAS	1	COMUNIDAD	200,000.00	0.00
AM	APORTACIONES MUNICIPALES							
3	APORTACIÓN HÁBITAT	GUAYMAS	VARIOS	OBRAS	COMUNIDAD	HAB	904,000.00	651,739.20
SUBTOTAL							\$ 1,304,000.00	\$ 651,739.20

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61421	Equipamiento Urbano							
AM	APORTACIONES MUNICIPALES							
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	GUAYMAS	VARIOS	SERVICIOS	COMUNIDAD	1,130,000.00	740,039.44	
SUBTOTAL						\$ 1,130,000.00	\$ 740,039.44	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (FMD)
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	Obra pública en bienes de dominio público							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61422	Pavimentación de calles y avenidas							
SE	URBANIZACIÓN MUNICIPAL							
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	GUAYMAS	920.00	M2	3,500.00	HABITANTES	0.00	376,228.31
TOTAL							\$ -	\$ 376,228.31

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: FAISM
Subprograma: 02 Construcción

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							
614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
61422	Pavimentación de calles y avenidas							
12 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (T FTAPA)	GUAYMAS	3,993.15	M2	599.00	HAB.	9,354,931.57	6,962,875.27
16 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO. COLONIA LAS PLAZAS	GUAYMAS	1,278.00	M2	183.00	HAB.	2,338,732.90	2,408,658.23
08 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	GUAYMAS	4,125.00	M2	3,000.00	HAB.	0.00	2,430,400.99
10 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	GUAYMAS	746.00	M2	68.00	HAB.	0.00	1,094,014.18
SUBTOTAL							\$ 11,693,664.47	\$ 12,895,948.67

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
ANALÍTICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PEM-4

Municipio: 029 Guaymas, Sonora.
Unidad Responsable:
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

Programa: FAISM
Subprograma: 03 Proyectos

CAPITULO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO
			FÍSICAS		BENEFICIARIOS			
			CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6000	Inversión Publica							
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO							
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION							
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	GUAYMAS	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	654,845.21	630,485.21
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA. ETC.)	GUAYMAS	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	84,194.38	75,294.38
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	GUAYMAS	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	664,200.15	664,200.15
SUBTOTAL							\$ 1,403,239.74	\$ 1,369,979.74