



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									FISICAS		POB. BENEF.			
									FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>													
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	3,014,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	3,318,414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	187,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.00	CUARTOS	205.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	1,224,007.64	1,214,126.80	16,644.38	1,214,126.80	0.00	100.00%	100.00%	12.00	CUARTOS	86.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
03 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	1,315,059.33	1,279,610.60	0.00	1,279,610.60	0.00	100.00%	100.00%	13.00	CUARTOS	64.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	1,385,993.45	1,385,993.44	0.00	1,385,993.44	0.00	100.00%	100.00%	10.00	CUARTOS	52.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	1,081,585.90	1,081,585.90	19,867.46	1,081,585.90	0.00	100.00%	100.00%	10.00	CUARTOS	30.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
17 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	741,650.00	741,650.00	153,416.21	741,650.00	0.00	100.00%	100.00%	7.00	CUARTOS	40.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	529,750.00	529,750.00	0.00	529,750.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	CUARTOS	20.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
27 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	693,180.00	693,180.30	485,226.30	693,180.30	0.00	100.00%	100.00%	6.00	CUARTOS	24.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
28 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	808,710.00	808,709.69	566,096.69	808,709.69	0.00	50.00%	100.00%	7.00	CUARTOS	28.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61102 02 25 11</b>		<b>14,300,000.00</b>	<b>7,734,606.73</b>	<b>1,241,251.04</b>	<b>7,734,606.73</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 14,300,000.00</b>	<b>\$ 7,734,606.73</b>	<b>\$ 1,241,251.04</b>	<b>\$ 7,734,606.73</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>													
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	53,036.59	0.00	53,036.59	0.00	100.00%	100.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLANTELES	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61203 02 11</b>	<b>500,000.00</b>	<b>53,036.59</b>	<b>0.00</b>	<b>53,036.59</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ 53,036.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 53,036.59</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	561,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61203 02 25 11</b>	<b>561,295.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 561,295.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

*Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.*

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61206 02 25 29.- FONDEN</b>														
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. PUB. NAC.
<b>SUBTOTAL 61206 02 25 29</b>		<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 12.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

*Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.*

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>													
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	187,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	187,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61207 02 25 11</b>	<b>374,197.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 374,197.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

*Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.*

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA





## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									FISICAS		POB. BENEF.			
									FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN</b>														
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	124,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	99.8	ML	300.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90	ML	150.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR
<b>SUBTOTAL 61401 02 11</b>		<b>214,750.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 214,750.06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BÓTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA





## H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>														
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,350,000.00	130,971.82	0.00	130,971.82	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	250,000.00	393,242.90	51,040.00	393,242.90	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	339,343.95	0.00	339,343.95	0.00	100.00%	100.00%	1	VIVERO	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	0.00	660,520.01	0.00	660,520.01	0.00	100.00%	100.00%	738.05	M2	350.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	0.00	541,566.54	0.00	541,566.54	0.00	100.00%	100.00%	969.55	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMAGRES EN COLONIA LAS VILLAS (I ETAPA)	0.00	1,375,358.41	954,071.35	1,375,358.41	0.00	100.00%	100.00%	1031.85	M2	1,500.00	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MALECÓN MALPICA ENTRE CALLES 20 Y 24 COLONIA CENTRO	0.00	108,526.13	0.00	108,526.13	0.00	100.00%	100.00%	84.41	M2	1,250.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO	0.00	289,478.13	289,478.13	289,478.13	0.00	100.00%	100.00%	957.84	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61404 02 11</b>		<b>4,600,000.00</b>	<b>3,839,007.89</b>	<b>1,294,589.48</b>	<b>3,839,007.89</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 4,600,000.00</b>	<b>\$ 3,839,007.89</b>	<b>\$ 1,294,589.48</b>	<b>\$ 3,839,007.89</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
									FISICAS		POB. BENEF.			
									FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO														
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,645,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2700	M2	300.00	BENEFICIARIOS	FORTAFIN	LIC. X INVITACION
<b>SUBTOTAL 61404 02 25 30</b>		<b>1,645,696.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 1,645,696.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GUAYMAS, SONORA

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>													
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	PROY	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61406 02 11</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

*Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.*


C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>													
11	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	78,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA	1,246,141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,049.89	ML	1,941.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	1,378,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,532.33	ML	1,656.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
01 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	975,026.77	0.00	975,026.77	0.00	100.00%	100.00%	2,731.56	ML	250.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	364,222.10	339,994.92	0.00	339,994.92	0.00	100.00%	100.00%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACION POPULAR	163,675.44	277,885.68	0.00	277,885.68	0.00	100.00%	100.00%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	258,320.55	455,562.72	0.00	455,562.72	0.00	100.00%	100.00%	180.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,095,954.18	1,095,954.18	25,002.77	1,095,954.18	0.00	100.00%	100.00%	1,259.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
14 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,243,925.22	1,243,925.23	0.00	1,243,925.23	0.00	100.00%	100.00%	856.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
15 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,319,289.60	1,262,612.07	0.00	1,262,612.07	0.00	100.00%	100.00%	1,253.08	ML	392.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
21 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	1,228,929.71	1,228,929.70	92,757.20	1,228,929.70	0.00	100.00%	100.00%	1,204.00	ML	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
31 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL SECTOR SINALOA EN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	868,765.77	868,765.77	868,765.77	868,765.77	0.00	100.00%	100.00%	2,260.00	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
32 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILERO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	875,733.89	875,733.89	613,013.73	875,733.89	0.00	100.00%	100.00%	2,352.91	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61408 02 25 11</b>	<b>10,122,637.93</b>	<b>8,624,390.93</b>	<b>1,599,539.47</b>	<b>8,624,390.93</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 10,122,637.93</b>	<b>\$ 8,624,390.93</b>	<b>\$ 1,599,539.47</b>	<b>\$ 8,624,390.93</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGIA





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
									FISICAS		POB. BENEF.			
									FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>														
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	856,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	700.00	ML	173.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC.- LAS PLAZAS	124,158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	2,849,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,295.00	ML	740.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	522,618.73	576,866.44	0.00	576,866.44	0.00	100.00%	100.00%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	219,771.68	74,318.38	0.00	74,318.38	0.00	100.00%	100.00%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
11 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	475,204.09	679,606.85	0.00	679,606.85	0.00	100.00%	100.00%	571.00	ML	152.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
30 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR AGUILEÑO-MERIDA (1ER POZO EN 27°, 37', 32.83"/110°, 25', 21.27") EN POTAM	943,893.22	943,893.22	943,893.22	943,893.22	0.00	100.00%	100.00%	1,171.00	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
33 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED SANITARIA Y ATARJEAS CON DESCARGAS SANITARIAS EN SECTOR MERIDA (1ER POZO EN 27°, 37', 34"/110°, 25', 28.31") EN POTAM	984,309.61	984,309.61	984,309.61	984,309.61	0.00	100.00%	100.00%	1,213.00	ML	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
34 CP FISMDF	COLECTOR DE 14" EN AVENIDA I ENTRE BACATETE Y CALLE PRIMERA COLONIA LOPEZ MATEOS Y RED DE ATARJEAS ENTRE CALLE 1 Y 3 AVENIDA VII Y IX COLONIA LOPEZ MATEOS	0.00	772,110.52	772,110.52	772,110.52	0.00	100.00%	100.00%	330.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
35 CP FISMDF	COLECTOR DE 18" EN BLVD. MAR DE CORTEZ, AVENIDA VII, PRIMERA Y AVENIDA XV, COLONIA LOPEZ MATEOS	0.00	2,412,229.28	2,412,229.28	2,412,229.28	0.00	100.00%	100.00%	660.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.
<b>SUBTOTAL 61409 02 25 11</b>		<b>6,975,709.72</b>	<b>6,443,334.30</b>	<b>5,112,542.63</b>	<b>6,443,334.30</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 6,975,709.72</b>	<b>\$ 6,443,334.30</b>	<b>\$ 5,112,542.63</b>	<b>\$ 6,443,334.30</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGÍA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
**AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA</b>														
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
19 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI	0.00	970,920.60	735,427.91	970,920.60	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	493,162.97	706,475.66	494,532.96	706,475.66	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
23 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	464,132.65	0.00	464,132.65	0.00	100.00%	100.00%	12.00	PZAS	550.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61410 02 25 11</b>		<b>1,343,912.97</b>	<b>2,141,528.91</b>	<b>1,229,960.87</b>	<b>2,141,528.91</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 1,343,912.97</b>	<b>\$ 2,141,528.91</b>	<b>\$ 1,229,960.87</b>	<b>\$ 2,141,528.91</b>	<b>\$ -</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARÍN MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA

