



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIOS	SERV	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1	COMUNIDAD		
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	TOTAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%				


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son verazmente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE VESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 - INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61424 02 25 11 - INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS											
1	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADI. DIR.
2	ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE MEDICION (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADI. DIR.
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	299,737.47	0.00	0.00	299,737.47	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	424,737.47	0.00	0.00	424,737.47						
	TOTALS	1,042,487.03	424,737.47	-	-	424,737.47						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros presentados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



RESIDENCIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA
ESTADO DE SONORA

C. LIC. SARA VALLÉ MESSERS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELINA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICO	FINANCIERO		
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	5,418,000.00	2,709,000.00	0.00	0.00	2,709,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJÓN, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,940,000.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJÓN HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,310,000.00	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,740,000.00	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDÓN, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,180,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,990,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	ADI. DIR.	
9	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	1,781,250.00	890,625.00	0.00	0.00	890,625.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
10	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	1,891,250.00	945,625.00	0.00	0.00	945,625.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
11	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	693,750.00	0.00	0.00	693,750.00	0.00%	0.00%	FISMDF	LIC. PUB. NAC.	
SUBTOTAL 61422 02 25 11		25,738,000.00	12,869,000.00	0.00	0.00	12,869,000.00	0.00%	0.00%		COMUNIDAD	FEDERAL
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%			LIC. PUB. NAC.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEJO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	MANUTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
SUBTOTAL 61422 02 25 12		144.05	72.00	0.00	0.00	72.00								
61422 02 25 23.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS														
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSESTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	8,890,620.00	4,445,310.00	0.00	0.00	4,445,310.00	0.00%	0.00%	16,164.00	M2	13,000	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	M2	120	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	38,109,380.00	18,375,810.15	0.00	0.00	18,375,810.15	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	1	COMUNIDAD	PROREG	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 23		50,000,000.00	24,321,120.15	0.00	0.00	24,321,120.15								
TOTAL MES DE JUNIO		\$ 75,738,144.05	\$ 37,190,192.15	\$ -	\$ -	\$ 37,190,192.15								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí exhibidos son correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DERRENS H
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO Construcción de parque recreativo, col. Peñolera	424,300.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00%	0.00%	990.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00%	0.00%	1,493.71	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	593,250.00	280,226.00	0.00	0.00	280,226.00	0.00%	0.00%	3,034.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	565,226.00	0.00	0.00	565,226.00								
	TOTALES	2,260,000.00	565,226.00	0.00	0.00	565,226.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros son técnicamente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. GELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	150	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	800,000.00	400,000.00	239,666.09	239,666.09	160,333.91	30.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	250	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,100,000.00	550,000.00	239,666.09	239,666.09	310,333.91								
1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES APORTACION HABITAT	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS CANCHAS DEPORTIVAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS		1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	260	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	227,400.80	0.00	0.00	227,400.80	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	180	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	452,400.80	0.00	0.00	452,400.80								
	TOTAL 61419 02 11	3,843,988.00	1,002,400.80	239,666.09	239,666.09	762,734.71								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALDESSENSE
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO	700,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00						
1	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO	700,000.00	175,140.00	0.00	0.00	175,140.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	APAU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	175,140.00	0.00	0.00	175,140.00						
	TOTAL	1,400,000.00	350,140.00	-	-	350,140.00						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos aquí consignados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENSY
 PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA


ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413.- APAZU


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61413 02 11.- APAZU APORTACION APAZU	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00								
1	61413 02 25 17.- APAZU OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00								
	TOTAL	24.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$	\$	\$	\$	12.00	\$	\$	12.00

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se expresan en esta relación son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410.-ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	61410 02 25 11.-ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	245,950.00	0.00	0.00	245,950.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	179,425.00	0.00	0.00	179,425.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	850,521.17	0.00	0.00	850,521.17	0.00%	0.00%	370.00	ML	120	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,550,772.00	1,275,896.17	0.00	0.00	1,275,896.17								
	TOTALES	2,550,772.00	1,275,896.17	\$	\$	\$ 1,275,896.17								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos consignados son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSERS H.
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA


TESORERA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOYELLO BAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. RAFAEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS	POB. BENEF.		
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	174,150.00	0.00	0.00	174,150.00	0.00%	387.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLE/ION, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00	0.00%	194.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLE/ION HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	58,950.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00%	131.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLE/ION HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	240,750.00	0.00	0.00	240,750.00	0.00%	535.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	411,750.00	0.00	0.00	411,750.00	0.00%	915.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARCUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00%	218.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00%	218.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00%	1,100.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	816,000.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00%	1,700.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE/ION AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00%	60.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	82,560.00	0.00	0.00	82,560.00	0.00%	172.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,880.00	85,440.00	0.00	0.00	85,440.00	0.00%	178.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO AGUANA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00%	200.00	ML	FISDMF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
01 CP FISMDF 15	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMAMEGO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	302,228.89 158,571.11	151,114.45 80,478.95	46,447.92 0.00	302,228.89 0.00	-151,114.45 80,478.95	130.00 350.00	ML ML	51 137	HAB. HAB.	FISMDF FISMDF	ADJ. DIR. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	2,984,693.40	46,447.92	302,228.89	2,682,464.51						
	TOTAL	\$ 5,967,000.00	\$ 2,984,693.40	\$ 46,447.92	\$ 302,228.89	\$ 2,682,464.51						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se reflejan en este informe son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE BESSERIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GUAYMAS, SONORA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	125,775.00	0.00	0.00	125,775.00	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEDON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA PASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	42,575.00	0.00	0.00	42,575.00	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA PASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	173,875.00	0.00	0.00	173,875.00	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G. MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	297,375.00	0.00	0.00	297,375.00	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	56,550.00	0.00	0.00	56,550.00	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	70,850.00	0.00	0.00	70,850.00	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	357,500.00	0.00	0.00	357,500.00	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	55,900.00	0.00	0.00	55,900.00	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	57,850.00	0.00	0.00	57,850.00	178.00	ML	89	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	55,775.32	0.00	0.00	65,775.32	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF.	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 41 MUNICIPIO	3,876,600.00	1,939,075.32	0.00	0.00	1,939,075.32								
	TOTALES	\$ 3,876,600.00	\$ 1,939,075.32	\$ -	\$ -	\$ 1,939,075.32								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se expresan en este documento son verídicos y razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE JESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 - ESTUDIOS Y PROYECTOS


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISCO FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	17,010.00	0.00	0.00	17,010.00								
	SUBTOTAL 61406 02 11													
	TOTAL	\$ 50,000.00	\$ 17,010.00	\$ -	\$ -	\$ 17,010.00								

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y estadísticos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESBENS
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	477,354.70	0.00	0.00	477,354.70	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	489,926.00	343,766.00	489,926.00	0.00	90.00%	100.00%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	552,450.08	0.00	546,118.28	6,331.80	98.00%	98.85%	VARIAS	M2	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDARENO	0.00	351,623.50	151,809.50	327,621.25	24,002.25	95.00%	83.17%	HABITANTES	M2	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCIA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,010,937.27	290,495.35	1,010,937.28	-0.01	100.00%	100.00%	HABITANTES	M2	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMIS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.47	281,553.97	1,162,225.37	0.10	100.00%	100.00%	HABITANTES	M2	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSION ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,233,237.10	556,303.28	1,674,927.83	558,309.27	100.00%	75.00%	HABITANTES	M2	FMD	LIC. SIMP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	HABITANTES	M2	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	786,670.18	288,714.65	662,049.74	124,620.44	100.00%	84.16%	HABITANTES	M2	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		250,000.00	7,643,735.54	1,894,652.75	6,453,116.99	1,190,618.55						
61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO												
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00%	0.00%	HAB	M2	FORIN	LIC. POR INV.
SUBTOTAL 61404 02 25 30		1,650,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00						
TOTAL		1,900,000.00	8,468,735.54	1,894,652.75	6,453,116.99	2,015,618.55						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se reflejan en el presente documento son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEIS
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELIDA BOTELO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.-CONSTRUCCIÓN


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN													
1	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	89.80	M2	300	HAB	FMD	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se muestran en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSERS
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,398.00	190,295.06	0.00	0.00	190,295.06	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,398.00	240,295.06	0.00	0.00	240,295.06					
	TOTAL	\$ 480,398.00	\$ 240,295.06	\$ -	\$ -	\$ 240,295.06					


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se muestran en el presente son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DRESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MARRERO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- FONDEN


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAMADA POR FENOMENOS NATURALES	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00%	0.00%	VARIAS	1	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00						
		TOTAL MUNICIPIO	12.00 \$	6.00 \$	0.00 \$	6.00 \$						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se exhiben en este documento son fidedignos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSAIG
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020


CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. SIMP.
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	740,000.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,164.85	0.00	678,164.85	0.00	100.00%	748.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32							
	TOTAL	\$ 2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ -	\$ 678,164.85	\$ 0.32							


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos expuestos en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALDESSERIN
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020


CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO FISICO	400,000.00	125,110.00	0.00	0.00	125,110.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISMOF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	125,110.00	0.00	0.00	125,110.00								
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL	50,000.00	24,970.00	0.00	0.00	24,970.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	74,970.00	0.00	0.00	74,970.00								
	TOTAL	550,000.00	200,080.00	0.00	0.00	200,080.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se expresan en este documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLERBERG
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MARIBEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	FISMDF	LIC. SIMP.	
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,950,000.00	1,865,119.50	0.00	0.00	1,865,119.50	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	FISMDF	LIC. SIMP.	
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	499,114.39	733,114.39	46,885.61	100.00%	93.99%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.	
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	780,000.00	421,999.26	421,999.26	358,000.74	30.00%	54.10%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	3,425,119.50	921,113.65	1,155,113.65	2,270,005.85							
	TOTAL	\$ 5,460,000.00	\$ 3,425,119.50	\$ 921,113.65	\$ 1,155,113.65	\$ 2,270,005.85							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que se reflejan en el presente documento son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE VERDESSIS H. ESTANISLAO
PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS SONORA

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	BLVD. BENITO JUAREZ EN GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61206 02 25 29.- FONDEN		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	COL. POPULAR EN GUAYMAS, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	ISAF-9dc62f7939ea-962f-e044-da820f68201f	8/8/2020 2:14:26 PM

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO		
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
	61413 02 11.- APAZU		
1	APORTACION APAZU		
	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		
2	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO LAZARO CARDENAS		
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS		
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	APORTACION HABITAT		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.