

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA"

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: 19 DE OCTUBRE DE 2020 12:00 hrs

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 MONTO CONTRATO: \$ (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO:
 CONTRATISTA:

GUAYMAS, SONORA
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
 \$513,560.96
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 \$38,899.40
 05 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2020
 14 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020
 JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2176913-0000
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2176914-0000
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 2176914-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL 140. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, EN TERRENO ROCOSO. INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	4.00	\$9,296.16	\$37,184.63					4.00	37,184.64					4.00	37,184.64
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DECONCRETO Y/O MADERA. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$40,298.56	\$40,298.56					1.00	40,298.56					1.00	40,298.56
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$11,067.06	\$11,067.06					1.00	11,067.06					1.00	11,067.06
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)/0-2. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	215.00	\$96.96	\$20,845.57					0.00	0.00						
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$6,812.42	\$6,812.42					1.00	6,812.42					1.00	6,812.42
6	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO E INSTALACION DE POSTES Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES	PZA	1.00	\$6,367.44	\$6,367.44					1.00	6,367.44					1.00	6,367.44
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACR 1/0. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	0.00	\$50.53						412.55	20,846.40					412.55	20,846.40
EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL 096																	
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-9, EN TERRENO ROCOSO. INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$6,367.14	\$6,367.14					1.00	6,367.14					1.00	6,367.14
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750. INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	2.00	\$9,296.16	\$18,592.31					2.00	18,592.32					2.00	18,592.32
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DECONCRETO Y/O MADERA. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$9,919.76	\$9,919.76					1.00	9,919.76					1.00	9,919.76
4	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESALABONFUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$41,778.94	\$41,778.94					1.00	41,778.94					1.00	41,778.94

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA"

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: 19 DE OCTUBRE DE 2020 12:00 hrs

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 MONTO CONTRATO: \$ (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO:
 CONTRATISTA:

GUAYMAS, SONORA
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
 \$513,560.96
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 \$38,899.40
 05 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2020
 14 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020
 JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2176913-0000
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2176914-0000
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 2176914-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$2,766.77	\$2,766.77					1.00	2,766.77	ESTIMACION 4				1.00	2,766.77
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	36.00	\$96.96	\$3,490.42					0.00	0.00	35.97	3,487.55			35.97	3,487.55
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACR 1/0. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	130.00	\$50.53	\$6,568.39					130.00	6,568.90					130.00	6,568.90
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE CALIBRE NO.4 INCLUYE CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$2,612.34	\$2,612.34					1.00	2,612.34					1.00	2,612.34
9	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO E INSTALACION DE POSTES Y ,MANIOBRAS NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES	PZA	1.00	\$6,367.44	\$6,367.44					1.00	6,367.44					1.00	6,367.44
1	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA. 113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-9, EN TERRENO ROCOSO. INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$6,367.14	\$6,367.14					1.00	6,367.14					1.00	6,367.14
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LINEAS DE BAJA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DECONCRETO Y/O MADERA. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$9,919.76	\$9,919.76					1.00	9,919.76					1.00	9,919.76
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA EN TERRENO NORMAL. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$2,766.77	\$2,766.77					1.00	2,766.77					1.00	2,766.77
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	66.00	\$96.96	\$6,399.10					66.00	6,399.36					66.00	6,399.36
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE CALIBRE NO.4 INCLUYE CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$2,612.34	\$2,612.34					1.00	2,612.34					1.00	2,612.34
6	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO E INSTALACION DE POSTES Y ,MANIOBRAS NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES	PZA	1.00	\$6,367.44	\$6,367.44					1.00	6,367.44					1.00	6,367.44
	INTERCALADO EN POSTE CON INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA EN POBLADO LAZARO CARDENAS					ESTIMACION 1											
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LINEAS DE MEDIA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DECONCRETO Y/O MADERA. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$14,350.16	\$14,350.16	1.00	\$14,350.16									1.00	14,350.16
2	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANFORMADOR DC1-25-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESALABONFUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$41,778.94	\$41,778.94	1.00	\$41,778.94									1.00	41,778.94

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA"

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: 19 DE OCTUBRE DE 2020 12:00 hrs

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 MONTO CONTRATO: \$ (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO:
 CONTRATISTA:

GUAYMAS, SONORA
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
 \$513,560.96
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 \$38,899.40
 05 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2020
 14 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020
 JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2176913-0000
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2176914-0000
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 2176914-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	180.00	\$86.96	\$17,452.10	180.00	\$17,452.80									180.00	17,452.80
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA A BASE DE ALA,BRES DE COBRE CALIBRE NO.4 INCLUYE CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$2,612.34	\$2,612.34	1.00	\$2,612.34									1.00	2,612.34
5	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO E INSTALACION DE POSTES Y ,MANIOBRAS NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES	PZA	1.00	\$6,367.44	\$6,367.44	1.00	\$6,367.44									1.00	6,367.44
	INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA, CONTRUCCION DE LINEA SECUNDARIO 1C, 2F, 3 HILOS, EN EJIDO BUENOS AIRES							ESTIMACION 2									
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 2F-3H ABIERTO O CERRADO EN POSTE DECONCRETO Y/O MADERA. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	\$14,350.16	\$14,350.16			1.00	\$14,350.16							1.00	14,350.16
2	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR DC1-15-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESALABONFUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$28,980.39	\$28,980.39			1.00	\$28,980.39							1.00	28,980.39
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, REMATE DE CABLE CONDUCTOR (2+1)1/0-2 AISLADO CONDUCTOR NEUTRO CON FORRO. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	285.00	\$297.28	\$84,724.26			285.00	\$84,724.80							285.00	84,724.80
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TIERRA FISICA A BASE DE ALA,BRES DE COBRE CALIBRE NO.4 INCLUYE CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	\$2,612.34	\$2,612.34			1.00	\$2,612.34							1.00	2,612.34
5	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO E INSTALACION DE POSTES Y ,MANIOBRAS NECESARIAS PARA LAS INSTALACIONES	PZA	1.00	\$6,367.44	\$6,367.44			1.00	\$6,367.44							1.00	6,367.44
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO RBTB1 DE 50X80X65 CM PARA BANQUETA FABRICADOS SEGÚN NORMA CFE RBTB1. INCLUYE: REGISTRO, EXCAVACION, INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	\$6,415.61	\$38,493.66			6.00	\$38,493.66							6.00	38,493.66
	CONVENIO ADICIONAL																
	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA SOL 140.																
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACR 1/0. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	MTS	238.45	50.53	12,048.88									238.45	12,048.88	238.45	12,048.88
	EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA EJIDO LA MISA. 113																
2	FABRICACION DE MUFA AEREA 220 VAC SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCIÓN - CONSTRUCCIÓN - INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION. INCLUYE: MATERIALES, TUBERIA, CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS, TERMICO DOBLE SQUARD D 30 AMP, CABLE THW NO 8 AWG, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	6,840.29	6,840.29									1.00	6,840.29	1.00	6,840.29
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 CIRCUITOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 TERMICOS DE 1X20 AMPERES, COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	999.07	999.07									1.00	999.07	1.00	999.07

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES





OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES, EN GUAYMAS, SONORA"

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: 19 DE OCTUBRE DE 2020 12:00 hrs

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 MONTO CONTRATO: \$ (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN:
 PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO:
 CONTRATISTA:

GUAYMAS, SONORA
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16
 \$513,560.96
 GUAYMAS-20-FISMDF-SG-16-CAM 01
 \$38,899.40
 05 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DE 2020
 14 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020
 JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2176913-0000
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2176914-0000
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 2176914-0000

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 25 MM. INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA POR MEDIOS MECANICOS, INSTALACION DE TUBERIA MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	50.00	47.87	2,393.50									50.00	2,393.50	50.00	2,393.50
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE FORRADO THW CALIBRE 8 AWG INTERCALADO EN POSTE CON INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA EN POBLADO LAZARO CARDENAS	MTS	150.00	48.81	7,321.50									150.00	7,321.50	150.00	7,321.50
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750. INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO. SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION - CONSTRUCCION - INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	9,296.16	9,296.16									1.00	9,296.16	1.00	9,296.16
TOTAL						\$552,460.36	\$82,561.68	\$175,528.79	\$251,982.04	\$3,467.56	\$38,899.40						
 ING. JORGE ADRIAN MIRANDA CRUZ NOMBRE Y FIRMA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION		 C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE OBRA		 C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		 ING. VICTOR MARIN MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA											

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES