

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102.-CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.	
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.	
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	843,998.52	20,886.28	843,998.52	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAMIPID. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.51	45,020.28	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPID. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.51	45,020.28	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSE DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.49	229,407.72	843,998.49	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	843,998.52	843,998.51	262,210.78	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	4,999,992.54	602,545.34	4,999,992.54	0.00								
	TOTALES	\$ 5,460,000.00	\$ 4,999,992.54	\$ 602,545.34	\$ 4,999,992.54	\$								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PEGAS
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISCAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISINDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NÚÑARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL




C. LIC. SARA VALLERDESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. MANUEK ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO											
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1	FMD	LIC. SIMP.
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	740,000.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00%	0.00%	1.00	1	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,164.85	0.00	678,164.85	0.00	100.00%	100.00%	749.10	2,500	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32						
	TOTALES:	\$ 2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ -	\$ 678,164.85	\$ 0.32						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas por el presente han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALVE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA ROTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 - FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENOMENOS NATURALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son fielmente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE BRISSENS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELLO WARRRO POCAG
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	20	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTALES:		\$ 480,397.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLEJOSSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	FOR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	M2	300	HAB	FMD	ADI. DIR.
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	784.00	0.00	0.00	784.00	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	784.00	0.00	0.00	784.00						
	TOTALES:	\$ 340,000.00	\$ 784.00	\$ -	\$ -	\$ 784.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos, completos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61404 02 11, 61404 02 15 y 61404 02 26.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	200,000.00	727.61	0.00	0.00	727.61	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	0.00	1,197,700.00	375,144.00	1,197,700.00	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS. ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	552,450.08	6,331.80	552,450.08	-0.00	100.00%	100.00%	750.00	M2	5,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	338,057.58	10,436.33	338,057.58	0.00	100.00%	100.00%	12.00	M2	350	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,010,937.28	0.00	1,010,937.28	0.00	100.00%	100.00%	1,200.09	M2	15,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.37	0.00	1,162,225.37	0.00	100.00%	100.00%	11,501.25	M2	15,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,130,656.14	455,728.31	2,130,656.14	0.00	100.00%	100.00%	44,380.00	M2	15,000	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	629.68	M2	1,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	786,670.18	124,620.44	786,670.18	0.00	100.00%	100.00%	1,457.80	M2	5,900	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO	0.00	410,404.48	410,404.48	410,404.48	0.00	30.00%	100.00%	1.00	LOTE	2,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	0.00	750,094.44	0.00	750,094.44	0.00	100.00%	100.00%	1,792.06	M2	5,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	0.00	763,048.00	635,448.00	763,048.00	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		250,000.00	9,682,282.40	2,018,113.36	9,681,554.79	727.61								
SUBTOTAL 61404 02 25 30		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,700.00	M2	300	HAB	FOFIN	LIC. POR INV.

2/9/2021 3:49:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		NETAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
		\$ 1,900,000.00	\$ 9,682,282.40	\$ 2,018,113.36	\$ 9,681,554.79	\$ 727.61						
TOTALES:												

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE PERSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MARRERO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL


RESIDENCIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. SARA VALLE DEJESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 6140B.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	6140B 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 80 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SKYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	518,210.08	50,157.92	518,210.08	0.00	1,125.00	ML	225	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,876,600.00	518,210.08	50,157.92	518,210.08	0.00						
	TOTALES:	\$ 3,876,600.00	\$ 518,210.08	\$ 50,157.92	\$ 518,210.08	\$ 0.00						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL




GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	387.00	ML	151	HAB.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	194.00	ML	76	HAB.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	131.00	ML	51	HAB.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	535.00	ML	209	HAB.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	915.00	ML	357	HAB.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	174.00	ML	88	HAB.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPION RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	186,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	85	HAB.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	60.00	ML	23	HAB.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	172.00	ML	300	HAB.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	178.00	ML	69	HAB.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.
01 CP	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	302,228.89	302,228.89	0.00	302,228.89	0.00	100.00%	100.00%	130.00	ML	51	HAB.

ISAF-220d370d-8427-34bd-3e24-d05e7e3b1c69
 2/9/2021 3:49:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	158,571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	ML	137	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	0.00	2,396,429.71	1,680,980.80	2,396,429.71	0.00	1,779.00	ML	536	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	0.00	890,411.38	430,262.49	890,411.38	0.00	974.00	ML	180	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	0.00	235,034.67	164,524.27	235,034.67	0.00	167.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
26 CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 4 Y 5, Y CALLE 5 ENTRE AVENIDA VI Y PANTEON, COLONIA SAN VICENTE	0.00	412,254.68	412,254.68	412,254.68	0.00	175.60	ML	112	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	4,236,359.33	2,688,022.24	4,236,359.33	0.00						
	TOTALES:	\$ 5,967,000.00	\$ 4,236,359.33	\$ 2,688,022.24	\$ 4,236,359.33	\$ -						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus metras son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Estado de Sonora
GUAYMAS
C. LIC. SARA VALLE DEBSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA HOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 - ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61410 02 25 11.-ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	ML	120	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	0.00	896,848.22	464,598.75	896,848.22	0.00	1.00	LOTE	130	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA IMSA, 1 EN EJIDO LAZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	0.00	640,853.91	252,565.23	640,853.91	0.00	1.00	LOTE	230	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,550,772.03	1,537,702.13	717,163.98	1,537,702.13	0.00						
	TOTALES:	\$ 2,550,772.03	\$ 1,537,702.13	\$ 717,163.98	\$ 1,537,702.13	\$ 0.00						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESRENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 - APAZU

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
1	61413 02 11.- APAZU APORTACION APAZU	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
1	61413 02 25 17.- APAZU OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 24.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

SORERIA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLÉ DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO INVARRO-PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021