

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	700,000.00	664.91	0.00	0.00	664.91	0.00%	0.00%	VIARIOS	SECTOR	1	COMUNIDAD	FID	LIC. PUB. MAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	664.91	0.00	0.00	664.91								
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO													
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VIARIOS	SECTOR	1	COMUNIDAD	APAUUR	LIC. PUB. MAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,400,000.00	\$ 664.91	\$ -	\$ -	\$ 664.91								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. LIC. SARA VALE DESSENG MAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

SORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	PLAZA	150	HAB.	FISMDF ADJ. DIR.		
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	800,000.00	848,797.45	117,893.23	848,797.45	0.00	100.00%	1.00	KIOSKO	250	HAB.	FISMDF ADJ. DIR.		
27 CP	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	430,129.14	430,129.14	430,129.14	430,129.14	0.00	100.00%	1.00	PLAZA	1,880.00	HAB.	FISMDF ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,100,000.00	1,278,926.59	548,022.37	1,278,926.59	0.00								
1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES AFORTACION HABITAT	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD LIC. POR INV.		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	783.76	0.00	0.00	783.76	0.00%	VARIAS	CANCHAS DEPORTIVAS	1	COMUNIDAD	FMD ADMON. DIR.		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIAS	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD ADMON. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	783.76	0.00	0.00	783.76								
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	OBRA	200	HAB	HABITAT LIC. POR INV.		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	OBRA	180	HAB	HABITAT LIC. POR INV.		
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,843,988.00	\$ 1,279,710.35	\$ 548,022.37	\$ 1,278,926.59	\$ 783.76								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DISSEN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO

Nº DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO Construcción de parque recreativo, col. Petrolera	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.71	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
3	Construcción de lechumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fallma	593,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 2,260,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderos y correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUÁREZ DE LA CALLE ALVARGES	0.00	248,259.99	0.00	248,259.99	0.00	100.00%	100.00%	M2	2,500	HABITANTES	FMD LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61422 02 25 16	0.00	248,259.99	0.00	248,259.99	0.00	100.00%	100.00%	M2	2,500	HABITANTES	FMD LIC. SIMP.
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENNEDY,	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	571	HAB.	FISMDF LIC. PUB. NAC.
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS.	1,387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	118	HAB.	FISMDF LIC. PUB. NAC.
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN	5,418,000.00	10,296,099.37	4,411,706.93	10,296,099.37	0.00	95.00%	100.00%	M2	580	HAB.	FISMDF LIC. PUB. NAC.
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y	1,500,000.00	2,405,904.14	1,182,347.51	2,405,904.14	0.00	100.00%	100.00%	M2	171	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE	600,000.00	668,523.00	467,966.10	668,523.00	0.00	90.00%	100.00%	M2	76.00	HAB.	FISMDF ADJ. DIR.
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL	3,990,000.00	5,880,337.76	4,367,045.04	5,880,337.76	0.00	90.00%	100.00%	M2	180.00	HAB.	FISMDF LIC. PUB. NAC.
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE	1,940,000.00	1,666,085.57	1,266,225.03	1,666,085.57	0.00	95.00%	100.00%	M2	62.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y	2,180,000.00	2,488,201.19	1,741,740.83	2,488,201.19	0.00	95.00%	100.00%	M2	112.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
19 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	1,891,250.00	2,342,516.08	1,639,761.76	2,342,516.08	0.00	95.00%	100.00%	M2	95.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A	1,310,000.00	1,638,707.90	1,147,095.45	1,638,707.90	0.00	75.00%	100.00%	M2	101.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
22 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE	1,781,250.00	1,880,162.12	1,316,113.48	1,880,162.12	0.00	100.00%	100.00%	M2	113.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,740,000.00	1,227,961.70	859,573.19	1,227,961.70	0.00	90.00%	100.00%	M2	113.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE	0.00	1,327,965.47	1,327,965.47	1,327,965.47	0.00	90.00%	100.00%	M2	3,500.00	HAB.	FISMDF LIC. SIMP.
29 CP	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE	0.00	3,123,868.05	3,123,868.05	3,123,868.05	0.00	70.00%	100.00%	M2	5,500.00	HAB.	FISMDF LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	25,738,000.00	34,946,332.35	22,851,408.84	34,946,332.35	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL LIC. PUB. NAC.
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RED	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL LIC. PUB. NAC.
1	MANUTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL LIC. PUB. NAC.

2/9/2021 3:45:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00								
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES.	8,890,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18,164.00	M2	13,000	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	M2	120	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS	38,109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	1	COMUNIDAD	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 75,738,144.05	\$ 35,194,592.34	\$ 22,851,408.84	\$ 35,194,592.34	\$ 35,194,592.34	\$							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL




GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. LIC. SARA VALLE DESERRA
PRESIDENTA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 - INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS											
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BASICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL (CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 1,042,487.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los asientos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BATELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425-02-11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FISMDF	ADJ. DIR.
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados firmados y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 62203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	U. MEDIDA			POB. BENEF.	U. MEDIDA
01 CP	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	0.00	1,510,088.02	538,731.83	1,510,087.75	0.27	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	0.00	1,510,088.02	538,731.83	1,510,087.75	0.27								
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,510,088.02	\$ 538,731.83	\$ 1,510,087.75	\$ 0.27								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	COLONIAS SAN VICENTE, EL RASTRO Y BICENTENARIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	COLONIAS PERIODISTA, YUCATAN, LA CANTERA Y PLAYITAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	POTAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VICAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	EJIDOS SANTA CLARA Y SAN JOSE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	CALLE CARMEN Y B. JUAREZ Y CALLE ALMAGRES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
1	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
2	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	BLVD LAS PLAZAS Y LOMA DORADA, SECTOR COL POPULAR	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	SECTOR CERRO GANDAREÑO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA GARCIA LOPEZ Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO.	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	BLVD GARCIA LOPEZ	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	FRENTE INSTALACIONES DE PEMEX	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS, Y AV GUADALUPE ENTRE CALZ G. LOPEZ Y BLVD B. JUAREZ	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
11 CP FMD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD LUIS ENCINAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLES Y AVENIDAS EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		

ISAF-da36f31a167cc-c19e-7216-6dfbbed40ce

2/9/2021 3:50:19 PM

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	COL GIL SAMANIEGO, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	CALLE SAHUARI, VICAM, MPIO GMIAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	COLONIA AEROPUERTO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	POTAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM.	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
26 CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 4 Y 5, Y CALLE 5 ENTRE AVENIDA VI Y PANTEON, COLONIA SAN VICENTE	VARIAS CALLES COL SAN VICENTE, EN GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA		
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA. COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	VARIAS COLONIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	EJIDOS LA MISA, LAZARO CÁRDENAS Y BUENOS AIRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	61413 02 11.- APAZU		
1	APORTACION APAZU		
	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUZ-CONAGUA)		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE NOVIEMBRE		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	EJIDO LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
27 CP	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO 61419 02 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	COL. 23 DE MARZO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
1	APORTACION HABITAT		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
3	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
2	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)		
3	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
4	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
5	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
6	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		
11 CP FMD/19	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	CALLE CARMEN Y B. JUAREZ Y CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES		
2	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
3	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	AV VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	CIRC LAGUNA SALADA Y CALLEJON AV II ENTRE CALLE 15, LA CANTERA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	CALLEJON AV II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	BLVD LAZARO CARDENAS ENTRE CARR INTERNACIONAL Y B. JUAREZ, VICAM	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	AV 00 ENTRE AC 10 Y 10A COL YUCATAN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, COL INDEPENDENCIA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	COLONIA FATIMA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	CLLJON LA HERRADURA, COL EL RASTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	CALLE 8 AVENIDAS IX Y X1, COL. CERRO GANDAREÑO	
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	ANDADOR PARICUTIN, COL PUNTA ARENA	
28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA II Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	AV II Y CALLJON SINOMBRE, COL. PUNTA ARENA	
29 CP	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY	CALLE 10A, I ETAPA AV IV A PLAZA KENEDY	
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
	62203 02 25 02.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
01 CP	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	COMANDANCIA NORTE	