



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	60	FISMDF	LIC. SIMP.
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	60	FISMDF	LIC. SIMP.
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	780,000.00	933,929.25	0.00	0.00	933,929.25	0.00%	6.00	24	FISMDF	ADJ. DIR.
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	234,000.00	234,000.00	546,000.00	60.00%	6.00	12	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61102 02 25 11		5,460,000.00	1,713,929.25	234,000.00	234,000.00	1,479,929.25					
TOTALES:		\$ 5,460,000.00	\$ 1,713,929.25	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 1,479,929.25					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POP. BENEF. U. MEDIDA				
1	61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION DE ESPACIO FISICO	400,000.00	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00								
	TOTALES:	\$ 400,000.00	\$ 100,120.00	\$	\$	\$ 100,120.00	\$	\$	\$	\$ 100,120.00				

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSEÑ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN											
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020


CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO														
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. SIMP.
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,165.17	678,164.85	678,164.85	0.32	90.00%	100.00%	749.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	678,164.85	678,164.85	0.32								
	TOTALES:	\$ 2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ 678,164.85	\$ 678,164.85	\$ 0.32								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29 - FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61206 02 25 29 - FONDEN											
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00			1	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 3.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	FOR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,398.00	60,121.80	0.00	0.00	60,121.80	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	60,121.81	0.00	0.00	60,121.81	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,398.00	120,243.61	0.00	0.00	120,243.61						
	TOTALES:	\$ 480,398.00	\$ 120,243.61	\$ -	\$ -	\$ 120,243.61						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL





C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL




C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	99.80	M2	300	HAB	FMD	ADI. DIR.
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLIMAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 340,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	334,749.92	146,160.00	146,160.00	188,589.92	40.00%	43.86%	VARIAS	M2	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	546,118.28	546,118.28	546,118.28	0.00	90.00%	100.00%	750.00	M2	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	401,381.75	175,811.75	175,811.75	225,570.00	90.00%	43.80%	12.00	M2	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	720,437.93	720,437.93	720,437.93	0.00	90.00%	100.00%	1,200.09	M2	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	880,671.40	880,671.40	880,671.40	0.00	90.00%	100.00%	11,501.25	M2	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCIA LOPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,116,618.55	1,116,618.55	1,116,618.55	0.00	90.00%	100.00%	44,380.00	M2	FMD	LIC. SIMP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	579,311.24	579,311.24	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	629.68	M2	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	393,335.09	393,335.09	393,335.09	0.00	50.00%	100.00%	1,457.80	M2	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		250,000.00	4,972,624.16	4,558,464.24	4,558,464.24	414,159.92						
TOTALES:		\$ 250,000.00	\$ 4,972,624.16	\$ 4,558,464.24	\$ 4,558,464.24	\$ 414,159.92						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros aquí exhibidos son fielmente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ISAF-0e5b91ae-09e5-c4a7-e2cf-2765e8e95f06
5/12/2020 5:10:18 PM
GUAYMAS, SONORA



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,700.00	M2	300	HAB	FORFIN	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,650,000.00	\$	\$	\$	\$								

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos estadísticos son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSERS



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	1	COMUNIDAD	FND	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	50,000.00	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 4,515.00	\$ -	\$ -	\$ 4,515.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros presentados son correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEZ ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.			
									U. MEDIDA	CANTIDAD			
1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	62,887.50	0.00	0.00	62,887.50	0.00%	0.00%	ML	387.00	151	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	31,525.00	0.00	0.00	31,525.00	0.00%	0.00%	ML	194.00	76	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	21,287.50	0.00	0.00	21,287.50	0.00%	0.00%	ML	131.00	51	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	86,937.50	0.00	0.00	86,937.50	0.00%	0.00%	ML	535.00	209	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	148,687.50	0.00	0.00	148,687.50	0.00%	0.00%	ML	915.00	357	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	28,275.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00%	0.00%	ML	174.00	68	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	35,425.00	0.00	0.00	35,425.00	0.00%	0.00%	ML	218.00	85	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	178,750.00	0.00	0.00	178,750.00	0.00%	0.00%	ML	1,100.00	429	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	276,250.00	0.00	0.00	276,250.00	0.00%	0.00%	ML	1,700.00	663	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00%	0.00%	ML	60.00	23	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00	0.00%	0.00%	ML	172.00	67	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00	0.00%	0.00%	ML	178.00	69	FISMDF	ADJ. DIR.

ISAF-0e5b91ae-09e5-c4a7-e2cf-2765e8e95f06
5/12/2020 5:10:18 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BIENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUJITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	33,662.98	0.00	0.00	33,662.98	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,876,600.00	970,312.98	0.00	0.00	970,312.98						
	TOTALES:	\$ 3,876,600.00	\$ 970,312.98	\$ -	\$ -	\$ 970,312.98						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros aquí presentados son verazmente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. BELIDA BELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA				
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	87,075.00	0.00	0.00	87,075.00	0.00%	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00	0.00%	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	29,475.00	0.00	0.00	29,475.00	0.00%	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	120,375.00	0.00	0.00	120,375.00	0.00%	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	205,875.00	0.00	0.00	205,875.00	0.00%	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	39,150.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00%	0.00%	174.00	ML	88	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00%	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00%	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00%	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	41,280.00	0.00	0.00	41,280.00	0.00%	0.00%	172.00	ML	67	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,880.00	42,720.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00%	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	40,190.10	0.00	0.00	40,190.10	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.
01 CP FISDMF	INTRODUCCION DE RED DE ATARIJAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	124,800.00	124,800.00	255,780.97	255,780.97	-130,980.97	90.00%	204.95%	130.00	ML	51	HAB.	FISDMF	ADJ. DIR.

ISAF-0e5b91ae-09e5-c4a7-e2cf-276e8e95f06
5/12/2020 5:10:18 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	DEVENGADO	POR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DE	MODALIDAD
							0.00%	0.00%	0.00%	ML	HAB.		
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	350.00	137		
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	1,493,540.10	255,780.97	255,780.97	1,237,759.13							
	TOTALES:	\$ 5,967,000.00	\$ 1,493,540.10	\$ 255,780.97	\$ 255,780.97	\$ 1,237,759.13							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSERTS
 PRESIDENYA MUNICIPAL



C. LIC. GÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	122,975.00	0.00	0.00	122,975.00	0.00%	0.00%	500.00	80	FISMDF	ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	89,712.50	0.00	0.00	89,712.50	0.00%	0.00%	270.00	80	FISMDF	ADJ. DIR.
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	425,770.74	0.00	0.00	425,770.74	0.00%	0.00%	370.00	120	FISMDF	LIC. SIMP.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		2,550,772.00	638,458.24	0.00	0.00	638,458.24						
TOTALES:		\$ 2,550,772.00	\$ 638,458.24	\$ -	\$ -	\$ 638,458.24						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estrados firmados en este documento son legítimamente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

C. LIC. GÉLIDA ROTELCO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 11.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61413 02 11.- APAZU	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%	VARIAS	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. I.M.C.
	APORTACION APAZU											
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00						
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ 3.00	\$ -	\$ -	\$ 3.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros adjuntos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 C. LIC. GELIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12


PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 25 17.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61413 02 25 17.- APAZU OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00								
	TOTALES:	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los registros financieros de esta obra son correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DESSENIS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 11- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61415 02 11- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-COAGUA)	700,000.00	175,210.00	0.00	0.00	175,210.00	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	175,210.00	0.00	0.00	175,210.00						
	TOTALES:	\$ 700,000.00	\$ 175,210.00	\$ -	\$ -	\$ 175,210.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA

C. LIC. SARA VALLE DESSETS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELIDA BOBILLO NAVARRO

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA			
1	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	APAJUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 700,000.00	\$	\$	\$	\$							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos presentados son verazmente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA
 C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

RESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA
 C. LIC. SARA VALLE DESSERIS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

C.AVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	APORTACION HABITAT	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	FMD	LIC. POR INV.
2	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	CANCHAS DEPORTIVAS	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	501,601.20	0.00	0.00	501,601.20	0.00%	0.00%	VARIAS	PLAZAS	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	501,601.20	0.00	0.00	501,601.20						
	TOTALES:	\$ 1,839,988.00	\$ 501,601.20	\$ -	\$ -	\$ 501,601.20						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se exhiben en el presente documento son verdaderos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	HAB	LIC. POR INV.
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	HAB	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 904,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados firmados por mí y los datos aquí expresados son completamente correctos y son propiedad de este Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


C. LIC. SARA VALLE DESSANS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO MAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	282,839.00	0.00	0.00	282,839.00	VARIAS	OBRA	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	282,839.00	0.00	0.00	282,839.00						
	TOTALES:	\$ 1,130,000.00	\$ 282,839.00	\$ -	\$ -	\$ 282,839.00						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se exhiben son verídicos y satisfactoriamente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELINDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO Construcción de parque recreativo, col. Petrolera	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	LIC. POR INV.
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	LIC. POR INV.
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	593,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	LIC. POR INV.
SUBTOTAL 61421 02 25 16		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTALES:		\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se presentan en el presente documento son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSERRE
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDIA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12


PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA		
1	61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	5,418,000.00	1,354,500.00	0.00	0.00	1,354,500.00	0.00%	0.00%	M2	581	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,940,000.00	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00%	0.00%	M2	222	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,310,000.00	327,500.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00%	0.00%	M2	150	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
4	PAVIMENTACION CON WHITTETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA, DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	M2	571	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,740,000.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00%	0.00%	M2	199	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,180,000.00	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00%	0.00%	M2	249	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,990,000.00	997,500.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00%	0.00%	M2	456	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	M2	89	FISDMF	ADJ. DIR.
9	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA.	1,781,250.00	445,312.50	0.00	0.00	445,312.50	0.00%	0.00%	M2	204	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA.	1,891,250.00	472,812.50	0.00	0.00	472,812.50	0.00%	0.00%	M2	216	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA.	1,500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00%	0.00%	M2	171	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	22,305.20	0.00	0.00	22,305.20	0.00%	0.00%	M2	118	FISDMF	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		25,738,000.00	6,109,930.20	0.00	0.00	6,109,930.20						
TOTALES:		\$ 25,738,000.00	\$ 6,109,930.20	\$ -	\$ -	\$ 6,109,930.20						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

ISAF-065b91ae-09e5-c4a7-e2cf-2765e8e95f06
5/12/2020 5:10:18 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		

C. LIC. SARA YVILE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL AMBRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS										
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00%	VARIOS	M2	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.00	36.00	0.00	0.00	36.00					
	TOTALES:	\$ 144.00	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 36.00					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL AMPRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	8,890,620.00	2,222,655.00	0.00	0.00	2,222,655.00	0.00%	0.00%	16,164.00	M2	13,000	HAB	PROGRES	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.	3,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	1.00	M2	120	HAB	PROGRES	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. DEL TULAR A ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	38,109,380.00	9,527,345.00	0.00	0.00	9,527,345.00	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	1	COMUNIDAD	PROGRES	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	50,000,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00								
	TOTALES:	\$ 50,000,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500,000.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DE LOS RIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. CECILIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS	291,345.21	58,073.32	0.00	0.00	58,073.32	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADI. DIR.
2	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	84,194.38	58,073.32	0.00	0.00	58,073.32	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADI. DIR.
3	ADQUISICION DE EQUIPO BASICO DE MEDICION (ODOMETROS, FLEXOMETROS, NAVEGADOR PORTATIL CON CÁMARA, ETC.)	666,947.41	58,073.32	0.00	0.00	58,073.32	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.00	174,219.96	0.00	0.00	174,219.96						
	TOTALES:	\$ 1,042,487.00	\$ 174,219.96	\$ -	\$ -	\$ 174,219.96						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA
 C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL


RESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA
 C. LIC. SARA VALLE DESSENSES
 PRESIDENTA MUNICIPAL


C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERV	FISINDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSELES
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELINDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
1	61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
1	61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.		
	61204 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	BLVD. BENITO JUAREZ EN GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	61206 02 25 29.- FONDEN		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENOMENOS NATURALES		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	COL. POPULAR EN GUAYMAS, SON	
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS	
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	GUAYMAS, SON.	
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	VARIAS VIALIDADES LÓ LA CIUDAD	
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0795	a7fb-3075-75dc-46811cc8ee84	5/12/2020 5:11:39 PM

H. AYUNTAMIENTO L. GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	ISAF-bc431795a7fb-3075-75dc-46811cc8ee84	5/12/2020 5:11:39 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		
1	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
1	61413 02 11.- APAZU		
	APORTACIÓN APAZU		
1	61413 02 25 17.- APAZU		
	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
1	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
2	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		
3	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EJIDO LAZARO CARDENAS		
1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
2	APORTACION HABITAT		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL		
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)		
1	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
2	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fatima		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		

H. AYUNTAMIENTO L. GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS		
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS		

H. AYUNTAMIENTO D.L. GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		