



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	81102.02.25.11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	FISMDF	LIC. SINIP.
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	262,002.96	136,317.15	0.00	0.00	136,317.15	0.00%	0.00%	15.00	ACCIONES	FISMDF	LIC. SINIP.
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	46,885.51	780,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	843,998.52	401,112.98	823,112.24	20,886.28	100.00%	97.53%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	798,978.23	798,978.23	45,020.29	100.00%	94.67%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	798,978.23	798,978.23	45,020.29	100.00%	94.67%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSE DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.52	614,590.77	614,590.77	229,407.75	80.00%	72.82%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	843,998.52	843,998.52	581,787.73	581,787.73	262,210.79	100.00%	68.93%	6.00	ACCIONES	FISMDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61102.02.25.11		5,460,000.00	5,136,309.75	3,242,333.55	4,397,447.20	738,862.55						
TOTALES:		\$ 5,460,000.00	\$ 5,136,309.75	\$ 3,242,333.55	\$ 4,397,447.20	\$ 738,862.55						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos que se entregaron son correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENTA MUNICIPAL
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 DE GUAYMAS, SONORA
J. CELDA BOTELLO NAVARRO
 TRESORERA MUNICIPAL


C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
 ISAF-af-1453958-654-pp11-0017-5328e92a0f0f
 2011/10/2020 3:17:37 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	400,000.00	300,040.00	0.00	0.00	300,040.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	300,040.00	0.00	0.00	300,040.00								
	61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION													
1	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 550,000.00	\$ 300,040.00	\$ -	\$ -	\$ 300,040.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CECILIA BOTELLO NAVARRO
JEFESOBRE MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIAS	FMD	LIC. SIMP.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTEL	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUÁREZ DE LA CALLE ALMAGRES	678,164.85	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32	100.00%	100.00%	748.10	M2	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32						
	TOTALES:	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se exhiben en este documento son correctos y son propiedad del emisor.


PRESENTE
 C. LIC. SARA VALLÉ DESSENZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. LIC. CÉDULA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL


 C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 - FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	VARIAS	1	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
	TOTALES:	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus rubros son correctos y veraces, y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLI DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DE GUAYMAS, SONORA
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL-ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.-ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS											
1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	380,398.00	175,058.09	0.00	0.00	175,058.09	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,398.00	275,058.09	0.00	0.00	275,058.09						
	TOTALES:	\$ 480,398.00	\$ 275,058.09	\$ -	\$ -	\$ 275,058.09						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos que se presentan son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLEDESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRALUICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.80	M2	FMD	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	M2	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTALES:	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus anexos que integran el presente documento son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	822,556.00	332,630.00	822,556.00	0.00	90.00%	100.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	552,450.08	0.00	546,118.28	6,331.80	98.00%	98.85%	750.00	M2	750.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	351,623.50	0.00	327,621.25	24,002.25	95.00%	93.17%	12.00	M2	12.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA, AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,010,937.28	0.00	1,010,937.28	0.00	100.00%	100.00%	1,200.09	M2	1,200.09	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.37	0.00	1,162,225.37	0.00	100.00%	100.00%	11,501.25	M2	11,501.25	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,233,237.10	0.00	1,674,927.83	558,309.27	100.00%	75.00%	44,380.00	M2	44,380.00	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A INSTALACIONES DE FEMEX	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	629.88	M2	629.88	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	786,670.18	0.00	662,049.74	124,620.44	100.00%	84.16%	1,457.80	M2	1,457.80	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	0.00	750,094.44	750,094.44	750,094.44	0.00	100.00%	100.00%	1,792.06	M2	1,792.06	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	0.00	450,000.00	127,600.00	127,600.00	322,400.00	90.00%	28.36%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	250,000.00	8,699,105.19	1,210,324.44	7,663,441.43	1,035,663.76								
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO													
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,650,000.00	1,271,375.46	0.00	0.00	1,271,375.46	0.00%	0.00%	2,700.00	M2	2,700.00	HAB	FORFIN	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,650,000.00	1,271,375.46	0.00	0.00	1,271,375.46								



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 81404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
TOTALES:												
		\$ 1,900,000.00	\$ 9,970,480.65	\$ 1,210,324.44	\$ 7,663,441.43	\$ 2,307,039.22						

Declarame bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus datos son fiel y fielmente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESBENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLERA BYTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FISICO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FINANCIERO	DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERVICIOS	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1		
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus apéndices han sido elaborados de acuerdo a los datos correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL FINANCERO DEVENGADO)	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	387.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 10 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	131.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	535.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	594,750.00	0.00	0.00	594,750.00	0.00%	915.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	174.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	141,700.00	0.00	0.00	141,700.00	0.00%	218.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00%	1,100.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	586,789.92	0.00	0.00	586,789.92	0.00%	1,700.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00%	60.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	0.00%	172.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00%	178.00	ML	FISMDF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. CANTIDAD		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	84,887.66	0.00	0.00	84,887.66	0.00%	0.00%	200.00	78	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	518,210.08	468,052.16	468,052.16	50,157.92	100.00%	90.32%	1,125.00	225	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,876,600.00	2,907,837.66	468,052.16	468,052.16	2,439,785.50						
	TOTALES:	\$ 3,876,600.00	\$ 2,907,837.66	\$ 468,052.16	\$ 468,052.16	\$ 2,439,785.50						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son fielmente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISCO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.				
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA				
61409 02 25 11- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEION, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEION HERRADURA EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEION HERRADURA EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G. MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00%	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	125,316.39	0.00	0.00	125,316.39	0.00%	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEION AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDARENO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	AD.J. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Nº DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA			
01 CP FISMDF 15	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	302,228.89	302,228.89	0.00	302,228.89	0.00	100.00%	0.00%	130.00	ML	HAB.	51	ADJ. DIR.
20 CP	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	158,571.11	31,425.65	0.00	0.00	31,425.65	0.00%	0.00%	350.00	ML	HAB.	137	ADJ. DIR.
23 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	0.00	2,396,429.70	715,448.91	715,448.91	1,680,980.79	50.00%	29.85%	1,779.00	ML	HAB.	556	LIC. SIMP.
25 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	0.00	890,411.39	460,148.89	460,148.89	430,262.50	50.00%	51.68%	974.00	ML	HAB.	180	ADJ. DIR.
		0.00	235,034.68	70,510.40	70,510.40	164,524.28	30.00%	30.00%	167.00	ML	HAB.	80	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	4,475,846.70	1,246,108.20	1,548,337.09	2,927,509.61							
	TOTALES:	\$ 5,967,000.00	\$ 4,475,846.70	\$ 1,246,108.20	\$ 1,548,337.09	\$ 2,927,509.61							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros están elaborados de conformidad con los principios contables generalmente aceptados y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS,
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO,
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

B. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 - ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA				
1	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	HAB.	80	FISMOF	ADI. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FATIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	HAB.	80	FISMOF	ADI. DIR.
3	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	407,981.82	0.00	0.00	407,981.82	0.00%	0.00%	370.00	ML	HAB.	120	FISMOF	LIC. SIMP.
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	0.00	864,498.92	432,249.47	432,249.47	432,249.45	80.00%	50.00%	1.00	LOTE	HAB.	130	FISMOF	ADI. DIR.
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	0.00	640,853.36	388,288.68	388,288.68	252,564.68	90.00%	60.59%	1.00	LOTE	HAB.	230	FISMOF	ADI. DIR.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		2,550,772.00	1,913,334.10	820,538.15	820,538.15	1,092,795.95								
TOTALES:		\$ 2,550,772.00	\$ 1,913,334.10	\$ 820,538.15	\$ 820,538.15	\$ 1,092,795.95								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos estadísticos presentados son correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALE DRESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. GEIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	APORTACION APAZU	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	VARIAS	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	VARIAS	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00						
	TOTALES:	\$ 24.00	\$ 18.00	\$ -	\$ -	\$ 18.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO	METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUR-COAGUA)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIOS	SECTOR	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO										
1	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	525,734.91	0.00	0.00	525,734.91	0.00%	VARIOS	SECTOR	APAUR	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	525,734.91	0.00	0.00	525,734.91					
	TOTALES:	1,400,000.00	525,734.91	-	-	525,734.91					

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros que se muestran son reales y de fiel reflejo de la realidad y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENSA
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. LIC. CELIDA BOTELLO MARRERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES											
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	FISMDF	ADI. DIR.
	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDEWAS	800,000.00	848,797.44	491,238.13	730,904.22	117,893.22	30.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	FISMDF	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,100,000.00	848,797.44	491,238.13	730,904.22	117,893.22						
1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES											
2	APORTACION-HABITAT REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	OBRAS CANCHAS DEPORTIVAS	FMD	LIC. POR INV. ADMON. DIR.
3	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	435,988.00	182,526.61	0.00	0.00	182,526.61	0.00%	0.00%	1	OBRAS CANCHAS DEPORTIVAS	FMD	LIC. POR INV. ADMON. DIR.
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	PLAZAS	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	182,526.61	0.00	0.00	182,526.61						
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES											
2	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, col. El Pedregal	452,000.00	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	HABITAT	LIC. POR INV.
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, col. Humberto Guillémez	452,000.00	338,999.99	0.00	0.00	338,999.99	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	HABITAT	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	677,999.98	0.00	0.00	677,999.98						
	TOTALES:	3,843,988.00	1,709,324.03	491,238.13	730,904.22	978,419.81						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y los datos con integridad son correctos y son propiedad del emisor.



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

RESERVENCIA MUNICIPAL
C. LIC. SARA VALLE DESSERS
PRESIDENTA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREF)	1,130,000.00	847,613.00	0.00	0.00	847,613.00	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	847,613.00	0.00	0.00	847,613.00						
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO											
1	Construcción de parque recreativo, col. Palicleria	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.71	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
3	Construcción de lechumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	593,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 2,260,000.00	\$ 847,613.00	\$ -	\$ -	\$ 847,613.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los cálculos financieros y sus anexos se han realizado de manera correcta y son propiedad del remitente.

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. CEILIA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	248,259.99	248,259.99	248,259.99	0.00	100.00%	100.00%	M2	2,500	FMD	LIC. SIMP.
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES											
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	0.00	248,259.99	248,259.99	248,259.99	0.00						
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS											
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	0.00%	M2	571	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00	1,387,500.00	0.00%	0.00%	M2	118	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	5,418,000.00	5,418,000.00	5,884,392.44	5,884,392.44	-466,392.44	70.00%	108.61%	M2	580	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
06 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,223,556.63	1,223,556.63	276,443.37	80.00%	81.57%	M2	171	FISNDF	LIC. SIMP.
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	600,000.00	600,000.00	200,555.90	200,555.90	399,443.10	80.00%	33.43%	M2	76.00	FISNDF	ADJ. DIR.
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	3,990,000.00	3,990,000.00	1,513,292.72	1,513,292.72	2,476,707.28	50.00%	37.93%	M2	180.00	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	1,940,000.00	1,940,000.00	399,860.54	399,860.54	1,540,139.46	50.00%	20.61%	M2	62.00	FISNDF	LIC. SIMP.
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	2,180,000.00	2,180,000.00	746,460.36	746,460.36	1,433,539.64	60.00%	34.24%	M2	112.00	FISNDF	LIC. SIMP.
19 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	1,891,250.00	1,891,250.00	702,754.32	702,754.32	1,188,495.68	60.00%	37.16%	M2	95.00	FISNDF	LIC. SIMP.
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	1,310,000.00	1,310,000.00	491,612.45	491,612.45	818,387.55	60.00%	37.53%	M2	101.00	FISNDF	LIC. SIMP.

ISAF-at1a539566-fb54-aa11-0d17-5328e92a0f0f
11/10/2020 3:17:37 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
22 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDARENO	1,781,250.00	1,781,250.00	564,048.64	564,048.64	1,217,201.36	60.00%	31.67%	M2	113.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,740,000.00	1,740,000.00	368,388.51	368,388.51	1,371,611.49	60.00%	21.17%	M2	113.00	HAB.	FISDMF	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	25,738,000.00	25,738,000.00	12,094,923.51	12,094,923.51	13,643,076.49							
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.05	108.00	0.00	0.00	108.00							
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSITE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	8,890,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	13,000	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	120	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.

ISAF-at1a53954-fb54-aa11-0d17f5328e92a0f0f
11/10/2020 3:17:37 PM



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	38,109,380.00	30,032,310.10	0.00	0.00	30,032,310.10	0.00%	0.00%	M2	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	50,000,000.00	30,032,310.10	0.00	0.00	30,032,310.10						
	TOTALES:	\$ 75,738,144.05	\$ 56,018,678.09	\$ 12,343,183.50	\$ 12,343,183.50	\$ 43,675,494.59						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus partes son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424.-INDIRECTOS PIOBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL FINANCIERO DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PIOBRAS EN DIVISION DE TERRENOS											
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISMDF	ADI. DIR.
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODOMETROS, FLEXOMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	18,307.54	0.00	0.00	18,307.54	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISMDF	ADI. DIR.
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	666,947.44	0.00	0.00	666,947.44	1.00	ACCIONES	2	EMPRESAS	FISMDF	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	685,254.98	0.00	0.00	685,254.98						
	TOTALES:	\$ 1,042,487.03	\$ 685,254.98	\$ -	\$ -	\$ 685,254.98						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 81425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	SERV	FISIMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 81425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1	COMUNIDAD	
TOTALES:		\$ 50,000.00	\$	\$	\$	\$						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros aquí reflejados son realmente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BÓTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 62203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL DEVENGADO		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD				
01 CP	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	0.00	1,510,087.75	971,355.92	971,355.92	538,731.83	90.00%	64.32%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 67425 02 11	0.00	1,510,087.75	971,355.92	971,355.92	538,731.83								
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,510,087.75	\$ 971,355.92	\$ 971,355.92	\$ 538,731.83								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 UNIÓN MEXICANOS
 Estado de Sonora
GUAYMAS SONORA
 C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 UNIÓN MEXICANOS
 Estado de Sonora
GUAYMAS SONORA
 C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
08 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61102 02 25 11		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
	SUBTOTAL 61203 02 25 11		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
	SUBTOTAL 61203 02 11		

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	SUBTOTAL 61204 02 11		
	61206 02 25 29.- FONDEN		
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES		
	SUBTOTAL 61206 02 25 29		
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	SUBTOTAL 61207 02 25 11		
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
	SUBTOTAL 61401 02 11		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	SECTOR CERRO GANDAREÑO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61404 02 11		
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	SUBTOTAL 61404 02 25 30		
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	SUBTOTAL 61406 02 11		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

ISAF-f6dc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61408 02 25 11		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULLA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP FISMDF	INTRODUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA		
20 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
23 CP FISMDF	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
25 CP FISMDF	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
SUBTOTAL 61409 02 25 11			
61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA			
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
10 CP FISMDF	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	OLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
16 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61410 02 25 11		
	61413 02 11.- APAZU		
1	APORTACION APAZU		
	SUBTOTAL 61413 02 11		
	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	SUBTOTAL 61413 02 25 17		
	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
	SUBTOTAL 61415 02 11		
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
	SUBTOTAL 61415 02 25 18		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO		
	SUBTOTAL 61419 02 25 11		
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	EJIDO LAZARO CARDENAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61419 02 25 11		
1	APORTACION HABITAT		
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
	SUBTOTAL 61419 02 11		
	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
	SUBTOTAL 61419 02 25 15		
	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)		
	SUBTOTAL 61421 02 11		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		
	SUBTOTAL 61421 02 25 16		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	SUBTOTAL 61421 02 25 16		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CARRETERA INTERNACIONAL A GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE VICAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
10	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
03 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
17 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
18 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP FISMDF	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
21 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP FISMDF	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
24 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	ANDADOR PARICUTÍN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 61422 02 25 11		
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 12

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	SUBTOTAL 61422 02 25 12		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	SUBTOTAL 61422 02 25 23		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
	SUBTOTAL 61424 02 25 11		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		

ISAF-fdc2874-c1de-0dd5-b62a-7273c63c5292

11/10/2020 3:18:30 PM

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
JUSTIFICACION AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	SUBTOTAL 61425 02 11		
	62203 02 25 02.- REMODELACION Y REHABILITACION		
01CP	CONSTRUCCION DE BARRA Y ACCESO S CONTROLADOS A COMANDANCIA	COMANDANCIA SECTOR NORTE EN GUAYMAS, SON.	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	SUBTOTAL 62203 02 25 02		