

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCION Y AMPLIACION CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.	
2	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	262,002.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00	ACCIONES	62	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.	
02 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
07 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATAN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	780,000.00	843,998.52	20,886.28	843,998.52	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
08 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAMPIO, DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.51	45,020.28	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
09 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.51	45,020.28	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
12 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	843,998.52	843,998.49	229,407.72	843,998.49	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
15 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	843,998.52	843,998.51	262,210.78	843,998.51	0.00	100.00%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,460,000.00	4,999,992.54	602,545.34	4,999,992.54	0.00								
	TOTALES	\$ 5,460,000.00	\$ 4,999,992.54	\$ 602,545.34	\$ 4,999,992.54	\$ 0.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PGCAG.
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	ACCIONES	1,200	HAB.	FISIMDF	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 550,000.00	\$	\$	\$	\$								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DE SENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO HERRERO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	1,071,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. SIMP.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	740,000.00	0.32	0.00	0.00	0.32	1.00	PLANTEL	1	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD/19	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA	678,164.85	678,164.85	0.00	678,164.85	0.00	749.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,000.00	678,165.17	0.00	678,164.85	0.32						
	TOTALES:	\$ 2,490,000.00	\$ 678,165.17	\$ -	\$ 678,164.85	\$ 0.32						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estrujos financieros y sus datos son verdaderos y correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALDEZ DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELL NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206.- FONDEN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FONDEN	LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	COMUNIDAD		
	TOTALES:	\$ 12.00	\$	\$	\$	\$						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE JESSENS.
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL


C. LIC. CELIDA BÓTELLO NAVARRO POCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	360,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	PERSONAS	ADJ. DIR.
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	PERSONAS	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61207 02 25 11	480,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 480,397.96	\$	\$	\$	\$						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son verdaderamente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL




C. LIC. SARA VALLE JESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO RICCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401.- CONSTRUCCIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO	FISCAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.80	M2	300	HAB	FMD	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	784.00	0.00	0.00	784.00	90.00	M2	150	HAB	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61401 02 11	340,000.00	784.00	0.00	0.00	784.00						
	TOTALES:	\$ 340,000.00	\$ 784.00	\$ -	\$ -	\$ 784.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61404 02 11, 61404 02 15 y 61404 02 26.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	727.61	0.00	0.00	727.61	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,197,700.00	375,144.00	1,197,700.00	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	0.00	552,450.08	6,331.80	552,450.08	-0.00	100.00%	100.00%	750.00	M2	5,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDARERÍO	0.00	338,057.58	10,436.33	338,057.58	0.00	100.00%	100.00%	12.00	M2	350	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,010,937.28	0.00	1,010,937.28	0.00	100.00%	100.00%	1,200.09	M2	15,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,162,225.37	0.00	1,162,225.37	0.00	100.00%	100.00%	11,501.25	M2	15,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,130,656.14	455,726.31	2,130,656.14	0.00	100.00%	100.00%	44,380.00	M2	15,000	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	0.00	579,311.24	0.00	579,311.24	0.00	100.00%	100.00%	629.68	M2	1,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	0.00	786,670.18	124,620.44	786,670.18	0.00	100.00%	100.00%	1,457.80	M2	5,600	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
11 CP FMD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE REISOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	410,404.48	410,404.48	410,404.48	0.00	30.00%	100.00%	1.00	LOTE	2,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	0.00	750,094.44	0.00	750,094.44	0.00	100.00%	100.00%	1,792.06	M2	5,500	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	0.00	763,048.00	635,448.00	763,048.00	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	M2	VARIAS	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	250,000.00	9,682,282.40	2,018,113.36	9,681,554.79	727.61	0.00%	0.00%	2,700.00	M2	300	HAB	FORFIN	LIC. POR INV.
1	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%						
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%						

2/9/2021 3:49:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POBL. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
TOTALES:														
		\$ 1,900,000.00	\$ 9,682,282.40	\$ 2,018,113.36	\$ 9,681,554.79	\$ 727.61								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADO DE SONORA

C. LIC. SARA VALLE MESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 - ESTUDIOS Y PROYECTOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	FMD	ADMÓN. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE JESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CÉLIDA BOTELLO VAVARRO POCAG
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE) FISICO	FISICAS		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YANEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	251,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	126,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENNEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	594,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR FARIGUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	141,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDRENO, GUAYMAS, SONORA	111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	179.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO AL TRIMESTRE)		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION			
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA					
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	200.00	ML	HAB.	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	518,210.08	50,157.92	518,210.08	0.00	100.00%	100.00%	1,125.00	ML	HAB.	225	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,876,600.00	518,210.08	50,157.92	518,210.08	0.00									
	TOTALES:	\$ 3,876,600.00	\$ 518,210.08	\$ 50,157.92	\$ 518,210.08	\$ 0.00									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados, fracciones y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C. LIC. SARA VALLE DESERVA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PICCAG
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL


MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
 2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	348,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	ML	151	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	ML	76	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	481,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	ML	209	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	823,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	ML	357	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE EL ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	ML	68	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	ML	85	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	ML	429	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	ML	663	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	ML	23	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA	165,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	ML	300	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	ML	69	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ML	78	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
01 CP	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	302,228.89	302,228.89	0.00	302,228.89	0.00	130.00	ML	51	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.

ISAF-22043703-8427-34bd-3e24-f05e7e3b1c69
2/9/2021 3:49:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	158,571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	ML	137	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	0.00	2,396,429.71	1,680,980.80	2,396,429.71	0.00	4,779.00	ML	536	HAB.	FISMDF	LIC. SIMP.
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	0.00	890,411.38	430,262.49	890,411.38	0.00	974.00	ML	180	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	0.00	235,034.67	164,524.27	235,034.67	0.00	167.00	ML	80	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
26 CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA VIENRE CALLE 4 Y 5, Y CALLE 5 ENTRE AVENIDA VI Y PANTEON, COLONIA SAN VICENTE	0.00	412,254.68	412,254.68	412,254.68	0.00	175.60	ML	112	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,967,000.00	4,236,359.33	2,688,022.24	4,236,359.33	0.00						
	TOTALES:	\$ 5,967,000.00	\$ 4,236,359.33	\$ 2,688,022.24	\$ 4,236,359.33	\$ -						

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Estado de Sonora
GUAYMAS

C. LIC. SARA VALLE DEBESENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA HOTELLO NAVARRO-PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 - ELECTRIFICACIÓN URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61410 02 25 11.-ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.
3	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO	1,700,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	370.00	ML	120	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
10 CP	EXTENSIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y LÍNEA SECUNDARIA EN ÁREA URBANA Y RURAL: COLONIA FENOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	0.00	896,846.22	464,598.75	896,846.22	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	130	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.
16 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LAZARO CARDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	0.00	640,853.91	252,565.23	640,853.91	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	230	HAB.	FISNDF	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		2,550,772.03	1,537,702.13	717,163.98	1,537,702.13	0.00								
TOTALES:		\$ 2,550,772.03	\$ 1,537,702.13	\$ 717,163.98	\$ 1,537,702.13	\$ 0.00								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARERO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413.- APAZU

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61413 02 11.- APAZU	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. PUB. NAC.
	APORTACION APAZU											
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
1	61413 02 25 17.- APAZU	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	APAZU	LIC. PUB. NAC.
	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD											
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 24.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 12.00						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

SORERIA MUNICIPAL




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	700,000.00	664.91	0.00	0.00	664.91	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.		
	SUBTOTAL 61415 02 11	700,000.00	664.91	0.00	0.00	664.91								
1	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SECTOR	1	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.		
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,400,000.00	\$ 664.91	\$ -	\$ -	\$ 664.91								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y este estado son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GUAYMAS, SONORA
 2018-2021
 C. LIC. SARA VALLE DESSENS MIAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GUAYMAS, SONORA
 2018-2021
 C. LIC. CELIDA BOTELO NAVARERO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GUAYMAS, SONORA
 2018-2021
 C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	150	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	800,000.00	848,797.45	117,993.23	848,797.45	0.00	100.00%	100.00%	1.00	KIOSKO	250	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
27 CP	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO	1,100,000.00	430,129.14	430,129.14	430,129.14	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PLAZA	1,880.00	HAB.	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11		1,278,926.59	548,022.37	1,278,926.59	0.00								
1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	OBRA	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	435,988.00	783.76	0.00	0.00	783.76	0.00%	0.00%	1	CANCHAS DEPORTIVAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,839,988.00	783.76	0.00	0.00	783.76								
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	280	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	180	HAB	HABITAT	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,843,988.00	\$ 1,279,710.35	\$ 548,022.37	\$ 1,278,926.59	\$ 783.76								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. LIC. SARA VALLE DRESSEN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA. AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421.- EQUIPAMIENTO URBANO

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1	COMUNIDAD	FMD	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO Construcción de parque recreativo, col. Petrolera	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	990.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,493.71	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
3	Construcción de lechumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	593,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,034.00	M2	1	COMUNIDAD	PREP	LIC. POR INV.
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 2,260,000.00	\$	\$	\$	\$								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION


ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	248,259.99	0.00	248,259.99	0.00	100.00%	100.00%	749.10	M2	2,500	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
		0.00	248,259.99	0.00	248,259.99	0.00								
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,000.00	M2	571	HAB.	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
4	10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA. VI A. PLAZA KENEDY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEION PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL	1,387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	825.00	M2	118	HAB.	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
03 CP		5,418,000.00	10,296,099.37	4,411,706.93	10,296,099.37	0.00	95.00%	100.00%	5,503.00	M2	580	HAB.	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
05 CP		1,500,000.00	2,405,904.14	1,482,347.51	2,405,904.14	0.00	100.00%	100.00%	1,366.00	M2	171	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
11 CP		600,000.00	668,523.00	467,966.10	668,523.00	0.00	90.00%	100.00%	240.86	M2	76.00	HAB.	FISNDF	ADI. DIR.
14 CP		3,990,000.00	5,880,337.76	4,367,045.04	5,880,337.76	0.00	90.00%	100.00%	3,228.20	M2	180.00	HAB.	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
17 CP		1,940,000.00	1,666,085.57	1,266,225.03	1,666,085.57	0.00	85.00%	100.00%	713.00	M2	62.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
18 CP		2,180,000.00	2,488,201.19	1,741,740.83	2,488,201.19	0.00	85.00%	100.00%	1,630.40	M2	112.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
19 CP		1,891,250.00	2,342,516.08	1,639,761.76	2,342,516.08	0.00	85.00%	100.00%	1,319.60	M2	95.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
21 CP		1,310,000.00	1,638,707.90	1,147,095.45	1,638,707.90	0.00	75.00%	100.00%	1,008.00	M2	101.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
22 CP		1,781,250.00	1,880,162.12	1,316,113.48	1,880,162.12	0.00	100.00%	100.00%	998.00	M2	113.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
24 CP		1,740,000.00	1,227,961.70	859,573.19	1,227,961.70	0.00	90.00%	100.00%	308.92	M2	113.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
28 CP		0.00	1,327,965.47	1,327,965.47	1,327,965.47	0.00	90.00%	100.00%	726.95	M2	3,500.00	HAB.	FISNDF	LIC. SIMP.
29 CP		0.00	3,123,868.05	3,123,868.05	3,123,868.05	0.00	70.00%	100.00%	3,440.60	M2	5,500.00	HAB.	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	25,738,000.00	34,946,332.35	22,851,408.84	34,946,332.35	0.00								
	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.

2/9/2021 3:49:04 PM



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	1	COMUNIDAD	FEDERAL	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 12	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00								
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC.	8,890,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	16,164.00	M2	13,000	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	M2	120	HAB	PROREG	LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS	38,109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	12,756.00	M2	1	COMUNIDAD	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 75,738,144.05	\$ 35,194,592.34	\$ 22,851,408.84	\$ 35,194,592.34	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL




C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. LIC. CELIDA BOTELLO INVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS											
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	291,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	10	PERSONAS	FISMDF	ADJ. DIR.
3	DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	666,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ACCIONES	2	EMPRESAS	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,042,487.03	0.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 1,042,487.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estrados firmados y sus notas son completamente correctos y son propiedad del emisor.


TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VARIOS	SERV	1	COMUNIDAD		
TOTALES:		\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 62203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE (ACUMULADO) AL TRIMESTRE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
01 CP	62203 02 25 02.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	0.00	1,510,088.02	538,731.83	1,510,087.75	0.27	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FORTASEG	ADI. DIR.
SUBTOTAL 61425 02 11		0.00	1,510,088.02	538,731.83	1,510,087.75	0.27								
TOTALES:		\$ -	\$ 1,510,088.02	\$ 538,731.83	\$ 1,510,087.75	\$ 0.27								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
1	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	COLONIAS SAN VICENTE, EL RASTRO Y BICENTENARIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 3 EN COLONIA MIRADOR, 1 EN COLONIA SAN VICENTE, 1 EN COLONIA EL RASTRO Y 1 EN COLONIA BICENTENARIO		
07 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COLONIA PERIODISTA, 2 EN COLONIA YUCATÁN, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LAS COLONIA PLAYITAS	COLONIAS PERIODISTA, YUCATAN, LA CANTERA Y PLAYITAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN POTAM MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	POTAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
09 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	VICAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
12 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 5 EN SANTA CLARA Y 1 EN SAN JOSÉ DE GUAYMAS, SONORA	EJIDOS SANTA CLARA Y SAN JOSE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
15 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO		
1	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
1	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REPARACION DE SEMAFOROS COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS, SONORA		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
11 CP FMD/19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	CALLE CARMEN Y B. JUAREZ Y CALLE ALMAGRES	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA .DANADA POR FENÓMENOS NATURALES		
1	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
1	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.		
2	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA		
1	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
01 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
02 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. LAS PLAZAS, ENTRONQUE CON BLVD. LOMA DORADA, SECTOR COLONIA POPULAR	BLVD LAS PLAZAS Y LOMA DORADA, SECTOR COL POPULAR	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
03 CP FMD	FABRICACIÓN DE ANDADORES Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR CERRO GANDAREÑO	SECTOR CERRO GANDAREÑO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
04 CP FMD	BACHEO, FRESADO, BARRIDO Y RIEGO DE LIGA EN CALZADA AGUSTIN GARCÍA LÓPEZ Y VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA GARCIA LOPEZ Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO.	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
07 CP FMD	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	CALZADA Y DISTINTAS VIALIDADES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
08 CP FMD	RIEGO DE TAPONAMIENTO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BLVD. GARCÍA LÓPEZ Y CALLES DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	BLVD GARCIA LOPEZ	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
09 CP FMD	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A INSTALACIONES DE PEMEX	FRENTE INSTALACIONES DE PEMEX	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
10 CP FMD	REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BLVD. MAR DEL NORTE ENTRE BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS Y DE LA AVENIDA GUADALUPE ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. DIANA LAURA Y CAMINO AL MICROONDAS, Y AV GUADALUPE ENTRE CALZ G. LOPEZ Y BLVD B. JUAREZ	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
11 CP FMD	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
12 CP FMD	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD. LUIS ENCINAS	CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y BLVD LUIS ENCINAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
13 CP FMD	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES EN GUAYMAS, SONORA	COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
13 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR MERIDA EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE Y AVENIDAS EN POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN AVENIDA VII ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 10A DE BLVD. PEDRO G MORENO A PLAZA KENEDEY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ANDADOR PARICUTIN, EN LA COLONIA PUNTA ARENA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTAM EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA IX Y IX, CERRO GANDAREÑO, GUAYMAS, SONORA		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS, SONORA		
13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS, SONORA		
01 CP	INTRODUCCION DE RED DE ATARJEAS DE AVENIDA XXIV Y KONTIKI EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	COL GIL SAMANIEGO, MPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE HUAPARI, VICAM, GUAYMAS, SONORA	CALLE SAHUARI, VICAM, MPIO GIMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
20 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO	COLONIA AEROPUERTO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
23 CP	INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	POTAM, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
25 CP	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA DE CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM	CALLE HUEPARI ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO MATAMOROS, VICAM.	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
26 CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 4 Y 5, Y CALLE 5 ENTRE AVENIDA VI Y PANTEON, COLONIA SAN VICENTE	VARIAS CALLES COL SAN VICENTE, EN GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACION URBANA		
1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA		
2	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
3	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO		
10 CP	EXTENSION DE LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA EN AREA URBANA Y RURAL: COLONIA FEMOSA, ADOLFO DE LA HUERTA, LOMAS DE COLOSIO, EJIDO ORTIZ Y EJIDO SANTA CLARA	VARIAS COLONIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
16 CP	CONSTRUCCION DE 5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN LA MISA, 1 EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS Y 1 EN EJIDO BUENOS AIRES	EJIDOS LA MISA, LAZARO CARDENAS Y BUENOS AIRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
1	61413 02 11.- APAZU		
1	61413 02 25 17.- APAZU		
1	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
1	61415 02 11.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)		
1	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO		
1	OBRAS DE CANALIZACION PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD		
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE AGOSTO		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO Y ANDADORES EN EJIDO LAZARO CARDENAS	EJIDO LAZARO CARDENAS, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
27 CP	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA 23 DE MARZO 61419 02 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	COL. 23 DE MARZO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
1	APORTACION HABITAT		
2	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES		
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal		
	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez		
1	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO		
	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)		
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO		
1	Construcción de parque recreativo, col. Petrolera		
2	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas		
3	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima		
11 CP FMD/19	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	CALLE CARMEN Y B. JUAREZ Y CALLE ALMAGRES	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
4	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 7CM DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA VI A PLAZA KENEDY, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON PRIMERO SECTOR PUNTA ARENA, GUAYMAS, SONORA.		
03 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, COLONIA CENTRO	AV VI ENTRE CALLE 13 Y DIAGONAL YAÑEZ, MPIO DE GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
05 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA CIRCUITO LAGUNA SALADA Y LAGUNA SAYULA, COLONIA MIGUEL HIDALGO	CIRC LAGUNA SALADA Y CALLEJON AV II ENTRE CALLE 15, LA CANTERA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	CALLEJON AV II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BENITO JUAREZ, EN VICAM, SONORA	BLVD LAZARO CARDENAS ENTRE CARR INTERNACIONAL Y B. JUAREZ, VICAM	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
17 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA 00 ENTRE AVE. 10 Y 10A Y CALLEJON, EN LA COLONIA YUCATAN	AV 00 ENTRE AC 10 Y 10A COL YUCATAN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
18 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON , EN LA COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ALLENDE Y SERAPIO RENDON, COL INDEPENDENCIA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
19 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CALLE SIN NOMBRE, COLONIA FATIMA	COLONIA FATIMA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
21 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE AVENIDA SEGUNDA A CALLEJON HERRADURA, EN LA COLONIA RASTRO	CLLJON LA HERRADURA, COL EL RASTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
22 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN CALLE 8 ENTRE AVENIDAS IX Y XI, COLONIA CERRO GANDAREÑO	CALLE 8 AVENIDAS IX Y XI, COL. CERRO GANDAREÑO	
24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR PARICUTIN EN LA COLONIA PUNTA ARENA	ANDADOR PARICUTIN, COL PUNTA ARENA	
28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE AVENIDA II Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	AV II Y CALLJON SINOMBRE, COL. PUNTA ARENA	
29 CP	PAVIMENTACIÓN CON WHITETOPPING DE 10 CMS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE 10A PRIMERA ETAPA DE AVENIDA IV A PLAZA KENEDY	CALLE 10A, I ETAPA AV IV A PLAZA KENEDY	
1	61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD		
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION		
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS		
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD		
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES		
1	PAVIMENTACION DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
2	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BANAMICHI, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CORTES, GUAYMAS, SONORA.		
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. EL TULAR DE ENTRONQUE A ACCESO A FRACC.VILLAS DEL TULAR A ENTRONQUE AEROPUERTO MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)		
3	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
01 CP	62203 02 25 02.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y ACCESOS CONTROLADOS A COMANDANCIA	COMANDANCIA NORTE	