



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA          | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                      |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
|                      |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | CANTIDAD    | U. MEDIDA            | CANTIDAD     | U. MEDIDA             |                    |                        |
|                      | <b>61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>   |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      |              |                       |                    |                        |
| 61102-02-25-11-01 CP | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES PARA LAS COMUNIDADES YAQUIS HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS | 600,000.00                         | 298,000.00             | 298,000.00                | 298,000.00                       | 302,000.00             | 4.00        | ACCIONES             | 16           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61102-02-25-11-02 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS                                | 1,200,000.00                       | 447,000.00             | 447,000.00                | 447,000.00                       | 753,000.00             | 6.00        | ACCIONES             | 24           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61102-02-25-11-03 CP | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS                             | 600,000.00                         | 298,000.00             | 298,000.00                | 298,000.00                       | 302,000.00             | 4.00        | ACCIONES             | 16           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61102-02-25-11-04 CP | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO                               | 800,000.00                         | 447,000.00             | 447,000.00                | 447,000.00                       | 353,000.00             | 6.00        | ACCIONES             | 24           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61102-02-25-11-05 CP | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO                               | 800,000.00                         | 530,032.29             | 530,032.29                | 530,032.29                       | 269,967.71             | 5.00        | ACCIONES             | 20           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61102-02-25-11-06    | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO                               | 800,000.00                         | 372,916.96             | 372,500.00                | 372,500.00                       | 427,500.00             | 5.00        | ACCIONES             | 20           | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
|                      | <b>SUBTOTAL 61102 02 25 11</b>  | <b>4,800,000.00</b>                | <b>2,392,949.25</b>    | <b>2,392,532.29</b>       | <b>2,392,532.29</b>              | <b>2,407,467.71</b>    |             |                      |              |                       |                    |                        |
|                      | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 4,800,000.00</b>             | <b>\$ 2,392,949.25</b> | <b>\$ 2,392,532.29</b>    | <b>\$ 2,392,532.29</b>           | <b>\$ 2,407,467.71</b> |             |                      |              |                       |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLE DEBENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO-PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2021

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE PACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201 CONSTRUCCIÓN  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

| No. DE OBRA          | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                       |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|                      |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF. U. MEDIDA |
|                      |   |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        |                       |
| 61201 02 11-1        | REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO    | 750,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 750,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | EDIFICIO     | 1         | COMUNIDAD          | FMD                    | CONT. ADJ. DIR.       |
| 61201 02 11-2        | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO           | 1,625,000.00                       | 478,933.47             | 0.00                      | 0.00                             | 1,625,000.00           | 0.00%       | 1.00                 | EDIFICIO     | 1         | COMUNIDAD          | FMD                    | CONT. LIC SIMP.       |
| 61201 02 11-11 CP/20 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO | 0.00                               | 390,859.03             | 390,859.03                | 390,859.03                       | -390,859.03            | 100.00%     | 1.00                 | CAMPO        | 25,500    | HABITANTES         | FMD                    | CONT. ADJ. DIR.       |
|                      | <b>SUBTOTAL 61201 02 11</b>   | <b>2,375,000.00</b>                | <b>869,792.50</b>      | <b>390,859.03</b>         | <b>390,859.03</b>                | <b>1,984,140.97</b>    |             |                      |              |           |                    |                        |                       |
|                      | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 2,375,000.00</b>             | <b>\$ 869,792.50</b>   | <b>\$ 390,859.03</b>      | <b>\$ 390,859.03</b>             | <b>\$ 1,984,140.97</b> |             |                      |              |           |                    |                        |                       |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CELIBIA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
 ENCARGADO DE DEPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACION  
 2018-2021



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                 |           |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
|                  |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF.     |           |
|                  |   |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        | CANTIDAD        | U. MEDIDA |
| 61203 02 25 11-1 | 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO                                | 330,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 330,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | ACCIONES     | 1         | COMUNIDAD          | FISMDF                 | CONT. ADJ. DIR. |           |
| 61203 02 25 11-2 | REHABILITACIÓN DE BODEGA OBRAS PÚBLICAS   | 235,019.29                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 235,019.29             | 0.00%       | 112.00               | ACCIONES     | 1         | COMUNIDAD          | FISMDF                 | CONT. ADJ. DIR. |           |
|                  | <b>SUBTOTAL 61203 02 25 11</b>  | <b>565,019.29</b>                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>565,019.29</b>      |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |
| 61203 02 11      | 61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN   |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |
| 61203 02 11 1    | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 100,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 100,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | EDIFICIO     | 1         | COMUNIDAD          | FND                    | ADMON. DIR      |           |
| 61203 02 11 2    | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL  | 100,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 100,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | EDIFICIO     | 1         | COMUNIDAD          | FND                    | ADMON. DIR      |           |
| 61203 02 11 3    | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.                             | 100,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 100,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | PLANTELES    | 1         | COMUNIDAD          | FND                    | ADMON. DIR      |           |
| 61203 02 11 4    | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA) | 780,000.00                         | 264,560.33             | 0.00                      | 0.00                             | 780,000.00             | 0.00%       | 1.00                 | EDIFICIO     | 1         | COMUNIDAD          | FND                    | CONT. ADJ. DIR. |           |
|                  | <b>SUBTOTAL 61203 02 11</b>   | <b>1,080,000.00</b>                | <b>264,560.33</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>1,080,000.00</b>    |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |
|                  | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 1,645,019.29</b>             | <b>\$ 264,560.33</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 1,645,019.29</b> |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**C. LIC. SARA VALLE DESSENS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO YAVARRO PCGAG**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**GUAYMAS, SONORA**  
**ADMINISTRACION**  
**2018-2024**

**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |     |            |
|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----|------------|
|                   |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |     |            |
| 61204 02 11-02 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 2,490,988.00                       | 1,437,832.30           | 1,436,138.00              | 1,436,138.00                     | 1,054,850.00           | 0.00%       | 57.65%               | 1.00             | VARIAS                | 1                  | COMUNIDAD              | FMD | ADMON. DIR |
|                   | <b>SUBTOTAL 61204 02 11</b>   | <b>2,490,988.00</b>                | <b>1,437,832.30</b>    | <b>1,436,138.00</b>       | <b>1,436,138.00</b>              | <b>1,054,850.00</b>    |             |                      |                  |                       |                    |                        |     |            |
|                   | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 2,490,988.00</b>             | <b>\$ 1,437,832.30</b> | <b>\$ 1,436,138.00</b>    | <b>\$ 1,436,138.00</b>           | <b>\$ 1,054,850.00</b> |             |                      |                  |                       |                    |                        |     |            |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. LIC. SARA VALLE DERSENIS  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO WÁVARRO PCCAG  
JESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2024



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**


| Nº. DE OBRA                       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|                                   |                                       |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF. U. MEDIDA |
|                                   |                                       |                                    |                        |                           |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        |                       |
| 61207 02 11- ESTUDIOS Y PROYECTOS |                                       | 50,000.00                          | 12,515.00              | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         | 0.00%       | 1.00                 | VARIAS       | 1         | COMUNIDAD          | ADMON. DIR             |                       |
|                                   | SUBTOTAL 61207 02 11                  | 50,000.00                          | 12,515.00              | 0.00                      | 0.00                             | 0.00         |             |                      |              |           |                    |                        |                       |
|                                   | <b>TOTALES:</b>                       | <b>\$ 50,000.00</b>                | <b>\$ 12,515.00</b>    | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ -</b>  |             |                      |              |           |                    |                        |                       |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**C. L.C.P. CÉLIDA BOTILLO NAVARRO POCAG**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**C. LIC. SARA VALLE DESSENS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61401 CONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| Nº. DE OBRA                 | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR         | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |             |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|------------------|
|                             |                                     |                                    |                        |                           |                                  |                      | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF. |                  |
|                             |                                     |                                    |                        |                           |                                  |                      |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        | CANTIDAD    | U. MEDIDA        |
| 61401 02 26-1               | REHABILITACION DE VIALIDADES        | 900,000.00                         | 225,270.00             | 0.00                      | 0.00                             | 900,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | VARIOS       | M2        | COMUNIDAD          | HAB                    | FMD         | CONT. LIC. SIMP. |
| <b>SUBTOTAL 61401 02 26</b> |                                     | 900,000.00                         | 225,270.00             | 0.00                      | 0.00                             | 900,000.00           |             |                      |              |           |                    |                        |             |                  |
| <b>TOTALES:</b>             |                                     | <b>\$ 900,000.00</b>               | <b>\$ 225,270.00</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 900,000.00</b> |             |                      |              |           |                    |                        |             |                  |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*


**C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL**



**C. L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL**



**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**



**GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2021**



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**


| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR         | % DE AVANCE |                      |          | METAS REALES |             | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |             |
|---------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
|               |   |                                    |                        |                           |                                  |                      | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS  |              | POB. BENEF. |                    |                        |             |
|               |   |                                    |                        |                           |                                  |                      |             |                      | CANTIDAD | U. MEDIDA    | CANTIDAD    |                    |                        | U. MEDIDA   |
| 61404 02 11-1 | 61404 02 11- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES | 200,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 200,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | 1.00     | ACCIONES     | 1           | COMUNIDAD          | FMD                    | ADMON. DIR. |
|               | <b>SUBTOTAL 61404 02 11</b>   | 200,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 200,000.00           |             |                      |          |              |             |                    |                        |             |
|               | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 200,000.00</b>               | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 200,000.00</b> |             |                      |          |              |             |                    |                        |             |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

**TESORERIA MUNICIPAL**

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

**GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2024**



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| Nº. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)              | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR         | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                  |  |                                    |                        |                           |                                  |                      | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
|                  |  |                                    |                        |                           |                                  |                      | CANTIDAD    | U. MEDIDA            | CANTIDAD     | U. MEDIDA             |                    |                        |
| 61406 02 25 11-1 | 61406 02 25 11-1. ESTUDIOS Y PROYECTOS             | 295,000.00                         | 93,361.90              | 0.00                      | 0.00                             | 295,000.00           | 1.00        | ACCIONES             | 1            | COMUNIDAD             | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61406 02 25 11-2 | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL | 78,000.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 78,000.00            | 1.00        | ACCIONES             | 2            | COMUNIDAD             | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
|                  | <b>SUBTOTAL 61406 02 25 11</b>                     | <b>373,000.00</b>                  | <b>93,361.90</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>373,000.00</b>    |             |                      |              |                       |                    |                        |
|                  | <b>TOTALES:</b>                                    | <b>\$ 373,000.00</b>               | <b>\$ 93,361.90</b>    | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 373,000.00</b> |             |                      |              |                       |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

G. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
 TESORERA MUNICIPAL

*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*


C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                      |                 |
|------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                  |  |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD | U. MEDIDA |                    |                        | POB. BENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA       |
| 61408 02 25 11-1 | 61408 02 25 11- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO<br>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                      | 264,082.50                         | 264,082.50             | 0.00                      | 0.00                             | 264,082.50   | 0.00%       | 0.00%                | 362.11           | ML        | 550                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-2 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLE/ON NAVIDAD ENTRE CALLE/ON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 231,262.50                         | 231,262.50             | 0.00                      | 0.00                             | 231,262.50   | 0.00%       | 0.00%                | 308.00           | ML        | 125                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-3 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                 | 201,750.00                         | 201,750.00             | 0.00                      | 0.00                             | 201,750.00   | 0.00%       | 0.00%                | 269.00           | ML        | 100                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-4 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 138,382.50                         | 138,382.50             | 0.00                      | 0.00                             | 138,382.50   | 0.00%       | 0.00%                | 184.51           | ML        | 135                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-5 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLE/ON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 192,990.00                         | 192,990.00             | 0.00                      | 0.00                             | 192,990.00   | 0.00%       | 0.00%                | 257.32           | ML        | 225                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-6 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XI, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 116,002.50                         | 110,705.67             | 0.00                      | 0.00                             | 115,002.50   | 0.00%       | 0.00%                | 155.00           | ML        | 50                 | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-7 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 163,110.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 163,110.00   | 0.00%       | 0.00%                | 217.48           | ML        | 115                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-8 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 84,675.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 84,675.00    | 0.00%       | 0.00%                | 112.90           | ML        | 75                 | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-9 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 219,450.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 219,450.00   | 0.00%       | 0.00%                | 293.00           | ML        | 140                | HAB.                   | FISNDF               | CONT. ADJ. DIR. |





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES      |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                   |  |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS U. MEDIDA | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
| 61408 02 25 11-10 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                          | 93,750.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 93,750.00    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-11 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                    | 31,042.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 31,042.50    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-12 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.           | 58,057.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 58,057.50    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-13 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                | 44,430.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 44,430.00    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-14 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 57,052.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 57,052.50    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-15 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 117,390.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 117,390.00   | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-16 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 109,927.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 109,927.50   | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-17 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                     | 13,500.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 13,500.00    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-18 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 41,392.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 41,392.50    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-19 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA, IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA        | 37,665.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 37,665.00    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-20 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTORQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                  | 58,410.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 58,410.00    | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61408 02 25 11-21 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                                   | 122,107.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 122,107.50   | 0.00%       | 0.00%                | ML                | HAB.                  | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA          | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |        |                 |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------------|
|                      |  |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |        |                 |
| 61408 02 25 11-22    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 84,555.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 84,555.00              | 0.00%       | 0.00%                | 112.74           | ML                    | 45                 | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-08 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA  | 937,732.40                         | 0.00                   | 225,775.01                | 225,775.01                       | 711,957.39             | 0.00%       | 24.08%               | 1.00             | POZO                  | 150                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-09 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE   | 566,256.90                         | 0.00                   | 399,013.55                | 399,013.55                       | 167,243.35             | 0.00%       | 70.47%               | 1.00             | POZO                  | 195                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61408 02 25 11-10 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL  | 566,256.90                         | 0.00                   | 127,884.29                | 127,884.29                       | 438,372.61             | 0.00%       | 22.58%               | 1.00             | POZO                  | 125                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
|                      | <b>SUBTOTAL 61408 02 25 11</b>   | <b>4,551,231.20</b>                | <b>1,139,173.17</b>    | <b>752,672.85</b>         | <b>752,672.85</b>                | <b>3,798,558.35</b>    |             |                      |                  |                       |                    |                        |        |                 |
|                      | <b>TOTALES:</b>  | <b>\$ 4,551,231.20</b>             | <b>\$ 1,139,173.17</b> | <b>\$ 752,672.85</b>      | <b>\$ 752,672.85</b>             | <b>\$ 3,798,558.35</b> |             |                      |                  |                       |                    |                        |        |                 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**GUAYMAS, SONORA**  
**2018-2021**

C. LIC. SARA VALLE DESSEMS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL


C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| Nº. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |             | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |        |                 |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|--------|-----------------|
|                  |   |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. |                    |                        |        |                 |
|                  |   |                                    |                        |                           |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA   | CANTIDAD           | U. MEDIDA              |        |                 |
| 61409 02 25 11-1 | 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO<br>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                     | 404,926.50                         | 404,926.50             | 0.00                      | 0.00                             | 404,926.50   | 0.00%       | 0.00%                | 352.10       | ML          | 550                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-2 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5. SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 354,602.50                         | 354,602.50             | 0.00                      | 0.00                             | 354,602.50   | 0.00%       | 0.00%                | 308.00       | ML          | 125                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-3 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                 | 309,350.00                         | 175,915.44             | 0.00                      | 0.00                             | 309,350.00   | 0.00%       | 0.00%                | 269.00       | ML          | 100                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-4 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTROQUE ANTIGLO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  | 212,186.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 212,186.50   | 0.00%       | 0.00%                | 184.50       | ML          | 135                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-5 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 295,918.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 295,918.00   | 0.00%       | 0.00%                | 257.30       | ML          | 225                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-6 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 110,986.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 110,986.50   | 0.00%       | 0.00%                | 96.50        | ML          | 50                 | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-7 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 250,102.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 250,102.00   | 0.00%       | 0.00%                | 217.50       | ML          | 115                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-8 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 129,835.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 129,835.00   | 0.00%       | 0.00%                | 112.90       | ML          | 75                 | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |
| 61409 02 25 11-9 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 336,490.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 336,490.00   | 0.00%       | 0.00%                | 293.00       | ML          | 140                | HAB.                   | FISMDF | CONT. ADJ. DIR. |





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| Nº. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |             | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|
|                   |   |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. |                    |                        |
|                   |   |                                    |                        |                           |                                  |              |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA   | CANTIDAD           | U. MEDIDA              |
| 61409 02 25 11-10 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                          | 143,750.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 143,750.00   | 0.00%       | 0.00%                | 125.00       | ML          | 70                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-11 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                    | 47,598.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 47,598.50    | 0.00%       | 0.00%                | 41.40        | ML          | 20                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-12 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.           | 89,021.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 89,021.50    | 0.00%       | 0.00%                | 77.40        | ML          | 60                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-13 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA               | 68,126.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 68,126.00    | 0.00%       | 0.00%                | 59.20        | ML          | 35                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-14 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 87,480.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 87,480.50    | 0.00%       | 0.00%                | 76.00        | ML          | 50                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-15 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 179,998.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 179,998.00   | 0.00%       | 0.00%                | 157.00       | ML          | 85                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-16 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 168,555.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 168,555.50   | 0.00%       | 0.00%                | 146.60       | ML          | 70                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-17 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                     | 20,700.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 20,700.00    | 0.00%       | 0.00%                | 18.00        | ML          | 25                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-18 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 63,468.50                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 63,468.50    | 0.00%       | 0.00%                | 55.20        | ML          | 30                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-19 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA         | 57,753.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 57,753.00    | 0.00%       | 0.00%                | 50.20        | ML          | 20                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-20 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                 | 89,562.00                          | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 89,562.00    | 0.00%       | 0.00%                | 77.90        | ML          | 45                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-21 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                                   | 187,231.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 187,231.50   | 0.00%       | 0.00%                | 162.80       | ML          | 70                 | HAB.                   |
| 61409 02 25 11-22 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                                     | 129,651.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 129,651.00   | 0.00%       | 0.00%                | 112.70       | ML          | 45                 | HAB.                   |



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| Nº. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|             |                                       |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
|             | SUBTOTAL 61409 02 25 11               | 3,737,293.00                       | 935,444.44             | 0.00                      | 0.00                             | 3,737,293.00           |             |                      |                  |                       |                    |                        |
|             | <b>TOTALES:</b>                       | <b>\$ 3,737,293.00</b>             | <b>\$ 935,444.44</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 3,737,293.00</b> |             |                      |                  |                       |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

RESORERIA MUNICIPAL  
C. L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG  
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALERZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2021



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410 ELECTRIFICACIÓN URBANA**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      |         | METAS REALES          |          | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------------|----------|--------------------|------------------------|
|             |  |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS | POB. BENEF. U. MEDIDA | CANTIDAD |                    |                        |
| 1           | 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA | 491,900.00                         | 491,900.00             | 0.00                      | 0.00                             | 491,900.00             | 0.00%       | 0.00%                | 500.00  | OBRAS                 | HAB.     | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 2           | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA                            | 358,850.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 358,850.00             | 0.00%       | 0.00%                | 270.00  | OBRAS                 | HAB.     | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 3           | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO  | 1,662,775.80                       | 137,235.51             | 0.00                      | 0.00                             | 1,662,775.80           | 0.00%       | 0.00%                | 370.00  | OBRAS                 | HAB.     | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
|             | <b>SUBTOTAL 61410 02 25 11</b>   | <b>2,513,525.80</b>                | <b>629,135.51</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>2,513,525.80</b>    |             |                      |         |                       |          |                    |                        |
|             | <b>TOTALES:</b>  | <b>\$ 2,513,525.80</b>             | <b>\$ 629,135.51</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 2,513,525.80</b> |             |                      |         |                       |          |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**C. LIC. SARA VALLE DESSEMS**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG**  
 TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACION  
 2018-2021

**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)                       | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |             |                  |
|---------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|------------------|
|               |   |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF. |                  |
|               |   |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        | CANTIDAD    | U. MEDIDA        |
| 61415 02 26-1 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 1,000,000.00                       | 250,300.00             | 0.00                      | 0.00                             | 1,000,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | VARIOS       | M2        | COMUNIDAD          | HAB                    | FMD         | CONT. LIC. SIMP. |
|               | SUBTOTAL 61415 02 26  | 1,000,000.00                       | 250,300.00             | 0.00                      | 0.00                             | 1,000,000.00           |             |                      |              |           |                    |                        |             |                  |
|               | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 1,000,000.00</b>             | <b>\$ 250,300.00</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 1,000,000.00</b> |             |                      |              |           |                    |                        |             |                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA  
ADMINISTRACION  
2018-2021



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLACAS CÍVICAS Y JARDINES**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR            | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                  |  |                                    |                        |                           |                                  |                         | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
| 61419 02 25 11-1 | 61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMA, SONORA | 742,192.75                         | 742,192.75             | 0.00                      | 0.00                             | 742,192.75              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | OBRAS                 | FISIMDF            | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 25 11-2 | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COLONIA SAHUARPA DEL MUNICIPIO DE GUAYMA, SONORA   | 698,188.38                         | 698,188.38             | 0.00                      | 0.00                             | 698,188.38              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | OBRAS                 | FISIMDF            | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 25 11-3 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 429,064.50                         | 429,064.50             | 0.00                      | 0.00                             | 429,064.50              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | OBRAS                 | FISIMDF            | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 25 11-4 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  | 118,071.75                         | 118,071.75             | 0.00                      | 0.00                             | 118,071.75              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | OBRAS                 | FISIMDF            | CONT. ADJ. DIR.        |
|                  | <b>SUBTOTAL 61419 02 11</b>  | <b>1,987,517.38</b>                | <b>1,987,517.38</b>    | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>1,987,517.38</b>     |             |                      |              |                       |                    |                        |
| 61419 02 11-1    | 61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS              | 470,000.00                         | 470,000.00             | 0.00                      | 0.00                             | 470,000.00              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHAS               | FMD                | ADMON. DIR.            |
| 61419 02 11-2    | REHABILITACIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO  | 334,307.42                         | 69,062.77              | 0.00                      | 0.00                             | 334,307.42              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHAS               | FMD                | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 11-3    | REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACKSTOP EN CAMPO N°3 Y REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO                               | 340,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 340,000.00              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CANCHAS               | FMD                | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 11-4    | FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ   | 3,500,000.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 3,500,000.00            | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | ESTADIO               | FMD                | CONT. LIC. PUB.        |
| 61419 02 11-5    | APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO N°1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA   | 1,385,082.77                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,385,082.77            | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | CAMPO                 | FMD                | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61419 02 11-6    | CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO N°6 SOBRE BLVD TETABANTE                                    | 377,300.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 377,300.00              | 0.00%       | 0.00%                | 600.00       | MZ                    | FMD                | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 11-7    | REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL  | 500,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 500,000.00              | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | PLAZAS                | FMD                | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61419 02 11-8    | REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO  | 1,200,000.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,200,000.00            | 0.00%       | 0.00%                | 1.00         | KIOSKO                | FMD                | CONT. LIC. SIMP.       |
|                  | <b>SUBTOTAL 61419 02 11</b>  | <b>8,106,690.19</b>                | <b>539,062.77</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>8,106,690.19</b>     |             |                      |              |                       |                    |                        |
|                  | <b>TOTALES:</b>  | <b>\$ 10,094,207.57</b>            | <b>\$ 2,526,580.15</b> | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 10,094,207.57</b> |             |                      |              |                       |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLACAS CÍVICAS Y JARDINES  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

| Nº. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|
|             |                                       |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD | U. MEDIDA |                    |                        |
|             |                                       |                                    |                        |                           |                                  |              |             |                      |                  |           |                    |                        |

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO MAYARRO PCCAG  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018-2021

C. ING. MANDEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA      | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES      |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                  |   |                                    |                        |                           |                                  |              | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS U. MEDIDA | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
| 61422 02 25 11-1 | 61422 02 25 11-1.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS<br>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 4,203,875.00                       | 1,429,960.77           | 0.00                      | 0.00                             | 4,203,875.00 | 0.00%       | 4,225.00             | M2                | 550.00                | FISMDF             | CONT. LIC. PUB.        |
| 61422 02 25 11-2 | 61422 02 25 11-2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 1,300,848.75                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,300,848.75 | 0.00%       | 1,156.31             | M2                | 125.00                | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-3 | 61422 02 25 11-3 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                 | 2,494,500.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 2,494,500.00 | 0.00%       | 3,852.00             | M2                | 100.00                | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-4 | 61422 02 25 11-4 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIQUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 1,777,128.75                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,777,128.75 | 0.00%       | 1,579.67             | M2                | 135.00                | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-5 | 61422 02 25 11-5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 3,099,307.50                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 3,099,307.50 | 0.00%       | 2,754.94             | M2                | 225.00                | FISMDF             | CONT. LIC. PUB.        |
| 61422 02 25 11-6 | 61422 02 25 11-6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  | 869,208.75                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 869,208.75   | 0.00%       | 772.63               | M2                | 50.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-7 | 61422 02 25 11-7 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 2,201,985.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 2,201,985.00 | 0.00%       | 1,957.32             | M2                | 115.00                | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-8 | 61422 02 25 11-8 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 889,087.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 889,087.50   | 0.00%       | 790.30               | M2                | 75.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-9 | 61422 02 25 11-9 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. | 1,632,000.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,632,000.00 | 0.00%       | 2,890.00             | M2                | 140.00                | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE |                      | METAS REALES      |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                   |  |                                    |                        |                           |                                  |              | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS U. MEDIDA | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
| 61422 02 25 11-10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                          | 492,187.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 492,187.50   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 70.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-11 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                    | 341,190.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 341,190.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 20.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-12 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.           | 653,186.25                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 653,186.25   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 60.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA               | 499,860.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 499,860.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 35.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-14 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 342,315.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 342,315.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 50.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 1,494,000.00                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,494,000.00 | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 85.00                 | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                       | 577,125.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 577,125.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 70.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-17 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   | 162,000.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 162,000.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 25.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-18 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 256,848.75                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 256,848.75   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 30.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-19 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA         | 564,975.00                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 564,975.00   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 20.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-20 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                     | 736,481.25                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 736,481.25   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 45.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |
| 61422 02 25 11-21 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA                                       | 1,490,366.25                       | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 1,490,366.25 | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 70.00                 | FISMDF             | CONT. LIC. SIMP.       |
| 61422 02 25 11-22 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   | 887,872.50                         | 0.00                   | 0.00                      | 0.00                             | 887,872.50   | 0.00%       | 0.00%                | M2                | 45.00                 | FISMDF             | CONT. ADJ. DIR.        |



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)   | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO  | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR            | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |             | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|---------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------------|
|               |   |                                    |                         |                           |                                  |                         | FÍSICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS      | POB. BENEF. |                    |                        |
|               |   |                                    |                         |                           |                                  |                         | CANTIDAD    | U. MEDIDA            | CANTIDAD     | U. MEDIDA   |                    |                        |
|               | <b>SUBTOTAL 61422 02 25 11</b>  | 26,966,348.75                      | 1,428,960.77            | 0.00                      | 0.00                             | 26,966,348.75           |             |                      |              |             |                    |                        |
| 61422 02 11-1 | <b>61422 02 11- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>  |                                    |                         |                           |                                  |                         |             |                      |              |             |                    |                        |
| 1             | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAREZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA X Y VI, EN LA COLONIA CENTRO   | 4,401,881.00                       | 2,400,000.00            | 0.00                      | 0.00                             | 4,401,881.00            | 3,035.78    | M2                   | 200.00       | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. PUB         |
| 2             | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ   | 4,127,341.50                       | 2,000,000.00            | 0.00                      | 0.00                             | 4,127,341.50            | 3,057.29    | M2                   | 180.00       | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. PUB         |
| 3             | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA   | 1,245,600.00                       | 600,000.00              | 0.00                      | 0.00                             | 1,245,600.00            | 2,595.00    | M2                   | 115.00       | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. SIMP.       |
| 4             | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO  | 2,273,130.00                       | 1,000,000.00            | 0.00                      | 0.00                             | 2,273,130.00            | 1,683.80    | M2                   | 165.00       | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. SIMP.       |
| 06 CP         | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS  | 1,147,500.00                       | 500,000.00              | 209,124.94                | 209,124.94                       | 938,375.06              | 417.52      | M2                   | 72.00        | HAB.        | FMD                | CONT. ADJ. DIR.        |
| 6             | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE   | 5,892,939.00                       | 3,000,000.00            | 0.00                      | 0.00                             | 5,892,939.00            | 4,365.14    | M2                   | 550.00       | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. PUB         |
| 7             | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO | 1,603,912.50                       | 1,000,000.00            | 0.00                      | 0.00                             | 1,603,912.50            | 1,886.00    | M2                   | 75.00        | HAB.        | FMD                | CONT. LIC. SIMP.       |
|               | <b>SUBTOTAL 61422 02 11</b>   | 20,592,304.00                      | 10,500,000.00           | 209,124.94                | 209,124.94                       | 20,483,179.06           |             |                      |              |             |                    |                        |
|               | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 47,658,652.75</b>            | <b>\$ 11,928,960.77</b> | <b>\$ 209,124.94</b>      | <b>\$ 209,124.94</b>             | <b>\$ 47,449,527.81</b> |             |                      |              |             |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARÁ VALLE DESSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

ISAF-19d6428a-c198-99e1-082a-257b9349e29b  
5/12/2021 1:52:52 PM



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**



**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424 INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR           | % DE AVANCE |                      | METAS REALES |           | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                 |           |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
|             |  |                                    |                        |                           |                                  |                        | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS      |           |                    |                        | POB. BENEF.     |           |
|             |  |                                    |                        |                           |                                  |                        |             |                      | CANTIDAD     | U. MEDIDA |                    |                        | CANTIDAD        | U. MEDIDA |
| 1           | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)    | 337,686.94                         | 300,000.00             | 0.00                      | 0.00                             | 337,686.94             | 0.00%       | 1.00                 | ACCIONES     | 1.00      | COMUNIDAD          | FISIMDF                | CONT. ADL. DIR. |           |
| 2           | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 1,069,341.99                       | 52,179.34              | 0.00                      | 0.00                             | 1,069,341.99           | 0.00%       | 1.00                 | ACCIONES     | 1.00      | COMUNIDAD          | FISIMDF                | ADMIN. DIR.     |           |
|             | <b>SUBTOTAL 61424 02 25 11</b>   | <b>1,407,028.93</b>                | <b>352,179.34</b>      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>1,407,028.93</b>    |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |
|             | <b>TOTALES:</b>  | <b>\$ 1,407,028.93</b>             | <b>\$ 352,179.34</b>   | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 1,407,028.93</b> |             |                      |              |           |                    |                        |                 |           |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**C. LIC. SARA VALE DIESSENS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG**  
**TESORERA MUNICIPAL**



**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN**  
**DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**

**GUAYMAS, SONORA**  
**ADMINISTRACION**  
**2018-2024**



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**  
**DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)         | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR        | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|             |   |                                    |                        |                           |                                  |                     | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |
| 1           | 61425 02 11- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | 50,000.00                          | 12,515.00              | 0.00                      | 0.00                             | 50,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | 1.00             | ACCIONES              | FMD                | ADMON. DIR.            |
|             | SUBTOTAL 61425 02 11                          | 50,000.00                          | 12,515.00              | 0.00                      | 0.00                             | 50,000.00           |             |                      |                  |                       |                    |                        |
|             | <b>TOTALES:</b>                               | <b>\$ 50,000.00</b>                | <b>\$ 12,515.00</b>    | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 50,000.00</b> |             |                      |                  |                       |                    |                        |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**GUAYMAS, SONORA**  
**2021-2024**

C. LIC. SARA VALLE DESSENS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701 RECONSTRUCCIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA       | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)   | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR        | % DE AVANCE |                      | METAS REALES               |                                | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
|                   |   |                                    |                        |                           |                                  |                     | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA | POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA |                    |                        |
| 61701 02 11-<br>1 | 61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN<br>PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE<br>ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES<br>DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO | 50,000.00                          | 12,515.00              | 0.00                      | 0.00                             | 50,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | 1.00                       | ACCIONES                       | FMD                | ADMON. DIR.            |
|                   | <b>SUBTOTAL 61701 02 11</b>   | <b>50,000.00</b>                   | <b>12,515.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>50,000.00</b>    |             |                      |                            |                                |                    |                        |
|                   | <b>TOTALES:</b>   | <b>\$ 50,000.00</b>                | <b>\$ 12,515.00</b>    | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 50,000.00</b> |             |                      |                            |                                |                    |                        |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*


**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C. LIC. SARA VALLEDISSENS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO/PCCAG  
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUELY ANDRÉS VALENZUELA FLORES  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
DE INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS URBANA Y ECOLOGÍA

GUAYMAS, SONORA  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018-2021



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

| No. DE OBRA   | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)  | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR         | % DE AVANCE |                      | METAS REALES     |                       | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |     |                 |
|---------------|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----|-----------------|
|               |  |                                    |                        |                           |                                  |                      | FISICO      | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. U. MEDIDA |                    |                        |     |                 |
|               | <b>61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>   |                                    |                        |                           |                                  |                      |             |                      |                  |                       |                    |                        |     |                 |
| 61702.02.11.1 | INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAMI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS | 124,000.00                         | 31,037.20              | 0.00                      | 0.00                             | 124,000.00           | 0.00%       | 0.00%                | 1.00             | ACCIONES              | 1                  | COMUNIDAD              | FMD | CONT. ADJ. DIR. |
|               | <b>SUBTOTAL 61702 02 11</b>  | <b>124,000.00</b>                  | <b>31,037.20</b>       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                      | <b>124,000.00</b>    |             |                      |                  |                       |                    |                        |     |                 |
|               | <b>TOTALES:</b>  | <b>\$ 124,000.00</b>               | <b>\$ 31,037.20</b>    | <b>\$ -</b>               | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 124,000.00</b> |             |                      |                  |                       |                    |                        |     |                 |

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*

**C. LIC. SARA VALLE DESSENS**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO POCAG**  
 TESORERA MUNICIPAL

**C. ING. MANUEL ANDRÉS VALENZUELA FLORES**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.

| NO. DE OBRA          | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)  | UBICACIÓN   | JUSTIFICACION   |
|----------------------|--|---|-----------------|
| 61102-02-25-11-01 CP | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS   | COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS                          | OBRA EN PROCESO |
| 61102-02-25-11-02 CP | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS  | VALLE DE GUAYMAS  | OBRA EN PROCESO |
| 61102-02-25-11-03 CP | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS   | COMUNIDADES YAQUIS, MPIO. DE GUAYMAS                          | OBRA EN PROCESO |
| 61102-02-25-11-04 CP | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO   | CASCO URBANO, MPIO. DE GUAYMAS                                | OBRA EN PROCESO |
| 61102-02-25-11-05 CP | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO   | CASCO URBANO, MPIO. DE GUAYMAS                                | OBRA EN PROCESO |
| 61102-02-25-11-06    | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO   | CASCO URBANO, MPIO. DE GUAYMAS                                | OBRA EN PROCESO |
| 61201 02 11-1        | REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO   |   |                 |
| 61201 02 11-2        | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO  |   |                 |
| 61201 02 11-11 CP/20 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO  |   |                 |
| 61203 02 25 11-1     | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO  |   |                 |
| 61203 02 25 11-2     | REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS  |   |                 |
| 61203 02 11-1        | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  |   |                 |
| 61203 02 11-2        | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL   |   |                 |
| 61203 02 11-3        | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.   |   |                 |
| 61203 02 11-4        | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)  |   |                 |
| 61204 02 11-02 CP    | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS  | COL. GIL SAMANIEGO, ENSENADA GRANDE, GOLONDRINAS, SALIDA SUR. | OBRA EN PROCESO |
| 61207 02 11-1        | ESTUDIOS Y PROYECTOS   |   |                 |
| 61404 02 11-1        | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES   |   |                 |
| 61406 02 25 11-1     | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE   |   |                 |
| 61406 02 25 11-2     | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL   |   |                 |
| 61408 02 25 11-1     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  |   |                 |
| 61408 02 25 11-2     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.        |   |                 |
| 61408 02 25 11-3     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |   |                 |

|                      |   |   |                 |
|----------------------|---|---|-----------------|
| 614- 25 11-4         | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS EN ENTORONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-5     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-6     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-7     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-8     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-9     | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA |   |                 |
| 61408 02 25 11-10    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-11    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-12    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-13    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-14    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-15    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-16    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-17    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-18    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-19    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-20    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTORONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |   |                 |
| 61408 02 25 11-21    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-22    | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |   |                 |
| 61408 02 25 11-08 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA   | EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA, MPIO. DE GUAYMAS | OBRA EN PROCESO |
| 61408 02 25 11-09 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE  | EJIDO PALO VERDE, MPIO. DE GUAYMAS          | OBRA EN PROCESO |
| 61408 02 25 11-10 CP | CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL   | EJIDO SAN MARCIAL, MPIO. DE GUAYMAS         | OBRA EN PROCESO |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 614. 25 11-1      | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE EN AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-2  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5. SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS. EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-3  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.                                 |
| 61409 02 25 11-4  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-5  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-6  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  |
| 61409 02 25 11-7  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-8  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-9  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |
| 61409 02 25 11-10 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |
| 61409 02 25 11-11 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |
| 61409 02 25 11-12 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-13 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-14 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-15 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-16 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-17 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |
| 61409 02 25 11-18 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-19 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |
| 61409 02 25 11-20 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |



|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 614a. - 25 11-21  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVE. , CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |  |
| 61409 02 25 11-22 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |  |
| 1                 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA   |  |
| 2                 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA  |  |
| 3                 | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASCO URBANO  |  |
| 61419 02 25 11-1  | REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMA, SONORA  |  |
| 61419 02 25 11-2  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA DEL MUNICIPIO DE GUAYMA,   |  |
| 61419 02 25 11-3  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |  |
| 61419 02 25 11-4  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |  |
| 61419 02 11-1     | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS  |  |
| 61419 02 11-2     | REHABILITACIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO  |  |
| 61419 02 11-3     | REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACKSTOP EN CAMPO N°3 Y REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO   |  |
| 61419 02 11-4     | FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ   |  |
| 61419 02 11-5     | APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO N°1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA   |  |
| 61419 02 11-6     | CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO N°6 SOBRE BLBD TETABIATE  |  |
| 61419 02 11-7     | REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL  |  |
| 61419 02 11-8     | REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO  |  |
| 61422 02 25 11-1  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  |  |
| 61422 02 25 11-2  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |  |
| 61422 02 25 11-3  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |  |
| 61422 02 25 11-4  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |  |
| 61422 02 25 11-5  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |  |
| 61422 02 25 11-6  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  |  |
| 61422 02 25 11-7  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |  |
| 61422 02 25 11-8  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |  |

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| 614- 25 11-9      | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. |                 |
| 61422 02 25 11-10 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |                 |
| 61422 02 25 11-11 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  |                 |
| 61422 02 25 11-12 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |                 |
| 61422 02 25 11-13 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-14 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |                 |
| 61422 02 25 11-15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-16 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |                 |
| 61422 02 25 11-17 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.   |                 |
| 61422 02 25 11-18 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-19 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAS ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-20 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-21 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 25 11-22 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA   |                 |
| 61422 02 11-1     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA X Y VI, EN LA COLONIA CENTRO  |                 |
| 61422 02 11-2     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ  |                 |
| 61422 02 11-3     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEÑQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA   |                 |
| 61422 02 11-4     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO   |                 |
| 61422 02 11-06 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS, GUAYMAS, SON.  | OBRA EN PROCESO |

|               |   |
|---------------|---|
| 6. J2 11-6    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HID. SANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE  |
| 61422 02 11-7 | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO |
| 1             | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)   |
| 2             | DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS  |
| 61425 02 11-1 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA   |
| 61701 02 11-1 | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO   |
| 61702 02 11-1 | INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS  |
| 61201 02 26-1 | CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS  |
| 61401 02 26-1 | REHABILITACION DE VIALIDADES  |
| 61415 02 26-1 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA   |