


MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN													
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	444,655.62	139,263.62	437,263.62	162,736.38	100.00%	72.88%	4.00	ACCIONES	16	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	909,250.00	892,000.00	444,930.96	891,930.96	17,319.04	100.00%	98.10%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	440,000.00	139,263.62	437,263.62	162,736.38	100.00%	72.88%	4.00	ACCIONES	16	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	778,000.00	330,656.64	777,656.64	22,343.36	100.00%	97.21%	6.00	ACCIONES	24	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	692,000.00	161,800.63	691,832.92	108,167.08	100.00%	86.48%	5.00	ACCIONES	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102-02-25-11-06	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	666,000.00	292,766.57	665,266.57	134,733.43	100.00%	83.16%	5.00	ACCIONES	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	290,750.00	290,750.00	290,750.00	290,750.00	0.00	100.00%	100.00%	2.00	ACCIONES	8	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	4,800,000.00	4,203,405.62	1,799,432.04	4,191,964.33	608,035.67								
	TOTALES:	\$ 4,800,000.00	\$ 4,203,405.62	\$ 1,799,432.04	\$ 4,191,964.33	\$ 608,035.67								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. SARA VALLE BESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. L.P. CELIDA BOTELLER NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN													
61201 02 11	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
61201 02 11	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	1,625,000.00	550,219.99	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.	
61201 02 11	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISSOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	538,967.02	148,107.99	538,967.02	0.00	100.00%	1.00	CAMPO	25,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61201 02 11	2,375,000.00	1,089,187.01	148,107.99	538,967.02	2,375,000.00								
	61201 02 26.- CONSTRUCCIÓN													
61201 02 26	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.	
	SUBTOTAL 61201 02 26	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00								
	TOTALES:	\$ 3,475,000.00	\$ 1,089,187.01	\$ 148,107.99	\$ 538,967.02	\$ 3,475,000.00								


Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. LIC. SARA VALLE DESSENS Esquivel
 PRESIDENTA MUNICIPAL GUAYMAS

TREASURERIA MUNICIPAL
 C. L.C.P. CELIDA BATELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

DIRECCION GRAL. DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA
 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61203 02 25 11-1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	330,000.00	93,801.18	0.00	0.00	330,000.00	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.	
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	235,019.29	235,019.29	0.00	0.00	235,019.29	0.00%	112.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	565,019.29	328,820.47	0.00	0.00	565,019.29								
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 11-1	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
61203 02 11-2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
61203 02 11-3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00%	1.00	PLANTELES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.	
61203 02 11-4	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 11	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00								
	TOTALES:	\$ 1,645,019.29	\$ 328,820.47	\$ -	\$ -	\$ 1,645,019.29								

Bajo protesta de decir verdad, los datos que aparecen en este documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. LIC. SARA VALDEZ SERRAS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. P. CELIBIA BOJELLO MARTINEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61204 02 11	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,490,988.00	2,199,466.80	760,519.20	2,196,657.20	294,330.80	95.00%	88.18%	1.00	VARIAS	FMD	ADMIN. DIR
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,988.00	2,199,466.80	760,519.20	2,196,657.20	294,330.80						
	TOTALES:	\$ 2,490,988.00	\$ 2,199,466.80	\$ 760,519.20	\$ 2,196,657.20	\$ 294,330.80						

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. LIC. SARA VALDE DISEÑOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61207.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61207 02 11	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FND	ADMON. DIR	
	SUBTOTAL 61207 02 11	50,000.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 25,010.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad deslino y autorizo a los señores funcionarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsables del contenido de esta información.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. LIC. SARA VALLE BISSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. L.C.P. CELIDA BOELLO NAVARRO PCCAG
 TRESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61401.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
61401 02 26	REHABILITACION DE VALIDADES	900,000.00	450,180.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61401 02 26	900,000.00	450,180.00	0.00	0.00	900,000.00								
	TOTALES:	\$ 900,000.00	\$ 450,180.00	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00								

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE BESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO BECAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
	61404 02 11.1 REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	200,000.00	944,240.00	944,240.00	944,240.00	0.00	98.00%	100.00%	1.00	ACCIONES	15,500	HABITANTES	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	200,000.00	944,240.00	944,240.00	944,240.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ 944,240.00	\$ 944,240.00	\$ 944,240.00	\$ -								


Bajo protesta de decir verdad, los datos que se expresan en este documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACIÓN
 2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 - ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61406 02 25 11-1	61406 02 25 11- ESTUDIOS Y PROYECTOS	295,000.00	147,500.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	78,000.00	39,074.60	0.00	0.00	78,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	373,000.00	186,574.60	0.00	0.00	373,000.00						
	SUBTOTAL 61406 02 25 11											
	TOTALES MUNICIPIO	\$ 373,000.00	\$ 186,574.60	\$ -	\$ -	\$ 373,000.00						


Bajo protesta de decir verdad certificamos que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PEÇAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFERESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			
61408 02 25 11-1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	264,082.50	0.00	0.00	0.00	264,082.50	0.00%	0.00%	ML	550	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI ROS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	231,262.50	0.00	0.00	0.00	231,262.50	0.00%	0.00%	ML	125	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	201,750.00	0.00	0.00	0.00	201,750.00	0.00%	0.00%	ML	100	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	138,382.50	0.00	0.00	0.00	138,382.50	0.00%	0.00%	ML	135	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA COLONORINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	192,990.00	0.00	0.00	0.00	192,990.00	0.00%	0.00%	ML	225	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	116,002.50	0.00	0.00	0.00	116,002.50	0.00%	0.00%	ML	50	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	163,110.00	0.00	0.00	0.00	163,110.00	0.00%	0.00%	ML	115	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00%	0.00%	ML	75	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	219,450.00	0.00	0.00	0.00	219,450.00	0.00%	0.00%	ML	140	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00%	0.00%	ML	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	31,042.50	0.00	0.00	0.00	31,042.50	0.00%	0.00%	ML	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	58,057.50	0.00	0.00	0.00	58,057.50	0.00%	0.00%	ML	60	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	44,430.00	0.00	0.00	0.00	44,430.00	0.00%	0.00%	ML	35	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,052.50	0.00	0.00	0.00	57,052.50	0.00%	0.00%	ML	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	117,390.00	0.00	0.00	0.00	117,390.00	0.00%	0.00%	ML	85	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	109,927.50	54,766.70	0.00	0.00	109,927.50	0.00%	0.00%	ML	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00%	0.00%	ML	25	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	41,392.50	41,392.50	0.00	0.00	41,392.50	0.00%	0.00%	ML	30	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	37,665.00	37,665.00	0.00	0.00	37,665.00	0.00%	0.00%	ML	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	58,410.00	58,410.00	0.00	0.00	58,410.00	0.00%	0.00%	ML	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	122,107.50	122,107.50	0.00	0.00	122,107.50	0.00%	0.00%	ML	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 70 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	84,555.00	84,555.00	0.00	0.00	84,555.00	0.00%	0.00%	112.74	ML	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	937,732.40	752,583.35	0.00	225,775.01	711,957.39	10.00%	24.08%	1.00	POZO	300	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	566,256.90	685,264.82	272,249.32	671,262.87	-105,005.97	100.00%	97.96%	1.00	POZO	250	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	566,256.90	426,280.98	276,873.02	404,757.31	161,499.59	100.00%	94.95%	1.00	POZO	300	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	4,551,231.20	2,276,525.85	549,122.34	1,301,795.19	3,249,436.01							
	TOTALES:	\$ 4,551,231.20	\$ 2,276,525.85	\$ 549,122.34	\$ 1,301,795.19	\$ 3,249,436.01							

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLE BESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. L.C.P. CELIDA BOTELLO NAVARRO POCAG
 TESORERA MUNICIPAL



POLIZA de Diario D 159 del 31 Jul 2021

Cuenta contable	Catálogo	Parcial	Debe	Haber
REGIST MOM. CONT.N.C. A172 J. SALCIDO 09CP FISMDF 21 40	Presupuesto de Egresos Comprom		-14,001.95	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			
61408	Infraestructura y equipamiento			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
11	FAISM			
222 08 04 017 06	REGIST MOM. CONT.N.C. A172 J.			
8220	Presupuesto de Egresos por Eje			-14,001.95
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			
61408	Infraestructura y equipamiento			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
11	FAISM			
222 08 04 017 06	REGIST MOM. CONT.N.C. A172 J.			
8250	Presupuesto de Egresos Devenga		-14,001.95	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			
61408	Infraestructura y equipamiento			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
11	FAISM			
222 08 04 017 06	REGIST MOM. CONT.N.C. A172 J.			
8240	Presupuesto de Egresos Comprom			-14,001.95
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			
61408	Infraestructura y equipamiento			
02	Gasto de Capital			
25	Recursos Federales			
11	FAISM			
222 08 04 017 06	REGIST MOM. CONT.N.C. A172 J.			

Poliza q' registra momentos contables q' se omitieron por error involuntario en la poliza D71 de Junio. La corrección se realiza en Julio.


Renglones = 4

Total P O L I Z A

-28,003.90

-28,003.90

Formulado por 

Revisado por 

Autorizado por 

CHEQUE Recibido por

Poliza : D 159

Emission: 31 Jul 2021

POLIZA de Diario D 71 del 22 Jun 2021

Cuenta contable	Catálogo	Parcial	Debe	Haber
A172 JULIO SALCIDO/09CP FISMDF 2021				
35	Construcciones en Proceso en B		-14,001.95	
0004	-----			
61408	División de Terrenos y Constru			
02	Infraestructura y equipamiento			
25	Gasto de Capital			
11	Recursos Federales			
222 08 04 017 06	FAISM			
	N.C. A172 JULIO SALCIDO/09CP F			
2117	Retenciones y Contribuciones p			-59.14
0017	-----			
00002	0.2% APOYO AL I.C.I.C.	-24.14		
0018	0.2% APOYO AL I.C.I.C. POR RET			
00002	2% INSPECCION Y VIGILANCIA	-24.14		
0027	0.2% INSP Y VIGIL ESTAT POR RE			
00002	.03% UNISON			
0028	.03% UNISON POR RETENER	-3.62		
00002	.03% CECOP			
0029	.03% CECOP POR RETENER	-3.62		
00002	.03% CCIE			
	.03% CCIE POR RETENER	-3.62		
2113	-----			
0001	Contratistas por Obras Pública			-13,942.81
00268	-----			
	Contratistas por Obras Pública			
	JULIO ALFONSO SALCIDO CHACON			

8240

8220

8250

8240

(+)

(XX)

(+)

(XX)

Renglones = 7

Total P O L I Z A

-14,001.95

-14,001.95

Formulado por

Revisado por

Autorizado por

CHEQUE Recibido por

Poliza : D 71

Emission: 22 Jun 2021



JULIO ALFONSO SALCIDO CHACON
 RFC: SACJ930322NF8
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y Profesionales
 Tel. 623 101 7650
 http://hilloweb.com.mx/SonoraMarketing/conta
 cto/jasch/

NOTA DE CRÉDITO: **A 172**
 Fecha: **2021-06-17T12:31:31**
 Tipo De Comprobante: **E - Egreso**
 Versión: **3.3**
 No. Certificado: **00001000000408652491**
 Lugar de Expedición: **84940**

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA RFC: MGS060916PU3
 Uso CFDI: 101 - Construcciones



Moneda: **MXN - Peso Mexicano**
 Forma de Pago: **03 - Transferencia electrónica de fondos**
 Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**


Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1		E48 - Unidad de servicio		72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	\$ 12,070.6500	\$ 12,070.6500

Descripción: NOTA DE CREDITO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE PAGO OTORGADO REFERENTE A BOMBA Y MOTOR 25 HP, RELACIONADO CON LA OBRA.: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO PALO VERDE, MPIO. DE GUAYMAS SONORA, AMPARADA BAJO CONTRATO NO, GUAYMAS-21-FISMDF-SC-09

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	12070.6500	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 1,931.30

Importe en letra:
 Trece Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos 81/100 M.N.

SubTotal: **\$ 12,070.65**
 IVA 16% **\$ 1,931.30**
 Imp. Local Retención UNISON 0.03% **\$ 3.62**
 Imp. Local Retención CECOP 0.03% **\$ 3.62**
 Imp. Local Retención CCIE 0.03% **\$ 3.62**
 Imp. Local Retención IYV 0.2% **\$ 24.14**
 Imp. Local Retención ICIC 0.2% **\$ 24.14**
Total: \$ 13,942.81



Número de Serie del Certificado: 00001000000410900451
 Fecha y hora de Certificación: 2021-06-17T12:37:52
 RFC Proveedor de Certificación: FAC130626CP7
 UUID: 0F74BDDD-6C14-4719-8D0D-F58FBA18EABD



Sello CFDI: F8ThAC9wMAOcnbz2pXHu7TmN5fV7vnGvKH1RZb94TkcCfVhKNPhUGAyth7A29sS4Mblq1m+tUw6Dy4EuaTewbC2eOPUN3m69sYPIZQA9D7Uw2NLg+vsU+hbTIFfmukG1EbbPvulrudiK7pKy6Ak51xVOuJoSn57AHzy1Y1w3+ZFGwPs972Ch6Hk0SEbAN/i2T+q9ABuxaaEQBAaCFCoaWkihVlsqMX2EDCxxuHjClavPaHA+eNahhz7Cvx1nFSqcT7XmC0Uq4ePddUgfPpscmF1DSQEFN7bnQk7VfvgwSDAB16Vjlvb/KCFe+LzPoTF0i6xtRYA8tfVMisZA==
Sello SAT: Mq6llgnJY7gesLHcGdzImDR349EYeuUsOTUmlqKFFLcwPhedEeGqhMLJw1EG+6ZksDpZlpOC40VsJb6Bdt47+lic4Dx9QNYRqRxbuWZrSEBscHcJlI3F5iqw5b+JRntDve/ZF7voqzEBnzgQWb5iQAdPc1KWDh7DBJ+D7gORaJ5R9SccziPohF6KK7E1HruNpVedSrf3RYP9HSMGCV9/BAWLJ99zMWLhZ9xpl5MMhMhyLp8eOz3L19Hsrtp+pBEP4fwK0KRBUl0dQM2TLemuwshHmdBiw58nEK/aGuCfB4TVxU9rZ9Sus5U0wHU0Xvq3O4jw2EVxGWBIAZ0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F74BDDD-6C14-4719-8D0D-F58FBA18EABD|2021-06-17T12:37:52|FAC130626CP7|F8ThAC9wMAOcnbz2pXHu7TmN5fV7vnGvKH1RZb94TkcCfVhKNPhUGAyth7A29sS4Mblq1m+tUw6Dy4EuaTewbC2eOPUN3m69sYPIZQA9D7Uw2NLg+vsU+hbTIFfmukG1EbbPvulrudiK7pKy6Ak51xVOuJoSn57AHzy1Y1w3+ZFGwPs972Ch6Hk0SEbAN/i2T+q9ABuxaaEQBAaCFCoaWkihVlsqMX2EDCxxuHjClavPaHA+eNahhz7Cvx1nFSqcT7XmC0Uq4ePddUgfPpscmF1DSQEFN7bnQk7VfvgwSDAB16Vjlvb/KCFe+LzPoTF0i6xtRYA8tfVMisZA==|0000100000410900451|

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Retencion Local	UNISON	0.03	\$3.62
Retencion Local	CECOP	0.03	\$3.62
Retencion Local	CCIE	0.03	\$3.62




1235 04 61408
 02 25 11
 2113 001 268 oacp



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61409 02 25 11-1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	404,926.50	404,926.50	0.00	0.00	404,926.50	0.00%	0.00%	ML	550	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	354,602.50	354,602.50	0.00	0.00	354,602.50	0.00%	0.00%	ML	125	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	309,350.00	175,915.44	0.00	0.00	309,350.00	0.00%	0.00%	ML	100	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	212,186.50	212,186.50	0.00	0.00	212,186.50	0.00%	0.00%	ML	135	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	295,918.00	293,638.89	0.00	0.00	295,918.00	0.00%	0.00%	ML	225	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	110,986.50	0.00	0.00	0.00	110,986.50	0.00%	0.00%	ML	50	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII, X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	250,102.00	0.00	0.00	0.00	250,102.00	0.00%	0.00%	ML	115	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20 EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	129,835.00	0.00	0.00	0.00	129,835.00	0.00%	0.00%	ML	75	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	336,490.00	0.00	0.00	0.00	336,490.00	0.00%	0.00%	ML	140	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	143,750.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00%	0.00%	ML	70	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD				
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	47,598.50	0.00	0.00	0.00	47,598.50	0.00%	0.00%	41.40	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	89,021.50	0.00	0.00	0.00	89,021.50	0.00%	0.00%	77.40	ML	60	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	68,126.00	0.00	0.00	0.00	68,126.00	0.00%	0.00%	59.20	ML	35	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE APROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	87,480.50	0.00	0.00	0.00	87,480.50	0.00%	0.00%	76.00	ML	50	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	179,998.00	0.00	0.00	0.00	179,998.00	0.00%	0.00%	157.00	ML	85	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	168,555.50	0.00	0.00	0.00	168,555.50	0.00%	0.00%	146.60	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE/ AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00%	0.00%	16.00	ML	25	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	63,468.50	0.00	0.00	0.00	63,468.50	0.00%	0.00%	55.20	ML	30	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	57,753.00	0.00	0.00	0.00	57,753.00	0.00%	0.00%	50.20	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE/ EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	89,562.00	0.00	0.00	0.00	89,562.00	0.00%	0.00%	77.90	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	187,231.50	0.00	0.00	0.00	187,231.50	0.00%	0.00%	162.80	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL IMPADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	129,651.00	0.00	0.00	0.00	129,651.00	0.00%	0.00%	112.70	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	3,737,293.00	1,441,269.83	0.00	0.00	3,737,293.00								
	61409 02 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
61409 02 11 15 CP	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	0.00	583,330.14	155,205.66	155,205.66	428,124.48	90.00%	26.61%	380.00	ML	550	HAB.	FMD	CONT. ADL. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 11	0.00	583,330.14	155,205.66	155,205.66	428,124.48								
	TOTALES:	\$ 3,737,293.00	\$ 2,024,599.97	\$ 155,205.66	\$ 155,205.66	\$ 4,165,447.48								

Bajo protesta de decir verdad, afirmamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL

C. L.C.F. CELIDA BOTELLO NAVARRO FCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C. LIC. SARA VALDE BERRIOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61410 02 25 11-17 CP	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	366,809.24	255,225.00	255,225.00	236,675.00	100.00%	51.89%	3.00	POSTES	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LAZARO CARDENAS, ORTIZ TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	976,925.95	940,000.00	937,259.42	937,259.42	39,666.53	100.00%	95.94%	6.00	OBRAS	350	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YACUÍ Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	665,849.85	830,000.00	827,902.27	827,902.27	2,097.73	100.00%	99.75%	3.00	OBRAS	250	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FATIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	358,850.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,513,525.80	2,136,809.24	2,020,386.69	2,020,386.69	637,289.26								
	TOTALES: MUNICIPAL	\$ 2,513,525.80	\$ 2,136,809.24	\$ 2,020,386.69	\$ 2,020,386.69	\$ 637,289.26								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la emisora.

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. LIC. SARA VALLE DESSES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. LIC. P. CELIDA BOELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415 - CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA			FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA
61415 02 26 1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,000,000.00	500,200.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61415 02 26	1,000,000.00	500,200.00	0.00	0.00	1,000,000.00								
	TOTALES:	\$ 1,000,000.00	\$ 500,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00								

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALDESSANS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELDA BOTELLO NAVARRO PECCAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA			
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	742,192.75	371,096.38	0.00	0.00	742,192.75	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	550	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	698,188.38	349,094.19	0.00	0.00	698,188.38	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	275	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-25 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	429,064.50	214,532.25	127,456.69	127,456.69	301,607.81	10.00%	29.71%	1.00	OBRAS	480	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-30 cp	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	118,071.75	59,035.88	41,413.97	41,413.97	76,657.78	0.00%	35.08%	1.00	OBRAS	1,380	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,987,517.38	993,758.70	168,870.66	168,870.66	1,818,646.72							
61419 02 11 1	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	470,000.00	235,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	1	FMD	ADMON. DIR.
61419 02 11 4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	1	FMD	CONT. LIC. PUB.
61419 02 11 6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALONSO PARA CAMPO N°6 SOBRE BLOO TETABATE	377,300.00	150,000.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	1	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZAS	1	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	1,200,000.00	63,637.32	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	1	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61419 02 11 01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEESBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	674,307.42	674,307.42	491,386.94	491,386.94	182,920.48	100.00%	72.87%	1.00	UNIDAD	5,500	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	1,385,082.77	2,495,626.18	1,962,859.71	1,962,859.71	-577,776.94	100.00%	78.65%	3,100.00	M2	5,500	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,106,690.19	3,868,570.92	2,454,246.65	2,454,246.65	5,652,443.54							
	TOTALES:	\$ 10,094,207.57	\$ 4,852,329.62	\$ 2,623,117.31	\$ 2,623,117.31	\$ 7,471,090.26							

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. LIC. GELDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. LIC. SARA JULIE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61419 02 25 11-1	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	742,192.75	371,096.38	0.00	0.00	742,192.75	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	698,188.38	349,094.19	0.00	0.00	698,188.38	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	423,064.50	214,532.25	127,456.69	127,456.69	301,607.81	10.00%	29.71%	1.00	OBRAS	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	118,071.75	59,035.88	41,413.97	41,413.97	76,657.78	0.00%	35.08%	1.00	OBRAS	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,987,517.38	993,758.70	168,870.66	168,870.66	1,818,646.72						
61419 02 11 1	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	470,000.00	235,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	FMD	ADMON. DIR.
61419 02 11 4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	FMD	CONT. LIC. PUB.
61419 02 11 6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA. JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLEO TETABATE	377,300.00	150,000.00	0.00	0.00	377,300.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	1,200,000.00	63,637.32	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61419 02 11 01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEESOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	674,307.42	674,307.42	491,386.94	491,386.94	182,920.48	100.00%	72.87%	1.00	UNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	1,385,082.77	2,495,626.18	1,962,859.71	1,962,859.71	-577,776.94	100.00%	76.65%	3,100.00	M2	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,106,690.19	3,868,570.92	2,454,246.65	2,454,246.65	5,652,443.54						
	TOTALES:	\$ 10,094,207.57	\$ 4,862,329.62	\$ 2,623,117.31	\$ 2,623,117.61	\$ 7,471,090.26						

Bajo protesta de decir verdad, obligamos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




C. LIC. SARA VALLEDESSE
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ISAF-3036b47b-6d8d-189d-b0a1-38347d56c7486
 8/10/2021 11:03:05 AM
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61422 02 25 11-5	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA COLONDRINAS	3,099,307.50	782,189.72	0.00	0.00	3,099,307.50	0.00%	0.00%	M2	225.00	FISDMF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	2,201,985.00	0.00	0.00	0.00	2,201,985.00	0.00%	0.00%	M2	115.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00%	0.00%	M2	140.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA COLONDRINAS	492,187.50	0.00	0.00	0.00	492,187.50	0.00%	0.00%	M2	70.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	577,125.00	0.00	0.00	0.00	577,125.00	0.00%	0.00%	M2	70.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00%	0.00%	M2	25.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	256,848.75	0.00	0.00	0.00	256,848.75	0.00%	0.00%	M2	30.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	869,208.75	1,221,419.94	1,221,419.94	1,221,419.94	0.00	100.00%	100.00%	M2	2,500.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	2,494,500.00	2,487,576.85	2,487,576.85	2,487,576.85	0.00	100.00%	100.00%	M2	2,550.00	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	1,494,000.00	1,182,576.06	1,182,576.06	1,182,576.06	311,423.94	80.00%	79.16%	M2	1,500.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	1,490,366.25	1,578,539.32	1,578,539.32	1,578,539.32	0.00	100.00%	100.00%	M2	550.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	341,190.00	266,407.85	266,407.85	266,407.85	74,782.15	100.00%	76.08%	M2	350.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	653,186.25	533,513.35	533,513.35	533,513.35	119,672.90	100.00%	81.68%	M2	350.00	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	499,860.00	399,822.23	399,822.23	399,822.23	100,037.77	100.00%	79.99%	M2	350.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.	
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	342,315.00	242,532.75	242,532.75	242,532.75	99,782.25	60.00%	70.85%	M2	6,200.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.	
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	736,481.25	418,668.36	418,668.36	418,668.36	317,812.89	60.00%	56.85%	M2	550.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.	
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	564,975.00	758,506.55	758,506.55	758,506.55	0.00	100.00%	100.00%	M2	430.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.	
61422 02 25 11-23 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	887,872.50	577,353.39	577,353.39	577,353.39	310,519.11	50.00%	65.03%	M2	1,500.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.	
61422 02 25 11-24 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	4,203,875.00	1,197,173.26	1,197,173.26	1,197,173.26	3,006,701.74	30.00%	28.48%	M2	4,074.07	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 25 11-25 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENGINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,300,848.75	901,984.91	901,984.91	901,984.91	398,863.84	30.00%	69.34%	M2	2,028.55	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 25 11-27 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	1,777,128.75	591,730.41	591,730.41	591,730.41	1,185,398.34	30.00%	33.30%	M2	1,175.76	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.	
61422 02 25 11-28 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	889,087.50	350,906.69	350,906.69	350,906.69	538,180.81	30.00%	39.47%	M2	706.26	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.	
SUBTOTAL 61422.02.25.11		26,966,348.75	13,490,901.64	12,708,711.92	12,708,711.92	14,884,629.49								
61422 02 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS														
61422 02 11 03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIAGONAL YANEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	4,401,881.00	3,088,257.07	3,088,257.07	3,088,257.07	1,313,623.93	75.00%	70.16%	M2	3,030.33	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 11 04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	4,127,341.50	3,795,670.67	3,795,670.67	3,795,670.67	331,670.83	100.00%	91.96%	M2	3,457.80	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 11 05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	1,245,600.00	2,331,423.46	2,331,423.46	2,331,423.46	0.00	100.00%	100.00%	M2	1,951.69	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.	



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. CANTIDAD			
61422 02 11 06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	1,147,500.00	209,124.94	0.00	209,124.94	938,375.06	100.00%	18.22%	M2	417.52	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 11 07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	5,892,939.00	4,910,559.05	4,910,559.05	4,910,559.05	982,379.95	90.00%	83.33%	M2	3,013.73	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	2,273,130.00	2,511,434.42	2,511,434.42	2,511,434.42	0.00	90.00%	110.48%	M2	3,149.23	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUGEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	1,603,912.50	1,758,867.43	1,758,867.43	1,758,867.43	0.00	100.00%	100.00%	M2	1,550.42	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 11 14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABATE	0.00	113,189.58	113,189.58	113,189.58	0.00	60.00%	100.00%	M2	522.86	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
TOTALES:		20,692,304.00	18,718,526.62	18,509,401.68	18,718,526.62	3,566,049.77							
SUBTOTAL 61422 02 11		\$ 47,658,652.75	\$ 32,209,428.26	\$ 31,218,113.60	\$ 31,427,238.54	\$ 18,450,679.26							


Bajo protesta de decir verdad, certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. LIC. SARAYVALLE DESSENS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUAYMAS SONORA
 Estado de Sonora

C. L.C.F. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL
 GUAYMAS SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424 - INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61424 02 25 11- INDIRRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS											
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	337,686.94	180,000.00	0.00	0.00	337,686.94	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	1,069,341.99	523,795.87	0.00	0.00	1,069,341.99	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,407,028.93	703,795.87	0.00	0.00	1,407,028.93						
	TOTALES:	\$ 1,407,028.93	\$ 703,795.87	\$ -	\$ -	\$ 1,407,028.93						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. LIC. SARA VALDEBENSI
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. L. C. P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO POCAG
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
61425 02 11	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	50,000.00	18,313.80	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
1		50,000.00	18,313.80	0.00	0.00	50,000.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 18,313.80	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 C. LIC. P. CELIDA BOTELLO NAVARRO PSCAG
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 C. ING. VÍCTOR MARÍN MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACIÓN
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- RECONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
61702 02 11 13 CP	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	50,000.00	267,638.00	266,846.40	266,846.40	791.60	0.00%	98.70%	270.00	LAMPARAS	550	HAB	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	50,000.00	267,638.00	266,846.40	266,846.40	791.60								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 267,638.00	\$ 266,846.40	\$ 266,846.40	\$ 791.60								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERÍA MUNICIPAL
 C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESORERA MUNICIPAL


GUAYMAS SONORA
 C. LIC. SARA VALLE DESSEMS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61702 02 11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	124,000.00	159,851.20	154,335.29	154,335.29	5,515.91	0.00%	96.55%	72.00	350	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61702 02 11 CP	INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS											
	SUBTOTAL 61701 02 11	124,000.00	159,851.20	154,335.29	154,335.29	5,515.91						
	TOTALES:	\$ 124,000.00	\$ 159,851.20	\$ 154,335.29	\$ 154,335.29	\$ 5,515.91						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. LIC. SARA VALLI BENSSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61102-02-25-11-06	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61201 02 11-2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	GUAYMAS, SONORA	
61201 02 11-11 CP/20	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 26-1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	GUAYMAS, SONORA	
61204 02 11-02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	GUAYMAS, SONORA	
61404 02 11-10 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	GUAYMAS, SONORA	

61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA

61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III,	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	EJIDO PALO VERDE DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	EJIDO SAN MARCIAL DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	

61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 11- 15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-17 CP	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LAZARO CÁRDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LAZARO CÁRDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	OBRA TERMINADA
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61419 02 25 11-1	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	COLONIA LAS VILLAS	
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	COLONIA SAHUARIPA	
61419 02 25 11- 26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	EJIDO GRACIANO SANCHEZ	OBRA EN PROCESO

61419 02 25 11-30 cp 61419 02 11-1	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	EJIDO SANTA CLARA GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61419 02 11-4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	GUAYMAS, SONORA	
61419 02 11-6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLVD TETABIATE	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLVD TETABIATE GUAYMAS, SONORA	
61419 02 11-7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	GUAYMAS, SONORA	
61419 02 11-8 61419 02 11-01 CP	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	OBRA EN PROCESO

61422 02 25 11-14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-23 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-24 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-25 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-27 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-28 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	CALLE CATAMARAN ENTRE OBEENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-06 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	OBRA EN PROCESO

61422 02 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	OBRA EN PROCESO
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	GUAYMAS, SONORA	
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	GUAYMAS, SONORA	
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	GUAYMAS, SONORA	
61702 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	VALLE DE GUAYMAS	OBRA TERMINADA
61702 02 11-11 CP	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	OBRA TERMINADA
61401 02 26-1	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	GUAYMAS, SONORA	
61415 02 26-1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GUAYMAS, SONORA	