

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN											
61102-02-25 11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	158,736.38	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	16	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102-02-25 11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	909,250.00	894,000.00	2,069.04	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	24	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102-02-25 11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	158,736.38	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	16	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102-02-25 11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	894,000.00	116,343.36	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	24	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102-02-25 11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	744,999.98	53,167.06	744,999.98	0.00	100.00%	100.00%	5.00	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102-02-25 11-06	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	745,000.00	79,733.43	745,000.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	290,750.00	298,333.33	7,583.33	298,333.33	0.00	100.00%	100.00%	2.00	8	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	4,800,000.00	4,768,333.31	576,368.98	4,768,333.31	0.00						
	TOTALES:	\$ 4,800,000.00	\$ 4,768,333.31	\$ 576,368.98	\$ 4,768,333.31	\$ -						

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. Dña. KARLA CORDONA SANCHEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO		FINANCIERO				POB. BENEF.	U. MEDIDA
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA				
61201 02 11	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
61201 02 11	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	1,625,000.00	825,109.99	0.00	0.00	825,109.99	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LUC SIMP.	
61201 02 11	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISSOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	538,967.02	0.00	538,967.02	0.00	100.00%	1.00	CAMPO	25.500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61201 02 11	2,375,000.00	1,364,077.01	0.00	538,967.02	825,109.99								
61201 02 26	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LUC. SIMP.	
	SUBTOTAL 61201 02 26	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,475,000.00	\$ 1,364,077.01	\$ -	\$ 538,967.02	\$ 825,109.99								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA




**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS				POB. BENEF.
										U. MEDIDA	CANTIDAD			
61203 02 25 11-1	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	330,000.00	328,820.47	0.00	0.00	328,820.47	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	COMUNIDAD	FISMF	CONT. ADJ. DIR.	
61203 02 25 11-2	REHABILITACIÓN DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	235,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	COMUNIDAD	FISMF	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	565,019.29	328,820.47	0.00	0.00	328,820.47								
61203 02 11.-	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 11-1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR	
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR	
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR	
61203 02 11-4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61203 02 11	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,645,019.29	\$ 328,820.47	\$ -	\$ -	\$ 328,820.47								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERIA MUNICIPAL




C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
							FISICO		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA				
61204 02 11	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,490,988.00	2,493,793.60	294,326.80	2,490,984.00	2,809.60	100.00%	100.00%	1.00	VARIAS	15,500	HABITANTES	FMD	ADMON. DIR
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,988.00	2,493,793.60	294,326.80	2,490,984.00	2,809.60								
	TOTALES:	\$ 2,490,988.00	\$ 2,493,793.60	\$ 294,326.80	\$ 2,490,984.00	\$ 2,809.60								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL SEFERINO APÓDACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL


 C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO		FINANCIERO				FISCAS	METAS REALES
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA				
1	61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR	
	SUBTOTAL 61207 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL





 C. P. DANIEL SEFERNÓ APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL




 C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61401 02 26.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION					
							FISICO		FINANCIERO				CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF.	U. MEDIDA	
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA							
61401 02 26	REHABILITACION DE VIALIDADES	900,000.00	675,090.00	0.00	0.00	675,090.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	VARIOS	MZ	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.	
	SUBTOTAL 61401 02 26	900,000.00	675,090.00	0.00	0.00	675,090.00											
	TOTALES:	\$ 900,000.00	\$ 675,090.00	\$ -	\$ -	\$ 675,090.00											

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				MODALIDAD DE EJECUCION			
							FISICO		FINANCIERO			ORIGEN DEL RECURSO		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	DEVENGADO	U. MEDIDA				
61404 02 11-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	200,000.00	944,240.00	0.00	944,240.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	ACCIONES	15,500	HABITANTES	FMD	ADMON. DIR.
	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES													
	SUBTOTAL 61404 02 11	200,000.00	944,240.00	0.00	944,240.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ 944,240.00	\$ -	\$ 944,240.00	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL

C. ORA, KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS



C. P. DANIEL SEFERINO APOBACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERIA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CORDOVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS

TESORERIA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL SEFERINO AROCAVAL ARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA


MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA				
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	264,082.50	264,082.50	0.00	0.00	264,082.50	0.00%	0.00%	352.11	ML	550	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLE/ION NAVIDAD ENTRE CALLE/ION 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	231,262.50	231,262.50	0.00	0.00	231,262.50	0.00%	0.00%	308.00	ML	125	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	201,750.00	201,750.00	0.00	0.00	201,750.00	0.00%	0.00%	269.00	ML	100	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTROQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	138,382.50	138,382.50	0.00	0.00	138,382.50	0.00%	0.00%	184.51	ML	135	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLE/ION SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	192,990.00	192,990.00	0.00	0.00	192,990.00	0.00%	0.00%	257.32	ML	225	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	116,002.50	116,002.50	0.00	0.00	116,002.50	0.00%	0.00%	155.00	ML	50	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	163,110.00	163,110.00	0.00	0.00	163,110.00	0.00%	0.00%	217.48	ML	115	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	84,675.00	84,675.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00%	0.00%	112.90	ML	75	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	219,450.00	219,450.00	0.00	0.00	219,450.00	0.00%	0.00%	293.00	ML	140	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	U. MEDIDA		
									CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEION DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33. COLONIA COLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00%	0.00%	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA. COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	31,042.50	31,042.50	0.00	0.00	31,042.50	0.00%	0.00%	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES. COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	58,057.50	58,057.50	0.00	0.00	58,057.50	0.00%	0.00%	60	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES. EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	44,430.00	44,430.00	0.00	0.00	44,430.00	0.00%	0.00%	35	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX. COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,052.50	57,052.50	0.00	0.00	57,052.50	0.00%	0.00%	50	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR. COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	117,390.00	117,390.00	0.00	0.00	117,390.00	0.00%	0.00%	85	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25. COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	109,927.50	98,656.08	0.00	0.00	98,656.08	0.00%	0.00%	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEION AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	25	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20. COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	41,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	30	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRY Y MODESTO VALLE. COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	37,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA. COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III. COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	122,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA		
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	84,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	112.74	ML	45	HAB	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	937,732.40	225,775.01	0.00	225,775.01	0.00	0.00%	1.00	POZO	300	HAB	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	566,256.90	671,262.87	0.00	671,262.87	0.00	100.00%	1.00	POZO	250	HAB	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	566,256.90	404,757.31	0.00	404,757.31	0.00	92.00%	1.00	POZO	300	HAB	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	4,551,231.20	3,413,878.77	0.00	1,301,795.19	2,112,083.58							
	61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61408 02 11-16 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO ELYAQUI	0.00	115,670.36	115,670.33	115,670.33	0.03	100.00%	1.00	POZO	250	HAB	FND	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 11	0.00	115,670.36	115,670.33	115,670.33	0.03							
	TOTALES:	\$ 4,551,231.20	\$ 3,529,549.13	\$ 115,670.33	\$ 1,417,465.52	\$ 2,112,083.61							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ

GUAYMAS, SONORA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	FOR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA 1 Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	404,926.50	404,926.50	0.00	0.00	404,926.50	0.00%	0.00%	362.10	550	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD, ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	354,602.50	354,602.50	0.00	0.00	354,602.50	0.00%	0.00%	308.00	125	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SHAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	309,350.00	309,350.00	0.00	0.00	309,350.00	0.00%	0.00%	269.00	100	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	212,186.50	212,186.50	0.00	0.00	212,186.50	0.00%	0.00%	184.50	135	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	295,918.00	295,918.00	0.00	0.00	295,918.00	0.00%	0.00%	257.30	225	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	110,986.50	110,986.50	0.00	0.00	110,986.50	0.00%	0.00%	96.50	50	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	250,102.00	250,102.00	0.00	0.00	250,102.00	0.00%	0.00%	217.50	115	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	129,835.00	129,835.00	0.00	0.00	129,835.00	0.00%	0.00%	112.90	75	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	336,490.00	320,239.78	0.00	0.00	320,239.78	0.00%	0.00%	293.00	140	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00	0.00%	0.00%	125.00	70	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	47,598.50	47,598.50	0.00	0.00	47,598.50	0.00%	0.00%	41.40	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	89,021.50	89,021.50	0.00	0.00	89,021.50	0.00%	0.00%	77.40	ML	60	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	68,126.00	68,126.00	0.00	0.00	68,126.00	0.00%	0.00%	59.20	ML	35	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	66,701.44	66,701.44	0.00	0.00	66,701.44	0.00%	0.00%	76.00	ML	50	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	179,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	157.00	ML	85	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	168,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	146.60	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18.00	ML	25	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	63,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	55.20	ML	30	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	57,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.20	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAIE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.90	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	187,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162.80	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	129,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.70	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		3,737,293.00	2,803,344.22	0.00	0.00	2,803,344.22								
61409 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA			
61409 02 11 15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	0.00	583,330.14	428,124.48	583,330.14	0.00	100.00%	100.00%	419.00	ML	560	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 11	0.00	583,330.14	428,124.48	583,330.14	0.00								
	TOTALES:		\$ 3,377,283.00	\$ 428,124.48	\$ 583,330.14	\$ 2,803,344.22								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 C. PRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




[Signature]
 C. C.P. DANIEL SEFERINO LAPODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

[Signature]
 C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA		
61410 02 25 11-17 CP	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	850,749.98	595,524.98	850,749.98	0.00	100.00%	100.00%	3.00	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ.DIR.
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LAZARO CARDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	976,925.95	976,925.94	39,666.52	976,925.94	0.00	100.00%	100.00%	6.00	350	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ.DIR.
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ	685,849.85	838,862.14	10,959.87	838,862.14	0.00	100.00%	100.00%	3.00	250	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ.DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ.DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	2,513,525.80	2,666,538.06	646,151.37	2,666,538.06	0.00							
	TOTALES:	\$ 2,513,525.80	\$ 2,666,538.06	\$ 646,151.37	\$ 2,666,538.06	\$ -							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415 02 26 - CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FINANCIERO	DEVENGADO	FSICAS	POB. BENEF.				
							FINANCIERO	DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA				
61415 02 26	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,000,000.00	750,100.00	0.00	0.00	750,100.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
1	SUBTOTAL 61415 02 26	1,000,000.00	750,100.00	0.00	0.00	750,100.00								
	TOTALES:	\$ 1,000,000.00	\$ 750,100.00	\$ -	\$ -	\$ 750,100.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERIA MUNICIPAL


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ,
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. P. DANIEL SEFERINO APODACA TERRINAGA,
 GUAYMAS, SONORA


 C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GÓMEZ





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
									CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	742,192.75	253,917.16	0.00	0.00	253,917.16	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	550	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SHUARIPA	698,188.38	698,188.38	0.00	0.00	698,188.38	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	275	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	429,064.50	424,855.65	201,292.19	328,748.88	96,106.77	10.00%	77.38%	1.00	CANCHA	480	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	118,071.75	138,046.59	96,632.62	138,046.59	0.00	0.00%	100.00%	1.00	CANCHA	1,380	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,987,517.38	1,515,007.78	297,924.81	466,795.47	1,048,212.31								
61419 02 11	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
61419 02 11 4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
61419 02 11 6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO PARA CAMPO N°6 SOBRE BLVD TETABATE	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZAS	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 8	REHABILITACION DE RIOSO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	RIOSO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61419 02 11 01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA, REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	674,307.42	674,307.42	182,920.48	674,307.42	0.00	100.00%	100.00%	1.00	UNIDAD	5,500	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11 12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	1,385,082.77	2,495,626.18	532,766.47	2,495,626.18	0.00	100.00%	100.00%	3,100.00	M2	5,500	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,106,690.19	3,169,933.60	715,686.95	3,169,933.60	0.00								
	TOTALES MUNICIPIO	10,094,207.57	4,684,941.38	1,013,611.76	3,636,729.07	1,048,212.31								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos estadísticos, financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	2,201,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	1,957.32	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE/ION DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS	492,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	437.50	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	144.00	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	256,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	228.31	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	869,208.75	1,275,669.85	54,249.91	1,275,669.85	0.00	100.00%	100.00%	M2	777.97	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GL SAMANIEGO	2,494,500.00	3,112,640.33	625,063.48	3,112,640.33	0.00	90.00%	100.00%	M2	2,296.03	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	1,494,000.00	2,170,099.49	987,523.43	2,170,099.49	0.00	80.00%	100.00%	M2	1,377.61	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	1,490,366.25	1,814,463.53	235,924.21	1,814,463.53	0.00	85.00%	100.00%	M2	1,265.42	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	341,190.00	579,949.53	313,541.68	579,949.53	0.00	100.00%	100.00%	M2	369.57	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	653,186.25	977,641.78	444,128.43	977,641.78	0.00	100.00%	100.00%	M2	628.00	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	499,860.00	932,131.88	532,309.65	932,131.88	0.00	100.00%	100.00%	M2	512.34	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	342,315.00	684,957.90	442,425.15	684,957.90	0.00	95.00%	100.00%	M2	410.91	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PAPA'E ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	736,481.25	988,604.69	569,936.33	988,604.69	0.00	100.00%	100.00%	M2	501.68	FISMDF	CONT. ADI. DIR.
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	564,975.00	865,563.37	107,056.82	865,563.37	0.00	100.00%	100.00%	M2	523.05	FISMDF	CONT. ADI. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
61422 02 25 11-23 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	887,872.50	1,867,542.62	1,290,189.23	1,867,542.62	0.00	90.00%	100.00%	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.	
61422 02 25 11-24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	4,203,875.00	1,793,694.30	596,521.04	1,793,694.30	0.00	30.00%	100.00%	M2	2,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 25 11-25 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,300,848.75	1,980,001.11	1,078,016.20	1,980,001.11	0.00	45.00%	100.00%	M2	1,300.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 25 11-27 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	1,777,128.75	1,417,451.71	825,721.30	1,417,451.71	0.00	75.00%	100.00%	M2	1,250.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.	
61422 02 25 11-28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20 EN LA COLONIA LA MURALLA	889,087.50	1,168,046.01	817,136.32	1,168,046.01	0.00	90.00%	100.00%	M2	1,550.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.	
61422 02 25 11-31 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	577,125.00	585,387.41	585,387.41	585,387.41	0.00	55.00%	100.00%	M2	2,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.	
61422 02 25 11-32 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COLONIA GOLONDRINAS	3,099,307.50	1,076,413.36	1,076,413.36	1,076,413.36	0.00	30.00%	100.00%	M2	2,210.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 25 11-34 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	0.00	337,172.12	337,172.12	337,172.12	0.00	30.00%	100.00%	M2	2,100.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADI. DIR.	
61422 02 25 11-35 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUIAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD. RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA "EL SMANIEGO"	1,632,000.00	656,382.23	656,382.23	656,382.23	0.00	30.00%	100.00%	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.	
SUBTOTAL 61422 02 25 11		26,966,348.75	24,283,813.22	11,575,101.30	24,283,813.22	0.00								
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
61422 02 11 03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YANEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	4,401,881.00	6,096,279.97	3,021,674.90	6,109,931.97	-13,652.00	100.00%	100.22%	M2	5,500.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422 02 11 04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	4,127,341.50	4,462,202.58	645,686.14	4,441,356.81	20,845.77	100.00%	99.53%	M2	350.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.	





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA		
61422 02 11 05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEQUE Y BAUPRES. EN LA COLONIA VILLA SOFIA	1,245,600.00	2,975,091.75	629,562.79	2,960,986.25	14,105.50	100.00%	99.53%	M2	350.00	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	1,147,500.00	697,083.13	374,053.66	583,178.60	113,904.53	100.00%	83.66%	M2	550.00	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 11 07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA XVIII. Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	5,892,939.00	6,058,744.22	813,088.07	5,723,647.12	335,097.10	90.00%	94.47%	M2	3,500.00	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	2,273,130.00	2,530,840.23	0.00	2,511,434.42	19,405.81	100.00%	99.23%	M2	1,500.00	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE. Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	1,603,912.50	2,291,178.86	532,311.43	2,291,178.86	0.00	100.00%	100.00%	M2	1,500.00	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 11 14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABATE	0.00	377,298.59	284,109.01	377,298.59	0.00	100.00%	100.00%	M2	578.05	FMD	CONT. ADJ. DIR.
TOTALES:		\$ 47,658,652.75	\$ 49,772,532.55	\$ 17,855,587.30	\$ 49,282,825.84	\$ 489,706.71						
SUBTOTAL 61422 02 11		20,692,304.00	25,488,719.33	6,280,486.00	24,999,012.62	489,706.71						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor TESORERIA MUNICIPAL




C. P. DANIEL SEFERING APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424 01 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61424 01 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS											
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	337,686.94	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FSMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	1,069,341.99	689,625.38	0.00	0.00	689,625.38	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FSMDF	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61424 01 25 11	1,407,028.93	824,625.38	0.00	0.00	824,625.38						
	TOTALES:	\$ 1,407,028.93	\$ 824,625.38	\$ -	\$ -	\$ 824,625.38						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERIA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. JOSE LUIS VALENCIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							FRICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
									CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61425 02 11	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PUBLICA	50,000.00	30,808.80	0.00	0.00	30,808.80	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	30,808.80	0.00	0.00	30,808.80								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 30,808.80	\$ -	\$ -	\$ 30,808.80								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL

[Firma]
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



[Firma]
 C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. CANTIDAD		
	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN	50,000.00	267,638.00	0.00	266,846.40	791.60	100.00%	98.70%	LAMPARAS	550	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	13 CP DE GUAYMAS											
	SUBTOTAL 61701 02 11	50,000.00	267,638.00	0.00	266,846.40	791.60						
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 267,638.00	\$ -	\$ 266,846.40	\$ 791.60						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL




C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. ING. JOSÉ LUIS VALENCIA GÓMEZ





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. CANTIDAD		
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
	61702 02 11.- INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	124,000.00	159,851.20	0.00	154,335.29	5,515.91	100.00%	96.55%	68.00	350	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	124,000.00	159,851.20	0.00	154,335.29	5,515.91						
	TOTALES:	\$ 124,000.00	\$ 159,851.20	\$ -	\$ 154,335.29	\$ 5,515.91						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-06	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61201 02 11-2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	GUAYMAS, SONORA	
61201 02 11-11 CP/20	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 26-1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	GUAYMAS, SONORA	
61203 02 11-4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	GUAYMAS, SONORA	
61204 02 11-02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	GUAYMAS, SONORA	
61404 02 11-10 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	GUAYMAS, SONORA	
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	GUAYMAS, SONORA	

61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEION NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLVD LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAIE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA

61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CON RESCISIÓN DE CONTRATO
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	EJIDO PALO VERDE DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	EJIDO SAN MARCIAL DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CON RESCISIÓN DE CONTRATO
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLVD LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	

61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61409 02 11- 15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-17 CP	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	OBRA TERMINADA
2			
61419 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61419 02 25 11-2	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	COLONIA LAS VILLAS	OBRA TERMINADA
61419 02 25 11- 26 CP	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	COLONIA SAHUARIPA	OBRA TERMINADA
61419 02 25 11-30 cp	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	EJIDO GRACIANO SANCHEZ	OBRA EN PROCESO
61419 02 11-1	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	EJIDO SANTA CLARA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L RODRIGUEZ	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO N66 SOBRE BLVD TETABIATE	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO N66 SOBRE BLVD TETABIATE	OBRA TERMINADA
61419 02 11-7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-01 CP	REHABILITACIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-12 CP	APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA

61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	GUAYMAS, SONORA	
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLVD LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, CANTERA	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 23 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11- 24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11- 25 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11- 27 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11- 28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	OBRA EN PROCESO

61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEÑQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	CALLE CATAMARAN ENTRE OBEÑQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA TERMINADA
61422 02 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	OBRA TERMINADA
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	GUAYMAS, SONORA	
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	GUAYMAS, SONORA	
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	GUAYMAS, SONORA	
61702 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	VALLE DE GUAYMAS	OBRA TERMINADA
61702 02 11-11 CP	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	OBRA TERMINADA
61401 02 26-1	REHABILITACION DE VIALIDADES	GUAYMAS, SONORA	
61415 02 26-1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GUAYMAS, SONORA	