



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN													
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	909,250.00	894,000.00	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	894,000.00	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	744,999.98	744,999.98	0.00	100.00%	100.00%	5.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-06 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	745,000.00	745,000.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	290,750.00	298,333.53	298,333.33	0.20	100.00%	100.00%	2.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	4,800,000.00	4,768,333.51	4,768,333.31	0.20								
	TOTALES:	\$ 4,800,000.00	\$ 4,768,333.51	\$ 4,768,333.31	\$ 0.20								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en este documento, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALVARO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 MUNICIPALIDAD DE GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61201 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61201 02 11-2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61201 02 11-11 CP/20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISSOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	538,967.01	538,967.02	-0.01	100.00%	100.00%	1.00	CAMPO	25,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61201 02 11	2,375,000.00	538,967.01	538,967.02	-0.01								
61201 02 26-1	CONSTRUCCION	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61201 02 26	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,475,000.00	\$ 538,967.01	\$ 538,967.02	-\$ 0.01								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus metras, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMAS, SONORA

C. CP. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL




DIRECCION GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	330,000.00	0.23	0.00	0.23	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	235,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	565,019.29	0.23	0.00	0.23								
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 11 1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR
61203 02 11 2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR
61203 02 11 3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR
61203 02 11 4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,645,019.29	\$ 0.23	\$ -	\$ 0.23								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Hojas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
61204 02 11-02 CP	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS UBICACIONES: BLVD. SAN GERMÁN, CERRADA TURIN FRACC. NIZA, ORTIZ, SAN VICENTE, AMERICAS, FOVISSTE, LOMA DORADA, SALIDA SUR, GIL SAMANIEGO, BLVD CURVINA, DELICIAS, CALLE 10 Y AVE. 0 YUCATÁN, SAHUARIPA, ENSENADA GRANDE, GOLONDRINAS, LOMA LINDA, MARIANO ESCOBEDO, BACA CALDERÓN, SALIDA NORTE, BLVD. MIRAMAR, BLVD. MICROONDAS, GOLONDRINAS, LOMA BONITA, CALLE 3RA RANCHITOS	2,490,988.00	2,490,984.00	2,490,984.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	VARIAS	15,500	HABITANTES	FMD	ADMON. DIR
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,988.00	2,490,984.00	2,490,984.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 2,490,988.00	\$ 2,490,984.00	\$ 2,490,984.00	\$ -								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA


C. ING. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	ADMON. DIR	
	SUBTOTAL 61207 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDERO GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALONSO DE LA TORRE RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61401 - CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS					
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA
61401 02 26- 1	REHABILITACION DE VIALIDADES 61401 02 26 - CONSTRUCCIÓN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61401 02 26	900,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SEPERINO-APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
61404 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	0.00	19,405.81	19,405.81	0.00	100.00%	100.00%	3,244.05	M2	1,500.00	HAB.	FMD	LIC. SIMP.
61404 02 11-10 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	200,000.00	944,240.00	944,240.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	ACCIONES	15,500	HAB.	FMD	ADMON. DIR.
61404 02 11-18 CP	UBICACIONES: GUAYMAS NORTE, INDEPENDENCIA, ANTENA, CAÑÓN DE LA ANTENA, LAS JUNTAS, ARROYO COMANDANCIA, VARADERO, PEMEX, LAS PALMAS, FÁTIMA, NIZA, VILLAS DEL TULAR	0.00	926,435.16	926,435.16	0.00	100.00%	100.00%	44,100.00	M2	5,500	HAB.	FMD	ADJ. DIR.
61404 02 11-19 CP	DESMONTE DE TALUDES LATERALES DE TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CARCAMO DE REBOMBO. BLVD. MANILLO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS	0.00	987,357.20	987,357.20	0.00	100.00%	100.00%	47,000.00	M2	5,500	HAB.	FMD	ADJ. DIR.
61404 02 11-20 CP	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELONES LATERALES, DEL BLVD. ESCÉNICO DE SAN CARLOS	0.00	974,400.00	974,400.00	0.00	100.00%	100.00%	519.50	M2	300	HAB.	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	200,000.00	3,851,838.17	3,851,838.17	0.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ 3,851,838.17	\$ 3,851,838.17	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO PODDACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 URBANA Y ECOLOGIA



GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61406 02 25 11-1	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	373,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL


C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA


C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61408 02 25 11-1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	264,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	550	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	231,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	125	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	201,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	100	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	138,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	135	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA COLONORINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	192,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	225	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	116,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	163,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	115	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	75	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	219,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	140	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	125.00	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	31,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41.39	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	58,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.41	ML	60	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	44,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	59.24	ML	35	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	76.00	ML	50	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	117,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	157.00	ML	85	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	109,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	146.57	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18.00	ML	25	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	41,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	55.19	ML	30	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	37,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.22	ML	20	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.86	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	122,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162.81	ML	70	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	84,555.00	2,208.51	0.00	2,208.51	0.00%	0.00%	112.74	ML	45	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	937,732.40	225,775.01	225,775.01	0.00	0.00%	30.00%	1.00	POZO	300	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	566,256.90	671,262.87	671,262.87	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	250	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	566,256.90	404,757.31	404,757.31	0.00	92.00%	92.00%	1.00	POZO	300	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	4,551,231.20	1,304,003.70	1,301,795.19	2,208.51								
	61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61408 02 11-16 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI	0.00	115,670.33	115,670.33	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	250	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 11	0.00	115,670.33	115,670.33	0.00								
	TOTALES:	\$ 4,551,231.20	\$ 1,419,674.03	\$ 1,417,465.52	\$ 2,208.51								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. LIC. ALEJOSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61409 02 25 11-1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE. EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	404,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	550	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YACUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA AREVA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	354,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	125	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	309,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	100	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	212,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	135	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	295,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	225	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	110,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	250,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	115	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	129,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	75	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL-SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	336,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	140	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	47,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41.40	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	89,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.40	60	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	68,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	59.20	35	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	87,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	76.00	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	179,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	157.00	85	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	168,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	146.60	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18.00	25	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20 COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	63,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	55.20	30	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	57,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.20	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.90	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	187,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162.80	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	129,651.00	1.80	0.00	1.80	0.00%	0.00%	112.70	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		3,737,293.00	1.80	0.00	1.80						
61409 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
61409 02 11-15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	0.00	583,330.14	583,330.14	0.00	100.00%	419.00	ML	550	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 11	0.00	583,330.14	583,330.14	0.00							
	TOTALES:	\$ 3,737,293.00	\$ 583,331.94	\$ 583,330.14	\$ 1.80							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA GORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIMAGA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GUAYMAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VECUTOCIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61410 02 25 11-17 CP	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	850,749.98	850,749.98	0.00	100.00%	100.00%	3.00	POSTES	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CARDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	976,925.95	976,925.94	976,925.94	0.00	100.00%	100.00%	6.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	350	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ	685,849.85	838,862.14	838,862.14	0.00	100.00%	100.00%	3.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	250	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	80	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61410 02 25 11		2,513,525.80	2,666,538.06	2,666,538.06	0.00								
TOTALES:		\$ 2,513,525.80	\$ 2,666,538.06	\$ 2,666,538.06	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. DRA. KARLA CORDERO GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415.- CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61415 02 26-1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61415 02 26	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA GORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	742,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	698,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	429,064.50	424,855.65	424,855.65	0.00	10.00%	100.00%	1.00	CANCHA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	118,071.75	138,046.59	138,046.59	0.00	0.00%	100.00%	1.00	CANCHA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,987,517.38	562,902.24	562,902.24	0.00						
61419 02 11-1	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	FMD	ADMON. DIR.
61419 02 11-4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	FMD	CONT. LIC. PUB.
61419 02 11-6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLEB TETABIATE	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61419 02 11-01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	674,307.42	674,307.42	674,307.42	0.00	100.00%	100.00%	1.00	UNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	1,385,082.77	2,495,626.18	2,495,626.18	0.00	100.00%	100.00%	3,100.00	M2	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,106,690.19	3,169,933.60	3,169,933.60	0.00						
	TOTALES CUENTAS MUNICIPALES	\$ 10,094,207.57	\$ 3,732,835.84	\$ 3,732,835.84	\$ 3,732,835.84						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. DRA. VERBA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

SOMOS GUAYMAS


2/10/2022 2:14:57 PM



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	2,201,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,957.32	M2	115.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS	492,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	437.50	M2	70.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	144.00	M2	25.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	258,848.75	10.91	0.00	10.91	0.00%	0.00%	228.31	M2	30.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	869,208.75	1,275,669.85	1,275,669.85	0.00	100.00%	100.00%	777.97	M2	2,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	2,494,500.00	3,479,475.52	3,479,475.52	0.00	100.00%	100.00%	2,296.03	M2	2,550.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	1,494,000.00	2,365,152.12	2,365,152.12	0.00	100.00%	100.00%	1,377.61	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	1,490,366.25	2,134,685.66	2,134,685.66	0.00	100.00%	100.00%	1,265.42	M2	550.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	341,190.00	579,949.53	579,949.53	0.00	100.00%	100.00%	369.57	M2	350.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	653,186.25	977,641.78	977,641.78	0.00	100.00%	100.00%	628.00	M2	350.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	499,860.00	932,131.88	932,131.88	0.00	100.00%	100.00%	512.34	M2	350.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	342,315.00	658,014.05	658,014.05	0.00	100.00%	100.00%	410.91	M2	6,200.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTROQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	736,481.25	988,604.69	988,604.69	0.00	100.00%	100.00%	501.68	M2	550.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	564,975.00	865,563.37	865,563.37	0.00	100.00%	100.00%	523.05	M2	430.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-23 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	887,872.50	1,924,511.40	1,924,511.40	0.00	100.00%	100.00%	1,295.18	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.	CANTIDAD			U. MEDIDA
61422.02.25 11-24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	4,203,875.00	3,990,577.53	3,990,577.53	0.00	100.00%	100.00%	4,074.07	M2	2,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25 11-25 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,777,128.75	1,842,923.05	1,842,923.05	0.00	100.00%	100.00%	1,175.76	M2	1,250.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.25 11-27 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	889,087.50	1,169,688.86	1,169,688.86	0.00	100.00%	100.00%	706.26	M2	1,550.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.25 11-28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	577,125.00	910,462.53	910,462.53	0.00	100.00%	100.00%	367.27	M2	2,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422.02.25 11-31 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	3,099,307.50	3,588,044.52	3,588,044.52	0.00	100.00%	100.00%	2,181.00	M2	2,210.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25 11-34 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	0.00	880,151.65	880,151.65	0.00	90.00%	100.00%	504.00	M2	2,100.00	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61422.02.25 11-35 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	1,632,000.00	2,596,996.78	2,596,996.78	0.00	90.00%	100.00%	1,653.73	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.25 11-36 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA, BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	0.00	484,866.56	484,866.56	0.00	50.00%	100.00%	371.92	M2	1,500.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25 11-37 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	0.00	1,972,164.52	1,972,164.52	0.00	50.00%	100.00%	905.20	M2	3,000.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422.02.25.11	26,966,348.75	36,774,331.62	36,774,320.71	10.91								
	61422.02.11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422.02.11- 03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	4,401,881.00	6,198,393.10	6,198,393.10	0.00	100.00%	100.00%	3,030.33	M2	5,500.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11- 04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTÉS, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	4,127,341.50	4,462,202.59	4,462,202.59	0.00	100.00%	100.00%	3,457.80	M2	350.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.				
												CANTIDAD	U. MEDIDA
61422.02.11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	1,245,600.00	2,975,091.75	2,975,091.75	0.00	100.00%	100.00%	1,951.69	M2	350.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	1,147,500.00	697,083.13	697,083.13	0.00	100.00%	100.00%	417.52	M2	550.00	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61422.02.11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	5,892,939.00	6,058,744.22	6,058,744.22	0.00	100.00%	100.00%	3,013.73	M2	3,500.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	2,273,130.00	2,511,434.42	2,511,434.42	0.00	100.00%	100.00%	3,244.05	M2	1,500.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.11-09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO. INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	1,603,912.50	2,291,178.86	2,291,178.86	0.00	100.00%	100.00%	1,584.69	M2	1,500.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.11-14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABATE	0.00	377,296.59	377,296.59	0.00	100.00%	100.00%	578.05	M2	5,500.00	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61422.02.11		20,692,304.00	25,571,426.66	25,571,426.66	0.00								
TOTALES:		\$ 47,658,652.75	\$ 62,345,758.28	\$ 62,345,747.37	\$ 10.91								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rubros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



C. C.P. DANIEL SEPERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. DRA. KARLA GORDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	337,686.94	5,912.82	0.00	5,912.82	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.	
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	1,069,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISIMDF	ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,407,028.93	5,912.82	0.00	5,912.82							
	TOTALES:	\$ 1,407,028.93	\$ 5,912.82	\$ -	\$ 5,912.82							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEFFRINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFERESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61425 02 11-1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SONORA

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA


AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIR. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA
SECRETARÍA GENERAL DE INGENIERÍA URBANA Y ECOLOGÍA

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61702 02 11- 13 CP	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	50,000.00	266,846.40	266,846.40	0.00	100.00%	100.00%	270.00	LAMPARAS	550	HAB	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	50,000.00	266,846.40	266,846.40	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 266,846.40	\$ 266,846.40	\$ -								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. DANIEL SEFERINO APDODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL


C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA URBANA Y ECOLOGÍA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61702 02 11-	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	124,000.00	154,335.29	154,335.29	0.00	100.00%	100.00%	68.00	ML	350	HAB	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	124,000.00	154,335.29	154,335.29	0.00								
	TOTALES:	\$ 124,000.00	\$ 154,335.29	\$ 154,335.29	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEBASTIAN APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALEJANDRO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAS ESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-06 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO		
61201 02 11-2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO		
61201 02 11-11 CP/20	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	OBRA TERMINADA
61201 02 26-1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
61203 02 11-4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61204 02 11-02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	BLVD. SAN GERMÁN, CERRADA TURIN FRACC. NIZA, ORTIZ, SAN VICENTE, AMÉRICAS, FOVISSTE, LOMA DORADA, SALIDA SUR, GIL SAMANIEGO, BLVD. CURVINA, DELICIAS, CALLE 10 Y AVE. 0 YUCATÁN, SAHUARIPA, ENSENADA GRANDE, GOLONDRINAS, LOMA LINDA, MARIANO ESCOBEDO, BACA CALDERÓN, SALIDA NORTE, BLVD. MIRAMAR, BLVD. MICROONDAS, GOLONDRINAS, LOMA BONITA, CALLE 3RA RANCHITOS	OBRA TERMINADA
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61404 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61404 02 11-10 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	GUAYMAS NORTE, INDEPENDENCIA, ANTENA, CAÑON DE LA ANTENA, LAS JUNTAS, ARROYO COMANDANCIA, VARADERO, PEMEX, LAS PALMAS, FÁTIMA, NIZA, VILLAS DEL TULAR	OBRA TERMINADA
61404 02 11-18 CP	DESMONTE DE TALUDES LATERALES DE TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CÁRCAMO DE REBOMBEO, BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS	TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CÁRCAMO DE REBOMBEO, BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO	
61404 02 11-19 CP	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELLONES LATERALES, DEL BLVD. ESCÉNICO DE SAN CARLOS	CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELLONES LATERALES, DEL BLVD. ESCÉNICO DE SAN CARLOS	
61404 02 11-20 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	OBRA RESCINDIDA
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	EJIDO PALO VERDE	ADMINISTRATIVAMENTE
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	EJIDO SAN MARCIAL	OBRA TERMINADA
61408 02 11-16 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI	EJIDO EL YAQUI	OBRA RESCINDIDA
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 11- 15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-17 CP	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTÍZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTÍZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	OBRA TERMINADA
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
61419 02 25 11-1	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA		
61419 02 25 11- 26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	EJIDO GRACIANO SANCHEZ	OBRA TERMINADA
61419 02 25 11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	EJIDO SANTA CLARA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-1	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 11-4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ		
61419 02 11-6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLVD TETABATE		
61419 02 11-7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
61419 02 11-8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO		
61419 02 11-01 CP	REHABILITACIÓN DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACIÓN DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	OBRA TERMINADA
61419 02 11-12 CP	APLICACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR		
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS		
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA		
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO		
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 23 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 24 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 25 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 27 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 28 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-31 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-32 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-34 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-35 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-36 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA. BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA. BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-37 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	OBRA TERMINADA
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	CALLE CATAMARAN ENTRE OBENQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	OBRA TERMINADA
61422 02 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	OBRA TERMINADA
61422 02 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	OBRA TERMINADA
61422 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA TERMINADA
61422 02 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	OBRA TERMINADA
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA		
61702 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	VALLE DE GUAYMAS	OBRA TERMINADA
61702 02 11-11 CP	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	OBRA TERMINADA
61401 02 26-1	REHABILITACION DE VIALIDADES		
61415 02 26-1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		