


MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD U. MEDIDA	FISICAS U. MEDIDA		
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL										
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN										
61102 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%	0.00%	8.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%	0.00%	8.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%	16.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00						
	TOTALES 61102	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SOMOS GUAYMAS 2022-2024


C.P. DANIEL SEFERINO APOBACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA


C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
61201 02 11- 1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	290.00	M2	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. INAC.	
61201 02 11- 05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	461,622.00	461,622.00	0.00	30.00%	1.00	ACCIÓN	1,500	PERSONAS	FMD	ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61201 02 11	3,240,000.00	461,622.00	461,622.00	0.00								
	TOTALES 61201	\$ 3,240,000.00	\$ 461,622.00	\$ 461,622.00	\$ 0.00								

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA GORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SERFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OIMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			POB. BENEF. U. MEDIDA
61203 02 25 11-1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00								
	61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION												
61203 02 11-1	ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	785,000.00	785,000.00	0.00	785,000.00								
	TOTALES 61203:	\$ 1,485,000.00	\$ 1,485,000.00	\$ -	\$ 1,485,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ILSORERIA MUNICIPAL



C.P. DANIEL SEFERINO APOBACA LARRIVAGA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL										
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO										
61204 02 11-2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,383,375.51	253,299.67	0.00	253,299.67	0.00%	0.00%	1.00 ACCIONES	1 COMUNIDAD	FMD	CONT. LC. SIMP.
61204 02 11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	243,517.13	243,517.13	243,517.13	0.00	100.00%	100.00%	519.00 M2	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	871,866.78	871,866.78	871,866.78	0.00	100.00%	100.00%	869.00 M2	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	1,016,005.21	1,016,005.21	1,016,005.21	0.00	100.00%	100.00%	1,021.00 M2	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-01 CP	DESARROLVE, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	0.00	1,015,566.08	1,015,566.08	0.00	100.00%	100.00%	12,800.00 M2	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	268,610.88	383,120.64	383,120.64	0.00	100.00%	100.00%	228.50 M2	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61204 02 11	3,783,375.51	3,783,375.51	3,530,075.84	253,299.67						
	TOTALES 61204	\$ 3,783,375.51	\$ 3,783,375.51	\$ 3,530,075.84	\$ 253,299.67						



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEBASTIÁN APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61304.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				METAS REALES	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA
	613.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												
	61304 02 25 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
61304 02 25 11-10 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA	0.00	121,104.00	0.00	121,104.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTUDIO	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	
	SUBTOTAL 61304 02 25 11	0.00	121,104.00	0.00	121,104.00								
	TOTALES 61404:	\$ -	\$ 121,104.00	\$ -	\$ 121,104.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO		METAS REALES				
						FISICO DEVENGADO	CANTIDAD U. MEDIDA	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO											
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	14.87	14.87	0.00	14.87							
	TOTALES 61404:	\$ 14.87	\$ 14.87	\$ -	\$ 14.87							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 C. C.P. DANIEL GERERINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA


 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA			FISICAS	CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.			
2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.			
3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.			
	SUBTOTAL 61406 02 11	193,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00									
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMF	CONT. ADJ. DIR.			
11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMF	CONT. ADJ. DIR.			
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00									
	TOTALES 61406 02 11-25 11	\$ 593,000.00	\$ 593,000.00	\$ -	\$ 593,000.00									

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
 2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL




C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABATE	439,092.36	439,092.36	0.00	439,092.36	0.00%	0.00%	227.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	227,812.50	227,812.50	0.00	227,812.50	0.00%	0.00%	201.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	527,695.56	527,695.56	0.00	527,695.56	0.00%	0.00%	200.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.	544,225.50	544,225.50	0.00	544,225.50	0.00%	0.00%	185.60	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE	478,903.32	478,903.32	0.00	478,903.32	0.00%	0.00%	192.62	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE. COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	471,148.61	471,148.61	0.00	471,148.61	0.00%	0.00%	150.24	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	538,848.45	538,848.45	0.00	538,848.45	0.00%	0.00%	257.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	216,783.00	216,783.00	0.00	216,783.00	0.00%	0.00%	134.84	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR	361,651.50	346,569.50	0.00	346,569.50	0.00%	0.00%	174.61	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	167,832.00	167,832.00	0.00	167,832.00	0.00%	0.00%	219.84	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,973,992.80	3,958,910.80	0.00	3,958,910.80						
	TOTALES 61408:	\$ 3,973,992.80	\$ 3,958,910.80	\$ -	\$ 3,958,910.80						





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
2021-2026
SOMOS GUAYMAS


C. DRA. KARELA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA

C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	CANTIDAD	POB. BENEF.		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	61409 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE	585,456.48	585,456.48	0.00	585,456.48	0.00%	0.00%	ML	220	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	303,750.00	303,750.00	0.00	303,750.00	0.00%	0.00%	ML	127	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	703,594.08	703,594.08	0.00	703,594.08	0.00%	0.00%	ML	550	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN	725,634.00	725,634.00	0.00	725,634.00	0.00%	0.00%	ML	135	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE	638,537.78	638,537.78	0.00	638,537.78	0.00%	0.00%	ML	135	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	628,198.20	628,198.20	0.00	628,198.20	0.00%	0.00%	ML	153	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	718,464.60	718,464.60	0.00	718,464.60	0.00%	0.00%	ML	175	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	289,044.00	289,044.00	0.00	289,044.00	0.00%	0.00%	ML	68	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR	482,202.00	482,202.00	0.00	482,202.00	0.00%	0.00%	ML	160	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	223,776.00	223,776.00	0.00	223,776.00	0.00%	0.00%	ML	128	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,298,657.14	5,298,657.14	0.00	5,298,657.14							
	TOTALES 61409:	\$ 5,298,657.14	\$ 5,298,657.14	\$ -	\$ 5,298,657.14							



[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KATIA CORDONA-GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL BEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACION URBANA												
61410 02 25 11-1	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	250.00	OBRAS	HAB.	1,000	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%	0.00%	450.00	OBRAS	HAB.	1,700	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00%	0.00%	24.00	OBRAS	HAB.	120	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIOS	HAB.	121	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00								
	TOTALES 61410.-	\$ 1,446,000.00	\$ 1,446,000.00	\$ -	\$ 1,446,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros, sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61419 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA	664,950.00	664,950.00	0.00	664,950.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISMDF	CONT. ADI. DIR.		
61419 02 25 11-2	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL ÁREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	278,896.00	0.00	278,896.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISMDF	CONT. ADI. DIR.		
61419 02 25 11-3	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISMDF	CONT. ADI. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,464,950.00	1,343,846.00	0.00	1,343,846.00								
61419 02 11-1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	415,624.00	0.00	415,624.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	FMD	CONT. ADI. DIR.		
61419 02 11-2	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	3,659,350.00	3,643,726.00	2,540,889.30	1,102,836.70	30.00%	69.73%	307.13	MZ	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.		
61419 02 11-3	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE	3,250,000.12	2,786,378.12	0.00	2,786,378.12	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.		
61419 02 11-4	CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CAMPO	FMD	CONT. ADI. DIR.		
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	600.00	MZ	FMD	CONT. ADI. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,359,350.12	7,897,728.12	2,540,889.30	5,356,838.82								
	TOTALES 61419-	\$ 9,824,300.12	\$ 9,241,574.12	\$ 2,540,889.30	\$ 6,700,684.82								

Se protesta de feo verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. VANESSA CÁRDENAS GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SOMOS GUAYMAS

C. C.P. DANIEL REFERIDO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TESORERIA MUNICIPAL

DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ISAF-9dc74631-3e5f-2609-aa09-58c390088983
 7/22/2022 12:25:26 PM
 GUAYMAS, SONORA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR;	7,951,587.00	8,331,349.97	6,910,363.16	1,420,986.81	30.00%	82.94%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	4,729,891.95	4,522,932.07	2,103,024.39	2,419,907.68	0.00%	46.50%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA	3,854,255.16	3,806,185.39	1,967,021.53	1,839,163.86	0.00%	51.68%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIAE	4,631,994.36	3,853,173.37	1,351,184.05	2,501,989.32	0.00%	35.07%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SANITARIA EN BLVD. GASPARR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR	4,135,638.15	3,941,507.53	1,629,334.82	2,312,172.71	0.00%	41.34%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	1,902,873.00	2,186,442.73	655,932.82	1,530,509.91	0.00%	30.00%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	4,203,705.92	3,259,500.60	977,850.18	2,281,650.42	0.00%	30.00%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	1,999,687.50	1,999,687.50	0.00	1,999,687.50	0.00%	0.00%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	1,473,192.00	1,473,192.00	0.00	1,473,192.00	0.00%	0.00%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.25	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM	750,000.00	1,678,480.65	0.00	1,678,480.65	0.00%	0.00%	M2	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422.02.25		35,632,826.04	35,052,451.81	15,594,710.95	19,457,740.86						

ISAF-9dc7d631-3e5f-2809-ea09-58c390068983
 7/22/2022 12:25:26 PM





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	U. MEDIDA	CANTIDAD			POB. BENEF.
61422.02.11.03	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	2,713,200.00	3,416,153.19	1,455,465.73	1,960,687.46	20.00%	42.81%	M2	1,733.06	130.33	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.06	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE	3,081,838.50	2,578,225.79	2,578,225.79	0.00	0.00%	100.00%	M2	2,018.77	73.15	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.07	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCEMAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA	1,996,960.00	1,798,692.94	1,422,329.24	376,363.70	0.00%	79.08%	M2	7,453.62	3,000.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.08	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS	1,075,334.38	1,654,635.19	400,314.56	1,254,320.63	0.00%	24.19%	M2	2,470.78	4,580.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	3,576,000.00	3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	0.00%	0.00%	M2	1,560.00	117.23	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE	4,335,240.00	4,335,240.00	0.00	4,335,240.00	0.00%	0.00%	M2	15,483.00	552.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422.02.11		16,778,572.88	17,358,947.11	5,856,335.32	11,502,611.79								
TOTALES 61422.02.11		\$ 52,411,398.92	\$ 52,411,398.92	\$ 21,451,046.27	\$ 30,960,352.65								

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEFERING APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SOMOS GUAYMAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS U. MEDIDA	CANTIDAD			POB. BENEF. U. MEDIDA
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS	157,710.68	89,491.18	0.00	89,491.18	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD		
	61424 02 25 11-1 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD											ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	157,710.68	89,491.18	0.00	89,491.18								
	TOTALES 61424-	\$ 157,710.68	\$ 89,491.18	\$ -	\$ 89,491.18								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DR. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61425 02 11-1	614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	FMD	COMUNIDAD
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00						
	TOTALES 61425	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00						CONT. ADJ. DIR.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS 2022-2024

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO AFODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
	617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES												
	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN												
61701 02 11-1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADI. DIR.
61701 02 11-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00%	0.00%	290.00	PZA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61701 02 11-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00%	0.00%	140.00	PZA	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61701 02 11	4,105,000.00	4,105,000.00	0.00	4,105,000.00								
	TOTALES 61701-	\$ 4,105,000.00	\$ 4,105,000.00	\$ -	\$ 4,105,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS				POB. BENEF.
									U. MEDIDA	CANTIDAD			
	617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES												
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
61702 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y FLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FWD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61702 02 11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00								
	TOTALES 61702:	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00								
	TOTALES CAPITULO 60000:	\$ 91,768,450.04	\$ 88,445,148.54	\$ 27,983,633.41	\$ 60,461,515.13								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Emergidos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
61201 02 11-1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61201 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	Blvd Benito Juárez, Colonia Rodríguez Alcaíne, calle 16 ave 2 y de Col. San Vicente, calle soconusco colonia Gil Samaniego, calle 23 de marzo, calle 11 ave 14 de Colonia San Vicente	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-1	ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL		
61203 02 11-2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61203 02 11-3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.		
61204 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	OBRA TERMINADA
61204 02 11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0-000 AL 3+000	SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0-000 AL 3+000	OBRA TERMINADA
61204 02 11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	OBRA TERMINADA
61204 02 11-01 CP	DESAZOLVE, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	COLONIAS PETROLERA Y GUAYMAS NORTE	OBRA TERMINADA
61204 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	OBRA TERMINADA
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61406 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 11-2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61406 02 11-3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61408 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61408 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61410 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)		
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61419 02 25 11-3	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	UNIDAD DEPORTIVA SUR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61419 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 11-02 CP	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCCON REJACERO Y COLUMNAS (991 ML), REJACERO Y DALA DE CONCRETO (770 ML) Y MALLA CICLONICA (484 ML) PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PERIMETRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR		
61419 02 11-3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE		
61419 02 11-4	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE		
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TATOMI, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS Y VADO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE	FRACC. TETABIATE, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	BLVD LAZARO CARDENAS, VICAM, SON	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CAMELLONES, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR Y CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	COL. 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	COLS. POPULAR, PERIODISTAS Y LAS PLAZAS, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	COL. INDEPENDENCIA, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN

ISAF-9dc7d631-3e5f-2609-ea09-58c390088983
7/22/2022 12:25:26 PM

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	COL. LAS PLAZAS, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM		
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	COL. CENTRO, GUAYMAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 11-2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61422 02 11-3	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CON INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVE. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CASPIO, COL. GUAYMAS NORTE		

61422 02 11-4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE		
61422 02 11-5	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE SEGMENTO DE BLVD. LUIS ENCINAS (ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO MIRAMAR) Y SEGMENTO DE CALLE BARCENAS SANTINI (ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA) EN COLONIA PETROLERA	COL. PETROLERA	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-6	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SAN CARLOS, SON	OBRA EN PROCESO
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022		
61701 02 11-1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
61701 02 11-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)		

ISAF-9dc7d631-3e5f-2609-ea09-58c390088983
7/22/2022 12:25:26 PM

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61701 02 11-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
61701 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		