



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL										
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN										
61102 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA, EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM)	1,300,000.00	1,226,784.69	562,464.88	664,319.81	63.00%	45.85%	8.00	32	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,300,000.00	1,373,215.31	0.00	1,373,215.31	0.00%	0.00%	8.00	32	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%	16.00	64	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,200,000.00	5,200,000.00	562,464.88	4,637,535.12						
	TOTALES 61102:	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	\$ 562,464.88	\$ 4,637,535.12						

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus metes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA			
61201 02 11-1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	290.00	M2	1	COMUNIDAD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61201 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	461,622.00	461,622.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	ACCION	1,500	PERSONAS	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61201 02 11	3,240,000.00	461,622.00	461,622.00	0.00							
	TOTALES 61201:	\$ 3,240,000.00	\$ 461,622.00	\$ 461,622.00	\$ -							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. CC. DANIEL SEFFRINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA		
61203 02 25 11-1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL										
61203 02 25 11-2	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00						
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
61203 02 11-1	ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	785,000.00	785,000.00	0.00	785,000.00						
	TOTALES 61203:	\$ 1,485,000.00	\$ 1,485,000.00	\$ -	\$ 1,485,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TESORERIA MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESOERO MUNICIPAL

C.

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO										
61204-02-11-2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,383,375.51	587,511.63	0.00	587,511.63	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61204-02-11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	243,517.13	243,517.13	243,517.13	0.00	100.00%	100.00%	519.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204-02-11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	871,866.78	871,866.78	871,866.78	0.00	100.00%	100.00%	869.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204-02-11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	1,016,005.21	1,016,005.21	1,016,005.21	0.00	100.00%	100.00%	1,021.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204-02-11-01 CP	DESARROLVE DESHERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	0.00	1,015,566.08	1,015,566.08	0.00	100.00%	100.00%	12,800.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204-02-11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	268,610.88	383,120.64	383,120.64	0.00	100.00%	100.00%	228.50	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61204 02 11	3,783,375.51	4,117,587.47	3,530,075.84	587,511.63						
	TOTALES 61204:	\$ 3,783,375.51	\$ 4,117,587.47	\$ 3,530,075.84	\$ 587,511.63						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SOMOS GUAYMAS



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL



C. CP. DAMIEL SEERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61304.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61304 02 25 11-10 CP	613.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	483,604.00	483,604.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PERSONAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61304 02 25 11-11 CP	61304 02 25 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA	0.00	267,632.00	133,632.00	134,000.00	0.00%	49.93%	1.00	PERSONAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61304 02 25 11	0.00	751,236.00	617,236.00	134,000.00						
	TOTALES 61304:	\$ -	\$ 751,236.00	\$ 617,236.00	\$ 134,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
C. CP. DANIEL SEEBERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA


C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA				
61404.02.11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404.02.11	14.87	14.87	0.00	14.87								
	TOTALES 61404:	\$ 14.87	\$ 14.87	\$ -	\$ 14.87								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL

 C. C. P. DANIEL SERRANO ARZOBACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA



 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL CENTRO	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	193,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00						
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00						
	TOTALES 61406:	\$ 593,000.00	\$ 593,000.00	\$ -	\$ 593,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SONORA GUAYMAS

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS
 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABATE	439,092.36	439,092.36	0.00	439,092.36	0.00%	0.00%	ML	220	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	227,812.50	227,812.50	0.00	227,812.50	0.00%	0.00%	ML	127	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH SECTOR CENTRO	527,695.56	527,695.56	0.00	527,695.56	0.00%	0.00%	ML	550	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.	544,225.50	544,225.50	0.00	544,225.50	0.00%	0.00%	ML	135	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE	478,903.32	478,903.32	0.00	478,903.32	0.00%	0.00%	ML	135	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	471,148.61	471,148.61	0.00	471,148.61	0.00%	0.00%	ML	153	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABAOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	538,848.45	538,848.45	0.00	538,848.45	0.00%	0.00%	ML	175	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	216,783.00	37,784.50	0.00	37,784.50	0.00%	0.00%	ML	68	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR	361,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	160	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	167,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	128	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	3,973,992.80	3,265,510.80	0.00	3,265,510.80						
	TOTALES 61408:	\$ 3,973,992.80	\$ 3,265,510.80	\$ -	\$ 3,265,510.80						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del firmante.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEBASTIAN ARDODACA LARRINAGA
 TESOERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABATE	585,456.48	585,456.48	0.00	585,456.48	0.00%	0.00%	ML	227.00	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CARO CORZO (ZDA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	303,750.00	303,750.00	0.00	303,750.00	0.00%	0.00%	ML	201.00	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (ZDA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	703,594.08	703,594.08	0.00	703,594.08	0.00%	0.00%	ML	185.60	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A. (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN	725,634.00	725,634.00	0.00	725,634.00	0.00%	0.00%	ML	185.60	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE	638,537.78	638,537.78	0.00	638,537.78	0.00%	0.00%	ML	192.62	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA (BERRI) ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	628,198.20	628,198.20	0.00	628,198.20	0.00%	0.00%	ML	150.24	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABAOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	718,464.60	718,464.60	0.00	718,464.60	0.00%	0.00%	ML	256.85	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	289,044.00	289,044.00	0.00	289,044.00	0.00%	0.00%	ML	134.84	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII COL. EL MIRADOR	482,202.00	482,202.00	0.00	482,202.00	0.00%	0.00%	ML	174.61	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	223,776.00	223,776.00	0.00	223,776.00	0.00%	0.00%	ML	174.61	FISMOD	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	5,298,657.14	5,298,657.14	0.00	5,298,657.14						
	TOTALES 61409:	\$ 5,298,657.14	\$ 5,298,657.14	\$ 0.00	\$ 5,298,657.14						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CP. DANIEL SEBASTIAN APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ISAF-6282947-7d4e-edfb-265e-71f8-c072d0a5
 10/27/2022 10:00:26 AM

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA										
61410 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	250.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%	0.00%	450.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (OGIUE Y UBR)	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00%	0.00%	24.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIOS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00						
	TOTALES 61410:	\$ 1,446,000.00	\$ 1,446,000.00	\$ -	\$ 1,446,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 - PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS				POB. BENEF.
									CANTIDAD	U. MEDIDA			
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES												
61419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA	664,950.00	664,950.00	0.00	664,950.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	400	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	278,896.00	0.00	278,896.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	400	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 25 11-3	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	400	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,464,950.00	1,343,846.00	0.00	1,343,846.00								
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES												
61419 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	415,624.00	0.00	415,624.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-2	CONSTRUCCION DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	3,659,350.00	3,643,726.00	3,355,593.39	288,132.61	100.00%	92.09%	307.13	M2	5,500	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 11-3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE	3,250,000.12	2,788,378.12	0.00	2,788,378.12	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 11-4	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CAMPO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,359,350.12	7,897,728.12	3,355,593.39	4,542,134.73								
	TOTALES 61419:	\$ 9,824,300.12	\$ 9,241,574.12	\$ 3,355,593.39	\$ 5,885,980.73								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEEBERNO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ISAF -d28294f7-7d4e-edfb-265a-71f8c072d0a5
 10/27/2022 10:00:26 AM


SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA				
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII. COLONIA EL MIRADOR;	7,951,587.00	8,730,379.65	8,717,372.77	13,006.88	100.00%	99.85%	5,078.83	M2	135.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	4,729,891.95	4,522,932.07	3,988,666.95	534,265.12	99.00%	88.19%	2,748.21	M2	175.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA	3,854,255.16	3,806,185.39	3,527,515.08	278,670.31	100.00%	92.88%	2,432.87	M2	220.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM	4,631,994.36	4,099,701.33	3,608,568.77	491,132.56	99.00%	88.02%	2,334.00	M2	550.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR	4,135,638.15	3,941,507.53	2,952,598.77	988,908.76	100.00%	74.91%	2,904.33	M2	153.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	1,902,873.00	2,186,442.73	936,019.03	1,250,423.70	99.00%	42.81%	1,187.80	M2	68.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION PERFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	4,203,706.92	3,259,500.60	2,720,433.15	539,067.45	100.00%	83.46%	2,515.80	M2	135.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-08 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	1,999,687.50	2,984,119.78	895,235.94	2,088,883.84	40.00%	30.00%	1,875.00	M2	127.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	1,473,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	888.00	M2	128.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM	750,000.00	1,521,682.73	0.00	1,521,682.73	0.00%	0.00%	90.00	M2	150.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	35,632,826.04	35,052,451.81	27,346,410.46	7,706,041.35								





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS										
61422 02 11 03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YANEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	2,713,200.00	3,416,153.19	2,841,279.89	574,873.30	100.00%	83.17%	1,733.06	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 06 CP	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE	3,081,838.50	2,578,225.79	2,578,225.79	0.00	100.00%	100.00%	2,018.77	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 07 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA	1,996,960.00	1,798,692.94	1,798,692.93	0.01	100.00%	100.00%	7,453.62	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 08 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS	1,075,334.38	1,654,635.19	1,654,635.14	0.05	100.00%	100.00%	2,470.78	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TECNOLÓGICO (1ETAPA)	0.00	7,911,240.00	5,088,480.86	2,822,759.14	30.00%	64.32%	2,470.78	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	3,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,560.00	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE	4,335,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	15,483.00	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 11	16,778,572.88	17,358,947.11	13,961,314.61	3,397,632.50						
	TOTALES 61422:	\$ 52,411,398.92	\$ 52,411,398.92	\$ 41,307,725.07	\$ 11,103,673.85						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEIERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS	157,710.68	80,944.18	0.00	80,944.18	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADMON. DIR.
	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	157,710.68	80,944.18	0.00	80,944.18						
	TOTALES 61424:	\$ 157,710.68	\$ 80,944.18	\$ -	\$ 80,944.18						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEFFERIN APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61425 02 11-1	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00								
	TOTALES 61425:	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE			METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA			
													CANTIDAD
	617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES												
	61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00%	0.00%	290.00	PZA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00%	0.00%	140.00	PZA	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61701 02 11	4,105,000.00	4,105,000.00	0.00	4,105,000.00								
	TOTALES 61701:	\$ 4,105,000.00	\$ 4,105,000.00	\$ -	\$ 4,105,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF.	
												CANTIDAD	U. MEDIDA
61702 02 11-1	617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.		
	61702 02 11-1- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS												
	SUBTOTAL 61702 02 11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00								
	TOTALES 61702:	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00								
	TOTALES CAPITULO 60000:	\$ 91,768,450.04	\$ 88,707,545.50	\$ 49,834,717.18	\$ 38,872,828.32								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C. P.P. DANIEL SEFERINO ARODACA LARIBAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
61102 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA, EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM	EN RAHUM, BAHUGO GUÁSIMAS, OROZ, POTAM Y VICAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
	61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN		
61201 02 11-1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61201 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61304 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61304 02 25 11-10 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO SAN MARCIAL Y EJIDO SONORA		
61304 02 25 11-11 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS POZOS DEL EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO Y EJIDO EL YAQUI		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
61203 02 11-1	ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL		
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL.		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61204 02 11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-01 CP	DESAZOLVE, DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61204 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	OBRA CONCLUIDA
61404 02 11-1	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.		
61406 02 11-1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 11-2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61406 02 11-3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61406 02 25 11-1	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATAMI EN FRACCIONAMIENTO TETABATE		
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA		
61410 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)		
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
61419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS		
61419 02 25 11-3	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS		
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
61419 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 11-02 CP	CONSTRUCCION DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR		
61419 02 11-3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE	EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61419 02 11-4	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE		
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR, CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA	CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVE. ROSAS MORENO Y AVE. IGNACIO ALLENDE EN COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE	CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM	BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR	BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DE PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA POPULAR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS PLAZAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-08 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM		
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-06 CP	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE	BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLES SAN GERMAN Y MAR CARIBE, COL. GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DEL BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA	BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BARCENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO A MIRAMAR Y DE CALLE BARCENAS SANTINI ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA EN COLONIA PETROLERA	OBRA CONCLUIDA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-08 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS	AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CMS DE ESPESOR Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TECNOLÓGICO (I ETAPA)	AVENIDA TECNOLÓGICO (I ETAPA)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61422 02 11-4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PIORRAS EN DIVISION DE TERRENOS		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61425 02 11-1	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022		
	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN		
61701 02 11-1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
61701 02 11-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)		
61701 02 11-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
61702 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		