

CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	FISCAS		POB. BENEF.				
						CANTIDAD	U. MEDIDA	% FISICO	% FINANC.	CANTIDAD		
3	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	3,014,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	3,318,414.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40.00	CUARTOS	164.00	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	187,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.00	CUARTOS	205.00	FISMDF	LIC. PUB. NAC.
02 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FATIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	1,224,007.64	1,214,126.80	1,214,126.80	0.00	100.00%	100.00%	12.00	CUARTOS	86.00	FISMDF	LIC. SIMP.
03 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 EN COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL. AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	1,315,059.33	1,279,610.60	1,279,610.60	0.00	100.00%	100.00%	13.00	CUARTOS	64.00	FISMDF	LIC. SIMP.
04 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	1,385,993.45	1,385,993.44	1,385,993.44	0.00	100.00%	100.00%	10.00	CUARTOS	52.00	FISMDF	LIC. SIMP.
09 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	1,081,585.90	1,081,585.90	1,081,585.90	0.00	100.00%	100.00%	10.00	CUARTOS	30.00	FISMDF	LIC. SIMP.
17 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FATIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	741,650.00	741,650.00	741,650.00	0.00	100.00%	100.00%	7.00	CUARTOS	40.00	FISMDF	ADJ. DIR.
18 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUIARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	529,750.00	529,750.00	529,750.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	CUARTOS	20.00	FISMDF	ADJ. DIR.
27 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	693,180.00	693,180.30	693,180.30	0.00	100.00%	100.00%	6.00	CUARTOS	24.00	FISMDF	ADJ. DIR.



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
28 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	808,710.00	808,709.69	808,709.69	0.00	50.00%	100.00%	7.00	CUARTOS	28.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	14,300,000.00	7,734,606.73	7,734,606.73	0.00								
	TOTALES:	\$ 14,300,000.00	\$ 7,734,606.73	\$ 7,734,606.73	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	53,036.59	53,036.59	0.00	100.00%	100.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLANTELES	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	500,000.00	53,036.59	53,036.59	0.00								
	TOTALES:	\$ 500,000.00	\$ 53,036.59	\$ 53,036.59	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	561,295.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	ADJ. DIR.	
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO													
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	561,295.92	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 561,295.92	\$ -	\$ -	\$ -									

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61206 02 25 29.- REMODELACION Y REHABILITACION
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61206 02 25 29.- FONDEN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DANADA POR FENÓMENOS NATURALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	FONDEN	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61206 02 25 29	12.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del Emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENSE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

C. LIC. CELIDA BOTELO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12


No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
23	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	187,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISIMDF	ADJ. DIR.
						0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FISIMDF	ADJ. DIR.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61401 02 11.- CONSTRUCCION
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA		
								CANTIDAD	U. MEDIDA		CANTIDAD	
4	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	124,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	99.8	ML	300.00	HABITANTES	ADJ. DIR
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90	ML	150.00	HABITANTES	ADJ. DIR
	SUBTOTAL 61401 02 11	214,750.06	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 214,750.06	\$ -	\$ -	\$ -							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELINA BOTELL
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AVANCE FISCO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FÍSICO	% FINANCI.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	4,350,000.00	130,971.82	130,971.82	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	250,000.00	393,242.90	393,242.90	0.00	100.00%	100.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	339,343.95	339,343.95	0.00	100.00%	100.00%	1	VIVERO	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	0.00	660,520.01	660,520.01	0.00	100.00%	100.00%	738.05	M2	350.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	0.00	541,566.54	541,566.54	0.00	100.00%	100.00%	969.55	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMAGRES EN COLONIA LAS VILLAS (I ETAPA)	0.00	1,375,358.41	1,375,358.41	0.00	100.00%	100.00%	1031.85	M2	1,500.00	HABITANTES	FMD	LIC. SIMP.
09 CP	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN MALECON MALIPCA ENTRE CALLES 20 Y 24 COLONIA CENTRO	0.00	108,526.13	108,526.13	0.00	100.00%	100.00%	84.41	M2	1,250.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. OMA CANAL	0.00	289,478.13	289,478.13	0.00	100.00%	100.00%	957.84	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	4,600,000.00	3,839,007.89	3,839,007.89	0.00								
	TOTALES:	\$ 4,600,000.00	\$ 3,839,007.89	\$ 3,839,007.89	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C. LIC. SARA VALLE DESSENE
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
1	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	1,645,696.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2700	M2	300.00	BENEFICIARIOS
	SUBTOTAL 61404 02 25 30	1,645,696.04	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 1,645,696.04	\$ -	\$ -	\$ -						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLÉ DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO VILLALBA
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.		
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
16	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	PROY	1.00	COMUNIDAD	ADJ. DIR.
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	SUBTOTAL 61406 02 11	500,000.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO GAYVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			POR DEVENGAR	AVANCE		FISICAS		POB. BENEF.		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO		% FISICO	% FINANCI.	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO														
11	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	78,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTAM 3RA ETAPA	1,246,141.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,049.89	ML	1,941.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. PUB. NAC.	
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	1,378,872.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,532.33	ML	1,656.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. PUB. NAC.	
01 CP FISMOD	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	975,026.77	975,026.77	0.00	100.00%	100.00%	2,731.56	ML	250.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
05 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FATIMA	364,222.10	339,994.92	339,994.92	0.00	100.00%	100.00%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
06 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	163,675.44	277,885.68	277,885.68	0.00	100.00%	100.00%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
07 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	258,320.55	455,562.72	455,562.72	0.00	100.00%	100.00%	180.00	ML	120.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
13 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,095,954.18	1,095,954.18	1,095,954.18	0.00	100.00%	100.00%	1,259.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. SIMP.	
14 CP FISMOD	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,243,925.22	1,243,925.23	1,243,925.23	0.00	100.00%	100.00%	856.00	ML	392.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. SIMP.	
15 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,319,289.60	1,262,612.07	1,262,612.07	0.00	100.00%	100.00%	1,253.08	ML	392.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. SIMP.	
21 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,228,929.71	1,228,929.70	1,228,929.70	0.00	100.00%	100.00%	1,204.00	ML	550.00	HABITANTES	FISMOD	LIC. SIMP.	
31 CP FISMOD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL SECTOR SINALOA EN GUAYMAS, SONORA	868,765.77	868,765.77	868,765.77	0.00	100.00%	100.00%	2,260.00	ML	300.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
32 CP FISMOD	CONSTRUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AQUILERO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	875,733.89	875,733.89	875,733.89	0.00	100.00%	100.00%	2,352.91	ML	300.00	HABITANTES	FISMOD	ADJ. DIR.	
SUBTOTAL 61408 02 25 11		10,122,637.93	8,624,390.93	8,624,390.93	0.00									
TOTALES:		\$ 10,122,637.93	\$ 8,624,390.93	\$ 8,624,390.93	\$ -									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y los datos presentados son correctos y son propiedad del emisor.



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

GUAYMAS, SONORA
3/31/2020 2:37:02 PM
ISAF-04f542df-2a78-ad82-a9f8-83dfc0041946



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61409 02 25 11 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANCI.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
15	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	856,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	700.00	ML	173.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
18	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	124,158.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	102.00	ML	45.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
21	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	2,849,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,295.00	ML	740.00	HABITANTES	FISNDF	LIC. PUB. NAC.
05 CP FISNDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FATIMA	522,618.73	576,866.44	576,866.44	0.00	100.00%	100.00%	908.05	ML	368.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
06 CP FISNDF	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACION POPULAR	219,771.68	74,318.38	74,318.38	0.00	100.00%	100.00%	113.00	ML	156.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
11 CP FISNDF	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	475,204.09	679,606.85	679,606.85	0.00	100.00%	100.00%	571.00	ML	152.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
30 CP FISNDF	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR AGUILERO-MERIDA (1ER POZO EN 27° 37' 32.837110°, 25° 21.271") EN POTAM	943,893.22	943,893.22	943,893.22	0.00	100.00%	100.00%	1,171.00	ML	300.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
33 CP FISNDF	INTRODUCCION DE RED SANITARIA Y ATARJEAS CON DESCARGAS SANITARIAS EN SECTOR MERIDA (1ER POZO EN 27° 37' 34°11'10", 25° 28.31") EN POTAM	984,309.61	984,309.61	984,309.61	0.00	100.00%	100.00%	1,213.00	ML	300.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
34 CP FISNDF	COLECTOR DE 14" EN AVENIDA I ENTRE BACATETE Y CALLE PRIMERA COLONIA LOPEZ MATEOS Y RED DE ATARJEAS ENTRE CALLE 1 Y 3 AVENIDA VII Y IX COLONIA LOPEZ MATEOS	0.00	772,110.52	772,110.52	0.00	100.00%	100.00%	330.00	ML	120.00	HABITANTES	FISNDF	ADJ. DIR.
35 CP FISNDF	COLECTOR DE 18" EN BLVD. MAR DE CORTEZ, AVENIDA VII, PRIMERA Y AVENIDA XV, COLONIA LOPEZ MATEOS	0.00	2,412,229.28	2,412,229.28	0.00	100.00%	100.00%	660.00	ML	120.00	HABITANTES	FISNDF	LIC. SIMP.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		6,975,709.72	6,443,334.30	6,443,334.30	0.00								
TOTALES:		\$ 6,975,709.72	\$ 6,443,334.30	\$ 6,443,334.30	\$								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSEDER
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉDRA BOTELLO NAVARRA
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ISAF-04f542df-2a78-ad82-e9f8-83dfc0041946
3/31/2020 2:37:02 PM



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61410 02 25 11 ELECTRIFICACION URBANA

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12


No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA												
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	270.00	ML	80.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
19 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSIO, ORTIZ Y EL YAQUI	0.00	970,920.60	970,920.60	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
20 CP FISMDF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	493,162.97	706,475.66	706,475.66	0.00	100.00%	100.00%	1.00	LOTE	300.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
23 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	464,132.65	464,132.65	0.00	100.00%	100.00%	12.00	PZAS	550.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	1,343,912.97	2,141,528.91	2,141,528.91	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,343,912.97	\$ 2,141,528.91	\$ 2,141,528.91	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARAYALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO BAYARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 11.- APAZU
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE				METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.						
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA					
01	61413 02 11.- APAZU	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL APAZU	LIC. PUB. NAC.			
01 CP	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	0.00	1,299,868.03	1,299,868.03	0.00	100.00%	100.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	CEA	LIC. X INV.			
	HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA															
	SUBTOTAL 61413 02 11	12.00	1,299,868.03	1,299,868.03	0.00											
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ 1,299,868.03	\$ 1,299,868.03	\$ -											

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61413 02 25 17.- APAZU
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
01	61413 02 25 17.- APAZU OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD
	SUBTOTAL 61413 02 25 17	12.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ -						LIC. PUB. NAC.


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO.

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
11	61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAU-CONAGUA)	693,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APORT MPAL- APAU- NAC.	
	SUBTOTAL 61415 02 15	693,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 693,333.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61415 02 25 18 INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO.
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO													
11	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	693,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	APAUUR	LIC. PUB. NAC.	
	SUBTOTAL 61415 02 25 18	693,333.01	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 693,333.01	\$ -	\$ -	\$ -									


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros son correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 11.-PLAZAS CIVICAS Y JARDINES

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				
6	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	CANCHAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5.00	PLAZAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
12	APORTACIÓN HABITAT	904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2.00	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	LIC. X INVITACIÓN
	SUBTOTAL 61419 02 11	1,304,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,304,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros, son verdaderos y debidamente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61419 02 25 15 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
1	61419 02 25 15.-PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	260.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.	
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	180.00	HABITANTES	HABITAT	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61419 02 25 15	904,000.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 904,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS GUAYMAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO MARRERO
TESORERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 11 EQUIPAMIENTO URBANO

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE			AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA CANTIDAD		
14	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4.00	1.00	COMUNIDAD	LIC. X INVITACIÓN
	SUBTOTAL 61421 02 11	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus ndas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 16 EQUIPAMIENTO URBANO
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA		CANTIDAD			U. MEDIDA
	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO													
01	Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo	156 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	954.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.	
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres	300 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3 717.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.	
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	108 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1 493.71	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	ADJ. DIR.	
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fatima	565 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3 034.00	M2	1.00	COMUNIDAD	PREP	LIC. X INVITACIÓN	
	SUBTOTAL 61421 02 25 16	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 1,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESERAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO CHAVARRA
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
04	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,800.00	M2	5,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61421 02 25 23	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros de GUAYMAS, SONORA, son verdaderos, correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS



C. LIC. CELIDA ROBELLO NAVARRE



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE			METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
04 CP FMD/2018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	0.00	376,228.31	376,228.31	0.00	100.00%	100.00%	920.00	M2	3,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	0.00	384,474.46	384,474.46	0.00	100.00%	100.00%	969.55	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMAGRES EN COLONIA LAS VILLAS (I ETAPA)	0.00	28,931.78	28,931.78	0.00	100.00%	100.00%	1031.85	M2	1,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO	0.00	675,448.97	675,448.97	0.00	100.00%	100.00%	957.84	M2	2,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
11 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA ENTRE CALLE CARMEN Y BLVD. BENITO JUAREZ DE LA CALLE ALMAGRES	0.00	292,555.32	292,555.32	0.00	30.00%	100.00%	746.73	M2	1,500.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61422 02 11	0.00	1,757,638.84	1,757,638.84	0.00								
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,757,638.84	\$ 1,757,638.84	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus referencias son fielmente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRE
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE				METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	%		FISICAS		POB. BENEF.					
						% FISICO	% FINANC.	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA				
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,430,401.00	2,404,426.00	25,975.00	100.00%	98.93%	4,125.00	M2	3,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.		
08 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE														
10 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	0.00	975,114.40	975,114.40	0.00	100.00%	100.00%	746.00	M2	68.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.		
12 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VII ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	9,354,931.57	6,962,875.30	6,962,875.30	0.00	100.00%	100.00%	3,929.09	M2	20,000.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. PUB. NAC.		
16 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS	2,338,732.90	2,408,658.23	2,408,658.23	0.00	100.00%	100.00%	1,799.00	M2	160.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.		
22 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	0.00	971,420.07	971,420.07	0.00	100.00%	100.00%	635.87	M2	350.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.		
24 CP FISMDF	FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO	0.00	929,392.76	929,392.76	0.00	100.00%	100.00%	399.40	M2	250.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.		
25 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN	0.00	711,101.62	711,101.62	0.00	100.00%	100.00%	204.00	M2	230.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.		
26 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FATIMA	0.00	1,393,720.89	1,393,720.89	0.00	100.00%	100.00%	762.87	M2	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.		
29 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO	0.00	2,416,085.46	2,416,085.46	0.00	100.00%	100.00%	1,284.07	M2	550.00	HABITANTES	FISMDF	LIC. SIMP.		
36 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN NAVIDAD DE LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	0.00	459,015.51	459,015.51	0.00	100.00%	100.00%	198.44	M2	20.00	HABITANTES	FISMDF	ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	11,693,664.47	19,657,785.24	19,631,810.24	25,975.00										
	TOTALES:	\$ 11,693,664.47	\$ 19,657,785.24	\$19,631,810.24	\$ 25,975.00										

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros son verídicos y fielmente representan la realidad económica del municipio.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL




C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ISAF-041542df-2a78-a382-e9f8-83dfc06a1945
3/31/2020 2:37:02 PM GUAYMAS, SONORA



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 12.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	12.05	0.05	0.00	0.05	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	1.00	COMUNIDAD	LIC. PUB. NAC.	
SUBTOTAL 61422 02 25 12		144.05	0.05	0.00	0.05								
TOTALES:		\$ 144.05	\$ 0.05	\$ -	\$ 0.05								


Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros están elaborados de acuerdo a los principios contables y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. CÉLIDA BOTELL GUAYARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

GUAYMAS, SONORA



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61422 02 25 23.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	7,693,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,340.00	M2	13,000.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	3,109,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,144.00	M2	164.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	4,196,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,894.41	M2	120.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SANCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	10,320.00	M2	3,650.00	HABITANTES	PROREG	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 23	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros que se presentan son verdaderos y son propiedad del emisor.

RESIDENTA MUNICIPAL
C. LIC. SARA VALLE DESSENIS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61424 02 25 11.- INDIRECTOS PBOBRAS EN DIVISION DE TERRENOS.
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.


No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE				AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			U. MEDIDA
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PBOBRAS EN DIVISION DE TERRENOS												
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	654,845.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EQUIPOS	VARIOS	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODOMETROS, FLEXOMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	84,194.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EQUIPOS	VARIOS	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	664,200.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYEC	VARIOS	COMUN LABORAL	FISMDF	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,403,239.74	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,403,239.74	\$ -	\$ -	\$ -								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. LIC. CELIDA BOTELO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLOREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 11.- SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD.
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
15	61425 02 11.- SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIAS	OBRAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	ADJ. DIR.	
	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PUBLICA													
	SUBTOTAL 61425 02 11	100,000.00	0.00	0.00	0.00									
	TOTALES:	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



C. LIC. SARA VALLE DESSEINS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL

C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PUBLICA 2019
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: 61425 02 02.- FORTASEG
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS.

C.P. 12

No. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	IMPORTE					AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.				
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA			
01 CP	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA PRINCIPAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,549,936.59	1,549,936.59	0.00	100.00%	100.00%	1.00	CUARTO	1.00	COMUNIDAD	FORTASEG	ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61425 02 11	0.00	1,549,936.59	1,549,936.59	0.00									
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,549,936.59	\$ 1,549,936.59	\$ -									

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus totales son fielmente correctos y son propiedad del emisor.




C. LIC. SARA VALLE DESSENS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

C.P. 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	JUSTIFICACION
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	
02 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 2 EN COL. CENTRO, 5 EN COL. FÁTIMA, 1 EN COL. LOMA LINDA, 2 EN COL. PUNTA ARENA Y 2 EN COL. SAN VICENTE	
03 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN: 8 EN COL. 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COL. INDEPENDENCIA, 1 EN COL. LAS PLAYITAS, 1 COL. PLAYAS DE CORTEZ, 1 EN COL AMP. LOMA BONITA Y 1 EN COL. MIRADOR	
04 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, COMUNIDADES YAQUIS, DEL MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	
09 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 5 EN EJIDO EL YAQUI, 4 EN EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y 1 EN EJ. TRIUNFO SANTA ROSA	
17 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 4 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN GOLONDRINAS, 1 EN LA CANTERA Y 1 EN LA COLONIA LOMA LINDA	
18 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA GIL SAMANIEGO, 1 EN SAHUARIPA, 1 EN LA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN EL MIRADOR Y 1 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	
27 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 3 EN COLONIA YUCATÁN, 2 EN COLONIA CENTRO Y 1 EN COLONIA RASTRO PLAYA	
28 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN: 1 EN COLONIA PLAYITAS, 1 EN COLONIA FÁTIMA, 1 EN COLONIA CENTENARIO, 1 EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, 1 EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, 1 EN COLONIA MIRADOR Y 1 EN COLONIA SAN VICENTE	
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	
03 CP	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
9	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	
10	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	
22	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	
	61206 02 25 29.- FONDEN	
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA POR FENÓMENOS NATURALES	
	61207 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	
23	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	

ISAF-df35e6ff-df71-d808-243d-dee2f93e905d

3/31/2020 2:37:47 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

C.P. 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	JUSTIFICACION
24	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	
	61401 02 11.- CONSTRUCCIÓN	
4	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. GUADALUPE.	
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN COLINAS DEL Y REY, GUAYMAS, SONORA	
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	
01 CP	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	
02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES	
04 CP	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA VIVERO MUNICIPAL EN UNIDAD DEPORTIVA	
06 CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLES 16 Y 11 COLONIA YUCATÁN	
07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INTERIOR DE UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO (I ETAPA)	
08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMAGRES EN COLONIA LAS VILLAS (I ETAPA)	
09 CP	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MALECÓN MALPICA ENTRE CALLES 20 Y 24 COLONIA CENTRO	
10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA Y BLVD. RAUL CANO	
	61404 02 25 30.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO	
1	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	
16	ESTUDIOS Y PROYECTOS	
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
11	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LAS PLAZAS	
13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM 3RA ETAPA	
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	
01 CP FISMDF	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	
05 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	
06 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	
07 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	
13 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 5 Y 7 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO Y AVENIDA V ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	
14 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I Y III ENTRE CALLES 7 Y 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	
15 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA I, II Y V ENTRE CALLES 3 Y 7 Y DE AVENIDA IX ENTRE CALLES 1 Y 3 EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	

ISAF-df35e6ff-df71-d808-243d-dee2f93e905d

3/31/2020 2:37:47 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

C.P. 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	JUSTIFICACION
21 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA VII Y CARRETERA AL VARADERO, AVENIDA I ENTRE CALLE 1 Y 3, AVENIDA III Y V ENTRE BLVD. BACATETE Y CALLE 13, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	
31 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL SECTOR SINALOA EN POTAM	
32 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO-AGUILERO EN POTAM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	
15	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDEPENDENCIA	
18	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. LAS PLAZAS	
21	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN POTAM	
05 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA	
06 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR	
11 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 15 ENTRE AVENIDA IX Y XI DE LA COLONIA MIRADOR Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA GARDENIA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SIN NOMBRE Y ENTRONQUES DE LA COLONIA 18 DE NOVIEMBRE	
30 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR AGUILERO-MERIDA (1ER POZO EN 27°, 37', 32.83"/110°, 25', 21.27") EN POTAM	
33 CP FISDMF	INTRODUCCIÓN DE RED SANITARIA Y ATARJEAS CON DESCARGAS SANITARIAS EN SECTOR MERIDA (1ER POZO EN 27°, 37', 34"/110°, 25', 28.31") EN POTAM	
34 CP FISDMF	COLECTOR DE 14" EN AVENIDA I ENTRE BACATETE Y CALLE PRIMERA COLONIA LOPEZ MATEOS Y RED DE ATARJEAS ENTRE CALLE 1 Y 3 AVENIDA VII Y IX COLONIA LÓPEZ MATEOS	
35 CP FISDMF	COLECTOR DE 18" EN BLVD. MAR DE CORTEZ, AVENIDA VII, PRIMERA Y AVENIDA XV, COLONIA LÓPEZ MATEOS	
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA	
06	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	
07	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	
19 CP FISDMF	ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO LA MISA, EN EJIDO EL CHORIZO, LOMAS DE COLOSO, ORTIZ Y EL YAQUI	
20 CP FISDMF	ELECTRIFICACIÓN EN LAS COLONIAS 18 DE NOVIEMBRE, LOMA LINDA, AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, SAN VICENTE Y EL MIRADOR	
23 CP FISDMF	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA GUAYMAS NORTE	
	61413 02 11.- APAZU	
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	
01 CP	HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	
	61413 02 25 17.- APAZU	
01	OBRAS DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	

ISAF-df35e6ff-df71-d808-243d-dee2f93e905d

3/31/2020 2:37:47 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN: OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

C.P. 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS(S) PÚBLICA(S)	JUSTIFICACION
01 CP	61413 02 26.- RECURSOS ESTATALES HABILITACIÓN PARA LÍNEA DE CARGA Y DESCARGA DE TANQUE DE REGULACIÓN EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	
11	61415 02 15.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	
11	61415 02 25 18.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAUUR-CONAGUA)	
6	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	
7	REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL	
12	APORTACIÓN HÁBITAT	
1	61419 02 25 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES Construcción de Cancha Deportiva, col. El Pedregal	
2	Construcción de Cancha Deportiva, col. Humberto Gutiérrez	
14	61421 02 11.- EQUIPAMIENTO URBANO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP)	
01	61421 02 25 16.- EQUIPAMIENTO URBANO Rehabilitación de cancha deportiva, col. 23 de Marzo	
02	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Torres	
03	Rehabilitación de parque recreativo, col. Las Plazas	
04	Construcción de techumbre y Rehabilitación de parque recreativo, col. Fátima	
04	61421 02 25 23.- EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL EN BLVD. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE UNIDAD ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PREPARATORIA CET-MAR, GUAYMAS, SONORA	
04 CP FMD/2018	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR CUERPO NORTE DE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, PARTIENDO DESDE LA AVENIDA MAR DEL NORTE RUMBO AL ESTE	
08 CP FISMDF	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE	
10 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PLAZA 13 DE JULIO EN FRACCIONAMIENTO LAS PLAZAS	
12 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE AVENIDA VI ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, EN LA COLONIA CENTRO (I ETAPA)	
16 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA LAS PLAZAS	

ISAF-df35e6ff-df71-d808-243d-dee2f93e905d

3/31/2020 2:37:47 PM

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA. C.P. 12

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	JUSTIFICACION
22 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE FRESNILLO EN LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	
24 CP FISMDF	FABRICACIÓN DE ANDADORES EN CALLES 13 Y 14 DE LA COLONIA CENTRO	
25 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CIRCUITO EN CALLE CONTINUACIÓN 00 (SIN NOMBRE) Y ANDADOR EN COLONIA YUCATÁN	
26 CP FISMDF	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE AVENIDA VIII, ENTRE SIN NOMBRE EN LA COLONIA FÁTIMA	
29 CP FISMDF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE 4 AVENIDA IX, SECTOR CERRO GANDAREÑO	
36 CP FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLEJÓN NAVIDAD DE LA COLONIA TERMOELÉCTRICA	
61422 02 25 12.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	
1	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	
1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	
1	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN DIVERSAS CASAS DE LA POBLACION	
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	
1	CONSTRUCCION DE AREAS DEPORTIVAS	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUARTOS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD	
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CUBIERTAS PARA HABITACIONES	
1	PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES GUAYMAS, SONORA.	
61422 02 25 23.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN EL FRACC. FOVISSSTE, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	
02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOS ALMAGRES Y SAIPÁN ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y BLVD. LAS PLAZAS, Y CALLE ISLA DEL CARMEN ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CERRADA, EN LA COL. LAS VILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	
03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA LOS PINOS ENTRE CALLE GASPAR ZARAGOZA Y CALLE DEL MAR EN COLONIA PETROLERA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	
05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10 ENTRE CALZADA PEDRO G MORENO Y BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, GUAYMAS, SONORA.	

CUENTA PÚBLICA 2019

JUSTIFICACION AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

C.P. 12

MUNICIPIO DE: GUAYMAS, SONORA.

TIPO DE INVERSIÓN:

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	JUSTIFICACION
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS	
25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO DE MEDICIÓN (ODÓMETROS, FLEXÓMETROS, NAVEGADOR PORTÁTIL CON CÁMARA, ETC.)	
27	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	
15	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	
	62203 02 25 02.- FORTASEG	
01 CP	REMODELACIÓN DE COMANDANCIA PRINCIPAL PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA	