

10 CP  
 FTSVM


FINIQUITO DE OBRA


CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN MARCIAL, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-21-FISMDF-SE-10  
 MONTO CONTRATO: \$ 367,483.61  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 CONTRATISTA: JULIO ALFONSO SALCIDO CHACÓN

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2021 HORA: 10:00 AM  
 LUGAR: EJIDO SAN MARCIAL, MPIO. GUAYMAS, SONORA  
 FECHA DE INICIO: 24 DE MARZO DEL 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 01 DE JUNIO DE 2021  
 FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2538239  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 2538243

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		DEVOLUCION	VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
<b>POZO PALO VERDE</b>														
1	MOVIMIENTO, TRASLADO Y PREPARACION DE SITIO	LOTE	1.00	25,000.00	25,000.00	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	25,000.00
2	PERFORACION DE POZO EN 19.05 CM (7.5") DE DIAMETRO Y AMPLIACION DE 19.05 A 25.40 CM (7.5" A 10")	MTS	50.00	4,735.50	236,775.00	20.00	94,710.00	30.00	142,065.00	0.00	0.00		50.00	236,775.00
3	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ADEME 205 MM (8") PVC	MTS	50.00	300.00	15,000.00	0.00	0.00	50.00	15,000.00	0.00	0.00		50.00	15,000.00
4	COLOCACION DE TUBERIA PARA CONTRA ADEME 205 MM (8") PVC	MTS	50.00	162.66	8,132.74	0.00	0.00	49.9989	8,132.81	0.00	0.00		49.9989	8,132.81
5	SUMINISTRO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE P/4" (17 LPS) CDT 70 MTS 25 HP 440V 3F, 6" DIAMETRO	LOTE	1.00	56,068.80	56,068.80	1.00	56,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	56,068.80
6	COLOCACION DE BOMBA PARA AGUA EN POZO A 70 MTS DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIO	LOTE	1.00	26,507.00	26,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL</b>							<b>367,483.61</b>		<b>175,778.80</b>		<b>165,197.81</b>	<b>0.00</b>		<b>340,976.61</b>

  
 SUPERVISOR  
**C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA

GUAYMAS, SONORA A 25 DE AGOSTO DEL 2021.  
  
 REVISO  
**C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS