

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**

**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS, SONORA  
**CONTRATO No.:** GUAYMAS-21-FISMDF-SG-17  
**MONTO CONTRATO:** \$ 733,405.17  
**CONVENIO ADICIONAL No.**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL:**  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA JUSA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

**FECHA:** 18 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 HRS  
**LUGAR:** GUAYMAS, SONORA  
**FECHA DE INICIO:** 19 DE ABRIL DEL 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 17 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:**  
**No. DE FIANZA DE ANTICIPO:** 2545852  
**No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 2543229

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>3 ELECTRIFICACIONES</b>											
<b>CALLE ISLA GARDENIA Y CALLE CEIBA</b>											
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	2.00	22,467.80	44,935.60	2.00	44,935.60			2.00	44,935.60
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	17,974.24	17,974.24	1.00	17,974.24			1.00	17,974.24
3	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	120.00	120.00	14,400.00	120.00	14,400.00			120.00	14,400.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 6 DE REMATE PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION Y ALTA TENSION 1C-4F-3H, EN POSTE DE CONCRETO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	20,810.62	20,810.62	1.00	20,810.62			1.00	20,810.62
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO 6, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	10,278.20	10,278.20	1.00	10,278.20			1.00	10,278.20
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 4 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	8,272.90	8,272.90	1.00	8,272.90			1.00	8,272.90
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 6 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y	PZA	1.00	4,182.46	4,182.46	1.00	4,182.46			1.00	4,182.46
8	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE ACC (2+1) 1/0, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	40.00	120.00	4,800.00	40.00	4,800.00			40.00	4,800.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE TRANSFORMADOR, DC1-15KVA-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESLABON FUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	43,033.20	43,033.20	1.00	43,033.20			1.00	43,033.20
10	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0, PARA NEUTRO CORRIDO SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	120.00	120.00	14,400.00	120.00	14,400.00			120.00	14,400.00
11	COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PRUEBAS EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION Y CONEXIÓN DE LINEAS DE BAJA Y MEDIA TENSION URBANA Y RURAL	UNI	1.00	16,955.24	16,955.24	1.00	16,955.24			1.00	16,955.24

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**


**FINIQUITO DE OBRA**

**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, EN GUAYMAS, SONORA"  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS, SONORA  
**CONTRATO No.:** GUAYMAS-21-FISMDF-SG-17  
**MONTO CONTRATO:** \$ 733,405.17  
**CONVENIO ADICIONAL No.**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL:**  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA JUSA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

**FECHA:** 18 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 HRS  
**LUGAR:** GUAYMAS, SONORA  
**FECHA DE INICIO:** 19 DE ABRIL DEL 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 17 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:**  
**No. DE FIANZA DE ANTICIPO:** 2545852  
**No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 2543229

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>II CALLE GARDENIA Y GASPÁR ZARAGOZA</b>											
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	22,467.80	22,467.80	1.00	22,467.80			1.00	22,467.80
2	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0. SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	84.00	120.00	10,080.00	84.00	10,080.00			84.00	10,080.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 6 DE REMATE PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION Y ALTA TENSION 1C-4F-3H, EN POSTE DE CONCRETO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	20,810.62	20,810.62	1.00	20,810.62			1.00	20,810.62
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO 6, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	10,278.20	10,278.20	1.00	10,278.20			1.00	10,278.20
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 4 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	8,272.90	8,272.90	1.00	8,272.90			1.00	8,272.90
6	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE TRANSFORMADOR, DC1-15KVA-13200Y/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESLABON FUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	43,033.20	43,033.20	1.00	43,033.20			1.00	43,033.20
7	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0, PARA NEUTRO CORRIDO SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	84.00	120.00	10,080.00	84.00	10,080.00			84.00	10,080.00
8	COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PRUEBAS EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION Y CONEXIÓN DE LINEAS DE BAJA Y MEDIA TENSION URBANA Y RURAL	UNI	1.00	16,955.24	16,955.24	1.00	16,955.24			1.00	16,955.24
<b>III CALLE ISLA DE PAJAROS Y CALLE CEIBA</b>											
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-450, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	17,974.24	17,974.24	1.00	17,974.24			1.00	17,974.24
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 2 DE REMATE PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION Y ALTA TENSION 1C-4F-3H, EN POSTE DE CONCRETO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCCION	PZA	1.00	16,810.62	16,810.62	1.00	16,810.62			1.00	16,810.62
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 6 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	4,182.46	4,182.46	1.00	4,182.46			1.00	4,182.46
4	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE ACC (2+1) 1/0, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	43.00	120.00	5,160.00	43.00	5,160.00			43.00	5,160.00
5	COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PRUEBAS EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION Y CONEXIÓN DE LINEAS DE BAJA Y MEDIA TENSION URBANA Y RURAL.	PZA	1.00	12,955.26	12,955.26	1.00	12,955.26			1.00	12,955.26



*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**


**FINIQUITO DE OBRA**

**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, EN GUAYMAS, SONORA  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS, SONORA.  
**CONTRATO No.:** GUAYMAS-21-FISMDF-SG-17  
**MONTO CONTRATO:** \$ 733,405.17  
**CONVENIO ADICIONAL No.**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL:**  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA JUSA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

**FECHA:** 18 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 HRS  
**LUGAR:** GUAYMAS, SONORA  
**FECHA DE INICIO:** 19 DE ABRIL DEL 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 17 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:**  
**No. DE FIANZA DE ANTICIPO:** 2545852  
**No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 2543229

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>IV</b>	<b>CALLE ISLA DEL SOCORRO Y GASPAS ZARAGOZA</b>									
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	22,467.80	22,467.80	1.00	22,467.80			22,467.80
2	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	73.00	120.00	8,760.00	73.00	8,760.00			8,760.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 6 DE REMATE PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION Y ALTA TENSION 1C-4F-3H, EN POSTE DE CONCRETO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE	PZA	1.00	20,810.62	20,810.62	1.00	20,810.62			20,810.62
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO 6, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	10,278.20	10,278.20	1.00	10,278.20			10,278.20
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 4 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES	PZA	1.00	8,272.90	8,272.90	1.00	8,272.90			8,272.90
6	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE TRANSFORMADOR, DC1-25KVA-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESLABON FUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	61,382.73	61,382.73	1.00	61,382.73			61,382.73
7	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR ACSR 1/0, PARA NEUTRO CORRIDO SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	73.00	120.00	8,760.00	73.00	8,760.00			8,760.00
8	COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PRUEBAS EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION Y CONEXIÓN DE	PZA	1.00	16,955.24	16,955.24	1.00	16,955.24			16,955.24
<b>V</b>	<b>CALLE ISLA DEL CARMEN Y CALLE GASPAS ZARAGOZA</b>									
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	22,467.80	22,467.80	1.00	22,467.80			22,467.80
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPA, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	17,974.24	17,974.24	1.00	17,974.24			17,974.24
3	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE ACC (2+1) 1/0, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	MTS	105.00	120.00	12,600.00	105.00	12,600.00			12,600.00



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**

**CONCENTRADO DE VOLÚMENES**

**OBRA:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, EN GUAYMAS, SONORA"  
**LOCALIDAD:** GUAYMAS, SONORA  
**CONTRATO No.:** GUAYMAS-21-FISMDF-SG-17  
**MONTO CONTRATO:** \$ 733,405.17  
**CONVENIO ADICIONAL No.**  
**MONTO CONVENIO ADICIONAL:**  
**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA JUSA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

**FECHA:** 18 DE MAYO DE 2021 **HORA:** 10:00 HRS

**LUGAR:** GUAYMAS, SONORA  
**FECHA DE INICIO:** 19 DE ABRIL DEL 2021  
**FECHA DE TERMINACION:** 17 DE JUNIO DEL 2021  
**FECHA DE TERMINO DE CONVENIO DE TIEMPO:**  
**No. DE FIANZA DE ANTICIPO:** 2545852  
**No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 2543229

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION UNICA		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO 6 DE REMATE PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION Y ALTA TENSION 1C-4F-3H, EN POSTE DE CONCRETO, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE	PZA	1.00	20,810.62	20,810.62	1.00	20,810.62			1.00	20,810.62
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO 6, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	10,278.20	10,278.20	1.00	10,278.20			1.00	10,278.20
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 4 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES	PZA	1.00	8,272.90	8,272.90	1.00	8,272.90			1.00	8,272.90
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TIERRAS TIPO 6 A BASE DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE No. 4, INCLUYE: CONEXIONES Y SUMINISTRO DEL ELECTRODO DE TIERRA SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES	PZA	1.00	4,182.46	4,182.46	1.00	4,182.46			1.00	4,182.46
8	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE ACC (2+1) 1/0, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE	MTS	62.00	120.00	7,440.00	62.00	7,440.00			62.00	7,440.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA DE SERVICIO DE TRANSFORMADOR, DC1-15KVA-13200YT/7620-120/240 VOLTS, INCLUYE ESLABON FUSIBLE DE LA CAPACIDAD ADECUADA SEGUN PLANO DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUCION	PZA	1.00	43,033.20	43,033.20	1.00	43,033.20			1.00	43,033.20
10	SUMINISTRO E INSTALACION, TENDIDO, TENSIONADO Y REMATE DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE ACC (2+1) 1/0, PARA NUESTRO CORRIDO SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y	MTS	105.00	120.00	12,600.00	105.00	12,600.00			105.00	12,600.00
11	COBRO POR PARTE DE LA EMPRESA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE PRUEBAS EN REDES DE DISTRIBUCION EN BAJA Y MEDIA TENSION Y CONEXIÓN DE	PZA	1.00	16,955.24	16,955.24	1.00	16,955.24			1.00	16,955.24
<b>TOTAL</b>							<b>733,405.15</b>		<b>733,405.15</b>	<b>0.00</b>	<b>733,405.15</b>

**ADENDUM DE FINIQUITO**

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-21-FISMDF-SG-17, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, EN GUAYMAS, SONORA"

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, ULTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LA QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

CONTRATISTA

**CONSTRUCTORA JUSA DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**  
 C. ING. JOSÉ ANTONIO JUÁREZ CÁZARES

SUPERVISOR

**C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ**  
 SUPERVISOR DE OBRA

REVISOR

**C. ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE  
 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA A 18 DE MAYO DEL 2021