



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL										
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN										
61102 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%	0.00%	8.00	ACCIÓNES	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00%	0.00%	8.00	ACCIÓNES	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%	16.00	ACCIÓNES	FISMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00						
	TOTALES 61102:	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00	\$ -	\$ 5,200,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE TORRES RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61201 02 11-1	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN	3,240,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00%	0.00%	290.00	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61201 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	2,400,000.00	461,622.00	1,938,378.00	30.00%	19.23%	1.00	ACCION	FMD	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61201 02 11	3,240,000.00	3,240,000.00	461,622.00	2,778,378.00						
	TOTALES 61201:	\$ 3,240,000.00	\$ 3,240,000.00	\$ 461,622.00	\$ 2,778,378.00						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO ESCOBAR CARRANZA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
	612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL										
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	ETAPA REHABILITACIÓN DE BODEGA OBRAS PÚBLICAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	FISMOF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00						
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
61203 02 11-1	ESTUDIO REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL AREA URBANA Y RURAL	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	785,000.00	785,000.00	0.00	785,000.00						
	TOTALES 61203:	\$ 1,485,000.00	\$ 1,485,000.00	\$ -	\$ 1,485,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.F. DANIEL SEPERINO PODAGA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO TORRES TERREBAÑOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



GUAYMAS, SONORA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO										
61204 02 11-2	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,383,375.51	253,299.67	0.00	253,299.67	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61204 02 11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	243,517.13	243,517.13	243,517.13	0.00	100.00%	100.00%	156.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	871,866.78	871,866.78	871,866.78	0.00	100.00%	100.00%	869.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	1,016,005.21	1,016,005.21	1,016,005.21	0.00	100.00%	100.00%	1,021.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-01 CP	DESAZOLVE, DESHERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	0.00	1,015,566.08	1,015,566.08	0.00	100.00%	100.00%	12,800.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	268,610.88	383,120.64	383,120.64	0.00	100.00%	100.00%	228.50	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61204 02 11	3,783,375.51	3,783,375.51	3,530,075.84	253,299.67						
	TOTALES 61204	\$ 3,783,375.51	\$ 3,783,375.51	\$ 3,530,075.84	\$ 253,299.67						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
 2003-2006

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
 URBANISMO Y ECONOMÍA URBANA Y ECOLOGÍA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO										
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	14.87	14.87	0.00	14.87						
	TOTALES 61404:	\$ 14.87	\$ 14.87	\$ -	\$ 14.87						

Bejo protesta de decir verdad de que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. LIC. ALFONSO REYES TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAS ESTRUCTURAS URBANAS Y ECOLOGIA



C. P. DANIEL REFERNO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
61406 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 11	193,000.00	193,000.00	0.00	193,000.00						
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00						
	TOTAL ES. 61406 02 25 11	\$ 593,000.00	\$ 593,000.00	\$ -	\$ 593,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


SOMOS GUAYMAS

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. ING. ALEJANDRO TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISCAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	439,092.36	439,092.36	0.00	439,092.36	0.00%	0.00%	ML	220	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	227,812.50	227,812.50	0.00	227,812.50	0.00%	0.00%	ML	127	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	527,695.56	527,695.56	0.00	527,695.56	0.00%	0.00%	ML	550	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.	544,225.50	544,225.50	0.00	544,225.50	0.00%	0.00%	ML	135	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE	478,903.32	478,903.32	0.00	478,903.32	0.00%	0.00%	ML	135	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	471,148.61	471,148.61	0.00	471,148.61	0.00%	0.00%	ML	153	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABAOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	538,848.45	538,848.45	0.00	538,848.45	0.00%	0.00%	ML	175	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (GERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	216,783.00	216,783.00	0.00	216,783.00	0.00%	0.00%	ML	68	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR	361,651.50	361,651.50	0.00	361,651.50	0.00%	0.00%	ML	160	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	167,832.00	167,832.00	0.00	167,832.00	0.00%	0.00%	ML	128	FISMOF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	TOTALES 61408:	3,973,992.80	3,973,992.80	0.00	3,973,992.80	0.00%	0.00%				

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. MARILA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEBASTIAN ARDACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



ISAF-56426118-a7b3-b605-9d4a-bc985088442b

4/28/2022 11:27:10 AM

M.I.A.S., SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FINANCIERO DEVENGADO	FISICO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61409.02.25.11.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
61409.02.25.11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABATE	585,456.48	585,456.48	0.00	585,456.48	0.00%	0.00%	227.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	303,750.00	303,750.00	0.00	303,750.00	0.00%	0.00%	201.00	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	703,594.08	703,594.08	0.00	703,594.08	0.00%	0.00%	185.60	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN	725,634.00	725,634.00	0.00	725,634.00	0.00%	0.00%	185.60	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL-18 DE NOVIEMBRE	638,537.78	638,537.78	0.00	638,537.78	0.00%	0.00%	192.62	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	628,198.20	628,198.20	0.00	628,198.20	0.00%	0.00%	150.24	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	718,464.60	718,464.60	0.00	718,464.60	0.00%	0.00%	256.85	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CIRCUVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	289,044.00	289,044.00	0.00	289,044.00	0.00%	0.00%	134.84	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR	482,202.00	482,202.00	0.00	482,202.00	0.00%	0.00%	174.61	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409.02.25.11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	223,776.00	223,776.00	0.00	223,776.00	0.00%	0.00%	174.61	HAB.	FSMDF	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61409.02.25.11	5,298,657.14	5,298,657.14	0.00	5,298,657.14						
	TOTALES 61409.-	\$ 5,298,657.14	\$ 5,298,657.14	\$ -	\$ 5,298,657.14						

Bajo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SERRANO RODRIGUEZ LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO DE LA CRUZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASRUCTURA URBANA Y SERVICIOS DE INFRASRUCTURA



ISAF-56426118-a7b3-b605-9d4a-bc985088442b
 4/28/2022, 11:27:10 AM



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61410 02 25 11.- ELECTRIFICACIÓN URBANA										
61410 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	250.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%	0.00%	450.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00%	0.00%	24.00	OBRAS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIOS	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61410 02 25 11	1,446,000.00	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00						
	TOTALES 61410:	\$ 1,446,000.00	\$ 1,446,000.00	\$ -	\$ 1,446,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. LIC. ALEJANDRO TORRE-RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 URBANA Y ECOLOGIA



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. DRA. KARLA CORBOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61419 02 25 11-1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA	664,950.00	664,950.00	0.00	664,950.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.		
61419 02 25 11-3	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRAS	FISIMDF	CONT. ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,464,950.00	1,464,950.00	0.00	1,464,950.00								
61419 02 11-1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	415,624.00	0.00	415,624.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.		
61419 02 11-3	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	3,659,350.00	3,643,726.00	1,093,117.80	2,550,608.20	30.00%	30.00%	775.71	M2	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.		
61419 02 11-4	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JALIS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE	3,250,000.12	3,250,000.12	0.00	3,250,000.12	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.		
61419 02 11-5	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CAMPO	FMD	CONT. ADJ. DIR.		
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,359,350.12	8,359,350.12	1,093,117.80	7,266,232.32								
	TOTALES 61419	\$ 9,824,300.12	\$ 9,824,300.12	\$ 1,093,117.80	\$ 8,731,182.32								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL BEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



ISAF-56426118-a763-b605-9d4a-bc985088442b
 4/28/2022 11:27:10 AM

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS										
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TATOMI, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS Y VADO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO TETABATE	3,854,255.16	3,854,255.16	0.00	3,854,255.16	0.00%	0.00%	M2	2,323.24	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO	1,999,687.50	1,999,687.50	0.00	1,999,687.50	0.00%	0.00%	M2	1,875.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CAMELLONES, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO	4,631,994.36	4,631,994.36	0.00	4,631,994.36	0.00%	0.00%	M2	2,792.04	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATÁN	7,951,587.00	8,331,349.97	2,499,405.00	5,831,944.97	30.00%	30.00%	M2	5,078.83	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE	4,203,706.92	4,203,706.92	0.00	4,203,706.92	0.00%	0.00%	M2	2,533.88	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS	4,135,638.15	4,135,638.15	0.00	4,135,638.15	0.00%	0.00%	M2	2,492.85	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA	4,729,891.95	4,729,891.95	0.00	4,729,891.95	0.00%	0.00%	M2	2,851.05	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS	1,902,873.00	1,902,873.00	0.00	1,902,873.00	0.00%	0.00%	M2	1,147.00	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA	1,473,192.00	1,093,429.03	0.00	1,093,429.03	0.00%	0.00%	888.00	M2	128.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	90.00	M2	150.00	HAB.	FISMDF	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	35,632,826.04	35,632,826.04	2,499,405.00	33,133,421.04								

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61422 02 11 03 CP	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YANEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO	2,713,200.00	3,416,153.19	1,024,845.96	2,391,307.23	20.00%	30.00%	1,292.00	M2	130.33	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	3,576,000.00	3,576,000.00	0.00	3,576,000.00	0.00%	0.00%	1,560.00	M2	117.23	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 3	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CON INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVE. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CASPIO, COL. GUAYMAS NORTE	3,081,838.50	2,378,885.31	0.00	2,378,885.31	0.00%	0.00%	1,580.43	M2	73.15	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE	4,335,240.00	4,335,240.00	0.00	4,335,240.00	0.00%	0.00%	15,483.00	M2	552.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 5	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE SEGMENTO DE BLVD. LUIS ENCINAS (ENTRE BARZENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO MIRAMAR) Y SEGMENTO DE CALLE BARCEMAS SANTINI (ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA) EN COLONIA PETROLERA	1,996,960.00	1,996,960.00	0.00	1,996,960.00	0.00%	0.00%	7,132.00	M2	3,000.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 11 6	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS	1,075,334.38	1,075,334.38	0.00	1,075,334.38	0.00%	0.00%	3,840.46	M2	4,580.00	HAB.	FMD	CONT. LIC. SIMP.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS			
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
	SUBTOTAL 61422 02 11	16,778,572.88	16,778,572.88	1,024,845.96	15,753,726.92						
	TOTALES 61422:	\$ 52,411,398.92	\$ 52,411,398.92	\$ 3,524,250.96	\$ 48,887,147.96						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORBOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO MARTINEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION										
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS										
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	157,710.68	157,710.68	0.00	157,710.68	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	157,710.68	157,710.68	0.00	157,710.68						
	TOTALES 61424:	\$ 157,710.68	\$ 157,710.68	\$ -	\$ 157,710.68						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO DE CORTIJE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 Y SERVICIOS DE OBRAS PÙBLICAS



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
	614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD											
1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	FMD	CONT. ADJ. DIR.	
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00							
	TOTALES 61425:	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2022-2024




C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALEJANDRO TORRE BLANCO
 DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y TITULARIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	CANTIDAD			POB. BENEF. U. MEDIDA	
													CANTIDAD
	617 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES												
	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN												
1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00	0.00%	0.00%	290.00	PZA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	2,015,000.00	0.00%	0.00%	140.00	PZA	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61701 02 11	4,105,000.00	4,105,000.00	0.00	4,105,000.00								
	TOTALES 61701:	\$ 4,105,000.00	\$ 4,105,000.00	\$ -	\$ 4,105,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. LIC. AFRONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF. U. MEDIDA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61702 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61702 02 11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00								
	TOTALES 61702:	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00								
	TOTALES CAPITULO 60000:	\$ 91,766,450.04	\$ 91,766,450.04	\$ 8,609,066.60	\$ 83,159,383.44								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

GUAYMAS, SONORA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, VALLE DEL YAQUI EN GUAYMAS, SONORA		
61102 02 25 11-2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL VALLE DE GUAYMAS		
61102 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DEL CASCO URBANO.		
61201 02 11-1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO Y PLAZA CON JARDINES EXTERIORES EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61201 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	Blvd Benito Juárez, Colonia Rodríguez Alcaine, calle 16 ave 2 y de Col. San Vicente, calle Soconusco Colonia Gil Samaniego, calle 23 de marzo, calle 11 ave 14 de Colonia San Vicente	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	2DA ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-1	ESTUDIO, REBALANCEO Y MANTENIMIENTO A INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL		
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61203 02 11-3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
61204 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-20CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	OBRA TERMINADA
61204 02 11-21CP/2021	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO MANUAL EN SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	SALIDA SUR CUERPO DERECHO BLVD. CALZADA CADENAMIENTO 0+000 AL 3+000	OBRA TERMINADA
61204 02 11-22CP/2021	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES TRAMO BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	BLVD. AGUSTÍN GARCÍA CUERPO IZQUIERDO CADENAMIENTO 6+000 AL 5+200	OBRA TERMINADA
61204 02 11-01 CP	DESAZOLVE, DESHERBE Y LIMPIEZA DE CANAL DE LA PETROLERA Y CANAL DE GUAYMAS NORTE	COLONIAS PETROLERA Y GUAYMAS NORTE	OBRA TERMINADA
61204 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	BLVD. PORFIRIO HERNÁNDEZ EN COLONIA PUNTA ARENA Y EN BLVD. BENITO JUÁREZ	OBRA TERMINADA
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61406 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 11-2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61406 02 11-3	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO EN TERRENO CONTIGUO A AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL, COL. CENTRO		
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL.		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61409 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE TATOMI EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE CALLE VI Y CALZADA PEDRO G. MORENO COL. YUCATAN		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL.18 DE NOVIEMBRE		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61410 02 25 11-1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL CASO URBANO, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIOS POBLADOS DEL AREA RURAL, GUAYMAS SONORA		
61410 02 25 11-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN DOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS (DGIUE Y UBR)		
61410 02 25 11-4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIOS POZOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL VALLE DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA CON JUEGOS INFANTILES, COL. INDEPENDENCIA		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL AREA RURAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS		
61419 02 25 11-3	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN VARIOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61419 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	UNIDAD DEPORTIVA SUR	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61419 02 11-02 CP	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOQUE CON REJACERO Y COLUMNAS (991 ML), REJACERO Y DALLA DE CONCRETO (770 ML) Y MALLA CICLONICA (484 ML) PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PERIMETRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR		
61419 02 11-3	CONSTRUCCION DE EDIFICIO E INSTALACIONES PARA PARQUE DEPORTIVO CON JARDINES Y JAULAS DE BATEO EN PARQUE LINEAL DE GUAYMAS NORTE SOBRE BLVD MAR DEL NORTE SECTOR GUAYMAS NORTE		
61419 02 11-4	CONSTRUCCION DE SUMINISTRO ELECTRICO DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE MEDIA TENSION, INCLUYENDO PROYECTO, VERIFICACIONES Y GESTION, SOBRE BLVD. PROL. SAN GERMAN EN SECTOR GUAYMAS NORTE		
61419 02 11-5	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TATOMI, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS Y VADO PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO TETABIATE		
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CABO CORZO (2DA ETAPA) EN COLONIA RAMON GIL SAMANIEGO		
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON CAMELLONES, ALUMBRADO. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE BLVD. LAZARO CARDENAS (2DA ETAPA) EN VICAM SWITCH, SECTOR CENTRO		
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATAN	CALLE 20 ENTRE AVE. X Y AVE. XIII, COLONIA EL MIRADOR Y CALLE 10-A (TERCERA ETAPA) ENTRE AVE. VI Y PEDRO G. MORENO, COLONIA YUCATAN	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION PERIFERICO ENTRE CALLES ISLA DE PAJAROS Y CALLE ISLA DEL TIBURON, COL. 18 DE NOVIEMBRE		
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA DEL PESCADOR Y CALLE SIN NOMBRE, COL. POPULAR, PERIODISTA Y LAS PLAZAS		
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE AVENIDA ROSAS MORENO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN COL. INDEPENDENCIA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CIRCUNVALACION LAS PLAZAS (3ERA ETAPA) ENTRE BLVD. LAS VILLAS Y CIRCUNVALACION LAS PLAZAS, COL. LAS PLAZAS		
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 20 ENTRE CALLE X Y CALLE XIII, COL. EL MIRADOR		
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDAD Y ANDADORES PEATONALES DE AVENIDA TRES ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, EN COL. LA CANTERA		
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM		
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE DIAGONAL YAÑEZ ENTRE AVENIDA IX Y CALLE 19 COLONIA CENTRO		
61422 02 11-2	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO ELEVADO PARA LOGRAR NIVEL, CON MURO DE CONTENCIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y SEMAFORIZACION EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61422 02 11-3	CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CON INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVE. MAR DEL NORTE Y CALLE SAN GERMAN Y MAR CASPIO, COL. GUAYMAS NORTE		
61422 02 11-4	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE AVENIDA 2 (AVE HIRAM ORTEGA) Y CALLE 16 EN COLONIA SAN VICENTE		
61422 02 11-5	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN CIRCUITO DE SEGMENTO DE BLVD. LUIS ENCINAS (ENTRE BARZENAS SANTINI Y CAMINO VIEJO MIRAMAR) Y SEGMENTO DE CALLE BARCENAS SANTINI (ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y CALLE SONORA) EN COLONIA PETROLERA		
61422 02 11-6	RECARPETO CON ASFALTO, INCLUYE BACHEO PROFUNDO Y SELLADO EN AVENIDA H ENTRE CALLE VI Y CALLE XII, SEXTA SECCION, SAN CARLOS		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022		
61701 02 11-1	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO		
61701 02 11-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD (NO INCLUYE POSTES)		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO JÉ LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61701 02 11-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE POSTE, BRAZO, LAMPARA LED CON FOCOS, BALASTROS Y CABLEADO PARA INTERCONEXION Y ALIMENTACION EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD		
61701 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		