

CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61102.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61102 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	909,250.00	894,000.00	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	600,000.00	596,000.00	596,000.00	0.00	100.00%	100.00%	4.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	894,000.00	894,000.00	0.00	100.00%	100.00%	6.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	744,999.98	744,999.98	0.00	100.00%	100.00%	5.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102-02-25-11-06 CP	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	800,000.00	745,000.00	745,000.00	0.00	100.00%	100.00%	5.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	290,750.00	298,333.53	298,333.33	0.20	100.00%	100.00%	2.00	ACCIONES	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.		
	SUBTOTAL 61102 02 25 11	4,800,000.00	4,768,333.51	4,768,333.31	0.20								
	TOTALES	\$ 4,800,000.00	\$ 4,768,333.51	\$ 4,768,333.31	\$ 0.20								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. DANIEL SEPERINO APODACA LARRIBAGA
 TESOERERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 C. LIC. ALEJANDRO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



GUAYMAS, SONORA




CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61201 02 11.- CONSTRUCCIÓN												
1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC SIMP.
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	0.00	538,967.01	538,967.02	-0.01	100.00%	100.00%	1.00	CAMPO	25,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61201 02 11	2,375,000.00	538,967.01	538,967.02	-0.01								
	61201 02 26.- CONSTRUCCIÓN												
1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61201 02 26	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,475,000.00	\$ 538,967.01	\$ 538,967.02	-\$ 0.01								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros son verídicos y razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2011-2021

TESORERIA MUNICIPAL




C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



G. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA




CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO	330,000.00	0.23	0.00	0.23	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	REHABILITACIÓN DE BODEGA OBRAS PÚBLICAS	235,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	565,019.29	0.23	0.00	0.23								
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 11 1	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
61203 02 11 2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
61203 02 11 3	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLANTELES	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR.
61203 02 11 4	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 11	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,645,019.29	\$ 0.23	\$ -	\$ 0.23								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Unidos Mexicanos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024


C. P. DANIEL SEERMO APODACA LARINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61204 02 11-02 CP	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS UBICACIONES: BLVD. SAN GERMAN, CERRADA TURIN FRACC. NIZA, ORTIZ, SAN VICENTE, AMERICAS, FOVISSTE, LOMA DORADA, SALIDA SUR, GIL SAMANIEGO, BLVD. CURVINA, DELICIAS, CALLE 10 Y AVE. 0 YUCATAN, SAHUARIPA, ENSENADA GRANDE, GOLONDRINAS, LOMA LINDA, MARIANO ESCOBEDO, BACA CALDERÓN, SALIDA NORTE, BLVD. MIRAMAR, BLVD. MICROONDAS, GOLONDRINAS, LOMA BONITA, CALLE 3RA RANCHITOS	2,490,988.00	2,490,984.00	2,490,984.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	VARIAS	FMD	ADMON. DIR
	SUBTOTAL 61204 02 11	2,490,988.00	2,490,984.00	2,490,984.00	0.00						
	TOTALES GUAYMAS	\$ 2,490,988.00	\$ 2,490,984.00	\$ 2,490,984.00	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos son correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
2003-2006

TESORERIA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEEBRINO APODACA LARRIVAGA
 TESORERO MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA


C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
GUAYMAS, SONORA




CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61207 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	VARIAS	1	COMUNIDAD	FMD	ADMON. DIR
	SUBTOTAL 61207 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES: DEPENDENCIA MUNICIPAL	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
 2011-2024



TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 Y SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61401.- CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
1	61401 02 26.- CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE VIALIDADES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61401 02 26	900,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en estos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARIBANGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO										
61404 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	0.00	19,405.81	19,405.81	0.00	100.00%	100.00%	M2	1,500.00	FMD	LIC. SIMP.
61404 02 11-10 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	200,000.00	944,240.00	944,240.00	0.00	100.00%	100.00%	ACCIONES	15,500	FMD	ADMON. DIR.
	UBICACIONES: GUAYMAS NORTE, INDEPENDENCIA, ANTENA, CAÑÓN DE LA ANTEMA, LAS JUNTAS, ARROYO COMANDANCIA, VARADERO, PEMEX, LAS PALMAS, FATIMA, NIZA, VILLAS DEL TULAR										
61404 02 11-18 CP	DESMONTE DE TALUDES LATERALES DE TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CÁRCAMO DE REBOMBO, BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS	0.00	926,435.16	926,435.16	0.00	100.00%	100.00%	M2	5,500	FMD	ADI. DIR.
61404 02 11-19 CP	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELLONES LATERALES, DEL BLVD. ESGÉNICO DE SAN CARLOS	0.00	987,357.20	987,357.20	0.00	100.00%	100.00%	M2	5,500	FMD	ADI. DIR.
61404 02 11-20 CP	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO McDONALD-SEC	0.00	974,400.00	974,400.00	0.00	100.00%	100.00%	M2	300	FMD	ADI. DIR.
	SUBTOTAL 61404 02 11	200,000.00	3,851,838.17	3,851,838.17	0.00						
	TOTALES:	200,000.00	3,851,838.17	3,851,838.17	0.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
 2021-2026

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEPÉRRIO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA



C. ING. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS										
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	373,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	\$ 373,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Gastos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL SEFERINO APÓDACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA				
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	264,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	362.11	ML	550	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	231,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	308.00	ML	125	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	201,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	269.00	ML	100	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	138,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	184.51	ML	135	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	192,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	257.32	ML	225	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	116,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	155.00	ML	50	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA XI ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	163,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	217.48	ML	115	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	84,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.90	ML	75	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	219,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	293.00	ML	140	HAB.	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	125.00	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	31,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41.39	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	58,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.41	60	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	44,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	59.24	35	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	57,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	76.00	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	117,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	157.00	85	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	109,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	146.57	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA I ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18.00	25	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	41,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	55.19	30	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	37,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.22	20	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.88	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.

ISAF-854fdc82-bc98-e7c3-ebda-d6c6729a640a
4/6/2022 10:14:58 AM



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	122,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162.81	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	84,555.00	2,208.51	0.00	2,208.51	0.00%	0.00%	112.74	45	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	937,732.40	225,775.01	225,775.01	0.00	0.00%	30.00%	1.00	300	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	566,256.90	671,262.87	671,262.87	0.00	100.00%	100.00%	1.00	250	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	566,256.90	404,757.31	404,757.31	0.00	92.00%	92.00%	1.00	300	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 25 11	4,551,231.20	1,304,003.70	1,301,795.19	2,208.51						
	61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										
61408 02 11-16 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI	0.00	115,670.33	115,670.33	0.00	100.00%	100.00%	1.00	250	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61408 02 11	0.00	115,670.33	115,670.33	0.00						
	TOTALES:	\$ 4,551,231.20	\$ 1,419,674.03	\$ 1,417,465.52	\$ 2,208.51						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SECRETARÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS
SECRETARÍA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS
TESORERÍA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA

MUNICIPIO DE GUAYMAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61409 02 25 11-1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	404,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	352.10	550	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	354,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	308.00	125	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	309,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	269.00	100	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTROQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	212,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	184.50	135	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	295,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	257.30	225	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	110,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	96.50	50	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	250,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	217.50	115	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	129,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.90	75	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	336,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	293.00	140	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	125.00	70	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.

ISAF-854f4c82-bc98-e7c3-ebda-d6c6729ab640
4/6/2022 10:14:58 AM



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	47,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	41.40	20	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	89,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.40	60	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	68,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	59.20	35	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	87,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	76.00	50	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	179,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	157.00	85	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	168,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	146.60	70	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	18.00	25	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	63,468.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	55.20	30	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	57,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50.20	20	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	89,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	77.90	45	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	187,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	162.80	70	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	129,651.00	1.80	0.00	1.80	0.00%	0.00%	112.70	45	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		3,737,293.00	1.80	0.00	1.80						
61409 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											

ISAF-854fdc82-bc98-e7c3-ebda-d6c6729a640a
4/6/2022 10:14:58 AM



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61409 02 11-15 CP	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	0.00	583,330.14	583,330.14	0.00	100.00%	100.00%	419.00	ML	550	HAB.	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61409 02 11	0.00	583,330.14	583,330.14	0.00								
	TOTALES:	\$ 3,737,293.00	\$ 583,331.94	\$ 583,330.14	\$ 1.80								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2021-2024



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

GUAYMAS, SONORA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61410.- ELECTRIFICACIÓN URBANA
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61410.02.25.11-17 CP	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	491,900.00	850,749.98	850,749.98	0.00	100.00%	100.00%	3.00	80	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410.02.25.11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LAZARO CARDENAS, ORTIZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	976,925.95	976,925.94	976,925.94	0.00	100.00%	100.00%	6.00	350	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61410.02.25.11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ	685,849.85	838,862.14	838,862.14	0.00	100.00%	100.00%	3.00	250	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
2	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA	358,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	80	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61410.02.25.11		2,513,525.80	2,666,538.06	2,666,538.06	0.00						
TOTALES:		\$ 2,513,525.80	\$ 2,666,538.06	\$ 2,666,538.06	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Gastos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIEL REFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2023-2026




CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61415.- CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				CANTIDAD
61415 02 26-1	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	VARIOS	M2	COMUNIDAD	HAB	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61415 02 26	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros emitidos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ-LIVRES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. C.P. DANIELE FERMINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



CUENTA PUBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
								CANTIDAD	CANTIDAD		
61419.02.25	61419.02.25.11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES										
11-1	REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS	742,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA	698,188.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
11-26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	428,084.50	424,855.65	424,855.65	0.00	100.00%	100.00%	1.00	CANCHA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	118,071.75	138,046.59	138,046.59	0.00	0.00%	100.00%	1.00	CANCHA	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61419.02.25.11	1,987,517.38	562,902.24	562,902.24	0.00						
	61419.02.11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES										
1	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHAS	FMD	ADMON. DIR.
4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ESTADIO	FMD	CONT. LIC. PUB.
6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO N66 SOBRE BLVD TETABATE	377,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	FMD	CONT. ADJ. DIR.
7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL AREA URBANA Y RURAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PLAZAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	KIOSKO	FMD	CONT. LIC. SIMP.
01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	674,307.42	674,307.42	674,307.42	0.00	100.00%	100.00%	1.00	UNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	1,385,082.77	2,495,628.18	2,495,628.18	0.00	100.00%	100.00%	3,100.00	M2	FMD	CONT. LIC. SIMP.
	SUBTOTAL 61419.02.11	8,106,690.19	3,169,933.60	3,169,933.60	0.00						
	TOTALES	\$ 10,094,207.57	\$ 3,732,835.84	\$ 3,732,835.84	\$ -						



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



C. C.P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rubros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ISAF-854fd82-bc98-e7c3-ebda4646729a640a
 4/6/2022 10:14:58 AM



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR	2,201,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,957.32	M2	115.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS	492,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	437.50	M2	70.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	144.00	M2	25.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO	256,848.75	10.91	0.00	10.91	0.00%	0.00%	228.31	M2	30.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	869,208.75	1,275,669.85	1,275,669.85	0.00	100.00%	100.00%	777.97	M2	2,500.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	2,494,500.00	3,479,475.52	3,479,475.52	0.00	100.00%	100.00%	2,296.03	M2	2,550.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	1,494,000.00	2,365,152.12	2,365,152.12	0.00	100.00%	100.00%	1,377.61	M2	1,500.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	1,490,366.25	2,134,685.66	2,134,685.66	0.00	100.00%	100.00%	1,265.42	M2	550.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	341,190.00	579,949.53	579,949.53	0.00	100.00%	100.00%	369.57	M2	350.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	653,186.25	977,641.78	977,641.78	0.00	100.00%	100.00%	628.00	M2	350.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	499,860.00	932,131.88	932,131.88	0.00	100.00%	100.00%	512.34	M2	350.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	342,315.00	658,014.05	658,014.05	0.00	100.00%	100.00%	410.91	M2	6,200.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE EN TRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	736,481.25	988,604.69	988,604.69	0.00	100.00%	100.00%	501.68	M2	550.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	564,975.00	865,563.37	865,563.37	0.00	100.00%	100.00%	523.05	M2	430.00	HAB.	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 25 11-23 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	887,872.50	1,924,511.40	1,924,511.40	0.00	100.00%	100.00%	1,259.18	M2	1,500.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. SIMP.
61422 02 25 11-24 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	4,203,875.00	3,990,577.53	3,990,577.53	0.00	100.00%	100.00%	4,074.07	M2	2,500.00	HAB.	FISDMF	CONT. LIC. PUB. NAC.



CUENTA PLURIANUAL 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61422.02.25 11-25 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI ROS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	1,300,848.75	3,157,044.86	3,157,044.86	0.00	100.00%	100.00%	2,028.55	M2	HAB.	1,300.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.25 11-27 CP	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRENQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRANAR, COLONIA LAS QUINTAS	1,777,128.75	1,842,923.05	1,842,923.05	0.00	100.00%	100.00%	1,175.76	M2	HAB.	1,250.00	CONT. LIC. SIMP.	
61422.02.25 11-28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	889,087.50	1,169,688.86	1,169,688.86	0.00	100.00%	100.00%	706.26	M2	HAB.	1,550.00	CONT. LIC. SIMP.	
61422.02.25 11-31 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	577,125.00	910,462.53	910,462.53	0.00	100.00%	100.00%	367.27	M2	HAB.	2,500.00	CONT. ADJ. DIR.	
61422.02.25 11-32 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	3,099,307.50	3,588,044.52	3,588,044.52	0.00	100.00%	100.00%	2,181.00	M2	HAB.	2,210.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.25 11-34 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	0.00	880,151.65	880,151.65	0.00	90.00%	100.00%	504.00	M2	HAB.	2,100.00	CONT. ADJ. DIR.	
61422.02.25 11-35 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CRUCERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	1,632,000.00	2,596,996.78	2,596,996.78	0.00	90.00%	100.00%	1,653.73	M2	HAB.	1,500.00	CONT. LIC. SIMP.	
61422.02.25 11-36 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA, BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	0.00	484,866.56	484,866.56	0.00	50.00%	100.00%	371.92	M2	HAB.	1,500.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.25 11-37 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	0.00	1,972,164.52	1,972,164.52	0.00	50.00%	100.00%	995.20	M2	HAB.	3,000.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
	SUBTOTAL 61422.02.25 11	26,966,348.75	36,774,331.62	36,774,320.71	10.91								
	61422.02.11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422.02.11 03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	4,401,881.00	6,198,393.10	6,198,393.10	0.00	100.00%	100.00%	3,030.33	M2	HAB.	5,500.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.11 04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	4,127,341.50	4,462,202.59	4,462,202.59	0.00	100.00%	100.00%	3,457.80	M2	HAB.	350.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.11 05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	1,245,600.00	2,975,091.75	2,975,091.75	0.00	100.00%	100.00%	1,951.69	M2	HAB.	350.00	CONT. LIC. PUB. NAC.	
61422.02.11 06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	1,147,500.00	697,083.13	697,083.13	0.00	100.00%	100.00%	417.52	M2	HAB.	550.00	CONT. ADJ. DIR.	



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
							CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD		
61422.02.11.07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	5,892,939.00	6,058,744.22	6,058,744.22	0.00	100.00%	3,013.73	M2	3,500.00	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422.02.11.08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	2,273,130.00	2,511,434.42	2,511,434.42	0.00	100.00%	3,244.05	M2	1,500.00	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.11.09 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GL SAMANIEGO	1,803,912.50	2,291,178.86	2,291,178.86	0.00	100.00%	1,584.69	M2	1,500.00	FMD	CONT. LIC. SIMP.
61422.02.11.14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABATE	0.00	377,298.59	377,298.59	0.00	100.00%	578.05	M2	5,500.00	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61422.02.11	20,692,304.00	25,571,426.66	25,571,426.66	0.00						
	TOTAL	\$ 47,658,652.75	\$ 62,345,758.28	\$ 62,345,747.37	\$ 10.91						

Este protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. BRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. C.P. DANIEL SEPULVEDA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

GUAYMAS, SONORA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS												
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)	337,686.94	5,912.82	0.00	5,912.82	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISDMF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	1,069,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISDMF	ADMON. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	1,407,028.93	5,912.82	0.00	5,912.82								
	TOTALES:	\$ 1,407,028.93	\$ 5,912.82	\$ -	\$ 5,912.82								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL




C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECONOMIA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.
								CANTIDAD	U. MEDIDA			
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD											
1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	ADMON. DIR.	
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00							
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


PRESIDENTA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA

C. C. P. DANIEL SERRANO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61702 02 11-13 CP	61701 02 11.- RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	50,000.00	266,846.40	266,846.40	0.00	100.00%	100.00%	270.00	LAMPARAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	50,000.00	266,846.40	266,846.40	0.00						
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 266,846.40	\$ 266,846.40	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



TESORERIA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA



CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF. U. MEDIDA	
								CANTIDAD	U. MEDIDA				
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
61702 02 11-1	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	124,000.00	154,335.29	154,335.29	0.00	100.00%	100.00%	68.00	ML	350	HAB	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	124,000.00	154,335.29	154,335.29	0.00								
	TOTALES:	\$ 124,000.00	\$ 154,335.29	\$ 154,335.29	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son fehacientemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



C. P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA



C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA PUBLICA 2021

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61102-02-25-11-01 CP	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-02 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL VALLE DE GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-03 CP	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LAS COMUNIDADES YAQUIS	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-04 CP	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-05 CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102-02-25-11-06 CP	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DENTRO DEL CASCO URBANO	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61102 02 25 11-29 CP	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EJIDO LA MISA	GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA
61201 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO DE OFICINAS DE DIF EN AVE X ENTRE CALLE 11 Y 12, COLONIA CENTRO		
11 02 11-2	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y OBSERVATORIO URBANO		
61201 02 11-11 CP/20	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PARA CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	CAMPO No. 6 DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	OBRA TERMINADA
61201 02 26-1	CONSTRUCCIONES DIVERSAS EDIFICIOS PUBLICOS		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-1	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
61203 02 11-2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL		
61203 02 11-3	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN GENERAL EN EL ÁREA URBANA Y RURAL.		
61203 02 11-4	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUSEO RUSSEK EN COLONIA CENTRO PARA USO DE BANDA MARCHANTE.(SECRETARIA)		
61204 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	BLVD. SAN GERMÁN, CERRADA TURÍN FRACC. NIZA, ORTIZ, SAN VICENTE, AMÉRICAS, FOVISSTE, LOMA DORADA, SALIDA SUR, GIL SAMANIEGO, BLVD. CURVINA, DELICIAS, CALLE 10 Y AVE. 0 YUCATÁN, SAHUARIPA, ENSENADA GRANDE, GOLONDRINAS, LOMA LINDA, MARIANO ESCOBEDO, BACA CALDERÓN, SALIDA NORTE, BLVD. MIRAMAR, BLVD. MICROONDAS, GOLONDRINAS, LOMA BONITA, CALLE 3RA RANCHITOS	OBRA TERMINADA
61207 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61404 02 11-08 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61404 02 11-10 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES	GUAYMAS NORTE, INDEPENDENCIA, ANTENA, CAÑON DE LA ANTENA, LAS JUNTAS, ARROYO COMANDANCIA, VARADERO, PEMEX, LAS PALMAS, FÁTIMA, NIZA, VILLAS DEL TULAR	OBRA TERMINADA
61404 02 11-18 CP	DESMONTE DE TALUDES LATERALES DE TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CÁRCAMO DE REBOMBEO, BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO GUAYMAS	TRAMO PUENTE SAN CARLOS A CÁRCAMO DE REBOMBEO, BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES EN SAN CARLOS, NUEVO	
61404 02 11-19 CP	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELLONES LATERALES, DEL BLVD. ESCÉNICO DE SAN CARLOS	CAMELLÓN CENTRAL Y CAMELLONES LATERALES, DEL BLVD. ESCÉNICO DE SAN	
61404 02 11-20 CP	REHABILITACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	BLVD. BENITO JUÁREZ TRAMO MCDONALD-SEC	
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 10A ENTRE ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
1408 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		

61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61408 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED HIDRAULICA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61408 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	OBRA RESCINDIDA ADMINISTRATIVAMENTE
61408 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO PALO VERDE	EJIDO PALO VERDE	OBRA TERMINADA
61408 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE POZO EN EJIDO SAN MARCIAL	EJIDO SAN MARCIAL	OBRA RESCINDIDA ADMINISTRATIVAMENTE
61408 02 11-16 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO EL YAQUI	EJIDO EL YAQUI	OBRA TERMINADA
02 25 11-1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA EN CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VIII Y XII, COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y XV, EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-9	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-10	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		

61409 02 25 11-12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-13	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-14	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-15	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-16	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-17	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLEJON AVENIDA II ENTRE CALLE 15 COL. LA CANTERA EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-18	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-19	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y MODESTO VALLE, COLONIA PETROLERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-20	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE EL PARAJE EN TRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 25 11-21	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
02 25 11-22	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED SANITARIA DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA X Y XIII, COLONIA EL MIRADOR EN MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		
61409 02 11- 15 CP	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL DORADO	COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-17 CP	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	COLONIA 18 DE NOVIEMBRE, GUAYMAS SONORA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE 6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTÍZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	3 EN EL VALLE DE GUAYMAS EN LOS EJIDOS: LÁZARO CÁRDENAS, ORTÍZ, TRIUNFO SANTA ROSA, 1 EN TORIM Y 2 EN LA ZONA URBANA COLONIAS: 13 DE JULIO Y PETROLERA	OBRA TERMINADA
61410 02 25 11-22 CP	CONSTRUCCIÓN DE 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	2 EN EJIDO EL YAQUI Y 1 EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	OBRA TERMINADA
2	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA (FÁTIMA), GUAYMAS SONORA		
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CALLE ASTILLEROS COLONIA LAS VILLAS		
61419 02 25 11-2	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN COLONIA SAHUARIPA		
61419 02 25 11- 26 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO GRACIANO SANCHEZ	EJIDO GRACIANO SANCHEZ	OBRA TERMINADA
61419 02 25 11-30 CP	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO SANTA CLARA	EJIDO SANTA CLARA	OBRA TERMINADA
61419 02 11-1	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61419 02 11-4	FABRICACION DE TORRES DE ALUMBRADO Y CIRCUITO ELECTRICO EN ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ		
61419 02 11-6	CONSTRUCCION DE ACCESO SECUNDARIO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO PARA CAMPO No6 SOBRE BLVD TETABIATE		
61419 02 11-7	REHABILITACION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES EN EL ÁREA URBANA Y RURAL		
61419 02 11-8	REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA 13 DE JULIO, COLONIA CENTRO		
02 11-01 CP	REHABILITACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN CAMPO No. 3 DE BEISBOL Y REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	OBRA TERMINADA
61419 02 11-12 CP	APLICACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO No. 1 DE SOFTBOL FEMENIL EN COLONIA PETROLERA	COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLE 20 Y SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EL MIRADOR		
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LA AVENIDA XVII Y CALLE 33, COLONIA GOLONDRINAS		
61422 02 25 11-17	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 15 Y AVENIDA II, COLONIA LA CANTERA		
61422 02 25 11-18	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, COLONIA CENTRO		
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	CALLE 11 ENTRE AVENIDA XIII Y SERDAN, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA X Y XII, Y DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-12 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	CIRCUITO LAS PLAZAS ENTRE BLV LAS PLAZAS Y CALLE PLAZA DEL PESCADOR, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA TERMINADA
422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	CALLE 19 ENTRE AVENIDA CERO Y III, COLONIA LA CANTERA	OBRA TERMINADA
422 02 25 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 15 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA

61422 02 25 11-16 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	CALLE CHIAPAS ENTRE VERACRUZ Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA LOMA LINDA	OBRA TERMINADA
.422 02 25 11-19 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	ARROYO EN CALLE 12 Y AVENIDA XIX, COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-20 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	CALLE EL PARAJE ENTRONQUE CON AVENIDA INDEPENDENCIA, COLONIA LAS PLAZAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-21 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	CALLE LOS PINOS ENTRE GASPAR ZARAGOZA IBERRI Y CARLOS RANDALL, COLONIA PETROLERA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 23 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	CALLE 20 ENTRE AVENIDA VIII Y X, EN LA COLONIA EL MIRADOR	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 24 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	CALLE 10A ENTRE AVENIDA I Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA YUCATAN	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 25 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	CALLE YAQUI RIOS Y DE CALLEJON NAVIDAD ENTRE CALLEJON 5, SIN NOMBRE Y CALLE LUIS ENCINAS, EN LA COLONIA PUNTA ARENA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 27 CP	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	CALLE ALBATROS ENTRE ENTRONQUE ANTIGUO CAMINO DE MIRAMAR, COLONIA LAS QUINTAS	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11- 28 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	AVENIDA XXII Y CALLE 20, EN LA COLONIA LA MURALLA	OBRA TERMINADA
61422 02 25 11-31 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	AVENIDA XXII ENTRE CALLE 22 Y 25, COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
02 25 11-32 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	AVENIDA XVIII ENTRE CALLE 33 Y CALLEJON SIN NOMBRE, EN LA COLONIA GOLONDRINAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-34 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA ENTRE CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	CALLE GAVIOTA Y ARROYO DE LA COLONIA LAS QUINTAS	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-35 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE CABO CORZO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALZADA DE LOS SAHUAROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CABO CORZO Y BLVD RODRIGO DE TRIANA, EN LA COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-36 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA. BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	CRUCERO ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA. BLVD LAS PLAZAS Y CALLE VICTOR PARRA EN COLONIA LAS PLAZAS Y POPULAR	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11-37 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	DIAGONAL YAÑEZ E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE AVENIDA IX Y VI, EN LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	CIRCUITO INTERIOR JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ ENTRE ACCESO Y MAR DE CORTES, EN LA COLONIA JUAN FRANCISCO PATRON MARQUEZ	OBRA TERMINADA
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE CATAMARAN ENTRE OBEQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	CALLE CATAMARAN ENTRE OBEQUE Y BAUPRES, EN LA COLONIA VILLA SOFIA	OBRA TERMINADA
? 02 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	CALLE SAUCES ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, EN LA COLONIA LAS PALMAS	OBRA TERMINADA
61422 02 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	CALLE 10 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA XVIII, Y DE CALLE 13 ENTRE PROLONGACION PEDRO G. MORENO Y CERRO, EN LA COLONIA SAN VICENTE	OBRA TERMINADA
61422 02 11-08 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	CALLE PECHINA ENTRE CAMINO AL TULAR Y CALLE COQUINO, EN LA COLONIA EL DORADO	OBRA TERMINADA
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA VII Y X, DE AVENIDA X ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y DE CALLE SIN NOMBRE, Y DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE BLVD RODRIGO DE TRIANA Y AVENIDA X, COLONIA GIL SAMANIEGO	OBRA TERMINADA
61422 02 11- 14 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	ACCESO SECUNDARIO A UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BLVD. TETABIATE	OBRA TERMINADA
61424 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SATELITAL (GPS)		
61424 02 25 11-2	DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA PÚBLICA		
61702 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VALLE DE GUAYMAS	VALLE DE GUAYMAS	OBRA TERMINADA
61702 02 11-11 CP	INTRODUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	CALLE LAGO MALAWI, FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	OBRA TERMINADA
61401 02 26-1	REHABILITACION DE VIALIDADES		
61415 02 26-1	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA		