

**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
<b>61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>													
<b>61210 Infraestructura y equip. En materia de salud</b>													
61210-02-PN-228	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DEL EJIDO GRACIANO SÁNCHEZ	\$125,948.70	\$0.00	125,948.68	0.02	100%	100%	31.67 M2	LOSA DE CONCRETO	520	PERSONAS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>61211 Infraest.y equip. En materia de cultura, deporte y recreación</b>													
61211-02-PN-229	REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL DE FRONTENIS, A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	\$153,736.50	\$0.00	0.00	153,736.50	100%	0%	625.49 M2	MALLA GALVANIZADA	100	PERSONAS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02-PN-227	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA EJIDAL DEL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	\$125,887.81	\$0.00	125,887.81	0.00	100%	100%	541.20 M2	PISO DE CONCRETO	970	PERSONAS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61211-02-PN-443	RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DOS CANCHAS DE TENIS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUIIO ALFONSO ALFONSO	\$219,893.53	\$0.00	192,069.60	27,823.93	100%	87%	60 M2	CERCO PERIMETRAL	300	PERSONAS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$499,517.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$317,957.41</b>	<b>\$181,560.43</b>								
<b>61213 Infraest.y equip. En materia de educ. preescolar</b>													
61213-02-PN-251	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, RELLENO DE CHAPOTEADERO Y PISO DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS JACINTO BENEVENTE, CLAVE 26DJN0366U	\$147,749.38	\$0.00	147,749.37	0.01	100%	100%	115.00 M2	PISO DE CONCRETO	120	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61213-02-PN-169	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA ADULTOS, EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, CLAVE 26FZP0006F	\$7,789.90	\$0.00	7,789.90	0.00	100%	100%	1.00	BAÑO	200	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61213-02-PN-442	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANNA FREUD, CLAVE 26DJN0545F	\$173,608.05	\$0.00	52,082.41	121,525.64	60%	30%	4.00	BAÑOS	100	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61213-02-PN-440	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA Y PISO DE CONCRETO EN PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 26DJN0193T	\$424,231.44	\$0.00	205,560.49	218,670.95	90%	48%	160.08 M2	LÁMINA GALVANIZADA	150	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$753,378.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$413,182.17</b>	<b>\$340,196.60</b>								
<b>61214 Infraest.y equip. En materia de educ. primaria</b>													
61214-02-PN-408	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO BUITIMEA, EN EL POBLADO DE VICAM, CLAVE 26DP0340C	\$299,035.46	\$0.00	299,035.46	0.00	100%	100%	133.00 ML	MALLA CICLÓNICA	550	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
61214-02-PN-409	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGÓN, EN EL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, CLAVE 26DPR0485Y	\$986,748.07	\$0.00	951,692.37	35,055.70	90%	96%	495.47 M2	LÁMINA GALVANIZADA	800	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$1,285,783.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250,727.83</b>	<b>\$35,055.70</b>								
<b>61215 Infraest.y equip. En materia de educ. secundaria</b>													
61215-02-PN-170	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA CÍVICA (1ª ETAPA) EN LA TELESECUNDARIA #287, EN EL POBLADO DE TORIM, (CLAVE 26ETV0287W)	\$287,296.04	\$0.00	287,296.04	0.00	100%	100%	473.79 M2	LÁMINA GALVANIZADA	100	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>61216 Infraest. y equipamiento en materia de educación media superior</b>													
61216-02-PN-441	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL GRAL. JOSÉ MARÍA MAYTORENA, CLAVE 26ECB0023J	\$107,234.66	\$0.00	0.00	107,234.66	85%	0%	95.00 M2	LÁMINA GALVANIZADA	850	ALUMNOS	CECOP- BENEF.- MUNICIPIO	Adj. Directa



**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA DE GUAYMAS**  
**PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Clave y nombre de la partida: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
<b>61219 Infraest. y equipamiento en materia de recintos y edificios públicos</b>													
61219-02-PN-446-447	INSTALACIÓN DE PLAFÓN DE TABLARROCA EN PARROQUIA SAN FCO. JAVIER Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN ÁREA DE TEJABÁN, EN EL COBUJO SAN JOSÉ	\$427,557.82	\$0.00	427,557.81	0.01	100%	100%	276.06 M2	PISO DE CONCRETO	450	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61219-02-PN-445-448	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA DE COMPAÑERISMO CRISTIANO, SECTOR GUAYMAS NORTE Y CONSTRUCCION DE OFICINA EN PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	\$653,187.25	\$0.00	454,792.91	198,394.34	40%	70%	26.00 M2	LOSA DE VIGUETA Y CASETON	600	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$1,080,745.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882,350.72</b>	<b>\$198,394.35</b>								
<b>61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN</b>													
<b>61419 Plazas cívicas y jardines</b>													
61419-02-PN-172-174	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN PLAZA PÚBLICA DEL EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL EJIDO EL YAQUI	178,096.51	0.00	156,266.74	21,829.77	85%	88%	48.00 M2	GALVATEJJA	1800	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02-PN-173-175	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL EJIDO PALO VERDE Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL EJIDO FELIPE ÁNGELES	271,913.42	0.00	136,438.96	135,474.46	70%	50%	48.00 M2	GALVATEJJA	800	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02-PN-411-412	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ Y REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL EJIDO EL YAQUI	323,801.72	0.00	316,222.66	7,579.06	100%	98%	81.50 M2	PISO DE CONCRETO	1270	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
61419-02-PN-410-444-449	REHABILITACIÓN DE KIOSCO DE LA COMISARIA DE ORTIZ, REHABILITACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DEL EJIDO ESTEBAN BACA CALDERÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMISARIA DE ORTIZ	883,230.38	0.00	264,969.12	618,261.26	30%	30%	24.00 M2	GALVATEJJA	4150	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>Sub-Total:</b>		<b>\$1,657,042.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$873,897.48</b>	<b>\$783,144.55</b>								
61427	<b>CMCOP</b>	3,003,479.28	0.00	0.00	3,003,479.28								
<b>62422 Alumbrado Público</b>													
62422-02-PN-171	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES MAR DE CORTES, CAPITÁN MARIANO ÁLVAREZ, TENIENTE MATILDE ELIORRAGA, ENTRE AVENIDAS VICTOR DELGADO Y JORGE MARTINÓN, COL. HUMBERTO GUTIÉRREZ.	218,574.08	0.00	218,574.08	0.00	100%	100%	17.00 PZAS	POSTES	500	PERSONAS	CECOP-BENEF.-MUNICIPIO	Adj. Directa
<b>TOTALES:</b>		<b>\$9,019,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,369,934.41</b>	<b>\$4,649,065.59</b>								

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

Dr. Daniel Seferino Apodaca Larrinaga  
 Tesorero Municipal

Ing. Ricardo García Torres  
 Coordinador del CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL DE  
 CONCERTACIÓN PARA  
 LA OBRA PÚBLICA  
 DE GUAYMAS SONORA