




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61201 02 25 11-07 CP RASTRO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO	10,433,271.91	10,433,271.91	3,353,758.29	7,079,513.62	30.00%	32.14%	456.00	50,000.00	FISMOF	CONT. LIC. PUB.
	SUBTOTAL 61201 02 25 11	10,433,271.91	10,433,271.91	3,353,758.29	7,079,513.62						
	TOTALES:	\$ 10,433,271.91	\$ 10,433,271.91	\$ 3,353,758.29	\$ 7,079,513.62						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA BONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEPERINO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESCOLARIDAD





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF.		
								CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	425,010.93	425,010.93	0.00	425,010.93	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	BER ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	575,000.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	1,000,010.93	1,000,010.93	0.00	1,000,010.93						
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN										
61203 02 11 1	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	FMD	CONT. LIC. PUB.
61203 02 11 2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	FMD	CONT. LIC. PUB.
	SUBTOTAL 61203 02 11	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00						
	TOTALES	5,400,010.93	5,400,010.93	0.00	5,400,010.93						

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA-SONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN CULTURAL URBANA Y ESCOLAR



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61204 02 11-06 CP	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACIÓN DE ANDADOR, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. CURVINA, COLONIA BUROCRÁTA	1,350,000.00 0.00	1,212,189.90 137,810.10	0.00 137,810.10	1,212,189.90 0.00	0.00% 100.00%	0.00% 30.00%	1.00 1.00	ACCIONES OBRA	FMD FMD	CONT. LIC. PUB. CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61204 02 11	1,350,000.00	1,350,000.00	137,810.10	1,212,189.90						
61204 02 25-001770091-001770092 Y C-001770093	61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO C-001770091.- REPARACIÓN Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERVA ENTRE VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. C-001770092.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACOCHEAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0-000.00) Y BLVD. BACOCHEAMPO SAN CARLOS-MIRAMAR (1+689.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. C-001770093.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIQUAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	3,684,850.13	3,684,850.13	0.00	100.00%	100.00%	13,360.74	M2	RAMO 23	CONT. LIC. PUB.
61204 02 25-001770110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,281,755.17	1,281,755.17	-0.00	100.00%	100.00%	1,093.00	M2	RAMO 23	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 25-001770140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AGUILERAS Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	659,340.00	659,340.00	0.00	100.00%	100.00%	324.69	M2	RAMO 23	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 25-001770172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERC (0-000) Y BLVD. CURBINA (0+115), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	2,363,511.54	2,363,511.54	0.00	100.00%	100.00%	1,563.00	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.
	SUBTOTAL 61204 02 11	0.00	7,989,456.84	7,989,456.84	-0.00						






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
		\$ 1,350,000.00	\$ 9,339,456.84	\$ 8,127,266.94	\$ 1,212,189.90						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO RODRIGUEZ
 TESOFERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARRA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			
61211 02 11	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA	400,000.00	27,721.00	0.00	27,721.00	0.00%	0.00%	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS											
	SUBTOTAL 61211 02 11	400,000.00	27,721.00	0.00	27,721.00							
	TOTALES:	\$ 400,000.00	\$ 27,721.00	\$ -	\$ 27,721.00							

Bajo protesta de decir verdad obligamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL GARCIA RODRIGUEZ
 TESO
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA WEBER
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 11 1	61404 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAJADADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,100,000.00	1,814,000.00	0.00	1,814,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. LIC. PUB.
61404 02 11 2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAJADADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. LIC. PUB.
61404 02 11 03 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL)	120,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PROYECTO	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61404 02 11 4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61404 02 11 5	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION CLINICA VETERINARIA	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61404 02 11		3,473,000.00	3,473,000.00	406,000.00	3,067,000.00						

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SECRETARIA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
 C. ING. VICTOR OMAR PAZ TUN MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA, VECULOSIA

SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 25 11-1	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS	394,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	100,000.00	63,386.75	0.00	63,386.75	0.00%	0.00%	2.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61406 02 25 11	494,854.75	63,386.75	0.00	63,386.75						
	TOTALES:	494,854.75 \$	63,386.75 \$	- \$	63,386.75 \$						

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APONTE LARRINAGA
 TESOERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEBINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD		
61408 02 25 11-1	61408 02 25 11-1.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD DIANA LAURA RIQJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,091,081.38	1,000,943.26	0.00	1,000,943.26	0.00%	0.00%	ML	50,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR COBAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	400,230.00	400,230.00	0.00	400,230.00	0.00%	0.00%	ML	950.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD. LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	236,250.00	78,393.60	0.00	78,393.60	0.00%	0.00%	ML	500.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	120,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	300.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOE Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	193,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	250.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR EGOE ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTEZ, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	300,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	250.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-05 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	772,038.00	772,038.00	0.00	100.00%	100.00%	POZO	350.00	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-06 CP	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS	0.00	1,080,138.12	327,041.43	763,096.69	30.00%	30.00%	M2	10,000	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		3,341,742.98	3,341,742.98	1,099,079.43	2,242,663.55						
TOTALES		\$ 3,341,742.98	\$ 3,341,742.98	\$ 1,099,079.43	\$ 2,242,663.55						


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.



C. ING. VICTOR OAS PARRAGA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASRUCTURA Y URBANISMO




C. DR. DANIEL SERENDIPACALARRAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE	METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICAS	POB. BENEF.		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									
61409 02 25 11-1	REHABILITACIÓN DE CARGAMO EN GUAYMAS NORTE EN CAMINO A AEROPUERTO	4,986,486.85	3,957,910.09	0.00	3,957,910.09	0.00%	0.00%	OBRA	50,000.00	PERSONAS
61409 02 25 11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	1,625,000.00	1,589,697.06	1,589,697.06	0.00	100.00%	100.00%	PZAS	50,000.00	PERSONAS
61409 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR	0.00	5,494,718.54	1,648,415.56	3,846,302.98	5.00%	30.00%	ML	25,000.00	PERSONAS
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD DIANA LAURA RIQUAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,763,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	50,000.00	PERSONAS
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	533,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	950.00	PERSONAS
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	500.00	PERSONAS
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	160,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	300.00	PERSONAS
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOE Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	258,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	250.00	PERSONAS
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR EGOE ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTEZ, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	400,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ML	250.00	PERSONAS
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	11,042,325.69	11,042,325.69	3,238,112.62	7,804,213.07					
	TOTALES	\$ 11,042,325.69	\$ 11,042,325.69	\$ 3,238,112.62	\$ 7,804,213.07					

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 1900



C. ING. VICTOR OTAR-PARRERA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 URBANA Y RUSTICA



C. DR. DANIEL SERRANO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-74102478-3185796d-e014-f20147322466
 GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS	POB. BENEF. U. MEDIDA		
						CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 11-04 CP	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	1,676,800.00	1,676,800.00	1,288,625.06	388,174.94	M2	1,135.79	2,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
	SUBTOTAL 61419 02 25 11	1,676,800.00	1,676,800.00	1,288,625.06	388,174.94						
61419 02 11 1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACION PARQUE INFANTIL	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	1.00	CANCHAS	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
	SUBTOTAL 61419 02 11	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00						
	TOTAL RESERVAS	\$ 9,926,800.00	\$ 9,926,800.00	\$ 1,288,625.06	\$ 8,638,174.94						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDERO GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEBASTIÁN APOCALIPSA LARRINAGA
 TESORESOR MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FÍSICO	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS										
61422 02 25 11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	18,166,930.55	17,335,076.71	2,585,936.76	14,749,141.95	80.00%	14.92%	M2	50,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	4,036,341.00	3,617,739.27	1,085,321.79	2,532,417.48	80.00%	30.00%	M2	50,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-4	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD MAR DEL NORTE Y DIANA LAURA RIOJAS EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	M2	20,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA DE BLVD SAN GERMAN EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	3,189,180.00	3,189,180.00	0.00	3,189,180.00	0.00%	0.00%	M2	5,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	2,073,750.00	3,651,643.43	1,095,493.03	2,556,150.40	40.00%	30.00%	M2	500.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	3,513,130.00	4,612,076.12	1,383,622.84	3,228,453.28	30.00%	30.00%	M2	950.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGOE ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	1,700,285.40	3,125,219.15	937,566.74	2,187,653.41	30.00%	30.00%	M2	250.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOE Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	0.00	2,198,083.78	659,425.13	1,538,658.65	20.00%	30.00%	M2	250.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	1,056,419.60	1,421,960.69	426,688.20	995,372.49	30.00%	30.00%	M2	200.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.



ISAF-7710242e-3199-796d-c011-420147322466
 10/30/2023 8:54:23 AM



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS				POB. BENEF.	
								CANTIDAD	U. MEDIDA			CANTIDAD	U. MEDIDA
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR EGO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	2,634,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,667.37	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
61422 02 25 11-10	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN COLONIA LOMA LINDA	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	877.33	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	39,150,981.15	39,150,981.15	8,173,953.49	30,977,027.66								
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422 02 11 01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	10,119,250.06	11,726,070.95	10,836,936.82	889,134.13	95.00%	92.42%	4,140.19	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
61422 02 11 02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	4,617,250.00	2,172,447.58	2,172,447.58	0.00	40.00%	100.00%	9,612.57	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
61422 02 11 04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,253,084.95	1,253,084.95	0.00	30.00%	100.00%	1,735.89	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
61422 02 11 05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA CANTERA	689,150.00	896,325.58	274,046.58	622,279.00	30.00%	30.57%	236.69	M2	PERSONAS	CONT. LIC. PUB.		
	SUBTOTAL 61422 02 11	15,425,650.06	16,047,929.06	14,536,515.93	1,511,413.13								
	TOTAL PERIODO	\$ 54,576,631.21	\$ 55,198,910.21	\$ 22,710,469.42	\$ 32,488,440.79								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor




C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS FISCAL, URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA		
61424 02 25 11-1	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,074,623.56	1,017,501.28	0.00	1,017,501.28	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN	77,825.00	77,825.00	0.00	77,825.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	422,350.00	135,305.00	0.00	135,305.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
61424 02 25 11-6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
61424 02 25 11-9	GEOTECNICA	77,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FISMDF	CONT. ADL DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	2,242,298.56	1,548,131.28	0.00	1,548,131.28						
	TOTALES:	\$ 2,298.56	\$ 1,548,131.28	\$ -	\$ 1,548,131.28						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los gastos financieros y/o metes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. CARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	FMD	CONT.-ADJ.DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTALES:	50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA CORDERO GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR MARTIN MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA

C. DR. DANIEL SEFERNICORIO VARRAGA
 TESOERERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA		
61701 02 11-1	61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61701 02 11	200,000.00	0.00	0.00	0.00						
	TOTAL	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -						

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEPULVEDA TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARRADA WEBINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62419 - DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENEF. U. MEDIDA CANTIDAD		
62419 02 25 11-1	62419 02 25 11-1.- DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN CAMELLON DEL BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00%	0.00%	753.00	50,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
62419 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN ANDADOR SEGURO ENTRE BLVD MICROONDAS Y PROL BLVD SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	650.00	3,000.00	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
62419 02 25 11-3	CONSTRUCCION DREN PLUVIAL Y CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE Y CALLE DE LOS VALLES EN COLONIA MISIONEROS	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	0.00%	0.00%	1,518.00	2,000.00	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
SUBTOTAL 62419 02 25 11		5,361,000.00	5,361,000.00	0.00	5,361,000.00						
TOTALES:		\$ 5,361,000.00	\$ 5,361,000.00	\$ -	\$ 5,361,000.00						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEBASTIAN RODRIGUEZ
 TESOYERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACION MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

61204 02 25 22.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO				
61204 02 25 22 C-001777/0172	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	\$	49,164.73	61204 02 25 22
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
61409 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR	\$	1,648,415.56	61409 02 25 11
61419 02 25 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES				
61419 02 25 11-04 CP	CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$	346,868.86	61419 02 25 11
61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS				
61422 02 25 11-01 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCION EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$	2,585,936.76	61422 02 25 11
61422 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	\$	1,383,622.84	61422 02 25 11
61422 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGOE ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	\$	937,565.74	61422 02 25 11



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACIÓN MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 659,425.13	61422 02 25 11
61422 02 25 11-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 426,588.20	61422 02 25 11
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	\$ 342,263.80	61422 02 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACIÓN MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023**

61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN					
61201 02 25 11-07 CP	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO	SECTOR RASTRO, EN GUAYMAS, SONORA	\$ 3,353,758.29	61201 02 25 11	
61204 02 25 22.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO					
61204 02 25 11 C-00177/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	\$ 26,481.47	61204 02 25 22	
61204 02 25 22 C-00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	\$ 88,424.71	61204 02 25 22	
61204 02 25 22 C-00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	\$ 328,833.51	61204 02 25 22	
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
61409 02 25 11-02 CP	CONSTRUCCION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	\$ 260,775.76	61409 02 25 11	
61419 02 25 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES					
61419 02 25 11-04 CP	CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 159,889.45	61419 02 25 11	
61422 02 25 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS					



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACION MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2023

61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	\$ 1,085,321.79	61422 02 25 11
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 1,095,493.03	61422 02 25 11
61422 02 11-01 CP	61422 02 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD LAS PLAZAS ENTRE BLVD GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	EN BLVD LAS PLAZAS ENTRE BLVD GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	\$ 5,455,851.57	61422 02 11
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	\$ 484,281.44	61422 02 11
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA LA CANTERA	CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA LA CANTERA	\$ 274,046.58	61422 02 11



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACIÓN MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE JULIO DEL 2023**

	61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO				
61204 02 25 11 C- 00177/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	\$ 86,705.88	61204 02 25 22	
61204 02 25 22 C- 00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	\$ 373,113.28	61204 02 25 22	
61204 02 25 22 C- 00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	\$ 783,042.44	61204 02 25 22	
61404 02 11-03 CP	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL	MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	\$ 406,000.00	61404 02 11	
61408 02 25 11-06 CP	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS	COLONIA LAS PLAZAS	\$ 327,041.43	61408 02 25 11	
61409 02 25 11-02 CP	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	SECTOR GUAYMAS NORTE. EN GUAYMAS, SONORA	\$ 488,456.52	61409 02 25 11	
61419 02 25 11-04 CP	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 215,276.87	61419 02 25 11	
61422 02 11-	61422 02 11.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES AVENIDAS				



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACIÓN MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE JULIO DEL 2023

61422 02 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD LAS PLAZAS ENTRE BLVD GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	BLVD LAS PLAZAS ENTRE BLVD GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	\$ 1,690,933.29	61422 02 11
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	\$ 1,345,902.34	61422 02 11
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	\$ 1,253,084.95	61422 02 11

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61201 02 25 11-07 CP	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO	SECTOR RASTRO EN GUAYMAS, SONORA	
61203 02 25 11-1	61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	3ER ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-1	61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA		
61203 02 11-2	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-1	61204 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO REHABILITACION DE ANDADOR, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO		
61204 02 25-C-00177/0091, C-00177/0092 Y C- 00177/0093	61204 02 25 22.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO C-00177/0091.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, C-00177/0092.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACCHIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACCHIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, C-00177/0093.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, DEL BLVD. BACCHIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACCHIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA Y DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61204 02 25 22 C- 00177/0110	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	SONORA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61204 02 25 22 C-00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61204 02 25 22 C-00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA
61211 02 11-1	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-1	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-03 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL)		
61404 02 11-4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61404 02 11-5	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION CLINICA VETERINARIA		
61406 02 25 11-1	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-1	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR EGOO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-05 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	
61408 02 25 11-06 CP	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA REBOMBO EN COLONIA LAS PLAZAS	COLONIA LAS PLAZAS	
61409 02 25 11-1	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
61409 02 25 11-02 CP	REHABILITACION DE CARCAMO EN GUAYMAS NORTE EN CAMINO A AEROPUERTO		
61409 02 25 11-02 CP	CONSTRUCCION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA
61409 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR	COLONIA MIRAMAR	
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR EGOO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61419 02 25 11-04 CP	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	
61419 02 11-1	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACION PARQUE INFANTIL		
61422 02 25 11-01 CP	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	
61422 02 25 11-4	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD MAR DEL NORTE Y DIANA LAURA RIOJAS EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA DE BLVD SAN GERMAN EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	
61422 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	
61422 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGOO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE MAR EGOO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOE Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSO SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGOE Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSO SECTOR GUAYMAS NORTE	
61422 02 25 11-12 CP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSO	CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSO	
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR EGOE ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSO		
61422 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM		
61422 02 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA CANTERA	CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA CANTERA	OBRA CONCLUIDA
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS			
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN		
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
61424 02 25 11-9	GEOTECNICA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 SE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61425 02 11-1	61425 02 11.- SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022		
61701 02 11-1	61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
62419 02 25 11-1	62419 02 25 11.- DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN CAMELLON DEL BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		
62419 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN ANDADOR SEGURO ENTRE BLVD MICROONDAS Y PROL BLVD SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE		
62419 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL Y CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE Y CALLE DE LOS VALLES EN COLONIA MISIONEROS		