



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61201 02 25 11-07 CP	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO	10,433,271.91	11,179,194.25	11,179,194.25	0.00	100.00%	100.00%	445.00	M2	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
	<b>SUBTOTAL 61201 02 25 11</b>	<b>10,433,271.91</b>	<b>11,179,194.25</b>	<b>11,179,194.25</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 10,433,271.91</b>	<b>\$ 11,179,194.25</b>	<b>\$11,179,194.25</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. DR. DANIEL SERENO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. ING. VÍCTOR OMAR PARRA DE MEDINA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA  
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>													
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	425,010.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	3ER ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61203 02 25 11</b>		<b>1,000,010.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>													
61203 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61203 02 11</b>		<b>4,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 5,400,010.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>													
61204 02 11-1	REHABILITACION DE ANDADOR, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
61204 02 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. CURVINA, COLONIA BUROCRATA	0.00	228,824.74	228,824.74	0.00	100.00%	100.00%	122.45	M2	1,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61204 02 11</b>		<b>1,350,000.00</b>	<b>228,824.74</b>	<b>228,824.74</b>	<b>0.00</b>								
<b>61204 02 25.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>													
61204 02 25-C-00177/0091, C-00177/0092 Y C-00177/0093	C-00177/0091.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. C-00177/0092.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACCHIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACCHIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA. C-00177/0093.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	3,684,850.13	3,684,850.13	0.00	100.00%	100.00%	13,360.74	M2	80,000.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. LIC. PUB.
61204 02 25-22 C-00177/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,281,755.17	1,281,755.17	0.00	100.00%	100.00%	1,093.00	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 25-22 C-00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	659,340.00	659,340.00	0.00	100.00%	100.00%	324.69	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 25-22 C-00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	2,363,511.54	2,363,511.54	0.00	100.00%	100.00%	1,583.00	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61204 02 11</b>		<b>0.00</b>	<b>7,989,456.84</b>	<b>7,989,456.84</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 1,350,000.00</b>	<b>\$ 8,218,281.58</b>	<b>\$ 8,218,281.58</b>	<b>-\$ 0.00</b>								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEPERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-290979bd-1666-e596-ce72-9642d2caccfd  
 3/7/2024 9:53:29 AM

C. ING. VÍCTOR OMAR PÉREZ MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 URBANA Y ECOLOGÍA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA</b>												
61211 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61211 02 11</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 400,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL BEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>													
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
61404 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB.
61404 02 11-03 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL)	120,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PROYECTO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61404 02 11-4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61404 02 11-5	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION CLINICA VETERINARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61404 02 11</b>		<b>3,473,000.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 3,473,000.00</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ 406,000.00</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>													
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	394,854.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	2.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61406 02 25 11</b>		<b>494,854.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 494,854.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>													
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,091,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,292.42	ML	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	400,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	202.50	ML	950.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	236,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	150.00	ML	500.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	120,351.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	69.00	ML	300.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	193,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	150.00	ML	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	300,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	147.00	ML	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61408 02 25 11-05 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	0.00	772,038.00	772,038.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	350.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-06 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS	0.00	1,090,138.10	1,090,138.10	0.00	100.00%	100.00%	171.80	M2	10,000	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61408 02 25 11</b>		<b>3,341,742.98</b>	<b>1,862,176.10</b>	<b>1,862,176.10</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 3,341,742.98</b>	<b>\$ 1,862,176.10</b>	<b>\$ 1,862,176.10</b>	<b>\$ 0.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>													
61409 02 25 11-1	REHABILITACION DE CARCAMO EN GUAYMAS NORTE EN CAMINO A AEROPUERTO	4,986,486.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	1,625,000.00	1,589,697.06	1,589,697.06	0.00	100.00%	100.00%	156.15	PZAS	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR	0.00	5,778,511.45	5,778,511.45	0.00	100.00%	100.00%	1,087.00	ML	25,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61409 02 25 11-16 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO	0.00	1,226,610.52	1,226,610.52	0.00	100.00%	100.00%	219.04	ML	200.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,763,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,293.32	ML	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	533,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	202.50	ML	950.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	182.65	ML	500.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	160,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	68.78	ML	300.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	258,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	182.65	ML	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	400,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	147.00	ML	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61409 02 25 11</b>		<b>11,042,325.69</b>	<b>8,594,819.03</b>	<b>8,594,819.03</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 11,042,325.69</b>	<b>\$ 8,594,819.03</b>	<b>\$ 8,594,819.03</b>	<b>\$ 0.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES</b>													
61419 02 25 11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	1,676,800.00	1,888,632.94	1,888,632.94	0.00	100.00%	100.00%	1,019.00	M2	2,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61419 02 25 11</b>		<b>1,676,800.00</b>	<b>1,888,632.94</b>	<b>1,888,632.94</b>	<b>0.00</b>								
<b>61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES</b>													
61419 02 11-07 CP	REHABILITACION PARQUE INFANTIL	8,250,000.00	8,074,641.56	8,074,641.56	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PARQUE	25,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
61419 02 11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	0.00	99,219.07	99,219.07	0.00	100.00%	100.00%	1,019.00	M2	2,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61419 02 11</b>		<b>8,250,000.00</b>	<b>8,173,860.63</b>	<b>8,173,860.63</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 9,926,800.00</b>	<b>\$ 10,062,493.57</b>	<b>\$10,062,493.57</b>	<b>-\$ 0.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESOERERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANA Y ECOLÓGICAS





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>												
61422 02 25 11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	18,186,930.55	26,278,392.56	26,278,392.56	0.00	95.00%	100.00%	15,056.00	M2	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	4,036,341.00	3,617,739.27	3,617,739.27	0.00	100.00%	100.00%	3,366.00	M2	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-4	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD MAR DEL NORTE Y DIANA LAURA RIOJAS EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	963.00	M2	20,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA DE BLVD SAN GERMAN EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	3,189,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,126.12	M2	5,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	2,073,750.00	3,651,643.45	3,651,643.45	0.00	100.00%	100.00%	2,353.00	M2	500.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	3,513,130.00	4,612,076.12	4,612,076.12	0.00	100.00%	100.00%	2,541.96	M2	950.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	1,700,285.40	3,125,219.14	3,125,219.14	0.00	100.00%	100.00%	1,614.50	M2	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE	0.00	2,085,689.21	2,085,689.21	0.00	100.00%	100.00%	993.80	M2	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	1,056,419.60	1,340,774.68	1,340,774.68	0.00	100.00%	100.00%	664.00	M2	200.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	2,634,444.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,667.37	M2	250.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-10	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN COLONIA LOMA LINDA	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	877.33	M2	1,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	90.00	M2	1,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61422 02 25 11</b>		<b>39,150,981.15</b>	<b>44,711,534.43</b>	<b>44,711,534.43</b>	<b>0.00</b>								
<b>61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>													
61422 02 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS	10,119,250.06	11,762,587.09	11,762,587.09	0.00	100.00%	100.00%	3,788.00	M2	2,500.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE	4,617,250.00	4,486,341.16	4,486,341.16	0.00	100.00%	100.00%	3,612.57	M2	400.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,176,949.85	4,176,949.85	0.00	100.00%	100.00%	1,735.89	M2	2,500.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA CANTERA	689,150.00	751,704.96	751,704.96	0.00	100.00%	100.00%	257.01	M2	4,580.00	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61422 02 11-01 CP FAISMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	1,983,227.14	1,983,227.14	0.00	100.00%	100.00%	15,056.00	M2	50,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
61422 02 11-03 CP FAISMUN	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	655,492.93	655,492.93	0.00	100.00%	100.00%	3,366.00	M2	50,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 61422 02 11</b>		<b>15,425,650.06</b>	<b>23,816,303.13</b>	<b>23,816,303.13</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 54,576,631.21</b>	<b>\$ 68,527,837.56</b>	<b>\$ 68,527,837.56</b>	<b>-\$ 0.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS</b>												
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,074,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN	77,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	422,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-6	REPARACION Y MANTENIMINETO DE EQUIPO TOPOGRAFICO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-9	GEOTECNICA	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FISMDF	CONT. ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61424 02 25 11</b>	<b>2,242,298.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 2,242,298.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	<b>61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>												
61425 02 11 1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61425 02 11</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61701.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>													
61701 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
<b>SUBTOTAL 61701 02 11</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C.DR. DANIEL SEFERINO APODAC A LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62419.- DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>62419 02 25 11.- DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS</b>													
62419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN CAMELLON DEL BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	753.00	ML	50,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
62419 02 25 11-17 CP	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN Y CALLE CAMINO AL MICROONDAS EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	300,000.00	4,839,114.51	4,839,114.51	0.00	60.00%	100.00%	201.60	ML	3,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
62419 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL Y CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE Y CALLE DE LOS VALLES EN COLONIA MISIONEROS	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,518.00	ML	2,000.00	PERSONAS	FISMDF	CONT. LIC. PUB.
<b>SUBTOTAL 62419 02 25 11</b>		<b>5,361,000.00</b>	<b>4,839,114.51</b>	<b>4,839,114.51</b>	<b>0.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>\$ 5,361,000.00</b>	<b>\$ 4,839,114.51</b>	<b>\$ 4,839,114.51</b>	<b>\$ -</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEBASTIAN APODACA LARRINAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	<b>61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN</b>		
61201 02 25 11-07 CP	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR RASTRO	SECTOR RASTRO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
	<b>61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	3ER ETAPA REHABILITACION DE BODEGA OBRAS PUBLICAS		
	<b>61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN</b>		
61203 02 11-1	REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGUE DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, EN SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA		
61203 02 11-2	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN GENERAL EN EL AREA RURAL Y URBANA DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	<b>61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		
61204 02 11-1	REHABILITACION DE ANDADOR, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO		
61204 02 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. CURVINA, COLONIA BURÓCRATA	BLVD. CURVINA, COLONIA BURÓCRATA	OBRA CONCLUIDA
	<b>61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		
61204 02 25-C-00177/0091, C-00177/0092 Y C-00177/0093	C-00177/0091.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, C-00177/0092.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. BACOCIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACOCIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, C-00177/0093.- REPARACION Y BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA EN DISTINTOS PUNTOS DEL BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS JOHNSON Y BLVD PERIFERICO; BLVD. BACOCIBAMPO ENTRE BLVD VILLAS DEL TULAR (0+000.00) Y BLVD. BACOCIBAMPO/SAN CARLOS-MIRAMAR (1+899.00) Y BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y AVE MAR DEL NORTE DESDE CARRETERA NUM. 15 HERMOSILLO- GUAYMAS/ GARCIA LOPEZ HASTA CAMINO AL MICROONDAS	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61204 02 25 22 C-00177/0110	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61204 02 25 22 C-00177/0140	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61204 02 25 22 C-00177/0172	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116), DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS	N BLVD. CURBINA ENTRE CALLE MERO (0+000) Y BLVD. CURBINA (0+116)	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
<b>61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA</b>			
61211 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
<b>61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>			
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-03 CP	ESTUDIOS Y PROYECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL)	BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61404 02 11-4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61404 02 11-5	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION CLINICA VETERINARIA		
<b>61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>			
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
<b>61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>			
61408 02 25 11-1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		
61408 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61408 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61408 02 25 11-05 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61408 02 25 11-06 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA REBOMBEO EN COLONIA LAS PLAZAS	COLONIA LAS PLAZAS	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
<b>61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>			
61409 02 25 11-1	REHABILITACIÓN DE CARCAMO EN GUAYMAS NORTE EN CAMINO A AEROPUERTO		
61409 02 25 11-02 CP	CONSTRUCCIÓN DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA EN SECTOR GUAYMAS NORTE	SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61409 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA MIRAMAR	COLONIA MIRAMAR	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61409 02 25 11-16 CP	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO	CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTEZ Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61409 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
<b>61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES</b>			
61419 02 25 11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
<b>61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES</b>			
61419 02 11-07 CP	REHABILITACION PARQUE INFANTIL		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61419 02 11-04 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
<b>61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>			
61422 02 25 11-01 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE SEGUNDO CUERPO EN AMPLIACION BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 25 11-4	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD MAR DEL NORTE Y DIANA LAURA RIOJAS EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLISIO EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN GLORIETA DE BLVD SAN GERMAN EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE VALLE DE SAN GERMAN ENTRE BLVD LAS TORRES Y VALLE DE SAN MIGUEL, VALLE DEL MAR EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-09 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORTES Y MAR CORAL EN FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-11 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR AZUL ENTRE CALLE MAR EGEO Y CALLE MAR MUERTO, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR GUAYMAS NORTE		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD DIANA LAURA Y CALLE MAR DE PLATA, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MAR EGEO ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR DE CORTES, FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO		
61422 02 25 11-10	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA EN COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA BILINGUE PUBLICA MUNICIPAL EN POBLADO DE POTAM		
<b>61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>			
61422 02 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA VIII ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 13, COLONIA SAN VICENTE		OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
61422 02 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. LAS PLAZAS, COLONIA LAS PLAZAS (SEGUNDA ETAPA)		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 19 Y AVENIDA 0, COLONIA CANTERA		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-01 CP FAISMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, POZOS DE ABSORCIÓN EN BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 Y BLVD MAR DEL NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE DICIEMBRE DEL 2023

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	<b>61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS</b>		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN		
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-6	REPARACION Y MANTENIMINETO DE EQUIPO TOPOGRAFICO		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
61424 02 25 11-9	GEOTECNICA		
	<b>61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022		
	<b>61701 02 11.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		
61701 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	<b>62419 02 25 11.- DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS</b>		
62419 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A BASE DE POZOS DE ABSORCION EN CAMELLON DEL BLVD DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO15 Y BLVD MAR DEL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		
62419 02 25 11-17 CP	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL ENTRE PROLONGACIÓN BLVD. SAN GERMAN Y CALLE CAMINO AL MICROONDAS EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
62419 02 25 11-3	CONSTRUCCIÓN DREN PLUVIAL Y CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE Y CALLE DE LOS VALLES EN COLONIA MISIONEROS		