



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	2,414,520.89	2,414,520.89	0.00	2,414,520.89	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61201 02 25 11	2,414,520.89	2,414,520.89	0.00	2,414,520.89								
	TOTALES:	\$ 2,414,520.89	\$ 2,414,520.89	\$ -	\$ 2,414,520.89								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS

C. DR. DANIEL SEFRINO LÓPEZ VARRINAGA
 TRESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA-MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	504,865.67	504,865.67	0.00	504,865.67	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61203 02 25 11		929,865.67	929,865.67	0.00	929,865.67								
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
1	REHABILITACION DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS, SONORA	4,878,791.36	4,878,791.36	0.00	4,878,791.36	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61203 02 11		4,878,791.36	4,878,791.36	0.00	4,878,791.36								
TOTALES:		\$ 5,808,657.03	\$ 5,808,657.03	\$ -	\$ 5,808,657.03								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

C. DR. DANIEL SEFERINO WOODS LABRINAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARRIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS	1,500,000.00	2,224,826.43	0.00	2,224,826.43	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	REHABILITACION DE CAMELLONES MEDIANTE TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESHIERBE, FORESTACION Y SEÑALÉTICA	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61204 02 11		1,700,000.00	2,424,826.43	0.00	2,424,826.43								
TOTALES:		\$ 1,700,000.00	\$ 2,424,826.43	\$ -	\$ 2,424,826.43								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




 C. DR. DANIEL SERRANO APODACA LARRINAGA
 TESOERERO MUNICIPAL




 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA I
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA												
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61211 02 11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL VALLE DE GUAYMAS Y VALLE DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61404 02 11		3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00								
TOTALES:		\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00	\$ -	\$ 3,700,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
2021-2024

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARLIDA MEDINA
DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	203,528.09	203,528.09	0.00	203,528.09	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61406 02 25 11		628,528.09	628,528.09	0.00	628,528.09								
TOTALES:		\$ 628,528.09	\$ 628,528.09	\$ -	\$ 628,528.09								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GÓNZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
1	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	EQUIPAMIENTO EN POZO DE EJIDO LA MISA	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	300.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
3	EQUIPAMIENTO EN POZO DE EJIDO EL YAQUI	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
4	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO PALO VERDE	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
5	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
6	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO SAN MARCIAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	550,547.59	550,547.59	0.00	550,547.59	0.00%	0.00%	216.80	ML	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS	816,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00%	0.00%	409.69	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
9	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	489,600.00	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00%	0.00%	139.30	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,721,702.00	1,721,702.00	0.00	1,721,702.00	0.00%	0.00%	652.00	ML	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
11	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	242,364.51	242,364.51	0.00	242,364.51	0.00%	0.00%	141.49	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
12	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	280,704.00	280,704.00	0.00	280,704.00	0.00%	0.00%	164.52	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO	419,184.61	419,184.61	0.00	419,184.61	0.00%	0.00%	237.73	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.	3,286,174.00	3,286,174.00	0.00	3,286,174.00	0.00%	0.00%	1,983.99	ML	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		14,306,276.71	14,306,276.71	0.00	14,306,276.71								
TOTALES:		\$ 14,306,276.71	\$ 14,306,276.71	\$ -	\$ 14,306,276.71								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

C. DR. DANIEL SEFERINO ARODACA LARIBARTE
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RECLAMACIONES



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	1,864,133.80	1,864,133.80	0.00	1,864,133.80	0.00%	0.00%	366.00	ML	50,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00	1,734,000.00	0.00%	0.00%	409.69	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	1,040,400.00	1,040,400.00	0.00	1,040,400.00	0.00%	0.00%	139.30	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	3,197,480.00	3,197,480.00	0.00	3,197,480.00	0.00%	0.00%	652.00	ML	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	515,024.59	515,024.59	0.00	515,024.59	0.00%	0.00%	141.49	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	596,496.00	596,496.00	0.00	596,496.00	0.00%	0.00%	164.52	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO	419,184.64	419,184.64	0.00	419,184.64	0.00%	0.00%	237.73	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES Y AVENIDAS EN SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.	3,236,639.07	3,236,639.07	0.00	3,236,639.07	0.00%	0.00%	1,196.79	ML	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		12,603,358.10	12,603,358.10	0.00	12,603,358.10								
TOTALES:		\$ 12,603,358.10	\$ 12,603,358.10	\$ -	\$ 12,603,358.10								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARINAGA
 TESOERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
1	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	8,201,658.11	8,201,658.11	0.00	8,201,658.11	0.00%	0.00%	650.00	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61419 02 25 11		8,201,658.11	8,201,658.11	0.00	8,201,658.11								
TOTALES:		\$ 8,201,658.11	\$ 8,201,658.11	\$ -	\$ 8,201,658.11								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00%	0.00%	3,306.17	M2	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MUROS DE CONTENCIÓN EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00%	0.00%	1,134.54	M2	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	10,453,300.00	10,453,300.00	0.00	10,453,300.00	0.00%	0.00%	7,150.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	1,470,225.88	1,470,225.88	0.00	1,470,225.88	0.00%	0.00%	1,036.10	M2	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	1,702,800.00	1,702,800.00	0.00	1,702,800.00	0.00%	0.00%	1,200.00	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A ITSON, ENTRONQUE CON BLVD CAMINO AL AEROPUERTO	7,577,500.00	7,577,500.00	0.00	7,577,500.00	0.00%	0.00%	4,330.00	M2	7,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO	2,542,848.00	2,542,848.00	0.00	2,542,848.00	0.00%	0.00%	1,792.00	M2	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
8	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUNTA ARENA ENTRE AVE. SERDAN COL. PUNTA ARENA	2,546,220.00	2,546,220.00	0.00	2,546,220.00	0.00%	0.00%	1,697.48	M2	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
9	REHABILITACION DE ANDADOR, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00%	0.00%	150.00	M2	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
10	CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR	435,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00%	0.00%	200.00	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		36,497,893.88	36,497,893.88	0.00	36,497,893.88								
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	5,167,768.88	5,167,768.88	0.00	5,167,768.88	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11 01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA UBICACIONES: MONTELOUTA, TERMOELECTRICA, PUNTA ARENA GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATÁN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRIGUEZ ALCAINE, LA ANTENA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA MISION DEL SOL, SAHUIRIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	4,332,231.12	4,332,231.12	1,299,669.34	3,032,561.78	40.00%	30.00%	3,000.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	4,207,702.62	4,207,702.62	0.00	4,207,702.62	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1) UBICACIONES: GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, CENTRO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO, SAN VICENTE, SAN BERNARDO, COSTA AZUL, FRACC. SAN JOSE	5,352,031.22	5,352,031.22	1,605,609.36	3,746,421.86	30.00%	30.00%	7,468.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2) UBICACIONES: SAN CARLOS, PETROLERA, MARSELLA, NIZA, GALICIA, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, VISTA DORADA, LOS PRADOS, LOS VERGELES, EL DIAMANTE I Y II, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MISIONEROS, PRADERAS, ARRECIFES, OCOTRILLO I Y II, LINDA VISTA, PERLA MARINA I Y II, VALLE DEL MAR, VALLE BONITO, MONTE BELLO, LA CHOYA, SAN SEBASTIAN I Y II, FUENTE DE PIEDRA Y LAS ACACIAS	7,144,219.69	7,144,219.69	2,143,265.90	5,000,953.79	25.00%	30.00%	9,955.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3) UBICACIONES: LAS DELICIAS, BUROCRATA, LAS VILLAS, LA ANTENA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LA POPULAR, LAS COLINAS, COLINAS DE MIRAMAR, LOMAS DE CORTES, MIRAMAR, VILLAS DE MIRAMAR, PRIVADAS DE MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, EL ALAMO, VILLA SOFÍA, LAS AMÉRICAS	2,657,347.49	2,657,347.49	797,204.25	1,860,143.24	15.00%	30.00%	3,730.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	2,638,698.98	2,638,698.98	791,609.69	1,847,089.29	50.00%	30.00%	3,730.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	UBICACIONES: 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, LAS PALMAS, 5 DE MAYO, 23 DE MARZO, 18 DE NOVIEMBRE, CENTENARIO, SAHUARIPA, LÓPEZ MATEOS, INDEPENDENCIA, MIRADOR, AMP. INDEPENDENCIA, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, LAS PLAYITAS												
	SUBTOTAL 61422 02 11	31,500,000.00	31,500,000.00	6,637,358.54	24,862,641.46								
	TOTALES:	\$ 67,997,893.88	\$ 67,997,893.88	\$ 6,637,358.54	\$ 61,360,535.34								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARIONA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS												
1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,074,623.58	1,074,623.58	0.00	1,074,623.58	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN	77,825.00	77,825.00	0.00	77,825.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	105,292.18	105,292.18	0.00	105,292.18	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	350,000.00	248,917.00	0.00	248,917.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	184,850.00	184,850.00	0.00	184,850.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	283,000.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	2,337,590.76	2,236,507.76	0.00	2,236,507.76								
	TOTALES:	\$ 2,337,590.76	\$ 2,236,507.76	\$ -	\$ 2,236,507.76								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2021-2024

C. DR. DANIEL SEFERINO APDUBAL TARRINAGA
 TESOBERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
GUAYMAS, SONORA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD												
1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2022	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIÓN	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFRINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIÓN	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61702 02 11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00								
	INVERSION PÚBLICA TOTAL	\$ 120,148,483.57	\$ 120,772,227.00	\$ 6,637,358.54	\$ 114,134,868.46								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARAÑAGA
 TESOBERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
RELACIÓN MENSUAL DE OBRAS
TERMINADAS O EN PROCESO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024

61422 02 11-PAVIMENTACIÓN DE CALLES AVENIDAS					
61422 02 11-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	MONTELOLITA, TERMOELECTRICA, PUNTA ARENA, GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATÁN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRIGUEZ ALCÁINE, LA ANTENA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, SAHUARIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	\$	1,299,669.34	61422 02 11
61422 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, CENTRO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO, SAN VICENTE, SAN BERNARDO, COSTA AZUL, FRACC. SAN JOSÉ	\$	1,605,609.36	61422 02 11
61422 02 11-03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	SAN CARLOS, PETROLERA, MARSELLA, NIZA, GALICIA, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, VISTA DORADA, LOS PRADOS, LOS VERGELES, EL DIAMANTE I Y II, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MISIONEROS, PRADERAS, ARRECIFES, OCOTRILLO I Y II, LINDA VISTA, PERLA MARINA I Y II, VALLE DEL MAR, VALLE BONITO, MONTE BELLO, LA CHOYA, SAN SEBASTIAN I Y II, FUENTE DE PIEDRA Y LAS ACACIAS	\$	2,143,265.90	61422 02 11
61422 02 11-04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3)	LAS DELICIAS, BURÓCRATA, LAS VILLAS, LA ANTENA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LA POPULAR, LAS COLINAS, COLINAS DE MIRAMAR, LOMAS DE CORTES, MIRAMAR, VILLAS DE MIRAMAR, PRIVADAS DE MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, EL ALAMO, VILLA SOFÍA, LAS AMÉRICAS	\$	797,204.25	61422 02 11
61422 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	100 CASAS, GIL SAMANIEGO, LAS PALMAS, 5 DE MAYO, 23 DE MARZO, 18 DE NOVIEMBRE, CENTENARIO, SAHUARIPA, LÓPEZ MATEOS, INDEPENDENCIA, MIRADOR, AMP. INDEPENDENCIA, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, LAS PLAYITAS	\$	791,609.69	61422 02 11

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE MARZO DEL 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN		
1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
1	REHABILITACION DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS, SONORA		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS		
2	REHABILITACION DE CAMELONES MEDIANTE TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESHIERBE, FORESTACION Y SEÑALETICA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA		
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL VALLE DE GUAYMAS Y VALLE DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
1	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA		
2	EQUIPAMIENTO EN POZO DE EJIDO LA MISA		
3	EQUIPAMIENTO EN POZO DE EJIDO EL YAQUI		
4	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO PALO VERDE		
5	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA		
6	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO SAN MARCIAL		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 SE MARZO DEL 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ		
8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS		
9	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE		
10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS		
11	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS		
12	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO		
13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO		
14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
1	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ		
2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS		
3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE		
4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS		
5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS		
6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO		
7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO		
8	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES Y AVENIDAS EN SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.		
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			
1	REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR		