



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN												
61201 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	2,414,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61201 02 25 11	2,414,520.89	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	2,414,520.89	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	504,865.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61203 02 25 11		929,865.67	0.00	0.00	0.00								
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 11-07 CP	REHABILITACION DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL GUAYMAS, SONORA	952,670.03	952,670.03	952,670.03	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 11-14 CP	REHABILITACIÓN DE PATIO DE PALACIO MUNICIPAL	3,926,121.33	997,763.02	997,763.02	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61203 02 11		4,878,791.36	1,950,433.05	1,950,433.05	0.00								
61203 02 15.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 15-14 CP	REHABILITACIÓN DE PATIO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	2,076,737.60	2,076,737.60	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61203 02 15		0.00	2,076,737.60	2,076,737.60	0.00								
TOTALES:		\$ 5,808,657.03	\$ 4,027,170.65	\$ 4,027,170.65	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAE FARRIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 11-1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 11-2	REHABILITACION DE CAMELLONES MEDIANTE TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESHIERBE, FORESTACION Y SEÑALÉTICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61204 02 11-12 CP	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD EN COLONIA EL RASTRO	0.00	876,864.03	876,864.03	0.00	100.00%	100.00%	159.31	M2	5,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61204 02 11		1,700,000.00	876,864.03	876,864.03	0.00								
61204 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 15-12 CP	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD EN COLONIA EL RASTRO	0.00	221,404.90	221,404.90	0.00	100.00%	100.00%	159.31	M2	5,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61204 02 15		0.00	221,404.90	221,404.90	0.00								
61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 25 22-C-00177/0290	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	1,619,883.12	1,619,883.12	0.00	100.00%	100.00%	1,059.55	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 25 22-C-00177/0291	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMÓN LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	463,246.11	463,246.11	0.00	100.00%	100.00%	320.00	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. ADJ. DIRECTA
61204 02 25 22-C-00177/0292	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA 13 DE JULIO Y CALLE PLAZA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	794,204.99	794,204.99	0.00	100.00%	100.00%	573.73	M2	100.00	PERSONAS	RAMO 23	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61204 02 25 22		0.00	2,877,334.22	2,877,334.22	0.00								
TOTALES:		1,700,000.00	\$ 3,975,603.15	\$ 3,975,603.15	\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Ingresos que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEBERINO APODACA LARRINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARÍS MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
								FISICAS		POB. BENEF.			
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA												
61211 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61211 02 11	200,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61404 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL VALLE DE GUAYMAS Y VALLE DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61404 02 11-3	ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61404 02 11-4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61404 02 11		3,700,000.00	0.00	0.00	0.00								
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61404 02 15-08 CP	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO CONCEPTUAL DE ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	0.00	296,561.51	296,561.51	0.00	100.00%	100.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	PERSONAS	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61404 02 15		0.00	296,561.51	296,561.51	0.00								
TOTALES:		\$ 3,700,000.00	\$ 296,561.51	\$ 296,561.51	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y GEOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	203,528.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61406 02 25 11		628,528.09	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		628,528.09	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEPERINO APODACA LABRINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61408 02 25 11-02 CP	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA	1,200,000.00	2,981,184.69	2,981,184.69	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-16 CP	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA MISA	850,000.00	3,088,322.90	3,088,322.90	0.00	100.00%	100.00%	1.00	OBRA	300.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI	850,000.00	470,380.00	470,380.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-12 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	0.00	199,520.00	199,520.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-4	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO PALO VERDE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO SAN MARCIAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	550,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	216.80	ML	200.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	409.69	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	139.30	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,721,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	652.00	ML	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	242,364.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	141.49	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	280,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	164.52	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO	419,184.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	237.73	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.	3,286,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,983.99	ML	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		14,306,276.71	6,739,407.59	6,739,407.59	0.00								
TOTALES:		14,306,276.71	\$ 6,739,407.59	\$ 6,739,407.59	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros emitidos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECONOMIA








MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES	0.00	1,135,032.91	1,135,032.91	0.00	100.00%	100.00%	175.14	M2	12,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 11		0.00	1,135,032.91	1,135,032.91	0.00								
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 25 11-06 CP	REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	6,956,016.85	9,972,218.56	9,972,218.56	0.00	100.00%	100.00%	6,300.00	M2	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 25 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO REFERENTE A PABELLÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1,245,641.26	1,245,641.27	1,245,641.27	0.00	100.00%	100.00%	396.32	M2	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 25 11		8,201,658.11	11,217,859.83	11,217,859.83	0.00								
TOTALES:		\$ 8,201,658.11	\$ 12,352,892.74	\$ 12,352,892.74	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.


 C. ING. VICTOR OMAR BARBA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADO DE SONORA
 GUAYMAS, SONORA.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61409 02 25 11-05 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	1,864,133.80	1,748,242.66	1,748,242.66	0.00	100.00%	100.00%	366.00	ML	50,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS	1,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	409.69	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	1,040,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	139.30	ML	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	3,197,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	652.00	ML	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	515,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	141.49	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	596,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	164.52	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO	419,184.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	237.73	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-14 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	3,236,639.07	6,889,566.36	6,889,566.36	0.00	100.00%	100.00%	3,450.00	ML	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		12,603,358.10	8,637,809.02	8,637,809.02	0.00								
TOTALES:		12,603,358.10	\$ 8,637,809.02	\$ 8,637,809.02	\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en este informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA BARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												
61422 02 25 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RÍOS Y GUADALUPE	4,950,000.00	15,138,744.40	15,138,744.40	0.00	90.00%	100.00%	1,359.00	M2	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MUROS DE CONTENCIÓN EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,134.54	M2	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-17 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	10,453,300.00	17,038,097.00	17,038,097.00	0.00	90.00%	100.00%	7,135.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	1,470,225.88	2,191,249.15	2,191,249.15	0.00	100.00%	100.00%	849.17	M2	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	1,702,800.00	3,315,832.67	3,315,832.67	0.00	100.00%	100.00%	1,168.67	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE CALLE ACCESO A ITSON, ENTRONQUE CON BLVD. CAMINO AL AEROPUERTO	7,577,500.00	6,104,823.12	6,104,823.12	0.00	100.00%	100.00%	4,330.00	M2	7,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 5 Y CALLE 10 ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL RASTRO	2,542,848.00	4,087,778.99	4,087,778.99	0.00	100.00%	100.00%	1,808.06	M2	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-8	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUNTA ARENA ENTRE AVE. SERDAN COL. PUNTA ARENA	2,546,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,697.48	M2	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	1,850,000.00	2,270,981.41	2,270,981.41	0.00	100.00%	100.00%	1,647.00	M2	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR	435,000.00	366,031.49	366,031.49	0.00	100.00%	100.00%	287.40	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61422 02 25 11	36,497,893.88	50,513,538.23	50,513,538.23	0.00								
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS												





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11 1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	5,167,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA UBICACIONES: MONTELOLITA, TERMOELECTRICA, PUNTA ARENA, GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATÁN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRIGUEZ ALCAINE, LA ANTEÑA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, SAHUJARIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	4,332,231.12	3,437,432.23	3,437,432.23	0.00	100.00%	100.00%	3,000.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	4,207,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1) UBICACIONES: COL. CENTRO CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE AV 18 HASTA EL OBELISCO, COL. CENTRO AV 18 ENTRE CALLE 20 Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 13 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 14 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 28 ENTRE AV XVIII Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO EN AV 10 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, COL. SAN VICENTE EN AV 2 ENTRE CALLE 9, CALLE LAS PALMAS EN COL. LAS PALMAS, COL. SAN VICENTE EN CALLE 16 ENTRE AV 2, BLVD FAUSTINO FELIX SERNA COL. COSTA AZUL EN BLVD COSTA AZUL Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLE 26 Y ENTRONQUE DE ENTRADA DE GUAYMAS (POR FIRIO HERNÁNDEZ), CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y IX DE LA COLONIA CENTRO	5,352,031.22	4,094,705.59	4,094,705.59	0.00	100.00%	100.00%	7,468.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2) UBICACIONES: CAMINO DE LOS YAQUIS, SAN CARLOS, SECTOR ALGODONES, SAN CARLOS, SECTOR RANCHITOS, SAN CARLOS, FRACC NIZA, MARSELLA, CARRETERA INTERNACIONAL (CALZADA) ENTRE PUENTE MIRAMAR Y CRUCERO DE GUAYMAS NORTE, CRUCERO INTERNACIONAL, SALIDA GUAYMAS NORTE, PUENTE SAN CARLOS, PETROLERA, MIRAMAR, CAMINO AL TULAR, C. MAR CARIBE, C. MAR DEL NORTE, C. SAN GERMAN, BLVD LAS TORRES, BLVD PROLONGACION SAN GERMAN, SECTOR SAN GERMAN, LOMA LINDA, BLVD MICROONDAS, FRACC. SAN GERONIMO, GUAYMAS NORTE	7,144,219.69	2,143,265.90	2,143,265.90	0.00	100.00%	100.00%	9,955.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11 04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3) UBICACIONES: LAS DELICIAS, BURÓCRATA, LAS VILLAS, LA ANTEÑA, GUADALUPE, FOVISSSTE LA POPULAR, LAS COLINAS, COLINAS DE MIRAMAR, LOMAS DE CORTES, MIRAMAR, VILLAS DE MIRAMAR, PRIVADAS DE MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, EL ALAMO, VILLA SOFÍA, LAS AMÉRICAS	2,657,347.49	2,657,347.49	2,657,347.49	0.00	100.00%	100.00%	3,730.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4) UBICACIONES: CALLE 7 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA (CARRETERA VARADERO NACIONAL) Y AVENIDA XV COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA VII ENTRE CALLE 1 Y 5 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PASEO CENTINELA FRENTE ESTACION OFE COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IV FRENTE GASOLINERA ESTADIO COLONIA GIL SAMANIEGO, CALZADA LOS SAHUAROS COLONIAS LAS PALMAS, BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ZARAGOZA (PROLONGACIÓN PERIFÉRICO) EN COLONIA LAS PALMAS, 5 DE MAYO Y 23 DE MARZO, TODAS EN ELAS EN GUAYMAS, SONORA	2,638,698.98	1,934,957.35	1,934,957.35	0.00	100.00%	100.00%	3,730.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00	3,968,351.53	3,968,351.53	-0.00	100.00%	100.00%	1,840.00	M2	12,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 13 CP	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CON CARPETA ASFÁLTICA, EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	0.00	2,443,453.80	2,443,453.80	0.00	100.00%	100.00%	2,400.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-09 CP FAISMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RIOS Y GUADALUPE	0.00	2,500,000.01	2,500,000.01	0.00	100.00%	100.00%	1,359.00	M2	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-15 CP FAISMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	0.00	225,401.18	225,401.18	0.00	100.00%	100.00%	1,647.00	M2	100.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-17 CP FAISMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	0.00	4,407,987.70	4,407,987.70	0.00	100.00%	100.00%	7,135.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 11		31,500,000.00	27,812,902.78	27,812,902.78	-0.00								
61422 02 15.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
61422 02 15 01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	0.00	894,798.90	894,798.90	0.00	100.00%	100.00%	3,000.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 15 02 CP	UBICACIONES: MONTELOUTA, TERMOELECTRICA, PUNTA ARENA, GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATAN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRIGUEZ ALCÁINE, LA ANTENA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, SAHUARIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GÓLFO REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	0.00	1,257,325.62	1,257,325.62	0.00	100.00%	100.00%	7,468.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 03 CP	UBICACIONES: COL. CENTRO CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE AV 18 HASTA EL ORELUICO, COL. CENTRO AV 18 ENTRE CALLE 20 Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 13 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 14 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 26 ENTRE AV XVIII Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO EN AV 10 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 19, COL. SAN VICENTE EN AV 2 ENTRE CALLE 9, CALLE LAS PALMAS EN COL. LAS PALMAS, COL. SAN VICENTE EN CALLE 16 ENTRE AV 2, BLVD FAUSTINO FÉLIX SERNA COL. COSTA AZUL EN BLVD COSTA AZUL Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLE 26 Y ENTRONQUE DE ENTRADA DE GUAYMAS (PORFIRIO HERNÁNDEZ), CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y IX DE LA COLONIA CENTRO REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	0.00	5,000,953.79	5,000,953.79	0.00	100.00%	100.00%	9,955.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 05 CP	UBICACIONES: CAMINO DE LOS YAQUI, SAN CARLOS, SECTOR ALGODONES, SAN CARLOS, SECTOR RANCHITOS, SAN CARLOS, FRACC. NIZA, MARSELLA, CARRETERA INTERNACIONAL (CALZADA) ENTRE PUENTE MIRAMAR Y CRUCERO DE GUAYMAS NORTE, CRUCERO INTERNACIONAL SALIDA GUAYMAS NORTE PUENTE SAN CARLOS, PETROLERA, MIRAMAR, CAMINO AL TULAR, C. MAR CARIBE, C. MAR DEL NORTE, C. SAN GERMAN, BLVD. LAS TORRES, BLVD. PROLONGACION SAN GERMAN, SECTOR SAN GERMAN, LOMA LINDA, BLVD. MICROONDAS, FRACC. SAN GERONIMO, GUAYMAS NORTE REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	0.00	703,741.63	703,741.63	0.00	100.00%	100.00%	3,730.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 06 CP	UBICACIONES: CALLE 7 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA (CARRETERA VARADERO NACIONAL) Y AVENIDA XV COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA VII ENTRE CALLE 1 Y 3 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PASEO CENTINELA FRENTE ESTACIÓN OFE COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IV FRENTE GASOLINERA ESTADIO COLONIA GIL SAMANIEGO, CALZADA LOS SAHUAROS COLONIAS LAS PALMAS, BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ZARAGOZA (PROLONGACION PERIFÉRICO) EN COLONIA LAS PALMAS, 5 DE MAYO Y 23 DE MARZO, TODAS EN ELAS EN GUAYMAS, SONORA REHABILITACIÓN DE CALZADA GARCÍA LÓPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA	0.00	2,711,438.25	2,711,438.25	0.00	100.00%	100.00%	6,675.74	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00	144,732.35	144,732.35	0.00	100.00%	100.00%	1,840.00	M2	12,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 15		0.00	10,712,990.54	10,712,990.54	0.00								
61422 02 16.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS													
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00	1,986,561.87	1,986,561.87	0.00	100.00%	100.00%	1,840.00	M2	12,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 13 CP	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CON CARPETA ASFALTICA, EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	0.00	1,837,443.02	1,837,443.02	0.00	100.00%	100.00%	2,400.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 16		0.00	3,824,004.89	3,824,004.89	0.00								
TOTALES:		67,997,893.88	\$ 92,863,436.44	\$ 92,863,436.44	\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


 C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESOBERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GUAYMAS, SONORA.
 Estado de Sonora


 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GUAYMAS, SONORA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61424 02 25 11.- INDIRECTOS P/OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS													
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,074,623.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN	77,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	105,292.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	184,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61424 02 25 11		2,337,590.76	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		2,337,590.76	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Contables son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEBASTIÁN APODACA LARRINAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD												
61425 02 11 1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2024	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIÓN	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61425 02 11	50,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61702.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61702 02 11.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
61702 02 11 1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61702 02 11	200,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
	TOTALES DEL CAPÍTULO 6000, INVERSIÓN PÚBLICA:	\$ 120,148,483.57	\$ 128,892,881.10	\$ 128,892,881.10	\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son fielmente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61201 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS		
61203 02 11-07 CP	REHABILITACION DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS, SONORA	AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61203 02 11-14 CP	REHABILITACIÓN DE PATIO DE PALACIO MUNICIPAL	AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61203 02 15-14 CP	REHABILITACIÓN DE PATIO DE PALACIO MUNICIPAL	AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61204 02 11-1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS		
61204 02 11-2	REHABILITACION DE CAMELONES MEDIANTE TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESHIERBE, FORESTACION Y SEÑALETICA		
61204 02 11-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD EN COLONIA EL RASTRO	COLONIA EL RASTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61204 02 15-12 CP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD EN COLONIA EL RASTRO	COLONIA EL RASTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61204 02 25 22-C-00177/0290	PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61204 02 25 22-C-00177/0291	REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMÓN LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	AVE. JULIO RAMÓN LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61204 02 25 22-C-00177/0292	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA 13 DE JULIO Y CALLE PLAZA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA IBERRI ENTRE CALLE PLAZA 13 DE JULIO Y CALLE PLAZA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61211 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61404 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL VALLE DE GUAYMAS Y VALLE DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61404 02 11-3	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61404 02 11-4	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCERO VIAL ELEVADO EN BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD GUADALUPE, COL. GUADALUPE		
61404 02 15-08 CP	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO CONCEPTUAL DE ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	ESTADIO ABELARDO L. RODRIGUEZ	PROYECTO TERMINADO
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
61408 02 25 11-02 CP	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA	EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61408 02 25 11-16 CP	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA MISA	EJIDO LA MISA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61408 02 25 11-10 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI	EJIDO EL YAQUI	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61408 02 25 11-12 CP	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	EJIDO FRANCISCO MÁRQUEZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61408 02 25 11-4	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO PALO VERDE		
61408 02 25 11-5	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO ADOLFO DE LA HUERTA		
61408 02 25 11-6	EQUIPAMIENTO Y PERFORACION EN POZO DE EJIDO SAN MARCIAL		
61408 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ		
61408 02 25 11-8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS		
61408 02 25 11-9	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE		
61408 02 25 11-10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS		
61408 02 25 11-11	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS		
61408 02 25 11-12	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO		
61408 02 25 11-13	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO		
61408 02 25 11-14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS, GUYAMAS, SONORA.		
61409 02 25 11-05 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIA LAS VILLAS, LOS RIOS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE		
61409 02 25 11-4	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS		
61409 02 25 11-5	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS		
61409 02 25 11-6	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO		
61409 02 25 11-7	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 11 Y AVENIDA II, COLONIA EL RASTRO		
61409 02 25 11-14 CP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	CALLES Y AVENIDAS DE SEXTA SECCION Y RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61419 02 11-10 CP	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES	PLAZA DE LOS TRES PRESIDENTES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61419 02 25 11-06 CP	REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y ELECTRICA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61419 02 25 11-04 CP	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO REFERENTE A PABELLÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RÍOS Y GUADALUPE	BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RÍOS Y GUADALUPE	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MUROS DE CONTENCION EN CRUCERO DE BLVD BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE		
61422 02 25 11-17 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	CALLE DEL PARAJE ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y ENSENADA GRANDE, COLONIA LAS VILLAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-13 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE CALLE ACCESO A ITSON, ENTRONQUE CON BLVD. CAMINO AL AEROPUERTO	CALLE ACCESO A ITSON, ENTRONQUE CON BLVD. CAMINO AL AEROPUERTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-11 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 5 Y CALLE 10 ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL RASTRO	AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE 10 Y CALLE 5 Y CALLE 10 ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL RASTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-8	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUNTA ARENA ENTRE AVE. SERDAN COL. PUNTA ARENA		
61422 02 25 11-15 CP	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR	BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61422 02 11-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	UBICACIONES: MONTELOLITA, TERMOELÉCTRICA, PUNTA ARENA, GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATÁN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRÍGUEZ ALCÁINE, LA ANTENA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, SAHUARIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	UBICACIONES: COL. CENTRO CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE AV 18 HASTA EL OBELISCO, COL. CENTRO AV 18 ENTRE CALLE 20 Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 13 ENTRE SERDÁN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 14 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 26 ENTRE AV XVII Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO EN AV 10 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, COL. SAN VICENTE EN AV 2 ENTRE CALLE 9, CALLE LAS PALMAS EN COL. LAS PALMAS, COL. SAN VICENTE EN CALLE 16 ENTRE AV 2, BLVD FAUSTINO FÉLIX SERNA COL. COSTA AZUL EN BLVD COSTA AZUL y CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLE 26 Y ENTRONQUE DE ENTRADA DE GUAYMAS (PORFIRIO HERNÁNDEZ), CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y IX DE LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	UBICACIONES: CAMINO DE LOS YAQUIS, SAN CARLOS, SECTOR ALGODONES, SAN CARLOS, SECTOR RANCHITOS, SAN CARLOS, FRACC. NIZA, MARSELLA, CARRETERA INTERNACIONAL (CALZADA) ENTRE PUENTE MIRAMAR Y CRUCERO DE GUAYMAS NORTE, CRUCERO INTERNACIONAL SALIDA GUAYMAS NORTE PUENTE SAN CARLOS, PETROLERA, MIRAMAR, CAMINO AL TULAR, C. MAR CARIBE, C. MAR DEL NORTE, C. SAN GERMAN, BLVD. LAS TORRES, BLVD. PROLONGACION SAN GERMAN, SECTOR SAN GERMAN, LOMA LINDA, BLVD. MICROONDAS, FRACC. SAN GERONIMO, GUAYMAS NORTE	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3)	UBICACIONES: LAS DELICIAS, BURÓCRATA, LAS VILLAS, LA ANTENA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LA POPULAR, LAS COLINAS, COLINAS DE MIRAMAR, LOMAS DE CORTES, MIRAMAR, VILLAS DE MIRAMAR, PRIVADAS DE MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, VILLAS DEL TULAR, LAS TINAJAS, EL ALAMO, VILLA SOFÍA, LAS AMÉRICAS	
61422 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	UBICACIONES: CALLE 7 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA (CARRETERA VARADERO NACIONAL) Y AVENIDA XV COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA VII ENTRE CALLE 1 Y 5 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PASEO CENTINELA FRENTE ESTACIÓN CFE COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IV FRENTE GASOLINERA ESTADIO COLONIA GIL SAMANIEGO, CALZADA LOS SAHUAROS COLONIAS LAS PALMAS, BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ZARAGOZA (PROLONGACIÓN PERIFÉRICO) EN COLONIA LAS PALMAS, 5 DE MAYO Y 23 DE MARZO, TODAS EN ELLAS EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CON CARPETA ASFÁLTICA, EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-09 CP FAISMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y MUROS DE CONTENCIÓN EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RÍOS Y GUADALUPE	BLVD BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CALLE DE LA YARDA, COLONIAS LAS VILLAS, LOS RÍOS Y GUADALUPE	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-15 CP FAISMUN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 25 11-17 CP FAISMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	BLVD. BACATETE ENTRE CALZADA CAJEME Y AVENIDA XIX, COLONIAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y SAHUARIPA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 15-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	UBICACIONES: MONTELOLITA, TERMOELÉCTRICA, PUNTA ARENA, GOLONDRINAS, GUARIDA DEL TIGRE, FÁTIMA, CENTRO, YUCATÁN, LA CANTERA, EL RASTRO Y SAN VICENTE, PETROLERA, LAS TINAJAS, LOS PINOS, LOMA LINDA, FEMOSA, LUIS DONALDO COLOSIO, LOS LAGOS, EL PEDREGAL, EL ROBLE, VILLAS DEL PUERTO, SAN GERÓNIMO, DESCHAMPS, MIRAMAR, LOMAS DE MIRAMAR, EL DORADO, LAS QUINTAS, LOMA DORADA, LAS PLAZAS, LAS VILLAS, LAS DELICIAS, BUROCRATA, GUADALUPE, FOVISSSTE, LOS RÍOS, RODRÍGUEZ ALCAINE, LA ANTENA, LAS COLINAS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL MIRADOR, CENTINELA, MISIÓN DEL SOL, SAHUARIPA, CENTENARIO, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 15-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	UBICACIONES: COL. CENTRO CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE AV 18 HASTA EL OBELISCO, COL. CENTRO AV 18 ENTRE CALLE 20 Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 13 ENTRE SERDÁN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 14 ENTRE SERDAN Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO CALLE 26 ENTRE AV XVLL Y CALZADA GARCÍA LÓPEZ, COL. CENTRO EN AV 10 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10, COL. SAN VICENTE EN AV 2 ENTRE CALLE 9, CALLE LAS PALMAS EN COL. LAS PALMAS, COL. SAN VICENTE EN CALLE 16 ENTRE AV 2, BLVD FAUSTINO FÉLIX SERNA COL. COSTA AZUL EN BLVD COSTA AZUL y CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CALLE 26 Y ENTRONQUE DE ENTRADA DE GUAYMAS (PORFIRIO HERNÁNDEZ), CALLE 12 ENTRE AVENIDA VI Y IX DE LA COLONIA CENTRO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	UBICACIONES: CAMINO DE LOS YAQUIS, SAN CARLOS, SECTOR ALGODONES, SAN CARLOS, SECTOR RANCHITOS, SAN CARLOS, FRACC. NIZA, MARSELLA, CARRETERA INTERNACIONAL (CALZADA) ENTRE PUENTE MIRAMAR Y CRUCERO DE GUAYMAS NORTE, CRUCERO INTERNACIONAL SALIDA GUAYMAS NORTE PUENTE SAN CARLOS, PETROLERA, MIRAMAR, CAMINO AL TULAR, C. MAR CARIBE, C. MAR DEL NORTE, C. SAN GERMAN, BLVD. LAS TORRES, BLVD. PROLONGACION SAN GERMAN, SECTOR SAN GERMAN, LOMA LINDA, BLVD. MICROONDAS, FRACC. SAN GERONIMO, GUAYMAS NORTE	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	UBICACIONES: CALLE 7 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA (CARRETERA VARADERO NACIONAL) Y AVENIDA XV COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AVENIDA VII ENTRE CALLE 1 Y 5 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PASEO CENTINELA FRENTE ESTACIÓN CFE COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE IV FRENTE GASOLINERA ESTADIO COLONIA GIL SAMANIEGO, CALZADA LOS SAHUAROS COLONIAS LAS PALMAS, BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ZARAGOZA (PROLONGACIÓN PERIFÉRICO) EN COLONIA LAS PALMAS, 5 DE MAYO Y 23 DE MARZO, TODAS EN ELLAS EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-06 CP	REHABILITACIÓN DE CALZADA GARCÍA LÓPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 25-Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA	CALZADA GARCÍA LÓPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LAGO TORONTO Y AVENIDA LUEBBERT, COLONIA MIGUEL HIDALGO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61422 02 11-13 CP	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y CON CARPETA ASFÁLTICA, EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	EN BLVD. BACATETE ENTRE AVENIDA XIX Y CALLE 4, COLONIA INDEPENDENCIA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61424 02 25 11-2	PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE ACUERDO DE CREACION IMPLAN		
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2024		
61702 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y PLUVIAL EN COLONIAS POPULARES Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS		