



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31º DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 11-07 CP	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA)	4,569,371.00	4,569,371.00	1,348,586.06	3,220,784.94	30.00%	29.51%	1.00	EDIFICIO	55,000.00	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
61203 02 11-2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,994,274.98	1,994,274.98	0.00	1,994,274.98	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	2,500.00	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61203 02 11	6,563,645.98	6,563,645.98	1,348,586.06	5,215,059.92								
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA)	429,027.24	429,027.24	0.00	429,027.24	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	639,472.76	639,472.76	0.00	639,472.76	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	1,068,500.00	1,068,500.00	0.00	1,068,500.00								
	TOTALES:	\$ 7,632,145.98	\$ 7,632,145.98	\$ 1,348,586.06	\$ 6,283,559.92								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARIEA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIBAINA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARRERA MEJÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 11-06 CP	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE	2,501,144.90	2,501,144.90	731,592.20	1,769,552.70	12.00%	29.25%	3,693.47	M2	45,000	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	45,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
61204 02 11-3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	45,000	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61204 02 11		2,901,144.90	2,901,144.90	731,592.20	2,169,552.70								
61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 25 22-C-00177/0435	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	560,394.92	0.00	560,394.92	0.00%	0.00%	1,098.21	M2	100	PERSONAS	RAMO 23	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61204 02 25 22		0.00	560,394.92	0.00	560,394.92								
TOTALES:		\$ 2,901,144.90	\$ 3,461,539.82	\$ 731,592.20	\$ 2,729,947.62								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA ARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR CORTIÑO
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
 URBANA Y ECOLÓGICA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
61211 02 11-1	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	4,463,250.06	4,463,250.06	0.00	4,463,250.06	0.00%	0.00%	4,785.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61211 02 11	4,463,250.06	4,463,250.06	0.00	4,463,250.06								
	TOTALES:	\$ 4,463,250.06	\$ 4,463,250.06	\$ -	\$ 4,463,250.06								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APOCALABARRIGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO												
61404 02 11-1	BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD BENITO JUAREZ	1,623,278.03	1,623,278.03	0.00	1,623,278.03	0.00%	0.00%	4,914.88	M2	45,000.00	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61404 02 11	1,623,278.03	1,623,278.03	0.00	1,623,278.03								
	TOTALES:	\$ 1,623,278.03	\$ 1,623,278.03	\$ -	\$ 1,623,278.03								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODAGA LARBINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA BARRERA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
 URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31º DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 11-1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
61406 02 11-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	HABITANTES	FMD	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61406 02 11		265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00								
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	376,423.95	376,423.95	0.00	376,423.95	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	20.00	USUARIOS	FAISMUN	ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	248,791.05	248,791.05	0.00	248,791.05	0.00%	0.00%	2.00	CURSOS	20.00	USUARIOS	FAISMUN	ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61406 02 25 11		625,215.00	625,215.00	0.00	625,215.00								
TOTALES:		\$ 890,215.00	\$ 890,215.00	\$ -	\$ 890,215.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31º DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61408 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	0.00%	0.00%	7,826.00	ML	1,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	1,693,271.38	1,693,271.38	0.00	1,693,271.38	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	EQUIPAMIENTO, PANELES SOLARES Y REBOMBEO EN POZO DE EJIDO LA MISA	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00%	0.00%	1.00	POZO	500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	613,328.22	613,328.22	0.00	613,328.22	0.00%	0.00%	4,013.96	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE	832,372.13	832,372.13	0.00	832,372.13	0.00%	0.00%	6,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,692,715.50	1,692,715.50	0.00	1,692,715.50	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS	712,152.00	712,152.00	0.00	712,152.00	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	785,137.00	785,137.00	0.00	785,137.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	898,790.18	898,790.18	0.00	898,790.18	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	489,933.12	489,933.12	0.00	489,933.12	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	224,897.72	224,897.72	0.00	224,897.72	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	280,944.28	280,944.28	0.00	280,944.28	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		14,388,541.53	14,388,541.53	0.00	14,388,541.53								
TOTALES:		\$ 14,388,541.53	\$ 14,388,541.53	\$ -	\$ 14,388,541.53								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO POBACA LARRINAGA
 TESOERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR ZARAGOZA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31º DE MARZO DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61409 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	4,657,201.10	4,657,201.10	0.00	4,657,201.10	0.00%	0.00%	7,826.00	ML	1,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	2,539,907.07	2,539,907.07	0.00	2,539,907.07	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	737,454.17	737,454.17	0.00	737,454.17	0.00%	0.00%	4,013.96	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE	463,432.34	463,432.34	0.00	463,432.34	0.00%	0.00%	6,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,911,130.40	1,911,130.40	0.00	1,911,130.40	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAS ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS	791,280.00	791,280.00	0.00	791,280.00	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	886,445.00	886,445.00	0.00	886,445.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	998,655.75	998,655.75	0.00	998,655.75	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	553,150.30	553,150.30	0.00	553,150.30	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	253,916.78	253,916.78	0.00	253,916.78	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	317,195.16	317,195.16	0.00	317,195.16	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		14,109,768.07	14,109,768.07	0.00	14,109,768.07								
TOTALES:		\$ 14,109,768.07	\$ 14,109,768.07	\$ -	\$ 14,109,768.07								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIBEA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARRA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ISAF-a5735c2c-05e0-50db-f76a-47b12da4da53
 4/28/2025 9:24:18 AM





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES														
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	7,065,712.61	7,065,712.61	0.00	0.00	7,065,712.61	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	110,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61419 02 25 11		7,065,712.61	7,065,712.61	0.00	0.00	7,065,712.61								
TOTALES:		\$ 7,065,712.61	\$ 7,065,712.61	\$ -	\$ -	\$ 7,065,712.61								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MORALES
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11-1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	551,522.52	551,522.52	0.00	0.00	551,522.52	0.00%	0.00%	500.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-01 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA UBICACIONES: COLONIAS: CENTRO, ANTENA, LAS PLAZAS, SAN VICENTE, LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS NORTE, LOMA LINDA, MIRAMAR, PETROLERA, LAS COLINAS, LAS QUINTAS, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, FÁTIMA, LAS VILLAS, DELICIAS, AURORA, BURÓCRATA, LA CANTERA, YUCATÁN, EL RASTRO Y SAN CARLOS	5,798,477.48	5,798,477.48	1,739,543.24	1,739,543.24	4,058,934.24	30.00%	30.00%	3,950.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,655,193.88	1,655,193.88	0.00	0.00	1,655,193.88	0.00%	0.00%	1,500.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1) UBICACIONES: COLONIAS: SAN VICENTE, COSTA AZUL, EL RASTRO, YUCATÁN, MONTELOLITA, GOLONDRINAS, LA CANTERA, PUNTA ARENA, CENTRO, GUARIDA DEL TIGRE Y FÁTIMA	2,481,459.94	2,481,459.94	744,437.98	744,437.98	1,737,021.96	30.00%	30.00%	3,700.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-03 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2) UBICACIONES: COLONIAS: GUAYMAS NORTE, LOMA LINDA, MARSELLAS, NIZA Y PETROLERA	3,153,087.30	3,153,087.30	945,926.19	945,926.19	2,207,161.11	30.00%	30.00%	3,100.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3) UBICACIONES: COLONIAS: VILLAS DE MIRAMAR, MIRAMAR, DELICIAS, GUADALUPE, LAS VILLAS, FOVISSSTE, PERIODISTA, POPULAR Y COLINAS	6,547,697.00	6,547,697.00	1,571,447.56	1,571,447.56	4,976,249.44	30.00%	24.00%	8,100.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11-05 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4) UBICACIONES: COLONIAS: GOLFO DE CALIFORNIA, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, CENTENARIO, SAHUARIPA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, INDEPENDENCIA, EL MIRADOR, 13 DE JULIO Y MISIÓN DEL SOL.	1,537,561.88	1,537,561.88	461,268.56	461,268.56	1,076,293.32	30.00%	30.00%	1,500.00	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACOA I ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE COLONIA CENTINELA	3,222,693.51	3,222,693.51	0.00	0.00	3,222,693.51	0.00%	0.00%	1,358.26	M2	25,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN BLVD CURBINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. LA AURORA	3,351,487.52	3,351,487.52	0.00	0.00	3,351,487.52	0.00%	0.00%	1,333.80	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGON, COL. LOMALINDA	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	0.00	1,309,500.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 11		29,608,681.03	29,608,681.03	5,462,623.53	5,462,623.53	24,146,057.50								
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y CRUCEROS DE CONCRETO EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	6,950,744.04	6,950,744.04	0.00	0.00	6,950,744.04	0.00%	0.00%	4,013.96	M2	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE	11,657,389.60	11,657,389.60	0.00	0.00	11,657,389.60	0.00%	0.00%	6,775.20	M2	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	8,316,899.26	8,316,899.26	0.00	0.00	8,316,899.26	0.00%	0.00%	4,914.88	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS	3,452,968.00	3,452,968.00	0.00	0.00	3,452,968.00	0.00%	0.00%	1,523.50	M2	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	3,393,818.00	3,393,818.00	0.00	0.00	3,393,818.00	0.00%	0.00%	2,356.00	M2	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	4,760,259.08	4,760,259.08	0.00	0.00	4,760,259.08	0.00%	0.00%	1,807.77	M2	650.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	2,117,775.43	2,117,775.43	0.00	0.00	2,117,775.43	0.00%	0.00%	1,353.54	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	1,128,320.56	1,128,320.56	0.00	0.00	1,128,320.56	0.00%	0.00%	675.00	M2	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	1,214,404.30	1,214,404.30	0.00	0.00	1,214,404.30	0.00%	0.00%	800.75	M2	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		42,992,578.27	42,992,578.27	0.00	0.00	42,992,578.27								
TOTALES:		\$ 72,601,259.30	\$ 72,601,259.30	\$ 5,462,623.53	\$ 5,462,623.53	\$ 67,408,635.77								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO ACOSTA LARRENAIGH
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARRA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION														
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,145,572.39	1,145,572.39	0.00	0.00	1,145,572.39	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61424 02 25 11		2,540,572.39	2,540,572.39	0.00	0.00	2,540,572.39								
TOTALES:		\$ 2,540,572.39	\$ 2,540,572.39	\$ -	\$ -	\$ 2,540,572.39								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA CARRINACA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INERTESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD													
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00								
	TOTALES:	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CERDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE FUERZAS PÚBLICAS URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62422.- ALUMBRADO PÚBLICO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
62422 02 25 11.- ALUMBRADO PÚBLICO														
62422 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR	1,894,859.18	1,894,859.18	0.00	0.00	1,894,859.18	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
<i>SUBTOTAL 62422 02 25 11</i>		1,894,859.18	1,894,859.18	0.00	0.00	1,894,859.18								
TOTALES:		\$ 1,894,859.18	\$ 1,894,859.18	\$ -	\$ -	\$ 1,894,859.18								
TOTALES DEL CAPÍTULO 6000, INVERSIÓN PÚBLICA:		\$ 130,185,747.05	\$ 130,746,141.97	\$ 7,542,801.79	\$ 7,542,801.79	\$ 123,203,340.18								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRIBAGA
 TESOERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR RABIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
 URBANA Y ECOLOGIA

