



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACION Y REHABILITACION
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | | |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB. BENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA |
| | 61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION | | | | | | | | | | | | |
| 61203 02 11 | REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA) | 4,569,371.00 | 4,569,371.00 | 1,348,586.06 | 3,220,784.94 | 53.00% | 29.51% | 1.00 | EDIFICIO | 55,000.00 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 07 CP | | | | | | 0.00% | 0.00% | 1.00 | EDIFICIO | 2,500.00 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61203 02 11 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 1,994,274.98 | 1,653,559.42 | 0.00 | 1,653,559.42 | 0.00% | 0.00% | | | | | | |
| | SUBTOTAL 61203 02 11 | 6,563,645.98 | 6,222,930.42 | 1,348,586.06 | 4,874,344.36 | | | | | | | | |
| | 61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION | | | | | | | | | | | | |
| 61203 02 25 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA) | 429,027.24 | 429,027.24 | 0.00 | 429,027.24 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | EDIFICIO | 20,000.00 | HABITANTES | FASMUN | CONT. ADL DIR. |
| 61203 02 25 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS | 639,472.76 | 639,472.76 | 0.00 | 639,472.76 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | EDIFICIO | 20,000.00 | HABITANTES | FASMUN | CONT. ADL DIR. |
| | SUBTOTAL 61203 02 25 11 | 1,068,500.00 | 1,068,500.00 | 0.00 | 1,068,500.00 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | 7,632,145.98 | \$ 7,291,430.42 | \$ 1,348,586.06 | \$ 5,942,844.36 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Unidos Mexicanos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. DR. DANIEL SEFRINO APODACA LARRINAGA
 TERCERERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR MARRASQUIN
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAS-
 TRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | | |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | FISCO | FINANCIERO DEVENGADO | FISSICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB. BENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA |
| 61204 02 11 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 61204 02 11 06 CP | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE | 2,501,144.90 | 2,438,640.66 | 2,235,562.30 | 203,078.36 | 100.00% | 91.67% | 3,693.47 | M2 | 45,000 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61204 02 11 2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 200,000.00 | 262,504.24 | 0.00 | 262,504.24 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | LOTE | 45,000 | HABITANTES | FMD | CONT. ADJ. DIR. |
| 61204 02 11 3 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | LOTE | 45,000 | HABITANTES | FMD | CONT. ADJ. DIR. |
| | SUBTOTAL 61204 02 11 | 2,901,144.90 | 2,901,144.90 | 2,235,562.30 | 665,582.60 | | | | | | | | |
| | 61204 02 25 22: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | 0.00 | 612,960.39 | 560,394.92 | 52,565.47 | 50.00% | 91.42% | 1,098.21 | M2 | 100 | PERSONAS | FMD 23 | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| | SUBTOTAL 61204 02 25 22 | 0.00 | 612,960.39 | 560,394.92 | 52,565.47 | | | | | | | | |
| | TOTALES UNIDOS | \$ 2,901,144.90 | \$ 3,514,105.29 | \$ 2,795,957.22 | \$ 718,148.07 | | | | | | | | |


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados y Trimestres y sus ndas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. DRA. KARLA A. CORROVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SONORA GUAYMAS
 2024 - 2027

C. DR. BALLESE ENINO ABERCÓN LA RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 C. ING. VICTOR OMAR DELA CRUZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | | |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | FISCO | FINANCERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB. BENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA |
| 61211 02 11 | REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE | 4,463,250.06 | 4,463,250.06 | 0.00 | 4,463,250.06 | 0.00% | 0.00% | 4,795.00 | M2 | 45,000 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. N.C. |
| | SUBTOTAL 61211 02 11 | 4,463,250.06 | 4,463,250.06 | 0.00 | 4,463,250.06 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | \$ 4,463,250.06 | \$ 4,463,250.06 | \$ - | \$ 4,463,250.06 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRAMAGA
 TRESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR ORTEGA SARTBA-MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN Y DESARROLLO URBANO





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

| NO. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-----|----------------------|
| | | | | | | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA | POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA | | | | |
| 61404 02 11 | 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUÁREZ | 1,623,278.03 | 1,623,278.03 | 878,695.82 | 744,582.21 | 100.00% | 54.13% | 4,914.88 | M2 | 45,000.00 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| | SUBTOTAL 61404 02 11 | 1,623,278.03 | 1,623,278.03 | 878,695.82 | 744,582.21 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | \$ 1,623,278.03 | \$ 1,623,278.03 | \$ 878,695.82 | \$ 744,582.21 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SOYOS GUAYMAS
 2024 - 2027


 C. DR. DANIEL SERENO-PRODICA LARRIAGA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.


 C. ING. VÍCTOR OMAR GARCÍA MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANA Y ECOLÓGICA


SECRETARÍA DE ESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 Estado de Sonora



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|------------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | FISICO DEVENGADO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS | | POB. BENEF. | | | |
| | | | | | | | | CANTIDAD | U. MEDIDA | CANTIDAD | U. MEDIDA | | |
| | 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
| 61406 02 11-1 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VAL. PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO. OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | PROYECTO | 15,000.00 | HABITANTES | FMO | CONT. ADL DIR. |
| 61406 02 11-2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | PROYECTO | 15,000.00 | HABITANTES | FMO | CONT. ADL DIR. |
| | SUBTOTAL 61406 02 11 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 265,000.00 | | | | | | | | |
| | 61406 02 25.- ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
| 61406 02 25-11-1 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE | 376,423.95 | 376,423.95 | 0.00 | 376,423.95 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | LOTE | 20.00 | USUARIOS | FASMIN | CONT. ADL DIR. |
| 61406 02 25-11-2 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL | 248,791.05 | 248,791.05 | 0.00 | 248,791.05 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | CURSOS | 20.00 | USUARIOS | FASMIN | CONT. ADL DIR. |
| | SUBTOTAL 61406 02 25 11 | 625,215.00 | 625,215.00 | 0.00 | 625,215.00 | | | | | | | | |
| | TOTALES: SIDENGA | \$ 890,215.00 | \$ 890,215.00 | \$ - | \$ 890,215.00 | | | | | | | | |


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos e informes presentados en sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SONORA GUAYMAS
 2025 - 2027

CDR. DANIEL SERRANO APODACA LARROSA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 Estado de Sonora

C. ING. VICTOR OMAR BARRON DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASURSTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEBERGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEBERGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL REQUISITO | MODALIDAD DE EJECUCION | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | FSICO | FINANCIERO DEBERGADO | FSICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB. BENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA |
| 61408 02 25 11- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 61408 02 25 11-1 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESINES DE SAN CARLOS | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 0.00 | 4,340,000.00 | 0.00% | 0.00% | 7,826.00 | ML | 1,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-2 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA | 1,693,271.38 | 1,693,271.38 | 0.00 | 1,693,271.38 | 0.00% | 0.00% | 3,681.00 | ML | 500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-3 | EQUIPAMIENTO, PANELES SOLARES Y REBOMBEO EN POZO DE ELIDO LA MISA | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | 0.00 | 1,825,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | POZO | 500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-3 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCELA SANTINI, COL. PETROLERA | 613,328.22 | 613,328.22 | 0.00 | 613,328.22 | 0.00% | 0.00% | 4,013.96 | ML | 5,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-4 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE AGARAPPO ENTRE ENSEADA GRANDE Y COHORIT COL. FOVISSITE | 832,372.13 | 832,372.13 | 0.00 | 832,372.13 | 0.00% | 0.00% | 6,775.20 | ML | 2,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-5 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA | 1,692,715.50 | 1,692,715.50 | 0.00 | 1,692,715.50 | 0.00% | 0.00% | 4,914.88 | ML | 2,500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-6 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS | 712,152.00 | 712,152.00 | 0.00 | 712,152.00 | 0.00% | 0.00% | 1,523.50 | ML | 2,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-7 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS COL. POPULAR | 785,137.00 | 785,137.00 | 0.00 | 785,137.00 | 0.00% | 0.00% | 2,366.00 | ML | 500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-8 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE | 898,790.18 | 898,790.18 | 0.00 | 898,790.18 | 0.00% | 0.00% | 1,807.77 | ML | 650.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-9 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CERRADA, FRESONOS ENTRE CERRADA CHRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO | 489,933.12 | 489,933.12 | 0.00 | 489,933.12 | 0.00% | 0.00% | 1,353.54 | ML | 250.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-10 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS | 224,897.72 | 224,897.72 | 0.00 | 224,897.72 | 0.00% | 0.00% | 675.00 | ML | 50.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| 61408 02 25 11-11 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE TILDILLO ENTORQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS COL. LAS QUINTAS | 280,944.28 | 280,944.28 | 0.00 | 280,944.28 | 0.00% | 0.00% | 800.75 | ML | 50.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. | |
| SUBTOTAL 61408 02 25 11 | | 14,388,541.53 | 14,388,541.53 | 0.00 | 14,388,541.53 | | | | | | | | |
| 61408 02 11- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 61408 02 11-11 CP | FABRICACION DE CALAS DE OPERACIONES TIPO 2 Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, EN EL POBLADO LA MISA | 0.00 | 166,901.00 | 166,900.52 | 0.48 | 98.00% | 100.00% | 6.00 | CALAS | 250.00 | HABITANTES | FMD | CONT. ADJ. DIR. |
| SUBTOTAL 61408 02 11 | | 0.00 | 166,901.00 | 166,900.52 | 0.48 | | | | | | | | |
| TOTALES 61408 | | \$ 14,388,541.53 | \$ 14,555,442.53 | \$ 166,900.52 | \$ 14,388,542.01 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Dña. KARLA CANDOLA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
SONORA GUAYMAS
2024 - 2027




C. DR. DANIEL SERRANO AMODACA LERINAGA
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OLMAS PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|---|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | ROB. BIENES. CANTIDAD |
| 61409 02 25 11. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 61409 02 25 11-1 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS | 4,657,201.10 | 4,657,201.10 | 0.00 | 4,657,201.10 | 0.00% | 0.00% | 7,826.00 | ML | 1,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-2 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA | 2,539,907.07 | 2,539,907.07 | 0.00 | 2,539,907.07 | 0.00% | 0.00% | 3,681.00 | ML | 500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-3 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BALBA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA | 737,454.17 | 737,454.17 | 0.00 | 737,454.17 | 0.00% | 0.00% | 4,013.96 | ML | 5,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-4 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGUABAMPO ENTRE ENSEMEDA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE | 463,432.34 | 463,432.34 | 0.00 | 463,432.34 | 0.00% | 0.00% | 6,775.20 | ML | 2,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-5 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA | 1,911,130.40 | 1,911,130.40 | 0.00 | 1,911,130.40 | 0.00% | 0.00% | 4,914.88 | ML | 2,500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-6 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX COLONIA LAS COLINAS | 791,280.00 | 791,280.00 | 0.00 | 791,280.00 | 0.00% | 0.00% | 1,523.50 | ML | 2,000.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-7 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR | 886,445.00 | 886,445.00 | 0.00 | 886,445.00 | 0.00% | 0.00% | 2,356.00 | ML | 500.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-8 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE | 998,655.75 | 998,655.75 | 0.00 | 998,655.75 | 0.00% | 0.00% | 1,907.77 | ML | 650.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-9 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO | 553,150.30 | 553,150.30 | 0.00 | 553,150.30 | 0.00% | 0.00% | 1,353.54 | ML | 250.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-10 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS | 253,916.78 | 253,916.78 | 0.00 | 253,916.78 | 0.00% | 0.00% | 675.00 | ML | 50.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61409 02 25 11-11 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS COL. LAS QUINTAS | 317,195.16 | 317,195.16 | 0.00 | 317,195.16 | 0.00% | 0.00% | 800.75 | ML | 50.00 | HABITANTES | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| | SUBTOTAL 61409 02 25 11 | 14,109,768.07 | 14,109,768.07 | 0.00 | 14,109,768.07 | | | | | | | |
| | TOTALES: PRESUPUESTO | 14,109,768.07 | 14,109,768.07 | 0.00 | 14,109,768.07 | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos presentados en las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA COPOLLO GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL




SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027

C. DR. DANIEL SEPHERO APODACA LARRAMENDI
 SECRETARIO MUNICIPAL



C. ING. MIGUEL ANTONIO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN URBANA Y EDUCACIÓN





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD U. MEDIDA | POB. BENEF. U. MEDIDA | | | |
| 61419 02 25 11-11-1 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUIRIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR | 7,065,712.61 | 7,065,712.61 | 0.00 | 7,065,712.61 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | OBRA 110,000.00 | HABITANTES | FASMIN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| | SUBTOTAL 61419 02 25 11 | 7,065,712.61 | 7,065,712.61 | 0.00 | 7,065,712.61 | | | | | | | |
| 61419 02 11-12 CP | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN PABELLÓN "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUIRIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR | 0.00 | 173,814.56 | 173,814.56 | 0.00 | 98.00% | 100.00% | 10.00 | PZAS 45,000.00 | HABITANTES | FMD | CONT. ADL DIR. |
| | TOTALES: | \$ 7,065,712.61 | \$ 7,239,527.17 | \$ 173,814.56 | \$ 7,065,712.61 | | | | | | | |


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SONORA, GUAYMAS
 2025 - 2027

C. DR. DANIEL SERRANO ACODACA LARRINAGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARRAGA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASURSTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION |
|---|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | FISICO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. CANTIDAD | | |
| 61422 02 11 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS | | | | | | | | | | | |
| 1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 551,522.52 | 551,522.52 | 0.00 | 551,522.52 | 0.00% | 0.00% | 500.00 | 80,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 01 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | 5,798,477.48 | 5,798,477.48 | 3,392,184.36 | 2,406,293.12 | 90.00% | 58.50% | 3,950.00 | 80,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARETEO O SELLO EN EL CASO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | 1,655,193.88 | 1,655,193.88 | 0.00 | 1,655,193.88 | 0.00% | 0.00% | 1,500.00 | 80,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 02 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1) | 2,481,459.94 | 2,481,459.94 | 2,436,870.88 | 44,589.06 | 100.00% | 98.20% | 3,700.00 | 80,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 03 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS EN EL CASCO URBANO DE SONORA (ZONA 2) | 3,153,087.30 | 3,153,087.30 | 945,926.19 | 2,207,161.11 | 100.00% | 30.00% | 3,100.00 | 80,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS
 SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ISAF -dbdfde2d-6af3-8b25-de12-472a974501eb
 7/24/2025 11:24:18 AM de Sonora



INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y ECOLOGIA
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| Nº DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | FISICO | FINANCIERO | FISICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB BIENEF. CANTIDAD | U. MEDIDA |
| 61422 02 11 04 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA (ZONA 3) | 6,547,697.00 | 6,547,697.00 | 6,547,697.02 | -0.02 | 100.00% | 100.00% | 8,100.00 | M2 | 80,000.00 | HABITANTES | FMD | LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 11 05 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA (ZONA 4) | 1,537,561.88 | 1,537,561.88 | 1,095,416.61 | 442,145.27 | 100.00% | 71.26% | 1,500.00 | M2 | 80,000.00 | HABITANTES | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |



ISAF-06d0fe2d-6af0-9b25-d8f2-472e64839a
 7/24/2025 11:24:35 AM



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |
|--|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD | POB. BENEF. CANTIDAD | | |
| 61422 02 11 10 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE MACORÍ ENTORQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA | 3,222,693.51 | 3,222,693.51 | 834,485.12 | 2,388,208.39 | 1.00% | 25.89% | 1,172.00 | 25,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 11 09 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD CURVINA ENTORQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA | 3,351,487.52 | 3,351,487.52 | 871,485.73 | 2,480,001.79 | 55.00% | 25.00% | 1,219.00 | 15,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 11 5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBRERON, COL. LOMALINDA | 1,309,500.00 | 1,309,500.00 | 0.00 | 1,309,500.00 | 0.00% | 0.00% | 600.00 | 15,000.00 | FMD | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| SUBTOTAL 61422 02 11 | | 29,608,681.03 | 29,608,681.03 | 16,124,065.91 | 13,484,615.12 | | | | | | |
| 61422 02 25 11 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS | | 6,950,744.04 | 6,950,744.04 | 1,941,726.37 | 5,009,017.67 | 13.00% | 27.94% | 2,613.00 | 5,000.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-01 CP | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BALA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCEMAS SANTINI, COL. PETROLERA | 11,657,389.60 | 11,657,389.60 | 4,169,657.20 | 7,487,732.40 | 15.00% | 35.77% | 6,825.00 | 2,000.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-02 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FÉLIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA | 8,316,899.26 | 8,316,899.26 | 3,364,458.91 | 4,952,440.35 | 13.00% | 40.45% | 5,021.00 | 2,500.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-4 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FÉLIX, COLONIA LAS COLINAS | 3,452,968.00 | 3,452,968.00 | 0.00 | 3,452,968.00 | 0.00% | 0.00% | 1,523.50 | 2,000.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-5 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE LOS RINCONES Y BLVD LAS PLAZAS, COL. LOS RINCONES | 3,393,818.00 | 3,393,818.00 | 0.00 | 3,393,818.00 | 0.00% | 0.00% | 2,356.00 | 500.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-6 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE ENTRE AVENIDA II Y XIV DE ABRIL | 4,760,259.08 | 4,760,259.08 | 0.00 | 4,760,259.08 | 0.00% | 0.00% | 1,807.77 | 650.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 25 11-7 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA ENTRE CERRADA CIPRES Y ORISINDI, COLON, COL. LAS AMÉRICAS Y EL ALABO | 2,117,775.43 | 2,117,775.43 | 0.00 | 2,117,775.43 | 0.00% | 0.00% | 1,353.54 | 250.00 | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |



ISAF-dbdide2d-6ar3-8e28-9e72-472b74187baa
712412025 11 24 16:38:56
SONORA.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD | U. MEDIDA | | | POB. BENEF. U. MEDIDA | |
| 61422 02 26 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA COL LAS DELICIAS | 1,128,320.56 | 1,128,320.56 | 0.00 | 1,128,320.56 | 0.00% | 0.00% | 675.00 | M2 | 50.00 | HABITANTES | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| 61422 02 26 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS COL LAS QUINTAS | 1,214,404.30 | 1,214,404.30 | 0.00 | 1,214,404.30 | 0.00% | 0.00% | 800.75 | M2 | 50.00 | HABITANTES | FAISMUN | CONT. LIC. PUB. NAC. |
| | SUBTOTAL 61422 02 26 11 | 42,992,578.27 | 42,992,578.27 | 9,475,842.48 | 33,516,735.79 | | | | | | | | |
| | TOTALES RESIDENTES | 72,601,259.30 | 72,601,259.30 | 25,599,908.39 | 47,001,350.91 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos consignados en las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DR. KARLA CORREA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027

C. DR. DANIEL SEPULCRO APOACA LARRENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR FERRERES MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERÍA URBANA Y ECOLÓGICA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424 - INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | |
|---|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | FISICO DEVENGADO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD | POB. BENEF. CANTIDAD | | | U. MEDIDA |
| 61424 02 25 11 - INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 61424 02 25 11-1 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,145,572.39 | 1,145,572.39 | 0.00 | 1,145,572.39 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-3 | SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-4 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-5 | CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-6 | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-7 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| 61424 02 25 11-8 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 1.00 | COMUNIDAD | FASIMUN | CONT. ADJ. DIR. |
| | SUBTOTAL 61424 02 25 11 | 2,540,572.39 | 2,540,572.39 | 0.00 | 2,540,572.39 | | | | | | | |
| | TOTALES: | \$ 2,540,572.39 | \$ 2,540,572.39 | \$ - | \$ 2,540,572.39 | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS JURÍDICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | | |
|-------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----|----------------|
| | | | | | | FÍSICO | FINANCIERO DEVENGADO | FÍSICAS CANTIDAD U. MEDIDA | POB. BIENEF. U. MEDIDA | | | | |
| 61425 02 11 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | ACCIONES | 1.00 | COMUNIDAD | FMD | CONT. ADL DIR. |
| | SUBTOTAL 61425 02 11 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | 75,000.00 | 75,000.00 | \$ - | \$ 75,000.00 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Progresivos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SERRANO ACODACA LARRINAGA
 ESCRIBANO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62422 - ALUMBRADO PÚBLICO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

| No. DE OBRA | NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S) | PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE | POR DEVENGAR | % DE AVANCE | | METAS REALES | | ORIGEN DEL RECURSO | MODALIDAD DE EJECUCION | | |
|------------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-----|----------------|
| | | | | | | FISICO DEVENGADO | FINANCIERO DEVENGADO | FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA | POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA | | | | |
| | 62422 02 25 11 - ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 62422 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR | 1,894,859.18 | 1,894,859.18 | 0.00 | 1,894,859.18 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | OBRA | 50,000.00 | HABITANTES | FMD | CONT. ADL DIR. |
| | SUBTOTAL 62422 02 25 11 | 1,894,859.18 | 1,894,859.18 | 0.00 | 1,894,859.18 | | | | | | | | |
| | TOTALES: | \$ 1,894,859.18 | \$ 1,894,859.18 | \$ - | \$ 1,894,859.18 | | | | | | | | |
| | TOTALES DEL CAPITULO 6000, INVERSION PÚBLICA: | \$ 130,185,747.05 | \$ 130,798,707.44 | \$ 30,963,862.57 | \$ 99,834,844.87 | | | | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que aparecen en los comprobantes y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA
 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DR. DANIEL SERRANO ABEONCA LARINACA
 DESPESER MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|-----------------------------|---|---|---------------|
| 61203 02 11-07 CP | 61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA) | AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO EN GUAYMAS, SONORA | EN PROCESO |
| 61203 02 11-2 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACIÓN | | |
| 61203 02 25 11-1 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA) | | |
| 61203 02 25 11-2 | CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS 61204 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | |
| 61204 02 11-06 CP | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE | EN SECTOR GUAYMAS NORTE | EN PROCESO |
| 61204 02 11-2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | | |
| 61204 02 11-3 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS 61204 02 25 22.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | EN PROCESO |
| 61204 02 25 22-C-0001770435 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS | EN PROCESO |
| 61211 02 11-1 | 61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE 61404 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | EN PROCESO |
| 61404 02 11-08 CP | BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ 61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS | EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ | EN PROCESO |
| 61406 02 11-1 | PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA 61406 02 11-2 | | |
| 61406 02 11-2 | ESTUDIOS Y PROYECTOS 61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS | | |
| 61406 02 25 11-1 | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE | | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|-------------------|--|-----------------------|---------------|
| 61406 02 25 11-2 | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL | | |
| | 61408 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | |
| 61408 02 25 11-1 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS | | |
| 61408 02 25 11-2 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA | | |
| 61408 02 25 11-3 | EQUIPAMIENTO, PANELES SOLARES Y REBOMBEO EN POZO DE ELIJO LA MISA | | |
| 61408 02 25 11-3 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA | | |
| 61408 02 25 11-4 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE | | |
| 61408 02 25 11-5 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA | | |
| 61408 02 25 11-6 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAS ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS | | |
| 61408 02 25 11-7 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BLVD GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS. COL. POPULAR | | |
| 61408 02 25 11-8 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE | | |
| 61408 02 25 11-9 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO | | |
| 61408 02 25 11-10 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS | | |
| 61408 02 25 11-11 | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS | | |
| | 61408 02 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | |
| 61408 02 11-11 CP | FABRICACION DE CAJAS DE OPERACIONES TIPO 2 Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, EN EL POBLADO LA MISA | EN EL POBLADO LA MISA | EN PROCESO |
| | 61409 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | |
| 61409 02 25 11-1 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS | | |
| 61409 02 25 11-2 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA | | |
| 61409 02 25 11-3 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA | | |
| 61409 02 25 11-4 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE | | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|-------------------|---|---|---------------|
| 61409 02 25 11-5 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA | | |
| 61409 02 25 11-6 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS | | |
| 61409 02 25 11-7 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR | | |
| 61409 02 25 11-8 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE | | |
| 61409 02 25 11-9 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO | | |
| 61409 02 25 11-10 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS | | |
| 61409 02 25 11-11 | INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS | | |
| | 61419 02 25 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES | | |
| 61419 02 25 11-1 | REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR | | |
| | 61419 02 11.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES | | |
| 61419 02 11-12 CP | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN PABELLÓN "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR | UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR | |
| | 61422 02 11.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS | | |
| 61422 02 11-1 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | | |
| 61422 02 11-01 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA | UBICACIONES: COLONIAS: CENTRO, ANTENA, LAS PLAZAS, SAN VICENTE, LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS NORTE, LOMA LINDA, MIRAMAR, PETROLERA, LAS COLINAS, LAS QUINTAS, LAS PALMAS, 100 CASAS, GIL SAMANIEGO, FATIMA, LAS VILLAS, DELICIAS, AURORA, BURÓCRATA, LA CANTERA, YUCATÁN, EL RASTRO Y SAN CARLOS | EN PROCESO |
| 61422 02 11-2 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECAREPTEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS | | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|-------------------|--|---|---------------|
| 61422 02 11-02 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1) | UBICACIONES: CALLE 26 ENTRE AV 17 Y 19, BLVD CALZADA DE AV XIX HASTA OBELISCO, CALLE 20 DE AV ALR A MALECON MALPICA, CALLE 15 ENTRE AV SERDAN Y AV 9 PTE, CALLE 14 ENTRE AV XL Y AV XVI, COLONIA SAN VICENTE AV 2 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 16, COL SAN VICENTE AV 2 Y CALLE 16 HASTA COL LAS PALMAS EN CALLE CABO CORSO POR EL BLVD FCO CAMPOS MALDONADO, COL SAN VICENTE AV 14 DESDE BLVD BENITO JUAREZ HASTA CALLE 7, COL SAN VICENTE CALLE 7 DESDE AV 14 HASTA PASEO MEDITERRANEO BLVD COSTA AZUL DE NORTE A SUR | |
| 61422 02 11-03 CP | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2) | UBICACIONES: AVENIDA BARCENAS SANTINI ENTRE CALLE SONORA Y BAJA CALIFORNIA, COL. PETROLERA; BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CAMPOS ELISEOS COL. MARSELLA; AVENIDA CAMPOS ELISEOS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE MONT PELLER Y CALLE MONT PELLER ENTRE AVENIDA CAMPOS ELISEOS Y CDA DANUBE, COLONIA NIZA; MAR DEL NORTE ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y CALLE SAN GERMAN Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE JOJOBA SECTOR GUAYMAS NORTE; BLVD. MICROONDAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y MAR DEL NORTE SECTOR MICROONDAS; CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE FRENTE AL C-4 Y BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, SECTOR GUAYMAS NORTE. | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|-------------------|--|---|----------------|
| 61422 02 11-04 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3) | UBICACIONES: CALLE DE LA YARDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUÁREZ LAS VILLAS, AVE. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y GLORIETA BAHIA BACOCHIBAMPO, SECTOR MIRAMAR, BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA Y BLVD. BACOCHIBAMPO, BLVD. BACOCHIBAMPO Y CALLE FIANL SECTOR VILLAS DEL TULAR, CALLE DEL VIGIA ENTRE PASEO LAS VILLAS Y CALLE ESTERO Y EN CALLE EL ESTERO ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE EL VIGIA, COLONIA LAS VILLAS | OBRA CONCLUIDA |
| 61422 02 11-05 CP | REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4) | UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEC NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO SECTOR RANCHO BLANCARTE; CALLE 4 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE 7 ENTRE CALLE XV Y CALLE IIII, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XIII | EN PROCESO |
| 61422 02 11-10 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA | EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---------------|
| 61422 02 11-09 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA | EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA | |
| 61422 02 11-5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAYCALA ENTRE CALLE SONORA Y OREGON, COL. LOMALINDA | | |
| 61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS | | | |
| 61422 02 25 11-01 CP | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA | EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA | |
| 61422 02 25 11-03 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE | EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE | |
| 61422 02 25 11-02 CP | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA | EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA | |
| 61422 02 25 11-4 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS | | |
| 61422 02 25 11-5 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR | | |
| 61422 02 25 11-6 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE | | |
| 61422 02 25 11-7 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO | | |
| 61422 02 25 11-8 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS | | |
| 61422 02 25 11-9 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS | | |
| 61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | | | |
| 61424 02 25 11-1 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | |

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

| NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S) | UBICACIÓN | JUSTIFICACION |
|------------------|---|-----------|---------------|
| 61424 02 25 11-3 | SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS | | |
| 61424 02 25 11-4 | PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS | | |
| 61424 02 25 11-5 | CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA | | |
| 61424 02 25 11-6 | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA | | |
| 61424 02 25 11-7 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA | | |
| 61424 02 25 11-8 | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON | | |
| | 61425 02 11-1.SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD | | |
| 61425 02 11-1 | SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS | | |
| | 62422 02 25 11- ALUMBRADO PÚBLICO | | |
| 62422 02 25 11-1 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |