



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACION Y REHABILITACION  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD			ROB SERIE U. MEDIDA
<b>61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION</b>													
61203 02 11 07 CP	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA)	4,589,371.00	4,495,286.88	2,970,128.51	1,525,158.37	95.00%	65.07%	1.00	EDIFICIO	55,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61203 02 11 2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,994,274.98	1,571,999.54	0.00	1,571,999.54	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	2,500.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
<b>SUBTOTAL 61203 02 11</b>		<b>6,583,645.98</b>	<b>6,067,286.42</b>	<b>2,970,128.51</b>	<b>3,097,157.91</b>								
<b>61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION</b>													
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA)	429,027.24	429,027.24	0.00	429,027.24	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADL DIR.
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	639,472.76	639,472.76	0.00	639,472.76	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADL DIR.
<b>SUBTOTAL 61203 02 25 11</b>		<b>1,068,500.00</b>	<b>1,068,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,500.00</b>								
<b>TOTALES:</b>		<b>7,652,145.98</b>	<b>7,135,786.42</b>	<b>2,970,128.51</b>	<b>4,165,657.91</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA COCHOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL




COR. DANIEL SERRANO APODACA  
 TESOYERIA MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMBRESI  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO AMALTIADO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FINANCIERO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	POB BIENEF. U. MEDIDA	POB BIENEF. U. MEDIDA				
<b>61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>													
61406 02 11-1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	45,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61406 02 11</b>	<b>265,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>								
	<b>61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	376,423.95	376,423.95	0.00	376,423.95	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	20.00	USUARIOS	FASMUN	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	248,791.05	248,791.05	0.00	248,791.05	0.00%	0.00%	2.00	CURSOS	20.00	USUARIOS	FASMUN	CONT. ADJ. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61406 02 25 11</b>	<b>625,215.00</b>	<b>625,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,215.00</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>890,215.00</b>	<b>890,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,215.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros declarados son correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA COBPOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL




CDR. DANIEL SEBASTIAN ABOGADO ALARCON



C. ING. VICTOR OMAR PARRA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U MEDIDA	POS BENEF. CANTIDAD U MEDIDA			
<b>61408 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>												
61408 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	1,693,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	EQUIPAMIENTO, PANELES SOLARES Y REMOMBEO EN POZO DE EJIDO LA MISA	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00%	0.00%	1.00	POZO	500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA BALBA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	613,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,013.95	ML	5,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE ASAGABAMBO ENTRE ENSEMDA GRANDE Y COCHONTI COL. FOVISSITE	832,372.13	832,372.13	0.00	832,372.13	0.00%	0.00%	5,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,692,715.50	1,692,715.50	0.00	1,692,715.50	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CRUCERO DE BIVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX COLONIA LAS COLINAS	712,152.00	173,912.83	0.00	173,912.83	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN BIVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BIVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	785,137.00	785,137.00	0.00	785,137.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	898,790.18	898,790.18	0.00	898,790.18	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	489,933.12	489,933.12	0.00	489,933.12	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	224,897.72	224,897.72	0.00	224,897.72	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BIVD LUIS ENICMAS, COL. LAS QUINTAS	280,944.28	280,944.28	0.00	280,944.28	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-C	APORTACION MUNICIPAL: REHABILITACION DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA FTAPAI)	4,340,000.00	7,184,838.77	3,425,964.54	3,758,874.23	65.00%	47.88%	8,749.10	ML	10,693.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
<b>SUBTOTAL 61408 02 25 11</b>		<b>14,388,541.53</b>	<b>14,388,541.53</b>	<b>3,425,964.54</b>	<b>10,962,576.99</b>							
61408 02 11	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	0.00	322,545.00	322,543.94	1.06	100.00%	100.00%	6.00	CAJAS	250.00	HABITANTES	FMD





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FINISCO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	POB BENEF. U. MEDIDA	HABITANTES				
	61408 02 25 14. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	322,545.00	322,543.94	1.06								
	SUBTOTAL 61408 02 25 11												
61408 02 25 14-C-001690115	REHABILITACION DE 133971.00 M DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA FTAPA)	0.00	3,232,638.47	2,283,976.35	948,662.12	65.00%	70.65%	8,749.10	ML	10,693.00	HABITANTES	PRODIGUA	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61408 02 25 14	0.00	3,232,638.47	2,283,976.35	948,662.12								
	<b>TOTALS DEVENGADOS</b>	\$ 14,388,541.53	\$ 17,943,725.00	\$ 6,032,484.83	\$ 11,911,240.17								


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos expresados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DR. KARLA COPPOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SOMOS GUAYMAS  
 2024 - 2027

CDR. DANIEL SEFERINO RODRIGUEZ  
 TESOERERO MUNICIPAL

C. ING. VICTORIANO  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAS  
 URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISCO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U MEDIDA			
<b>61409 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>												
61409 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	2,539,907.07	2,539,907.07	0.00	2,539,907.07	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BALIA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELPE BARCEMAS SANTINI COL. PETROLERA	737,454.17	737,454.17	0.00	737,454.17	0.00%	0.00%	4,013.96	ML	5,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGUAMAMPO ENTRE ENSEMDA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISTE	463,432.34	463,432.34	0.00	463,432.34	0.00%	0.00%	6,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,911,130.40	1,911,130.40	0.00	1,911,130.40	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX COLONIA LAS COLINAS	791,280.00	791,280.00	0.00	791,280.00	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS COL. POPULAR	886,445.00	886,445.00	0.00	886,445.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	998,655.75	998,655.75	0.00	998,655.75	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA OJRES Y CRISTOBAL COLON COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	553,150.30	553,150.30	0.00	553,150.30	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LAMGOSTA COL. LAS DELICIAS	253,916.78	253,916.78	0.00	253,916.78	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TUDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS COL. LAS QUINIMAS	317,195.16	317,195.16	0.00	317,195.16	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-98 CP	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	4,657,201.10	4,657,201.10	325,251.33	4,331,949.77	10.00%	6.98%	408.88	ML	1,000.00	HABITANTES	CONT. LIC. PUB. NAC.
<b>SUBTOTAL 61409 02 25 11</b>		<b>14,109,768.07</b>	<b>14,109,768.07</b>	<b>325,251.33</b>	<b>13,784,516.74</b>							
<b>TOTALES UNIDOS</b>		<b>14,109,768.07</b>	<b>14,109,768.07</b>	<b>325,251.33</b>	<b>13,784,516.74</b>							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Unidos Mexicanos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORROVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SOMOS GUAYMAS  
 2024 - 2027

C. DR. DANIEL SEPERINO POOL  
 TRESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR RAMIREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN URBANA Y ECOLÓGICA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			U. MEDIDA
61419 02 25 11-1	61419 02 25 11-1. PLAZAS CIVICAS Y JARDINES REHABILITACION DE CANCHAS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALEFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	7,065,712.61	7,065,712.61	0.00	7,065,712.61	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	110,000.00	HABITANTE	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. M.C.
	<b>SUBTOTAL 61419 02 25 11</b>	<b>7,065,712.61</b>	<b>7,065,712.61</b>	<b>0.00</b>	<b>7,065,712.61</b>								
61419 02 11-12 CP	61419 02 11-12 CP. REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN PABELLON "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALEFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	0.00	337,066.03	337,066.03	0.00	100.00%	100.00%	10.00	PZAS	45,000.00	HABITANTE	FMD	CONT. ADL. DIR.
	<b>SUBTOTAL 61419 02 11</b>	<b>0.00</b>	<b>337,066.03</b>	<b>337,066.03</b>	<b>0.00</b>								
	<b>TOTALES PRESIDENTES UNIDOS</b>	<b>7,065,712.61</b>	<b>7,402,778.64</b>	<b>337,066.03</b>	<b>7,065,712.61</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Egresos y Comprobantes son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

CDR. DANIEL SEFENO APODACA BERRIO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR BARRERA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAS-  
 TRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO	FINANCIERO	FISICAS CANTIDAD	POB. BENE- U MEDIDA			
61422 02 11- 1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA <b>AVENIDAS</b>	551,522.52	551,522.52	0.00	551,522.52	0.00%	0.00%	500.00	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11- 01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	5,798,477.48	5,798,477.48	5,798,477.48	0.00	100.00%	100.00%	3,950.00	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11- 2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,655,193.88	1,922,445.45	0.00	1,922,445.45	0.00%	0.00%	1,500.00	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11- 02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARRETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	2,481,459.94	3,101,819.92	3,101,819.92	0.00	100.00%	100.00%	6,024.26	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11- 03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARRETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	3,153,087.30	3,153,087.30	3,153,087.31	-0.01	100.00%	100.00%	3,700.00	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.



ISAF-a3cfe05a-f684-8696b-ca23-6145ec4ae5f8  
 10/24/2025 10:34:32 AM




**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO FINANCIERO DEVENGADO	DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
61422 02 11 04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA (ZONA 3)	6,547,697.00	6,547,697.00	6,547,697.02	-0.02	100.00%	100.00%	10,347.72	M2	80,000.00	HABITANTE	FMO	LIC. PUB. MAC.
61422 02 11 05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA (ZONA 4)	1,537,561.88	1,537,561.88	1,537,561.89	-0.01	100.00%	100.00%	2,545.78	M2	80,000.00	HABITANTE	FMO	CONT. LIC. PUB. MAC.
61422 02 11 09 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURUPINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA	3,351,487.52	2,904,952.42	2,637,115.50	267,836.92	100.00%	90.78%	1,219.44	M2	15,000.00	HABITANTE	FMO	CONT. LIC. PUB. MAC.
61422 02 11 10 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE MACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	3,222,693.51	2,781,617.06	1,230,053.94	1,551,563.12	40.00%	44.22%	1,172.54	M2	25,000.00	HABITANTE	FMO	CONT. LIC. PUB. MAC.
61422 02 11 5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OREGON, COL. LOMALINDA	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	1,309,500.00	0.00%	0.00%	600.00	M2	15,000.00	HABITANTE	FMO	CONT. LIC. PUB. MAC.
	<b>SUBTOTAL 61422 02 11</b>	<b>29,608,681.03</b>	<b>29,608,681.03</b>	<b>24,005,813.06</b>	<b>5,602,867.97</b>								
	<b>61422 02 25 11- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS</b>												

ISAF-a3cfe05a-f684-86a6-c923-6145ec4ae3f8  
 10/24/2025 10:34:32 AM





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS  
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD U. MEDIDA				
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACION CON CARRETA ASFALTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BALA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCEBAS SANTINI, COL. PETROLERA	6,950,744.04	6,824,725.57	3,153,543.26	3,671,182.31	90.00%	46.21%	2,613.00	M2	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	8,316,899.26	11,279,491.31	4,374,804.98	6,904,686.33	75.00%	38.79%	5,021.00	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE AGUAMPO ENTRE ENSEMDA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE	11,657,389.60	12,538,610.89	9,410,756.78	3,127,854.11	70.00%	75.05%	6,825.00	M2	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERIA, COLONIA LAS COLINAS	3,452,988.00	3,000,000.00	1,342,458.52	1,657,541.48	50.00%	44.75%	959.60	M2	3,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS COL. POPULAR-PERIODISTA	3,393,818.00	3,000,000.00	1,381,844.87	1,618,155.13	60.00%	46.05%	2,288.50	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANOSITA, COL. LAS DELICIAS	1,128,320.56	1,349,750.50	404,925.14	944,825.36	60.00%	30.00%	395.24	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	4,760,259.08	5,000,000.00	2,652,336.56	2,347,663.34	30.00%	53.05%	3,753.11	M2	8,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	2,117,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,353.54	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD. LUIS ENCHINAS COL. LAS QUINTAS	1,214,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	800.75	M2	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. N.C.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		42,992,578.27	42,992,578.27	22,720,670.21	20,271,908.06								
TOTAL UNIDOS MUNICIPIOS		\$ 72,601,259.30	\$ 72,601,259.30	\$ 46,726,483.27	\$ 25,874,776.06								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos aquí expresados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. DRA. KARLA DOMINGA RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS  
2024 - 2027


C. DR. DANIEL SERRANO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA



ISAF-83d905a-1db4-8686-c923-6145ec4ae5f8  
10/24/2025 10:34:32 AM



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA			POB. BENEF. CANTIDAD	U. MEDIDA
61424 02 25	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,145,572.39	1,145,572.39	0.00	1,145,572.39	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-1													
61424 02 25	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-3													
61424 02 25	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-4													
61424 02 25	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-5													
61424 02 25	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-6													
61424 02 25	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-7													
61424 02 25	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FASMUN	CONT. ADL DIR
11-8													
	<b>SUBTOTAL 61424 02 25 11</b>	<b>2,540,572.39</b>	<b>2,540,572.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,540,572.39</b>								
	<b>TOTALES:</b>	<b>2,540,572.39</b>	<b>2,540,572.39</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>2,540,572.39</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>2,540,572.39</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor

**RESIDENCIA**  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. DRA. MARLA CORDON GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL




C. DR. DANIEL GHERING APOLACABANCA  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Estado de Sonora  
 GUAYMAS, SONORA.

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES			ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION	
						FISICO DEVENGADO	FINANCERO DEVENGADO	FISICAS CANTIDAD	U. MEDIDA	POB. BENEF. CANTIDAD			U. MEDIDA
61425 02 11	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
1	LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS												
	<b>SUBTOTAL 61425 02 11</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>								
		<b>\$ 75,000.00</b>	<b>\$ 75,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 75,000.00</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos consignados en sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**RESIDENCIA**  
 CARLA KARLA GORDOVA SANCHEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 SOMOS GUAYMAS  
 2024 - 2027

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. DR. DANIEL SERRANO APODOLCA  
 TESOERER MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**  
 C. ING. VICTOR OLMAS MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62422 - ALUMBRADO PÚBLICO  
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						FISICO DEVENGADO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS U. MEDIDA	POB. BENEF. U. MEDIDA				
62422 02 25 11-11-1	62422 02 25 11 - ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR	1,894,859.18	1,894,859.18	0.00	1,894,859.18	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	HABITANTE	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 62422 02 25 11	1,894,859.18	1,894,859.18	0.00	1,894,859.18								
	TOTALES:	\$ 1,894,859.18	\$ 1,894,859.18	\$ -	\$ 1,894,859.18								
	TOTALES DEL CAPITULO 6000, INVERSION PUBLICA:	\$ 130,185,747.05	\$ 135,353,801.11	\$ 62,215,856.35	\$ 73,137,944.76								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. MARLA CORDOVA GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL GEREMIO RIVERO TABARNAVAL  
 TESOERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARRALES  
 DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO, INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA



## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERU DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61203 02 11-07 CP	61203 02 11.- REMODELACION Y REHABILITACION REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA)	EDIF. PALACIO MUNICIPAL	OBRA EN PROCESO
61203 02 11-2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
	61203 02 25 11.- REMODELACION Y REHABILITACION		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA)		
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS		
	61204 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		
61204 02 11-06 CP	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR MEDITERRANEO. BLVD. MICROONDAS. CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y CALLE PORTERO DEL LLANO	OBRA EN PROCESO
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 25 22-C-00177/0435	61204 02 25 22.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BOULEVARD DIANA LAURA RIOLAS DE COLOSO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	SECTOR GUAYMAS NORTE, GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61211 02 11-1	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE		
61404 02 11-08 CP	61404 02 11.- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCIA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ	BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO BLVD. BENITO JUARES	CONCLUIDA Y OPERANDO
61406 02 11-1	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA		
61406 02 11-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS		

## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIER DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	<b>61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL		
	<b>61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>		
61408 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61408 02 25 11-3	EQUIPAMIENTO, PANELES SOLARES Y REBOMBEO EN POZO DE EJIDO LA MISA		
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA		
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE		
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA		
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS		
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR		
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS		
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
61408 02 25 11-C-001680115	APORTACIÓN MUNICIPAL. REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO. SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	LOS RANCHITOS, SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS	EN PROCESO
	<b>61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>		
61408 02 11-11 CP	FABRICACIÓN DE CAJAS DE OPERACIONES TIPO 2 Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, EN EL POBLADO LA MISA	EJIDO LA MISA	EN PROCESO
	<b>61408 02 25 14.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>		

ISAF-a3cfe05a-fd84-86a6-ce23-6145ec4ae5f8

10/24/2025 10:34:32 AM

## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 14-C-00168/0115	REHABILITACIÓN DE 13.971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	LOS RANCHITOS, SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS	EN PROCESO
<b>61409 02 25 11 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>			
61409 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA		
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSITE		
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA		
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAS ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS		
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR		
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS		
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
61409 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	RANCHITOS CAMPESTRES, SAN CARLOS, NVO. GUAYMAS.	EN PROCESO
<b>61419 02 25 11 - PLAZAS CIVICAS Y JARDINES</b>			
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE CANCHAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR		
<b>61419 02 11 - PLAZAS CIVICAS Y JARDINES</b>			
61419 02 11-12 CP	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN PABELLÓN "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
<b>61422 02 11 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>			

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-1	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPO DE GUAYMAS, SONORA		
61422 02 11-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPO DE GUAYMAS, SONORA	UBICACIONES: COLONIAS: CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN CRUCERO CON CALLE JOJOBA, COL. Ocotillo SECTOR GUAYMAS NORTE: CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CRUCERO CON CALLE DE LOS VALLES; AVENIDA MAR CARIBE ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE EL ROBLE SECTOR GUAYMAS NORTE: CALLE FLORENO ZARAGOZA ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; CALLE OSCAR RUIZ ALMEIDA ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; CALLE JOSÉ MARTINEZ BERNAL ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CRUCERO BLVD. PASEO LAS VILLAS; CALLE LAGO OMEGA ENTRE RIO COLORADO Y LAGUNA PARAGAYO; CALLE RIO COLORADO ENTRE LAGO TORONTO Y LAGO OMEGA; AVENIDA JULIO RAMON LIEBBERT DUARTE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE 10 YUCATÁN; BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUAREZ; BLVD. BACATETE ENTRE CARRETERA TECNOLÓGICO CAMINO AL VARADERO Y CALZADA CAJEME A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA; BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 14 Y 16 SAN VICENTE; BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RIO YAQUI Y RIO GUAYMAS; LOS RIOS; CALLE 16 ENTRE AVE. ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AVE. XIII CENTRO; CALLE BIGAMBILLAS ENTRE JACARANDAS Y AVE. PROD. PERIFENICO LAS PALMAS; AVENIDA 5 ENTRE CALLE 13 Y 14 YUCATÁN	CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61422 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	UBICACIONES: CALLE 26 ENTRE AV. 17 Y 19 BLVD CALZADA DE AV XIX HASTA OBLISCO, CALLE 20 DE AV. ALRA MALECON MALPICA, CALLE 15 ENTRE AV SERDAN Y AV 9 PTE. CALLE 14 ENTRE AV. XL Y AV. XVI, COLONIA SAN VICENTE AV 2 ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y CALLE 16, COL. SAN VICENTE AV 2 Y CALLE 16 HASTA COL. LAS PALMAS EN CALLE CABO CORSO POR EL BLVD FCO CAMPOS MALDONADO, COL. SAN VICENTE AV 14 DESDE BLVD BENITO JUAREZ HASTA CALLE 7, COL. SAN VICENTE CALLE 7 DESDE AV 14 HASTA PASEO MEDITERRANEO BLVD COSTA AZUL DE NORTE A SUR	CONCLUIDA Y OPERANDO

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-03 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	UBICACIONES: AVENIDA BARCEÑAS SANTINI ENTRE CALLE SONORA Y BAJA CALIFORNIA, COL. PÉTROLEA, BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CAMPOS ELISEOS COL. MARSELLA; AVENIDA CAMPOS ELISEOS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE. MONT PELLER Y CALLE MONT PELLER ENTRE AVENIDA CAMPOS ELISEOS Y CDA DANUBE, COLONIA NIZA, MAR DEL NORTE ENTRE CALLE DE LA ALANZA Y CALLE SAN GERMAN Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE JOJOBA SECTOR GUAYMAS NORTE; BLVD. MICROONDAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y MAR DEL NORTE SECTOR MICROONDAS; CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE FRENTE AL C-4 Y BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, SECTOR GUAYMAS NORTE.	EN PROCESO
61422 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3)	UBICACIONES: CALLE DE LA YARDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUAREZ LAS VILLAS, AVE. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y GLORITA BAHÍA BACOCHIBAMPO, SECTOR MIRAMAR, BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA Y BLVD. BACOCHIBAMPO, BLVD. BACOCHIBAMPO Y CALLE FIAMIL SECTOR VILLAS DEL TULAR, CALLE DEL VIGIA ENTRE PASEO LAS VILLAS Y CALLE ESTERO Y EN CALLE EL ESTERO ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE EL VIGIA, COLONIA LAS VILLAS	CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-05 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEO NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACION PERIFERICO SECTOR RANCHO BLANCA RTE: CALLE 4 ENTRE BLVD. SANCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACION PERIFERICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE TENIENTE CALLE XV Y CALLE III, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23 Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XVIII	CONCLUIDA Y OPERANDO
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA	BLVD. CURVINA, COL. AURORA, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO

## JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERU DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	PASE CENTINELA, COL. CENTINELA, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGON, COL. LOMALINDA		
<b>61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS</b>			
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCEÑAS SANTINI, COL. PETROLERA	COL. PETROLERA, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGUABAMPO ENTRE ENSEÑADA GRANDE Y COHORIT COL. FOVISSSTE	COL. FOVISSSTE, GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS	COL. COLINAS, EN GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA	BLVD. LAS PLAZAS EN GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	COL. SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SON.	EN PROCESO
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
61424 02 25 11-1	<b>61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b> ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		

ISAF-a3cfe05a-fd84-86a6-ce23-6145ec4ae5f8

10/24/2025 10:34:32 AM

# JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO : DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
	<b>61425 02 11.-SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS		
	<b>62422 02 25 11.- ALUMBRADO PUBLICO</b>		
62422 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR		