



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 11 07 CP	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA)	4,569,371.00	4,495,286.88	4,495,286.88	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	55,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61203 02 11 16 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,994,274.98	1,307,428.56	1,307,428.56	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	2,500.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61203 02 11		6,563,645.98	5,802,715.44	5,802,715.44	0.00								
61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN													
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA)	429,027.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	639,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	EDIFICIO	20,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61203 02 25 11		1,068,500.00	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		7,632,145.98	\$ 5,802,715.44	\$ 5,802,715.44	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APDADA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEBINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 11-06 CP	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR MEDITERRÁNEO. CALLE MAR DEL NORTE ENTRE CALLE MAR CARIBE Y BLVD. MICROONDAS. BLVD. MICROONDAS ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y CALLE PORTERO DEL LLANO	2,501,144.90	2,438,640.65	2,438,640.65	0.00	100.00%	100.00%	3,262.25	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COLONIA GUAYMAS NORTE	0.00	431,946.65	431,946.65	0.00	100.00%	100.00%	318.24	ML	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61204 02 11-3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61204 02 11		2,901,144.90	2,870,587.30	2,870,587.30	0.00								
61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 25 22-C-00177/0435	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	1,867,983.08	1,867,983.08	0.00	100.00%	100.00%	1,078.04	M2	100	PERSONAS	RAMO 23	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 25 11-C-00177/0484	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE PROLONGACIÓN BULEVAR SAN GERMAN Y CALLE ACACIA SECA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	0.00	224,775.00	224,775.00	0.00	100.00%	100.00%	155.50	M2	100	PERSONAS	RAMO 23	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61204 02 25 22		0.00	2,092,758.08	2,092,758.08	0.00								
TOTALES:		2,901,144.90	4,963,345.38	4,963,345.38	\$								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ 2024 - 2027
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61211 02 11 13 CP	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	4,463,250.06	1,604,942.24	1,604,942.24	0.00	100.00%	100.00%	2,512.28	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61211 02 11	4,463,250.06	1,604,942.24	1,604,942.24	0.00								
	61211 02 15.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61211 02 15 13 CP	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	0.00	3,744,865.24	3,744,865.24	0.00	100.00%	100.00%	2,512.28	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61211 02 15 17 CP	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTARIO MUNICIPAL	0.00	1,275,621.46	1,275,621.46	0.00	100.00%	100.00%	278.43	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61211 02 15	0.00	5,020,486.70	5,020,486.70	0.00								
	61211 02 25 01.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
61211 02 25 01-20 CP	REHABILITACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	EDIFICIO	55,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61211 02 25 01-21 CP	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO EN ALBERCA MUNICIPAL	0.00	1,278,320.00	1,278,320.00	0.00	100.00%	100.00%	1.00	ALBERCA	55,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61211 02 25 01	0.00	2,554,320.00	2,554,320.00	0.00								
	TOTALES:	4,463,250.06	\$ 9,179,748.94	\$ 9,179,748.94	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61404 02 11-08 CP	BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ	1,623,278.03	1,517,818.65	1,517,818.65	0.00	100.00%	100.00%	14,582.26	ML	45,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61404 02 11-15 CP	TRABAJOS DE CORTE, PREPARACIÓN DE TALUDES, MEMBRANAS, SALIDA PLUVIAL Y ÁREAS DE RECEPCIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	0.00	2,280,992.60	2,280,992.60	0.00	100.00%	100.00%	79,737.75	M3	145,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61404 02 11		1,623,278.03	3,798,811.25	3,798,811.25	0.00								
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61404 02 11-15 CP	TRABAJOS DE CORTE, PREPARACIÓN DE TALUDES, MEMBRANAS, SALIDA PLUVIAL Y ÁREAS DE RECEPCIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	0.00	20,803,078.06	20,803,078.06	0.00	100.00%	100.00%	79,737.75	M3	145,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61404 02 15		0.00	20,803,078.06	20,803,078.06	0.00								
TOTALES:		1,623,278.03	\$ 24,601,889.31	\$ 24,601,889.31	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Cuenta Pública son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 11-1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALLUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 11-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	PROYECTO	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61406 02 11		265,000.00	0.00	0.00	0.00								
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	376,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	20.00	USUARIOS	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	248,791.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2.00	CURSOS	20.00	USUARIOS	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61406 02 25 11		625,215.00	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		890,215.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en el presente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61408 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	1,693,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10 CP	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	912,500.00	749,772.23	749,772.23	-0.00	100.00%	100.00%	1.00	TANQUE	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-11 CP	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	912,500.00	498,520.02	498,520.02	0.00	100.00%	100.00%	1.00	POZO	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	613,328.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,013.96	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE	832,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,692,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS	712,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	785,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	898,790.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	489,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	224,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	280,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-C-00168/0115	APORTACIÓN FAISMUN: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	4,340,000.00	10,106,414.42	10,106,414.42	0.00	100.00%	100.00%	8,749.10	ML	10,693.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		14,388,541.53	11,354,706.67	11,354,706.67	0.00								
61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 11-11 CP	FABRICACIÓN DE CAJAS DE OPERACIONES TIPO 2 Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, EN EL POBLADO LA MISA	0.00	322,543.94	322,543.94	0.00	100.00%	100.00%	6.00	CAJAS	250.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61408 02 11		0.00	322,543.94	322,543.94	0.00								
61408 02 25 14.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61408 02 25 14-C-00168/0115	REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO. SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA FTAPA)	0.00	4,789,892.51	4,789,892.51	0.00	100.00%	100.00%	8,749.10	ML	10,693.00	HABITANTES	PROAGUA	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 14		0.00	4,789,892.51	4,789,892.51	0.00								
TOTALES:		\$ 14,388,541.53	\$ 16,467,143.12	\$ 16,467,143.12	-\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORBOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027

C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61409 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	2,539,907.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3,681.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	737,454.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,013.96	ML	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE	463,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	6,775.20	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA	1,911,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	4,914.88	ML	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS	791,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,523.50	ML	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR	886,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,356.00	ML	500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	998,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,807.77	ML	650.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	553,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,353.54	ML	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	253,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	675.00	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	317,195.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	800.75	ML	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	4,657,201.10	1,084,171.11	1,084,171.11	0.00	100.00%	100.00%	257.45	ML	1,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61409 02 25 11		14,109,768.07	1,084,171.11	1,084,171.11	0.00								
TOTALES		\$ 14,109,768.07	\$ 1,084,171.11	\$ 1,084,171.11	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GUAYMAS
 2024 - 2027

C. DR. DANIEL SEFERINO APOBACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419 PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 25 11-09 CP	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA II ETAPA	7,065,712.61	8,922,101.07	8,922,101.07	0.00	100.00%	100.00%	4,495.88	M2	110,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61419 02 25 11		7,065,712.61	8,922,101.07	8,922,101.07	0.00								
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 11 12 CP	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN PABELLÓN "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	0.00	337,066.03	337,066.03	0.00	100.00%	100.00%	10.00	PZAS	45,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 11		0.00	337,066.03	337,066.03	0.00								
61419 02 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 15 19 CP	INSTALACION DE PASTO SINTÉTICO EN PLAZA CENTENARIO EN LA COLONIA CENTRO	0.00	831,078.17	831,078.17	0.00	100.00%	100.00%	655.79	M2	110,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 61419 02 15		0.00	831,078.17	831,078.17	0.00								
TOTALES		\$ 7,065,712.61	\$ 10,090,245.27	\$ 10,090,245.27	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Resúmenes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODAGA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11 04 CP	UBICACIONES: AVENIDA BARCEVAS SANTINI ENTRE CALLE SONORA Y BAJA CALIFORNIA, COL. PETROLERA; BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CAMPOS ELISEOS COL MARSELLA; AVENIDA CAMPOS ELISEOS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE MONT PELLER Y CALLE MONT PELLER ENTRE AVENIDA CAMPOS ELISEOS Y CDA DANUBE, COLONIA NIZA; MAR DEL NORTE ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y CALLE SAN GERMAN Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE JOJOBA SECTOR GUAYMAS NORTE; BLVD. MICROONDAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y MAR DEL NORTE SECTOR MICROONDAS; CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE FRENTE AL C-4 Y BLVD DIANA LAURA RIOJAS, SECTOR GUAYMAS NORTE. REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3)	6,547,697.00	6,547,697.02	6,547,697.02	0.00	100.00%	100.00%	10,347.72	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 05 CP	UBICACIONES: CALLE DE LA YARDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUÁREZ LAS VILLAS, AVE. ALVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y GLORIETA BAHÍA BACOCIBAMPO, SECTOR MIRAMAR, BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA Y BLVD BACOCIBAMPO, BLVD. BACOCIBAMPO Y CALLE FIANL, SECTOR VILLAS DEL TULAR, CALLE DEL VIGIA ENTRE PASEO LAS VILLAS Y CALLE ESTERO Y EN CALLE EL ESTERO ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE EL VIGIA, COLONIA LAS VILLAS REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	1,537,561.88	1,537,561.89	1,537,561.89	-0.00	100.00%	100.00%	2,545.78	M2	80,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 09 CP	UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEC NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO SECTOR RANCHO BLANCARTE; CALLE 4 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE TRENTE CALLE XV Y CALLE III, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XIII PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA EN TRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COLONIA LAS VILLAS	3,351,487.52	2,904,952.42	2,904,952.42	0.00	100.00%	100.00%	1,321.66	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 10 CP	UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEC NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO SECTOR RANCHO BLANCARTE; CALLE 4 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE TRENTE CALLE XV Y CALLE III, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XIII PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE CURVINA EN TRONQUE CON PASEO CENTINELA FRENTE AL PARQUE DE COLONIA CENTINELA	3,322,693.51	2,261,131.92	2,261,131.92	0.00	100.00%	100.00%	1,399.88	M2	25,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 14 CP	UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEC NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO SECTOR RANCHO BLANCARTE; CALLE 4 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE TRENTE CALLE XV Y CALLE III, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XIII PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LOMA LINDA ENTRE CALLE SONORA Y OBREROS	3,309,500.00	1,486,779.54	1,486,779.54	0.00	100.00%	100.00%	608.11	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
SUBTOTAL 61422 02 11		29,608,681.03	26,791,507.50	26,791,507.50	-0.00								
61422 02 15.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
61422 02 11 10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	0.00	616,185.14	616,185.14	0.00	100.00%	100.00%	1,399.88	M2	25,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11 14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBRÉGÓN, COL. LOMA LINDA	0.00	226,062.17	226,062.17	0.00	100.00%	100.00%	608.11	M2	15,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 11		0.00	842,247.31	842,247.31	0.00								
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS													
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	6,950,744.04	6,824,725.58	6,824,725.58	0.00	100.00%	100.00%	2,595.19	M2	5,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA	8,316,899.26	11,317,839.05	11,317,839.05	0.00	100.00%	100.00%	3,448.02	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE	11,657,389.60	17,104,301.15	17,104,301.15	0.00	100.00%	100.00%	5,910.69	M2	2,000.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS	3,452,968.00	3,366,941.00	3,366,941.00	0.00	100.00%	100.00%	954.67	M2	3,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA	3,393,818.00	4,606,149.56	4,606,149.56	-0.00	100.00%	100.00%	2,290.13	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	1,128,320.56	1,349,750.50	1,349,750.50	0.00	100.00%	100.00%	395.24	M2	2,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	4,760,259.08	9,402,315.94	9,402,315.94	-0.00	100.00%	100.00%	3,763.11	M2	8,500.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO	2,117,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,353.54	M2	250.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS	1,214,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	800.75	M2	50.00	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		42,992,578.27	53,972,022.78	53,972,022.78	-0.00								
TOTALES:		\$ 72,601,259.30	\$ 81,605,777.59	\$ 81,605,777.59	-\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424 .- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,145,572.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	2,540,572.39	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES	\$ 2,540,572.39	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LAIRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD												
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1.00	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIR.
	SUBTOTAL 61425 02 11	75,000.00	0.00	0.00	0.00								
	TOTALES:	75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Gubernamentales son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARDO MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 62422.- ALUMBRADO PÚBLICO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
62422 02 25 11.- ALUMBRADO PÚBLICO													
62422 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR	1,894,859.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	50,000.00	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIR.
SUBTOTAL 62422 02 25 11		1,894,859.18	0.00	0.00	0.00								
TOTALES:		\$ 1,894,859.18	\$ -	\$ -	\$ -								
TOTALES DEL CAPÍTULO 6000, INVERSIÓN PÚBLICA:		\$ 130,185,747.05	\$ 153,795,036.16	\$ 153,795,036.16	-\$ 0.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus partidas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61203 02 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
61203 02 11-07 CP	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA)	AVENIDA SERDÁN No. 150, COLONIA CENTRO EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61203 02 11-16 CP	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN PATIO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	COLONIA SAHURIPA, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO (OFICINAS INFRAESTRUCTURA)		
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
61204 02 11-06 CP	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE	CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE MAR MEDITERRÁNEO. CALLE MAR DEL NORTE ENTRE CALLE MAR CARIBE Y BLVD. MICROONDAS. BLVD. MICROONDAS ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y CALLE PORTERO DEL LLANO	OBRA CONCLUIDA
61204 02 11-18 CP	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COLONIA GUAYMAS NORTE	EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS EN LA COLONIA GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA
61204 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	61204 02 25 22.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
61204 02 25 22-C-00177/0435	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA
61204 02 25 11-C-00177/0484	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE PROLONGACIÓN BULEVARD SAN GERMÁN Y CALLE ACACIA SECA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	EN CRUCERO DE PROLONGACIÓN BULEVARD SAN GERMÁN Y CALLE ACACIA SECA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	OBRA CONCLUIDA
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61211 02 11-13 CP	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA
61211 02 15.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61211 02 15-13 CP	REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	EN AVENIDA MAR CARIBE, SECTOR GUAYMAS NORTE	OBRA CONCLUIDA
61211 02 15-17 CP	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTARIO MUNICIPAL	COLONIA MARSELLA AÚN LADO DE COMANDANCIA C4	OBRA CONCLUIDA
61211 02 25 01.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61211 02 25 01-20 CP	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL	AVENIDA SERDÁN NO. 150 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61211 02 25 01-21 CP	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN ALBERCA MUNICIPAL	COLONIA SAHUARIPA, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			
61404 02 11-08 CP	BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ	EN CALZADA GARCÍA LÓPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ	OBRA CONCLUIDA
61404 02 11-15 CP	TRABAJOS DE CORTE, PREPARACIÓN DE TALUDES, MEMBRANAS, SALIDA PLUVIAL Y ÁREAS DE RECEPCIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	FRENTE EJIDO SANTA CLARA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61404 02 15.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			
61404 02 11-15 CP	TRABAJOS DE CORTE, PREPARACIÓN DE TALUDES, MEMBRANAS, SALIDA PLUVIAL Y ÁREAS DE RECEPCIÓN PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, SONORA	FRENTE EJIDO SANTA CLARA, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
61406 02 11-1	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA		
61406 02 11-2	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS			
61406 02 25 11-1	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61408 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61408 02 25 11-10 CP	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN POZO DE EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61408 02 25 11-11 CP	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN POZO DEL EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA		
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE		
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA		
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS		
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR		
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS		
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
61408 02 25 11-C-00168/0115	APORTACIÓN FAISMUN: REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	OBRA CONCLUIDA
61408 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61408 02 11-11 CP	FABRICACIÓN DE CAJAS DE OPERACIONES TIPO 2 Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, EN EL POBLADO LA MISA	EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
61408 02 25 14.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61408 02 25 14-C-00168/0115	REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	OBRA CONCLUIDA
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
61409 02 25 11-2	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCIA LOPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSTE		
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA		
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON FAUSTINO FELIX, COLONIA LAS COLINAS		
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD LAS PLAZAS, COL. POPULAR		
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS		
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
61409 02 25 11-08 CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
61419 02 25 11-09 CP	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA II ETAPA	COLONIA SAHUARIPA EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
61419 02 11-12 CP	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN PABELLÓN "A" Y "B" DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO, DE LA COLONIA SAHUARIPA-GIL SAMANIEGO EN EL SECTOR SUR	COLONIA SAHUARIPA EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61419 02 15.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		
61419 02 15-19 CP	INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN PLAZA CENTENARIO EN LA COLONIA CENTRO	AVENIDA SERDÁN ENTRE CALLE 24 Y 25 COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA CONCLUIDA
	61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS		
61422 02 11-1	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-01 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	UBICACIONES: COLONIAS: CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN CRUCERO CON CALLE JOJOBA COL. OCOTILLO SECTOR GUAYMAS NORTE; CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CRUCERO CON CALLE DE LOS VALLES; AVENIDA MAR CARIBE ENTRE BLVD. MAR DEL NORTE Y CALLE EL ROBLE SECTOR GUAYMAS NORTE; CALLE FLORENCIO ZARAGOZA ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; CALLE OSCAR RUIZ ALMEIDA ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; CALLE JOSÉ MARTÍNEZ BERNAL ENTRE AVE. GUERRERO Y BAJA CALIFORNIA NORTE; BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CRUCERO BLVD. PASEO LAS VILLAS; CALLE LAGO OMEGA ENTRE RÍO COLORADO Y LAGUNA PAPAGAYO; CALLE RÍO COLORADO ENTRE LAGO TORONTO Y LAGO OMEGA; AVENIDA JULIO RAMÓN LUEBBERT DUARTE, ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE 10 YUCATÁN; BLVD. PASEO LAS VILLAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUÁREZ; BLVD. BACATETE ENTRE CARRETERA TECNOLÓGICO CAMINO AL VARADERO Y CALZADA CAJEME A UN COSTADO DE UNIDAD DEPORTIVA; BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 14 Y 16 SAN VICENTE; BLVD. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RÍO YAQUI Y RÍO GUAYMAS, LOS RÍOS; CALLE 16 ENTRE AVE. ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y AVE. XII CENTRO; CALLE BUGAMBILIAS ENTRE JACARANDAS Y AVE. PROL. PERIFÉRICO LAS PALMAS; AVENIDA 5 ENTRE CALLE 13 Y 14 YUCATÁN	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-02 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)	UBICACIONES: CALLE 26 ENTRE AV 17 Y 19, BLVD CALZADA DE AV XIX HASTA OBELISCO, CALLE 20 DE AV ALR A MALECÓN MALPICA, CALLE 15 ENTRE AV SERDÁN Y AV 9 PTE, CALLE 14 ENTRE AV XLL Y AV XVL, COLONIA SAN VICENTE AV 2 ENTRE BLVD BENITO JUÁREZ Y CALLE 16, COL SAN VICENTE AV 2 Y CALLE 16 HASTA COL LAS PALMAS EN CALLE CABO CORSO POR EL BLVD FCO CAMPOS MALDONADO, COL SAN VICENTE AV 14 DESDE BLVD BENITO JUÁREZ HASTA CALLE 7, COL SAN VICENTE CALLE 7 DESDE AV 14 HASTA PASEO MEDITERRÁNEO BLVD COSTA AZUL DE NORTE A SUR	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-03 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)	UBICACIONES: AVENIDA BARCENAS SANTINI ENTRE CALLE SONORA Y BAJA CALIFORNIA, COL. PETROLERA; BLVD. DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CAMPOS ELISEOS COL. MARSELLA; AVENIDA CAMPOS ELISEOS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE. MONT PELLER Y CALLE MONT PELLER ENTRE AVENIDA CAMPOS ELISEOS Y CDA. DANUBE, COLONIA NIZA; MAR DEL NORTE ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y CALLE SAN GERMÁN Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE JOJOBA SECTOR GUAYMAS NORTE; BLVD. MICROONDAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y MAR DEL NORTE SECTOR MICROONDAS; CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE FRENTE AL C-4 Y BLVD. DIANA LAURA RIOJAS, SECTOR GUAYMAS NORTE.	OBRA CONCLUIDA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-04 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 3)	UBICACIONES: CALLE DE LA YARDA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y BLVD. BENITO JUÁREZ LAS VILLAS, AVE. ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BLVD. LUIS ENCINAS Y GLORIETA BAHÍA BACCHIBAMPO, SECTOR MIRAMAR, BLVD. LUIS ENCINAS ENTRE BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA Y BLVD. BACCHIBAMPO, BLVD. BACCHIBAMPO Y CALLE FIANL SECTOER VILLAS DEL TULAR, CALLE DEL VIGIA ENTRE PASEO LAS VILLAS Y CALLE ESTERO Y EN CALLE EL ESTERO ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE EL VIGIA, COLONIA LAS VILLAS	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-05 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)	UBICACIONES: BLVD. CENTENARIO DESDE CALLE IX DE LA ESC. SEC. TEC NO. 30 Y AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO SECTOR RANCHO BLANCARTE; CALLE 4 ENTRE BLVD. SÁNCHEZ TABOADA Y CALZADA DE LOS SAHUAROS SECTOR UNIDAD DEPORTIVA; AVENIDA PROLONGACIÓN PERIFÉRICO DESDE BLVD. CENTENARIO HASTA CALLE DEL ROBLE COLONIA 23 DE MARZO; CALLES INTERIORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO; CALZADA LOS SAHUAROS DESDE CALLE CABO CORZO HASTA LA CALLE COLONIA SAN VICENTE; EN COLONIA INDEPENDENCIA EN CALLE 7 ENTRE CALLE XV Y CALLE IIII, CALLE 3 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5 Y CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE 13; EN COLONIA MIRADOR EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, Y EN LA CALLE 23 ENTRE AVENIDA XIII Y AVENIDA XIII	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-09 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA	EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	OBRA CONCLUIDA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGÓN, COL. LOMA LINDA	EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGÓN, COL. LOMA LINDA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 15.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 11-10 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	EN CALLE NACORI ENTRONQUE CON PASEO CENTINELA, FRENTE A PARQUE DE COLONIA CENTINELA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 11-14 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGÓN, COL. LOMA LINDA	EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y OBREGÓN, COL. LOMA LINDA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 25 11-01 CP	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-02 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA	EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACIÓN DEL GOLFO DE CALIFORNIA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-03 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE	EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-04 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAS ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS	BLVD. GASPAS ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FÉLIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-05 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA	EN BLVD. GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-06 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-07 CP	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE	OBRA CONCLUIDA
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA CERRADA FRESNOS ENTRE CERRADA CIPRES Y CRISTOBAL COLON, COL. LAS AMERICAS Y EL ALAMO		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN CALLE TILDILLO ENTRONQUE CON CALLE ALBATROS Y CRUCERO BLVD LUIS ENCINAS, COL. LAS QUINTAS		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61424 02 25 11-3	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-4	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-5	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-6	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-8	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
	61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS		
	62422 02 25 11.- ALUMBRADO PÚBLICO		
62422 02 25 11-1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTES METALICOS E ILUMINACION LED EN VARIAS AVENIDAS A PAVIMENTAR		