



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61201.- CONSTRUCCIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN													
61201 02 25 11-1	CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN CALLE PRADEROAS Y DEL ATARCEDER DE LA COLONIA ATARDECERES EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 2,219,615.97	\$ 2,219,615.97	0.00	2,219,615.97	0.00%	0.00%	147.97	M2	50,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
	SUBTOTAL 61201 02 25 11	\$ 2,219,615.97	\$ 2,219,615.97	\$ -	\$ 2,219,615.97								
	TOTALES:	\$ 2,219,615.97	\$ 2,219,615.97	\$ -	\$ 2,219,615.97								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEVERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARRICA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61203.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN												
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	0.00	420,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	0.00	560,000.00	0.00%	0.00%	112.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61203 02 25 11	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ -	\$ 980,000.00								
	TOTALES:	\$ 980,000.00	\$ 980,000.00	\$ -	\$ 980,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros suscritos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDAS LARRANA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRASURSTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA






MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61204.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61204 02 11 1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 11 2	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTO VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS	\$ 1,232,000.00	\$ 1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61204 02 11 3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61204 02 11 4	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61204 02 11		\$ 2,482,000.00	\$ 2,482,000.00	\$ -	\$ 2,482,000.00								
TOTALES:		\$ 2,482,000.00	\$ 2,482,000.00	\$ -	\$ 2,482,000.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61211.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN												
61211 02 11 1	REHABILITACION DE CANCHA EN CALLE GUASIMAS ENTRE COCORIT Y RETORNO BACUM DE LA COLONIA SAHUARIPA	\$ 574,500.00	\$ 574,500.00	0.00	574,500.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61211 02 11 2	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA V Y VI COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61211 02 11 3	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA SIERRA MADRE ENTRE CALLE LOS ANDES Y POPOCATEPETL DE LA COLONIA MONTELOLITA	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	0.00	615,000.00	0.00%	0.00%	1.00	CANCHA	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61211 02 11	\$ 1,689,500.00	\$ 1,689,500.00	\$ -	\$ 1,689,500.00								
	TOTALES:	\$ 1,689,500.00	\$ 1,689,500.00	\$ -	\$ 1,689,500.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL BEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61404 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO													
61404 02 11 10 CP	CONSTRUCCION DE CAPA DE MATERIAL INHERTE DE 20 CMS. DE ESPESOR EN FONDO DE AREA DE CELDA EN EL RELLENO SANITARIO	\$ -	\$ 1,310,975.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,310,975.52	100.00%	0.00%	1,553.60	M3	25,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61404 02 11	\$ -	\$ 1,310,975.52	\$ -	\$ -	\$ 1,310,975.52								
	TOTALES:	\$ -	\$ 1,310,975.52	\$ -	\$ -	\$ 1,310,975.52								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C. DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61406.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 11 1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61406 02 11 2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	\$ 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61406 02 11		\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS													
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	\$ 305,701.00	\$ 305,701.00	0.00	305,701.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	\$ 189,999.96	\$ 189,999.96	0.00	189,999.96	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61406 02 25 11		\$ 495,700.96	\$ 495,700.96	\$ -	\$ 495,700.96								
TOTALES:		\$ 645,700.96	\$ 495,700.96	\$ -	\$ 495,700.96								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y de Inversión, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C.DR. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VICTOR OMAR RAMIREZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61408 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	1,300.00	ML	1,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-2	RENIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS EN VIALIDADES PRINCIPALES	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	0.00	850,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	500	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO/SECTOR LOMA LINDA	\$ 2,943,255.53	\$ 2,943,255.53	0.00	2,943,255.53	0.00%	0.00%	4,400.00	ML	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS	\$ 893,248.68	\$ 893,248.68	0.00	893,248.68	0.00%	0.00%	297.00	ML	3,200	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 570,900.00	\$ 570,900.00	0.00	570,900.00	0.00%	0.00%	372.00	ML	300	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 1,059,993.00	\$ 1,059,993.00	0.00	1,059,993.00	0.00%	0.00%	499.50	ML	3,750	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE	\$ 589,594.50	\$ 589,594.50	0.00	589,594.50	0.00%	0.00%	277.00	ML	250	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 424,425.27	\$ 424,425.27	0.00	424,425.27	0.00%	0.00%	215.00	ML	190	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA	\$ 464,013.00	\$ 464,013.00	0.00	464,013.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	350	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS	\$ 500,867.00	\$ 500,867.00	0.00	500,867.00	0.00%	0.00%	200.00	ML	360	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 290,895.00	\$ 290,895.00	0.00	290,895.00	0.00%	0.00%	214.00	ML	1,300	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-12	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS	\$ 182,410.02	\$ 182,410.02	0.00	182,410.02	0.00%	0.00%	95.20	ML	100	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-13	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA	\$ 232,007.00	\$ 232,007.00	0.00	232,007.00	0.00%	0.00%	151.00	ML	190	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-14	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO	\$ 234,135.00	\$ 234,135.00	0.00	234,135.00	0.00%	0.00%	175.00	ML	280	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61408 02 25 11-15	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR	\$ 502,943.03	\$ 502,943.03	0.00	502,943.03	0.00%	0.00%	195.00	ML	600	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61408 02 25 11		\$ 10,488,687.03	\$ 10,488,687.03	\$ -	\$ 10,488,687.03								





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61408.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
TOTALES		10,488,687.03	\$ 10,488,687.03	\$ -	\$ 10,488,687.03								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los datos que aparecen en el presente documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


 C.DR. DANIEL SEPERINO AROCA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.


 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO													
61409 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0.00	750,000.00	0.00%	0.00%	1,300.00	ML	1,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE BROCALES DE CONCRETO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%	1.00	LOTE	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO/SECTOR LOMA LINDA	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00%	0.00%	3,085.00	ML	5,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS	\$ 1,136,861.95	\$ 1,136,861.95	0.00	1,136,861.95	0.00%	0.00%	297.00	ML	2,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 726,600.00	\$ 726,600.00	0.00	726,600.00	0.00%	0.00%	372.00	ML	2,500	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 1,349,082.00	\$ 1,349,082.00	0.00	1,349,082.00	0.00%	0.00%	499.50	ML	2,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE	\$ 750,393.00	\$ 750,393.00	0.00	750,393.00	0.00%	0.00%	277.00	ML	500	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 23 DE MARZO	\$ 540,177.61	\$ 540,177.61	0.00	540,177.61	0.00%	0.00%	215.00	ML	650	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA	\$ 590,562.00	\$ 590,562.00	0.00	590,562.00	0.00%	0.00%	218.00	ML	250	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS	\$ 637,466.83	\$ 637,466.83	0.00	637,466.83	0.00%	0.00%	200.00	ML	50	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 370,230.00	\$ 370,230.00	0.00	370,230.00	0.00%	0.00%	214.00	ML	50	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS	\$ 232,158.29	\$ 232,158.29	0.00	232,158.29	0.00%	0.00%	95.20	ML	650	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-13	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA	\$ 295,281.00	\$ 295,281.00	0.00	295,281.00	0.00%	0.00%	151.00	ML	250	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-14	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO	\$ 297,990.00	\$ 297,990.00	0.00	297,990.00	0.00%	0.00%	175.00	ML	50	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61409 02 25 11-15	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR	\$ 640,109.32	\$ 640,109.32	0.00	640,109.32	0.00%	0.00%	195.00	ML	50	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.




MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61409.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	SUBTOTAL 61409 02 25 11	\$ 11,166,912.00	\$ 11,166,912.00	\$ -	\$ 11,166,912.00								
	TOTALES:	\$ 11,166,912.00	\$ 11,166,912.00	\$ -	\$ 11,166,912.00								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Resúmenes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


 C.D.R. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.


 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIBA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA

 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61419.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 3ER ETAPA	\$ 4,733,559.70	\$ 4,733,559.70	0.00	4,733,559.70	0.00%	0.00%	1.00	OBRA	110,000	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61419 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLEJON DE AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	450,000.00	0.00%	0.00%	200.00	M2	200	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61419 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO SEGURO EN CALLEJON 7 ENTRE AVENIDA 1 Y 6 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 500,000.32	\$ 500,000.32	0.00	500,000.32	0.00%	0.00%	633.60	M2	100	HABITANTES	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61419 02 25 11		\$ 5,683,560.02	\$ 5,683,560.02	\$ -	\$ 5,683,560.02								
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES													
61419 02 11 1	REHABILITACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS EN AVENIDA MONT PELLIER ENTRE CERRADA OSLO, VALENCE Y DANUBE DE LA COLONIA NIZA	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	450,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	12,000	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61419 02 11 2	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN AVENIDA JACARANDA Y LOS SAUCES DE LA COLONIA LAS PALMAS	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	0.00	475,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	5,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61419 02 11 3	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN CALLE PRIMERA Y AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	0.00	700,000.00	0.00%	0.00%	1.00	PARQUE	4,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61419 02 11		\$ 1,625,000.00	\$ 1,625,000.00	\$ -	\$ 1,625,000.00								
TOTALES:		\$ 7,308,560.02	\$ 7,308,560.02	\$ -	\$ 7,308,560.02								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Sueldos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. DR. DANIEL SEFERINO ARODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL



C. ING. VÍCTOR OMAR PÉREZ NEPOMUCENO
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA





MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
61422 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS <i>Colonias: Centro, Montelolita, Yucatan, Petrolera, Los Pinos, Las Plazas, Las Delicias, Burocrata, Las Villas, Rodríguez Alcaine, San Vicente, Bacatete, Sahuaripa, Lopez Mateo</i>	\$ 2,737,355.10	2,682,014.34	804,604.30	804,604.30	1,877,410.04	5.00%	30.00%	1,725.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA ZACATECAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 Y AVENIDA SONORA DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 4,171,817.00	\$ 4,171,817.00	0.00	0.00	4,171,817.00	0.00%	0.00%	1,940.38	M2	20,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA V ENTRE CALLE 2 Y 4 COLONIA SAN VICENTE	\$ 4,056,030.00	\$ 4,056,030.00	0.00	0.00	4,056,030.00	0.00%	0.00%	2,458.20	M2	20,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LUIS ENCINAS COLONIA TERMOELECTRICA	\$ 901,129.50	\$ 901,129.50	0.00	0.00	901,129.50	0.00%	0.00%	419.13	M2	12,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO GINEBRA ENTRE LAGO MAYOR Y CAÑON DE LA ANTENA. COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 6,645,775.00	\$ 6,645,775.00	0.00	0.00	6,645,775.00	0.00%	0.00%	2,658.31	M2	12,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-06 CP	RREHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO	\$ 14,457,600.00	14,788,477.83	4,254,956.66	4,254,956.66	10,533,521.17	5.00%	28.77%	21,314.00	M2	25,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-07 CP	REHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLONIA LAS DELICIAS	\$ 10,620,000.00	7,919,830.91	2,375,949.27	2,375,949.27	5,543,881.64	5.00%	30.00%	11,597.00	M2	6,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-8	REHABILITACION CON BACHEO, RECARPETEO Y PAVIMENTO DE CARPETA EN CAMINO DE LOS YAQUIS ENTRE BLVD TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS	\$ 15,463,793.40	\$ 15,463,793.40	0.00	0.00	15,463,793.40	0.00%	0.00%	27,786.75	M2	12,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 1) <i>Colonias: San Vicente, Costa Azul, San Bernardo, San Jose, El Rastro, San Gilberto, Yucatan, Monte Lolita, Golondrinas, La Cantera, Punta Arena, Centro, Punta de Lastre, La Guardia del Tigre, Fátima (Adolfo de la Huerta), El Rinconcito</i>	\$ 1,020,000.00	1,006,885.64	302,065.69	302,065.69	704,819.95	5.00%	30.00%	850.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 2) <i>Colonias: El Dorado, Villas de Miramar, Miramar, Delicias, Guadalupe, Villas, Fovissste, Periodista, Popular y Colinas</i>	\$ 2,150,000.00	2,045,607.57	613,682.27	613,682.27	1,431,925.30	5.00%	30.00%	2,400.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 3) <i>Colonias: Petrolera, Los Pinos, Loma Linda, Luis Donaldo Colosio, San Gerónimo, Ocotillo, Diamante y Vista Dorada</i>	\$ 935,000.00	916,379.96	274,913.99	274,913.99	641,465.97	5.00%	30.00%	1,280.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4) <i>Colonias: Adolfo López Mateos, Independencia, Las Playitas, Centinela, 13 de Julio, Sahuaripa, Gil Samaniego, Las Palmas y 100 Casas</i>	\$ 845,000.00	840,810.75	252,243.23	252,243.23	588,567.52	5.00%	30.00%	1,156.00	M2	45,000	HABITANTES	FMD	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 11-08 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO EN BLVD. MICROONDAS SECTOR NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	\$ -	394,841.09	394,841.09	394,841.09	0.00	98.00%	100.00%	434.43	M2	1,950	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
61422 02 11-09 CP	REHABILITACIÓN CON RECARPETEO EN CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA	\$ -	1,059,131.49	1,059,131.49	1,059,131.49	0.00	98.00%	100.00%	2,510.54	M2	2,500	HABITANTES	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
SUBTOTAL 61422 02 11		\$ 64,003,500.00	\$ 62,892,524.48	\$ 10,332,387.99	\$ 10,332,387.99	\$ 52,560,136.49								
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS														
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII. Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS	\$ 6,090,331.88	\$ 6,090,331.88	0.00	0.00	6,090,331.88	0.00%	0.00%	3,776.95	M2	3,200	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO	\$ 3,892,500.00	\$ 3,892,500.00	0.00	0.00	3,892,500.00	0.00%	0.00%	2,076.00	M2	300	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE	\$ 7,227,225.00	\$ 7,227,225.00	0.00	0.00	7,227,225.00	0.00%	0.00%	4,482.00	M2	3,750	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61422.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
									CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
61422 02 25 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE	\$ 4,019,962.50	\$ 4,019,962.50	0.00	0.00	4,019,962.50	0.00%	0.00%	2,493.00	M2	250	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 2,893,808.63	\$ 2,893,808.63	0.00	0.00	2,893,808.63	0.00%	0.00%	1,794.61	M2	190	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA	\$ 3,163,725.00	\$ 3,163,725.00	0.00	0.00	3,163,725.00	0.00%	0.00%	1,962.00	M2	350	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS	\$ 3,415,000.88	\$ 3,415,000.88	0.00	0.00	3,415,000.88	0.00%	0.00%	2,117.83	M2	360	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA	\$ 1,983,375.00	\$ 1,983,375.00	0.00	0.00	1,983,375.00	0.00%	0.00%	1,230.00	M2	1,300	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS	\$ 1,243,705.13	\$ 1,243,705.13	0.00	0.00	1,243,705.13	0.00%	0.00%	771.29	M2	100	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA	\$ 1,581,862.50	\$ 1,581,862.50	0.00	0.00	1,581,862.50	0.00%	0.00%	981.00	M2	190	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO	\$ 1,596,375.00	\$ 1,596,375.00	0.00	0.00	1,596,375.00	0.00%	0.00%	990.00	M2	280	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
61422 02 25 11-12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR	\$ 3,429,158.49	\$ 3,429,158.49	0.00	0.00	3,429,158.49	0.00%	0.00%	2,126.61	M2	600	HABITANTES	FAISMUN	CONT. LIC. PUB. NAC.
SUBTOTAL 61422 02 25 11		\$ 40,537,030.01	\$ 40,537,030.01	\$ -	\$ -	\$ 40,537,030.01								
TOTAL EJECUTADOS		\$ 104,540,530.01	\$ 103,429,554.49	\$ 10,332,387.99	\$ 10,332,387.99	\$ 93,097,166.50								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos contenidos en sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del autor

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. DR. DANIEL SEFFERINO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. VICTOR OMAR PARDO MEDANA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027







MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61424.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.


No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 965,000.00	\$ 965,000.00	0.00	965,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-2	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS	\$ 173,551.74	\$ 173,551.74	0.00	173,551.74	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-3	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-4	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-5	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-6	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	0.00	350,000.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON	\$ 275,000.24	\$ 275,000.24	0.00	275,000.24	0.00%	0.00%	1.00	ACCIONES	1	COMUNIDAD	FAISMUN	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61424 02 25 11	\$ 2,213,551.98	\$ 2,213,551.98	\$ -	\$ 2,213,551.98								
	TOTALES	\$ 2,213,551.98	\$ 2,213,551.98	\$ -	\$ 2,213,551.98								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027


TESORERER MUNICIPAL
 C.DR. DANIEL SEFERINO ARODACA LARRINAGA
 TESORERER MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora
 GUAYMAS, SONORA.


DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARADA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INGENIERIA URBANA Y ECOLOGIA

 H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, SONORA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Estado de Sonora



MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA: 61425.- SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
 DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	% DE AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						FISICO	FINANCIERO DEVENGADO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
	61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD												
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2026	\$ 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1.00	ACCION	1	COMUNIDAD	FMD	CONT. ADJ. DIRECTA
	SUBTOTAL 61425 02 11	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
	SUBTOTALES:	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
	TOTALES:	\$ 143,785,057.97	\$ 143,785,057.97	\$ 10,332,387.99	\$ 133,452,669.98								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros suscritos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DRA. KARLA CORDOVA BONZATE
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 SOMOS GUAYMAS
 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DR. DANIEL SEEERNO APODACA LARRINAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA.
 Estado de Sonora

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Estado de Sonora

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61201 02 25 11.- CONSTRUCCIÓN		
61201 02 25 11-1	CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN CALLE PRADEROAS Y DEL ATARCEDER DE LA COLONIA ATARDECERES EN EL SECTOR GUAYMAS NORTE		
	61203 02 25 11.- REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN		
61203 02 25 11-1	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO		
61203 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ARCHIVO DE OBRAS PUBLICAS		
	61204 02 11.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO		
61204 02 11-1	REPOSICION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RAMPAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS		
61204 02 11-2	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTO VIAL EN DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS		
61204 02 11-3	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
61204 02 11-4	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN LOS VALLES DE GUAYMAS Y DEL YAQUI EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS		
	61211 02 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		
61211 02 11-1	REHABILITACION DE CANCHA EN CALLE GUASIMAS ENTRE COCORIT Y RETORNO BACUM DE LA COLONIA SAHUARIPA		
61211 02 11-2	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA V Y VI COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61211 02 11-3	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN AVENIDA SIERRA MADRE ENTRE CALLE LOS ANDES Y POPOCATEPETL DE LA COLONIA MONTELOLITA		
	61406 02 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 11-1	ESTUDIOS Y PROYECTOS		
61406 02 11-2	PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO GUADALUPANO, OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA		
	61406 02 25 11.- ESTUDIOS Y PROYECTOS		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61406 02 25 11-1	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE		
61406 02 25 11-2	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL		
	61408 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
61408 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS		
61408 02 25 11-2	RENIVELACION Y REHABILITACION DE CAJAS DE VALVULAS EN VIALIDADES PRINCIPALES		
61408 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO/SECTOR LOMA LINDA		
61408 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS		
61408 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61408 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE		
61408 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61408 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61408 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA		
61408 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS		
61408 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61408 02 25 11-12	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS		
61408 02 25 11-13	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA		
61408 02 25 11-14	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO		
61408 02 25 11-15	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61409 02 25 11.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		
61409 02 25 11-1	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRES DE SAN CARLOS		
61409 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE BROCALES DE CONCRETO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD		
61409 02 25 11-3	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO/SECTOR LOMA LINDA		
61409 02 25 11-4	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS		
61409 02 25 11-5	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61409 02 25 11-6	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAR DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE		
61409 02 25 11-7	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61409 02 25 11-8	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 23 DE MARZO		
61409 02 25 11-9	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA		
61409 02 25 11-10	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS		
61409 02 25 11-11	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61409 02 25 11-12	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS		
61409 02 25 11-13	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA		
61409 02 25 11-14	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO		
61409 02 25 11-15	INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR		
	61419 02 25 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61419 02 25 11-1	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 3ER ETAPA		
61419 02 25 11-2	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLEJON DE AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61419 02 25 11-3	CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO SEGURO EN CALLEJON 7 ENTRE AVENIDA 1 Y 6 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61419 02 11.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES			
61419 02 11-1	REHABILITACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS EN AVENIDA MONT PELLIER ENTRE CERRADA OSLO, VALENCE Y DANUBE DE LA COLONIA NIZA		
61419 02 11-2	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN AVENIDA JACARANDA Y LOS SAUCES DE LA COLONIA LAS PALMAS		
61419 02 11-3	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN CALLE PRIMERA Y AVENIDA VII DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61422 02 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 11-05 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	Colonias: Centro, Montelolita, Yucatan, Petrolera, Los Pinos, Las Plazas, Las Delicias, Burocrata, Las Villas, Rodríguez Alcaine, San Vicente, Bacatete, Sahuaripa, Lopez Mateo	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA ZACATECAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 Y AVENIDA SONORA DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA V ENTRE CALLE 2 Y 4 COLONIA SAN VICENTE		
61422 02 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LUIS ENCINAS COLONIA TERMOELECTRICA		
61422 02 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE LAGO GINEBRA ENTRE LAGO MAYOR Y CAÑON DE LA ANTENA. COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61422 02 11-06 CP	RREHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO	CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y AVENIDA XIX DE LA COLONIA CENTRO	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-07 CP	REHABILITACIÓN CON RECARPETEO DE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLONIA LAS DELICIAS	CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ ENTRE OBELISCO Y CALLE ATÚN DE LA COLONIA LAS DELICIAS	OBRA EN PROCESO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 11-8	REHABILITACION CON BACHEO, RECARPETEO Y PAVIMENTO DE CARPETA EN CAMINO DE LOS YAQUIS ENTRE BLVD TETAKAWI Y FRACCIONAMIENTO REAL DE ANZA EN SECTOR COUNTRY CLUB DE SAN CARLOS		
61422 02 11-01 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 1)	Colonias: San Vicente, Costa Azul, San Bernardo, San Jose, El Rastro, San Gilberto, Yucatan, Monte Lolita, Golondrinas, La Cantera, Punta Arena, Centro, Punta de Lastre, La Guarida del Tigre, Fátima (Adolfo de la Huerta), El Rinconcito	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-02 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 2)	Colonias: El Dorado, Villas de Miramar, Miramar, Delicias, Guadalupe, Villas, Fovisste, Periodista, Popular y Colinas	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-03 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 3)	Colonias: Petrolera, Los Pinos, Loma linda, Luis Donaldo Colosio, San Gerónimo, Ocotillo, Diamante y Vista Dorada	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-04 CP	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES CON BACHEO, CALAFATEO, RECARPETEO O SELLO EN EL CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (ZONA 4)	Colonias: Adolfo López Mateos, Independencia, Las Playitas, Centinela, 13 de Julio, Sahuaripa, Gil Samaniego, Las Palmas y 100 Casas	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-08 CP	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIALIDADES CON BACHEO EN BLVD. MICROONDAS SECTOR NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	BLVD. MICROONDAS SECTOR NORTE, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61422 02 11-09 CP	REHABILITACIÓN CON RECARPETEO EN CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA	CALLE 29 QUE DA ACCESO A LA ZONA NAVAL, EN GUAYMAS, SONORA	OBRA EN PROCESO
61422 02 25 11.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS			
61422 02 25 11-1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 31 ENTRE AVENIDA SERDAN Y AVENIDA XVII, Y DE CRUCERO DE CALLE 31 Y AVENIDA XVIII DE LA COLONIA GOLONDRINAS		
61422 02 25 11-2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO DE CALLE 9, CALLE 4 Y 5, Y ANDADORES PEATONALES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO		
61422 02 25 11-3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MAR CARIBE ENTRE MAR DE CORAL Y BLVD MAÑ DEL NORTE, SECTOR GUAYMAS NORTE		
61422 02 25 11-4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VI ENTRE CALLE 14 Y 16 DE LA COLONIA SAN VICENTE		
61422 02 25 11-5	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE ABEDUL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 25 11-6	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IX ENTRE CALLE 3 Y BLVD BACATETE DE LA COLONIA SAHUARIPA		

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

MUNICIPIO DE : GUAYMAS, SONORA

PERIODO: DEL 1° DE ENERO AL 31° DE MARZO DEL 2026.

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61422 02 25 11-7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS ENTRE AVENIDA JACARANDA Y CALLE ARROYO DE LA COLONIA LAS PALMAS		
61422 02 25 11-8	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA VERACRUZ ENTRE CALLE GUANAJUATO Y SINALOA Y CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA VERCRUZ Y HERMOSILLO DE LA COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 25 11-9	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCETA ENTRE BLVD GERMAN URIBE FOURCADE Y CALLE PATO BUZO, Y CALLE PATO BUZO ENTRE CALLE GARCETA Y PELICANOS DE LA COLONIA LAS QUINTAS		
61422 02 25 11-10	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE VEGA DESDE CALLE SONORA HASTA CALLE CIUDAD OBREGON COLONIA LOMA LINDA		
61422 02 25 11-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ROBLE ENTRE LOS PINITOS Y ABEDUL COLONIA 5 DE MAYO		
61422 02 25 11-12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A CAME) ENTRONQUE CON BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON COLONIA VILLAS DE MIRAMAR		
	61424 02 25 11.- INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
61424 02 25 11-1	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA, PARA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
61424 02 25 11-2	SERVICIOS MECANICOS Y AUTOMOTRICES DE SUPERVISION DE OBRAS		
61424 02 25 11-3	PROYECTOS ARQUITECTONICOS VARIOS		
61424 02 25 11-4	CALCULO ESTRUCTURAL PROYECTOS DE OBRA		
61424 02 25 11-5	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA		
61424 02 25 11-6	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO MODULO GPS CON ANTENA		
61424 02 25 11-7	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO DRON		
	61425 02 11.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
61425 02 11-1	SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y LABORATORIO DE MATERIALES PARA USARSE EN DIFERENTES OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO OPERATIVO 2026		