



FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE VIALIDAD TRAMO AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 23 EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
 No. CONTRATO: GUAYMAS-17-RMD-S-01
 MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 426264.88
 CONVENIO ADICIONAL: SIN
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA
 FECHA: 10 DE JUNIO DE 2017
 HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.
 F. INICIO: 22 DE MAYO DE 2017
 F. TERMINO: 10 DE JUNIO DE 2017
 UBICACION: AVE. ABELARDO L. RUEZ, Y CALLE 23 COL. CENTRO
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 10204-00050-3

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ACUMULADO IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1	TERRACERIAS TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	476.77	5.81	2,770.03	499.34	2801.17	499.34	499.34	2,901.17	499.34	2,901.17
2	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO EXISTENTE DE CONCRETO.	ML	162.94	40.01	6,519.23	73.96	2953.14	73.96	73.96	2,959.14	73.96	2,959.14
3	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M2	476.77	76.23	36,344.18	499.34	38064.69	499.34	499.34	38,064.69	499.34	38,064.69
4	MEJORAMIENTO DE TERRACERIA EXISTENTE POR MEDIOS MANUAL, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ADICION DE 10 KG/M2 DE CEMENTO PORTLAND, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	476.77	109.36	52,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PAVIMENTACION											
7	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42.7ra 7 días DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, CORTE CON MAQUINA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	476.77	559.3	266,657.46	499.340	279280.86	499.34	499.34	279,280.86	499.34	279,280.86
8	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA SIKAROD 1/4" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-AQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKASEAL 728 SL O SIMILAR) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	281.51	54.13	15,236.14	325.00	17592.25	325.00	325.00	17,592.25	325.00	17,592.25
9	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	3544.65	7,089.30	2.00	7,089.30	2.00	2.00	7,089.30	2.00	7,089.30
10	RENIVELACION CAJA DE VALVULAS PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO, RECUPERADO DE CONTRAMARCO Y TAPA DE Fo.Fo DE 50X50 CM. INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	4911.04	4,911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	REPARACION SUPERFICIAL DE LOSA A BASE DE MORTERO SIKAMONOTOP 412-SM O SIKATOP-122. INCLUYE: LAVADO DE SUPERFICIE CON AGUA A PRESION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	42.40	290.72	12,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SELLADO DE GRIETAS A BASE DE SIKADUR-52. INCLUYE: SORLETADO, ENSANCHAMIENTO DE GRIETA CON DISCO DIAMANTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	25.00	73.87	1,846.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FABRICACION DE RAMPAS EN AREAS AFECTADAS, DE 10.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, PINTURA ESMALTE AZUL, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE CON DISCO EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	PZA	4.00	663.26	2,653.04	4.00	2,653.04	4.00	4.00	2,653.04	4.00	2,653.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FINIQUITO DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE VIALIDAD TRAMO AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 23 EN GUAYMAS SONORA.
LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-17-FMD-SI-01
MONTO CONTRATO (en I.V.A.): \$ 426264.88
CONVENIO ADICIONAL: SIN
CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR: GUAYMAS SONORA
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2017
HORA: 10:00 A.M. - 12:00 P.M.
F. INICIO: 22 DE MAYO DE 2017
F. TERMINO: 10 DE JUNIO DE 2017
UBICACION: AVE. ABELARDO L. RIGUEZ. Y CALLE 23 COL. CENTRO
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 102004-00050-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ACUMULADO
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	
14	REPARACION DE GUARNICION A BASE DE PRODUCTO SIKATOP, INCLUIE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	175.87	7,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA	ML	40.00	28.16	1,128.40	90.82	2557.49	90.82	2,557.49	2,557.49	2,557.49
16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.95 M2/ML, INCLUIE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	68.50	23.72	1,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUIE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	144.00	23.72	3,415.68	64.40	1527.57	64.40	1,527.57	1,527.57	1,527.57
IV	LIMPIEZA										
18	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	LOTE	1.00	5167.91	5,167.91	1.00	5167.91	1.00	5,167.91	5,167.91	5,167.91
V	OBRA FUERA DE PRESUPUESTO										
FP-01	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUIE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	49.5	0.00	499.34	24717.33	499.34	24,717.33	24,717.33	24,717.33
FP-02	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUIE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR (NO INCLUIE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	38.45	0.00	499.34	19199.62	499.34	19,199.62	19,199.62	19,199.62
FP-03	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	0.00	190.5	0.00	97.37	12706.79	97.37	12,706.79	12,706.79	12,706.79
FP-04	REUBICACION DE LINEAS EXISTENTES DE ALTA TENSION INC. EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	LOTE	0.00	9847.73	0.00	1.00	9847.73	1.00	9,847.73	9,847.73	9,847.73
TOTALES						\$426,264.88		\$426,264.88		\$426,264.88	

CONTRATISTA
[Signature]
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.
ING. JOSE RAMIRO PAEZ RAMOS

SUPERVISOR
[Signature]
ING. SERGIO PAEZ RAMOS

REVISOR
[Signature]
ING. MANUEL PARES VALENZUELA FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ABRORO
[Signature]
ING. MANUEL GONZALEZ RIBLES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.GUAYMAS-17-FMD-SI-01, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE VIALIDAD EN AVE. ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE 23, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 170, PARAFO X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSA RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DONDE AL CALCE DICE: EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.
LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.