

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,547,059.76

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ QUIROZ, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 03 DE

FECHA TÉRMINO: 31 DE


UBICACIÓN: AVE

MOI

FIANZA CUMPLIMIENTO: 354

FIANZA ANTICIPO: 354

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y F	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	CANTIDAD
GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08											
08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN GUAYMAS, SONORA											
1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	1,022.98	\$ 4.77	\$ 4,879.61	272.85	1,301.49	653.60	3,117.67	262.13	
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	1,501.41	\$ 45.59	\$ 68,449.28	266.66	12,157.03	373.49	17,027.41	142.86	
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T	M3	675.63	\$ 518.00	\$ 349,976.34	164.41	85,164.38	424.98	220,139.64	180.16	
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	1,439.24	\$ 36.49	\$ 52,517.87	204.65	7,467.68	490.22	17,888.13	192.56	
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	1,022.98	\$ 221.35	\$ 226,436.62	272.85	60,395.35	653.60	144,674.36	262.40	
6	RELLENO CON AREÑA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	759.61	\$ 256.09	\$ 194,528.52	93.75	24,008.44	224.58	57,512.69	84.31	
7	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	460.34	\$ 132.01	\$ 60,769.48	129.93	17,152.06	309.70	40,883.50	101.69	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2015-2018
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,547,059.76

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ QUIROZ, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 03 D

FECHA TÉRMINO: 31 D


UBICACIÓN: AVEI

MOR

FIANZA CUMPLIMIENTO: 3549

FIANZA ANTICIPO: 3549

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FI	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	10.00	\$ 604.93	\$ 6,049.30	4.00	2,419.72	4.00	2,419.72	4.00	
9	SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SAN.INC.TRAZO, AFINE, TUBO PVC SAN.S-20 DE 6" Ø,CODO Y SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM.A LOMO DE TUBO,PLANTILLA DE ARENA 10 CM.RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 7 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION), P.U.O.T.	LOTE	80.00	\$ 1,934.49	\$ 154,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	1,552.86	\$ 41.25	\$ 64,055.47	352.56	14,543.10	651.64	26,880.15	268.67	
11	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	13,975.78	\$ 5.76	\$ 80,500.49	3,173.04	18,276.71	5,864.76	33,781.02	2,418.03	
12	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.30 MT5 DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMÉRICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 8,895.71	\$ 71,165.68	4.00	35,582.84	4.00	35,582.84	2.00	
13	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	4.00	\$ 1,877.15	\$ 7,508.60	1.00	1,877.15	2.00	3,754.30	6.00	
14	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	503.06	\$ 344.22	\$ 173,163.31	120.84	41,595.54	221.40	76,210.31	90.09	
15	RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS	M2	7.20	\$ 2,339.59	\$ 16,845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2015-2018
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,547,059.76

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ QUIROZ, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 03 D

FECHA TÉRMINO: 31 D


UBICACIÓN: AVE

MOF

FIANZA CUMPLIMIENTO: 354

FIANZA ANTICIPO: 354

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FI	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
16	RUPTURA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA PARA ZANJA DE 5 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA, RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, REMOCIÓN, CARGA DEL	M2	7.20	\$ 2,146.52	\$ 15,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74	
	PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO										
FP01	SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANITARIAS, INCLUYE: TRAZO, AFINE DE PLANTILLA CON ARENA, TUBO PVC SAN.S-20 DE 6", CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM. A LOMO DE TUBO, PLANTILLA DE	ML	0.00	\$ 224.43	\$ -	283.00	63,513.69	353.67	79,374.16	160.00	
FP01.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 264.15	\$ -	30.00	7,924.50	44.00	11,622.60	27.00	
FP01.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 6X45°, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$ 99.28	\$ -	30.00	2,978.40	44.00	4,368.32	27.00	
FP02	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE POLIDUCTO NEGRO RD-9 DE 1/2" DIAM. INCLUYE: ABRAZADERAS, COPLES PARA POLIDUCTO DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 170.89	\$ -	8.00	1,367.12	30.00	5,126.70	16.00	
FP03	REPARACION DE LÍNEA HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE: JUNTAS GIBAULT, TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA RD-26, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00	\$ 782.52	\$ -	1.00	782.52	0.00	0.00	0.00	
FP04	ENCOFRADO DE TUBERIA SANITARIA DE 8 DE DIAMETRO, DE 40X50 CM DE SECCIÓN CON CONCRETO F'c=200KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, COLADO, CONCRETO, DESCIMBRADO, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	ML	0.00	\$ 447.19	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2015-2018
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 1,547,059.76

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ QUIROZ, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 03 E

FERCHA TÉRMINO: 31 E

UBICACIÓN: AVE

MOI

FIANZA CUMPLIMIENTO: 3540

FIANZA ANTICIPO: 3540

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y F	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
FP05	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE LADRILLO COMÚN, INCLUYE RETIRO DE BROCAL Y TAPA EN MALAS CONDICIONES Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", DELMOLICIÓN, TAPA CON BARROTOS DE 4"X4" DE MADERA DE 3RA Y HULE NEGRO, CONSTRUCCION DE MUROS Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	PZA	0.00	\$ 3,701.43	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
SUBTOTALES					1,547,059.76	398,507.72	780,363.52	3			
TOTALES					1,547,059.76	398,507.72	780,363.52	3			

CONTRATISTA

 C. ING. DANIEL EDUARDO GONZÁLEZ CARREÓN

SUPERVISOR

 C. ING. CESAR TOMAS IBARRA MONTOYA

REVISÓ

 C. ING. M. ANDRES VALENZUELA FLORES
 SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-18-FISMDF-SD-08**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "08 CP.- "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 1ERA Y PROLONGACIÓN PEDRO G. MORENO COL. SAN VICENTE", EN **GUAYMAS, SONORA**.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA D. FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO Y SU RECLAMACIÓN.

LEÍDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2018 EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME A UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.