

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINQUITO DE OBRA

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SIENDO LAS 13:00 HRS.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 18A37519  
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 18A37521  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA SECTOR ROSA FUERTE A ESPALDAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 CONTRATO No. GUAYMAS-18-FINMOP-SE-18  
 MONTO CONTRATO: \$ 1,376,489.74 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FINMOP-SE-18-CAP-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 11 DE ABRIL DEL 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAJUETA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		IMPORTE ACUMULADO	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	ML	653.5	\$	5.90	3,855.65	653.5	\$	3,888.99	0.00	\$	0.00	\$	3,888.99
2	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	338.96	\$	51.42	17,429.32	338.96	\$	22,158.93	0.00	\$	0.00	\$	22,158.93
3	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL 'B', EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	225.97	\$	437.49	98,856.62	225.97	\$	80,800.03	0.00	\$	0.00	\$	80,800.03
4	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL 'C' INCLUYE AFLIOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M2	526.05	\$	37.60	19,779.48	526.05	\$	17,349.02	0.00	\$	0.00	\$	17,349.02
5	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, H.TA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	653.5	\$	98.90	64,631.15	653.5	\$	65,189.94	0.00	\$	0.00	\$	65,189.94
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41-SERIE METRICA INCLUYE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	239.49	\$	329.27	78,856.87	239.49	\$	59,087.75	0.00	\$	0.00	\$	59,087.75
7	ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$	849.81	1,699.62	2.00	\$	1,699.82	0.00	\$	0.00	\$	1,699.82
8	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	M3	274.47	\$	125.86	34,544.79	274.47	\$	34,843.08	0.00	\$	0.00	\$	34,843.08
9	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	LOTE	14.00	\$	1,539.26	21,549.64	14.00	\$	78,502.26	0.00	\$	0.00	\$	78,502.26
10	TOMA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO 9-STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION. INCLUYE: TRAZO, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG. HASTA 6 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION) P.U.O.T.	PZA	1.0	\$	632.03	632.03	1.0	\$	632.03	0.00	\$	0.00	\$	632.03
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBRALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.0	\$	594.54	1,189.08	2.0	\$	1,189.08	0.00	\$	0.00	\$	1,189.08
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0	\$	359.78	359.78	1.0	\$	359.78	0.00	\$	0.00	\$	359.78
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC HID. DE 45° X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.0	\$	328.02	1,974.12	6.0	\$	1,645.10	0.00	\$	0.00	\$	1,645.10
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC HID. DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANO OBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	556.01	\$	50.11	27,861.66	556.01	\$	22,568.52	0.00	\$	0.00	\$	22,568.52
15	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. ABULTADO	K-M3	5,004.09	\$	5.76	28,823.56	5,004.09	\$	23,337.33	0.00	\$	0.00	\$	23,337.33
16	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	205.16	\$	164.64	33,690.74	205.16	\$	30,546.84	0.00	\$	0.00	\$	30,546.84
17	ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	693.02	\$	5.90	4,088.82	693.02	\$	688.34	169.21	\$	116.00	\$	4,850.44
18	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	583.04	\$	51.42	29,979.92	583.04	\$	3,006.60	126.95	\$	78.85	\$	30,630.38
19	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL 'B', EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	388.69	\$	437.49	170,047.99	388.69	\$	13,150.95	37.97	\$	33.80	\$	104,577.61
20	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL 'C' INCLUYE AFLIOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M2	519.77	\$	37.60	19,543.35	519.77	\$	14,184.80	0.00	\$	0.00	\$	19,543.35
21	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, H.TA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	693.02	\$	201.98	139,876.18	693.02	\$	101,596.94	0.00	\$	0.00	\$	159,202.86
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M3	287.95	\$	401.03	115,493.87	287.95	\$	68,401.40	0.00	\$	0.00	\$	108,751.54
23	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	311.86	\$	121.50	37,860.99	311.86	\$	14,316.35	0.00	\$	0.00	\$	23,413.05
24	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$	849.91	8,499.10	10.00	\$	5,099.46	0.00	\$	0.00	\$	6,789.28

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES:

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SIENDO LAS 13:00 HRS.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 18A37519  
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 18A37521  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-FRMDP-SE-18  
 MONTO CONTRATO: \$ 1,376,483.74 (R\$N IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-18-FRMDP-SE-18-CAP-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 1 DE AGOSTO DEL 2018 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAZUETA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO				
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD						
25	SUM. Y COLOC. MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SANUCINTRAZO, AFINE, TUBO PVC SANUS-20 DE 6" O.CODO Y SILETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM. LOMO DE TUBO, PLANTILLA DE ARENA 10 CM. RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LONGHASTA 7 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION), P.U.O.T.	LOTE	45.00	\$	2,060.70	92,731.50	45.00	\$	92,731.50	0.00	\$	8,242.60	20.00	\$	41,214.00	69.00	\$	142,188.30
26	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL TER. KM. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	924.03	\$	50.11	46,303.14	440.40	\$	22,068.44	0.00	\$	7,027.43	96.14	\$	4,817.58	676.78	\$	33,913.45
27	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	8,316.23	\$	5.76	47,901.48	3963.60	\$	22,830.34	0.00	\$	7,270.04	865.22	\$	4,983.67	6,050.98	\$	35,084.04
28	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.50 MTS. DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE, ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KGCM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	5,636.55	5,636.55	0.00	\$	-	0.00	\$	5,636.55	2.00	\$	11,273.10	3.00	\$	16,909.65
29	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 MTS. DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE, ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KGCM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	5,591.82	17,975.46	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
30	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.10 MTS. DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE, ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KGCM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	2.00	\$	5,591.82	11,983.64	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
31	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS. DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE, ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KGCM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	2.00	\$	6,424.48	12,848.96	0.00	\$	19,273.44	3.00	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$	19,273.44
32	CONEXION A LA RED EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$	9,782.13	29,346.39	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
33	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KGCM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	POZO	4.00	\$	1,300.78	5,215.12	4.00	\$	5,215.12	0.00	\$	-	0.00	\$	-	4.00	\$	5,215.12
34	CONEXION A LA RED EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	45	\$	1,526.73	68,702.85	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-
35	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1'1/2" PARA COMPACTAR EN ZANJA. ( VOLUMEN ABULTADO), P.U.O.T.	M2	300.99	\$	184.64	55,574.79	147.13	\$	27,166.82	0.00	\$	9,138.02	33.93	\$	6,264.84	230.96	\$	42,569.68
36	REPUESTA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ZANJA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, BARRIDO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DE LA ZANJA, REMOCION, CARGA DEL MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA Y ACARREOS	M2	28.85	\$	581.71	16,782.33	18.54	\$	10,784.90	0.00	\$	-	15.87	\$	9,115.30	34.21	\$	19,900.30
PPF-01	PRECIOS FUERA DEL PRESUPUESTO TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CIFA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CFE DISTRIBUCION - CONSTRUCCION - INSTALACIONES AERIAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	3	\$	10,634.48	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$	31,933.44	3.00	\$	31,933.44
PPF-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PGR-8. EN TERRENO NORMAL, INCLUYE TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CIFA, HINCADO, PLOMEADO DE POSTE, RELLENO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CFE DISTRIBUCION - CONSTRUCCION - INSTALACIONES AERIAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	1	\$	9,000.36	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	1.00	\$	9,000.36	1.00	\$	9,000.36
PPF-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA TIPO VSN EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN 13 KV, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CFE DISTRIBUCION - CONSTRUCCION - INSTALACIONES AERIAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.	PZA	3	\$	1,624.60	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-	3.00	\$	4,873.80	3.00	\$	4,873.80

*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA


LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA: GUAYMAS, SONORA A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 SIENDO LAS 13:00 HRS.


(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 18A37519  
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VIGOS OCULTOS: 18A37521  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:


OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA SECTOR RICA FUERTE A ESPALDAS DE COMIANDANCIA MUNICIPAL EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-18-IMP-SE-16  
 MONTO CONTRATO: \$ 1,376,448.74 (B/N IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-18-FIN-SE-18-CAP-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE ELECCION: 11 DE ABRIL DEL 2019 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 CONTRATISTA: GILBERTO COTA ZAZUETA

CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
2	\$ 1,575.47	\$ 3,150.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,150.94	2.00	\$ 3,150.94
2	\$ 6,417.91	\$ 12,835.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 12,835.82	2.00	\$ 12,835.82
3	\$ 1,865.54	\$ 5,596.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 5,596.62	3.00	\$ 5,596.62
4	\$ 1,216.59	\$ 4,874.36	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 4,874.36	4.00	\$ 4,874.36
180	\$ 70.99	\$ 12,778.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	180.00	\$ 12,778.20	180.00	\$ 12,778.20
105	\$ 102.53	\$ 10,765.85	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	105.00	\$ 10,765.85	105.00	\$ 10,765.85
2	\$ 30,795.92	\$ 61,597.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 61,597.84	2.00	\$ 61,597.84
<b>TOTAL</b>		\$ 1,376,448.74	\$ 484,852.15	\$ 479,798.47	\$ 723,124.62	\$ 302,873.20	\$ 1,376,448.74					

  
 ING. GILBERTO COTA ZAZUETA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

  
 ROBERTO ENRIQUE FERNANDEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 ING. MANUEL ANDRES VALENZUELA FLORES  
 SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO  
 LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRA CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES  
 CORRESPONDIENTES