

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FERCHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA AEROPUERTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

I ALCANTARILLADO SANITARIO

1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	1,778.80	\$ 5.25	\$ 9,338.70	943.74	4,954.64	521.43	2,737.51	0.00	0.00	1,465.17	7,692.15
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	960.55	\$ 54.31	\$ 52,167.47	831.98	45,184.83	728.68	39,574.61	0.00	0.00	1,560.66	84,759.44
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	640.37	\$ 539.56	\$ 345,518.04	695.61	375,323.33	154.42	83,318.86	0.00	0.00	850.03	458,642.19
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	1,334.10	\$ 38.06	\$ 50,775.85	837.88	31,889.71	391.38	14,895.92	0.00	0.00	1,229.26	46,785.63
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	1,778.80	\$ 215.78	\$ 383,829.46	943.74	203,640.22	521.81	112,596.16	0.00	0.00	1,465.55	316,236.38
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	667.05	\$ 306.15	\$ 204,217.36	389.26	119,171.95	205.37	62,874.03	0.00	0.00	594.63	182,045.98

Creado con au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FECHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA

AEROPUERTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL BASE DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO) RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	489.17	\$ 163.81	\$ 80,130.94	249.95	40,944.31	133.06	21,796.56	0.00	0.00	383.01	62,740.87
8	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 708.62	\$ 1,417.24	10.00	7,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,086.20
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	627.00	\$ 284.83	\$ 178,588.41	0.00	0.00	409.60	116,666.37	0.00	0.00	409.60	116,666.37
10	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" CODO DE P.V.C. DE 6", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	132.00	\$ 411.76	\$ 54,352.32	0.00	0.00	82.00	33,764.32	0.00	0.00	82.00	33,764.32
11	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	1,330.00	\$ 52.70	\$ 70,091.00	980.26	51,659.70	575.52	30,329.90	0.00	0.00	1,555.78	81,989.60
12	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	11,970.01	\$ 6.08	\$ 72,777.66	7,842.08	47,679.85	4,604.16	27,993.29	0.00	0.00	12,446.24	75,673.14

Amable cuchi ceu.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FERCHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA AEROPUERTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	132.00	\$ 1,715.29	\$ 226,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	140,653.78	82.00	140,653.78
14	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.20 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	32.00	\$ 7,468.02	\$ 238,976.64	16.00	119,488.32	10.00	74,680.20	-1.00	-7,468.02	25.00	186,700.50
15	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 672.58	\$ 1,345.16	1.00	672.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	672.58
16	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.	M3	400.23	\$ 239.72	\$ 95,943.14	324.91	77,887.43	115.32	27,644.51	0.00	0.00	440.23	105,531.94
I PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO													
PPF-01	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 7,334.11	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	22,002.33	3.00	22,002.33

Quere con au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FECHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA AEROPUERTO



FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PFP-02	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.60 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 9,347.22	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	18,694.44	2.00	18,694.44
PFP-03	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.10 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 11,427.08	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,427.08	1.00	11,427.08
PFP-04	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.45 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 12,314.46	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,314.46	1.00	12,314.46
PFP-05	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.85 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 14,025.81	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,025.81	1.00	14,025.81



Anaure arista au.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FECHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA
AEROPUERTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-06	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 4.30 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 17,910.62	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,910.62	1.00	17,910.62
PPF-07	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	0.00	\$ 34.16	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PPF-08	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA, A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", COPLER DE PVC DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 168.22	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PPF-09	CORTE EN CARPETA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR CON DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$ 50.62	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	85.96	4,351.30	85.96	4,351.30
PPF-10	SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO	M3	0.00	\$ 255.85	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	6,375.78	24.92	6,375.78
PPF-11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 25.33	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	166.13	4,208.07	166.13	4,208.07
PPF-12	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO Y BARRIDO. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 12.29	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	166.13	2,041.74	166.13	2,041.74

Amant amich An.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$ 2,065,887.67

CONTRATISTA: JEMA AGREGADOS Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 10 de Septiembre del 2020

FERCHA TÉRMINO: 08 de Diciembre del 2020

UBICACIÓN: VARIAS CALLES EN LA COLONIA AEROPUERTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2469476

FIANZA ANTICIPO: 2469480

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESP. COMPACTADO CON MATERIAL DE 3/4" TENDIDA CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 270.24	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	166.13	44,894.97	166.13	44,894.97

SUBTOTALES

2,065,887.67

1,125,583.07

648,872.24

291,432.36

2,065,887.67

TOTALES

2,065,887.67

1,125,583.07

648,872.24

291,432.36

2,065,887.67

CONTRATISTA

SUPERVISOR

REVISÓ

APROBÓ

C. JESUS SALVADOR FAJARDO VALENZUELA

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

C. ING. M. ANDRES VALENZUELA FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. ING. VICTOR MARIN MARTINEZ
DIRECTOR DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-20-FISMDF-SD-20**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "20 CP.- CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO, EN GUAYMAS, SONORA", **EN GUAYMAS, SONORA.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESASOS A LAS **11:00 HRS.** DEL DIA **11 DE DICIEMBRE DEL 2020** EN GUAYMAS, SONORA, Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.