



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.																	
	WHITE-TOPPING DE 8 CMS DE ESPESOR																	
0	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,140.19	\$ 7.39	\$ 30,596.00	4,155.150	30,706.56	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.26	1,694.23	4,384.41	32,400.79	
1	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	528.00	\$ 81.17	\$ 42,857.76	203.21	16,494.56	183.33	14,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.54	31,375.46	
2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	339.60	\$ 40.50	\$ 13,753.80	812.66	32,912.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.66	32,912.73	
3	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	250.00	\$ 141.57	\$ 35,392.50	0.00	0.00	67.00	9,485.19	0.00	0.00	28.46	4,029.08	0.00	0.00	95.46	13,514.27	
4	BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PERFILADO PERMIMETRAL, CORTE CON DISCO, DEMOLICION, RIEGO DE IMPREGANCION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE .5 LTS/M2, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU PRUEBA PROCTOR, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M2	255.00	\$ 306.19	\$ 78,078.45	208.51	63,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.51	63,843.68	
5	BARRIDO Y LAVADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME DE CONCRETO MEDIANTE LAVADO ABRASIVO CON AGUA Y JABON, CEPILLO METALICO SI EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO.	M2	4,140.19	\$ 11.36	\$ 47,032.56	3,591.21	40,796.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.21	40,796.15	
6	CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ASFALTICO, INCLUYE: LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3,000.00	\$ 10.97	\$ 32,910.00	654.09	7,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.09	7,175.37	
7	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR T.M.A. 3/4 INCLUYE CORTE CON DISCO A CADA METRO EQUIPO SOFT-CUT, JUNTA DE EXPANSION CON CELOTEX	M2	4,140.19	\$ 472.35	\$ 1,955,618.75	3,591.21	1,696,308.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.21	1,696,308.04	
8	CORTE Y PERFILADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/4X2" , INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	598.00	\$ 82.21	\$ 49,161.58	519.87	42,738.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.87	42,738.51	
9	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 T.M.A. 1 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	80.94	\$ 4,405.31	\$ 356,565.79	34.38	151,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	151,454.56	

José A. Yungaray A.

Cecilia Amador



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023
FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA 20X15X40CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	50.00	\$ 412.05	\$ 20,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78	15,567.25	0.00	0.00	37.78	15,567.25
11	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON PATIN DE 20 X 40CMS. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	10.90	\$ 423.92	\$ 4,620.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	7,914.59	0.00	0.00	18.67	7,914.59
12	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	525.22	\$ 362.21	\$ 190,239.94	0.00	0.00	511.32	185,205.22	0.00	0.00	2.45	887.41	0.00	0.00	513.77	186,092.63
13	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA, DIMENSIONES 0.61X0.61 MTS. MEDIDAS INTERIORES, SE REUTILIZARA SOLO TAPA DE Fo.Fo, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.61 MTO CON CANAL DE 4".	PZA	4.00	\$ 2,540.07	\$ 10,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTO DE CONCRETO (TRANSICION)																	
14	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	64.00	\$ 7.39	\$ 472.96	0.00	0.00	521.68	3,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.68	3,855.22
15	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMELLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	16.00	\$ 31.93	\$ 510.88	0.00	0.00	193.15	6,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.84	1,527.53	240.99	7,694.81
16	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	64.00	\$ 21.95	\$ 1,404.80	0.00	0.00	643.68	14,128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	312.35	657.91	14,441.13
17	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	64.00	\$ 31.50	\$ 2,016.00	0.00	0.00	643.86	20,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	448.25	658.09	20,729.84
18	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR AL 40%	M3	9.60	\$ 525.06	\$ 5,040.58	0.00	0.00	96.59	50,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	1,123.63	98.73	51,839.18

José A. Margarita A.

Carla Cruz

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
19	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	16.00	\$ 64.24	\$ 1,027.84	0.00	0.00	251.10	16,130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97	4,045.19	314.07	20,175.85
20	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	144.00	\$ 10.83	\$ 1,559.52	0.00	0.00	919.90	9,962.52	0.00	0.00	1,340.00	14,512.20	566.73	6,137.69	2,826.63	30,612.41
21	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	64.00	\$ 34.80	\$ 2,227.20	0.00	0.00	643.86	22,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	22,406.33
22	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 900 GR/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	64.00	\$ 770.68	\$ 49,323.52	0.00	0.00	643.86	496,210.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.86	496,210.02
23	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	8.00	\$ 60.23	\$ 481.84	0.00	0.00	54.41	3,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	3,277.11
24	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	40.00	\$ 86.59	\$ 3,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.01	28,142.62	0.00	0.00	325.01	28,142.62
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																	
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	414.30	\$ 38.20	\$ 15,826.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.30	15,826.26	0.00	0.00	414.30	15,826.26
26	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	982.00	\$ 67.79	\$ 66,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.84	50,357.12	0.00	0.00	742.84	50,357.12
SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																	
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	3.00	\$ 4,307.53	\$ 12,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,307.53	0.00	0.00	1.00	4,307.53
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	3.00	\$ 1,333.86	\$ 4,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,667.72	0.00	0.00	2.00	2,667.72
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 3,648.59	\$ 3,648.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,297.18	0.00	0.00	2.00	7,297.18

José A. Mongaray A.

Anamé Anich An.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023
FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023
UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
LIMPIEZA																		
30	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	4,268.19	\$ 10.42	\$ 44,474.54	0.00	0.00	4,155.15	43,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	626.92	6,532.51	4,782.07	49,829.17	
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS TERRACERIAS																		
31	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,777.00	\$ 7.39	\$ 35,302.03	0.000	0.00	4,544.98	33,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	197.40	1,458.79	4,742.38	35,046.19	
32	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO DE INCLUYE: CARGA YACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	526.00	\$ 83.76	\$ 44,057.76	0.00	0.00	432.68	36,241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.68	36,241.28	
33	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	383.98	\$ 81.17	\$ 31,167.66	0.00	0.00	680.89	55,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.89	55,267.84	
34	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 8 CMS, DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,653.92	\$ 40.50	\$ 188,483.76	0.00	0.00	3,854.61	156,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	197.40	7,994.70	4,052.01	164,106.41	
35	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	518.00	\$ 141.57	\$ 73,333.26	0.00	0.00	606.08	85,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.08	85,802.75	
36	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1,050.94	\$ 31.93	\$ 33,556.51	0.00	0.00	983.62	31,406.99	0.00	0.00	27.90	890.85	43.43	1,386.72	1,054.95	33,684.56	
37	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,777.00	\$ 21.95	\$ 104,855.15	0.00	0.00	4,687.49	102,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	197.40	4,332.93	4,884.89	107,223.34	
38	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,777.00	\$ 31.50	\$ 150,475.50	0.00	0.00	4,687.49	147,655.94	0.00	0.00	15.12	476.28	197.40	6,218.10	4,900.01	154,350.32	
39	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR AL 40%	M3	716.55	\$ 525.06	\$ 376,231.74	0.00	0.00	691.46	363,057.99	0.00	0.00	11.67	6,127.45	29.61	15,547.03	732.74	384,732.47	
40	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	1,050.94	\$ 64.24	\$ 67,512.39	0.00	0.00	983.62	63,187.75	0.00	0.00	27.90	1,792.30	56.46	3,626.99	1,067.98	68,607.04	
41	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	9,458.46	\$ 10.83	\$ 102,435.12	0.00	0.00	8,852.58	95,873.44	0.00	0.00	251.10	2,719.41	508.14	5,503.16	9,611.82	104,096.01	
PAVIMENTO																		
42	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,653.52	\$ 34.80	\$ 161,942.50	0.00	0.00	4,687.49	163,124.65	0.00	0.00	15.12	526.18	197.40	6,869.52	4,900.01	170,520.35	

José A. Mungaray A.

Amable Amable Am



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023
FERCHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FIANZA ANTIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	4,777.00	\$ 12.93	\$ 61,766.61	0.00	0.00	4,687.49	60,609.25	0.00	0.00	15.12	195.50	0.00	0.00	4,702.61	60,804.75
44	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTA CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 900 GR/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,777.00	\$ 770.68	\$ 3,681,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486.69	3,457,802.25	15.12	11,652.68	0.00	0.00	4,501.81	3,469,454.93
45	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON PATIN DE 20 X 40CMS. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA	ML	275.00	\$ 423.92	\$ 116,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.58	73,160.11	0.00	0.00	172.58	73,160.11
46	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 40X15 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	267.30	\$ 165.40	\$ 44,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.45	42,086.03	0.00	0.00	254.45	42,086.03
47	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	526.00	\$ 60.23	\$ 31,680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	32,644.66	22.33	1,344.94	564.33	33,989.60
48	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,893.60	\$ 86.59	\$ 163,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.82	262,871.65	75.37	6,526.29	3,111.19	269,397.94
49	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	57.00	\$ 288.98	\$ 16,471.86	0.00	0.00	25.00	7,224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	288.98	26.00	7,513.48
50	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	57.00	\$ 523.76	\$ 29,854.32	0.00	0.00	23.00	12,046.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	12,046.48
51	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 4,604.27	\$ 55,251.24	0.00	0.00	11.00	50,646.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	50,646.97

José A. Mungaray A.

Cesar Ortiz



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
52	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	596.03	\$ 362.21	\$ 215,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.12	202,881.07	0.00	0.00	560.12	202,881.07	
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																		
53	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	490.68	\$ 38.20	\$ 18,743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.68	18,743.98	56.10	2,143.02	546.78	20,887.00	
54	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	988.50	\$ 67.79	\$ 67,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.53	47,827.88	29.91	2,027.60	735.44	49,855.48	
SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																		
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	2.00	\$ 4,307.53	\$ 8,615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12,922.59	0.00	0.00	3.00	12,922.59	
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	\$ 1,333.86	\$ 5,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5,335.44	0.00	0.00	4.00	5,335.44	
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,650.38	\$ 3,650.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,300.76	0.00	0.00	2.00	7,300.76	
LIMPIEZA																		
58	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	4,777.00	\$ 10.42	\$ 49,776.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.98	47,358.69	800.49	8,341.11	5,345.47	55,699.80	
AGUA POTABLE																		
59	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	566.00	\$ 4.93	\$ 2,790.38	0.00	0.00	392.75	1,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.75	1,936.26	
60	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	309.04	\$ 65.95	\$ 20,381.19	0.00	0.00	267.29	17,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.29	17,627.78	
61	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	132.44	\$ 691.46	\$ 91,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	367.90	\$ 53.70	\$ 19,756.23	0.00	0.00	255.29	13,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.29	13,709.07	
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	566.00	\$ 175.14	\$ 99,129.24	0.00	0.00	392.75	68,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.75	68,786.24	

Jose A. Mungaray A.

emanuel almeida



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
64	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	147.16	\$ 349.76	\$ 51,470.68	0.00	0.00	72.66	25,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53	8,929.37	98.19	34,342.93
65	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	11.00	\$ 189.84	\$ 2,088.24	0.00	0.00	11.00	2,088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,088.24
66	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	257.56	\$ 131.45	\$ 33,856.26	0.00	0.00	102.12	13,423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12	13,423.67
67	CAJA DE VALVULAS DE 1.20 X 1.20 M. Y 1.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, APLANADO FLOTEADO, TAPA DE FO,FO CON MARCO. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 11,738.42	\$ 46,953.68	0.00	0.00	4.00	46,953.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	46,953.68
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4", INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 7,296.65	\$ 29,186.60	0.00	0.00	4.00	29,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	29,186.60
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	342.00	\$ 194.89	\$ 66,652.38	0.00	0.00	82.50	16,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	16,078.43
70	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	57.00	\$ 1,638.90	\$ 93,417.30	0.00	0.00	25.00	40,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	40,972.50
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	57.00	\$ 626.22	\$ 35,694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15,655.50	0.00	0.00	25.00	15,655.50
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 711.26	\$ 7,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5,690.08	-7.00	-4,978.82	1.00	711.26
73	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	239.14	\$ 64.24	\$ 15,362.35	0.00	0.00	193.83	12,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.83	12,451.64
74	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO.	K-M3	2,152.26	\$ 10.83	\$ 23,308.98	0.00	0.00	1,744.47	18,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.47	18,892.61
75	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO),P.U.O.T.	M3	118.86	\$ 318.79	\$ 37,891.38	0.00	0.00	102.12	32,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.12	32,554.83
ALCANTARILLADO SANITARIO																	
76	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	566.00	\$ 4.93	\$ 2,790.38	0.00	0.00	486.74	2,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.74	2,399.63
77	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	424.42	\$ 65.95	\$ 27,990.50	0.00	0.00	577.91	38,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.91	38,113.16

José A. Mungaray A.

Araceli Cárdenas



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
78	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T.	M3	182.12	\$ 691.46	\$ 125,928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	425.06	\$ 53.70	\$ 22,825.72	0.00	0.00	365.07	19,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.07	19,604.26
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	566.00	\$ 369.78	\$ 209,295.48	0.00	0.00	486.74	179,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.74	179,986.72
81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 12" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	220.74	\$ 349.76	\$ 77,206.02	0.00	0.00	167.25	58,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.25	58,497.36
83	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO).	M3	404.69	\$ 131.45	\$ 53,196.50	0.00	0.00	291.92	38,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.92	38,372.88
84	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	11.00	\$ 189.84	\$ 2,088.24	0.00	0.00	11.00	2,088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,088.24
85	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	342.00	\$ 449.31	\$ 153,664.02	0.00	0.00	91.80	41,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	41,246.66
86	CONEXIÓN A ATARJE, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	57.00	\$ 699.48	\$ 39,870.36	0.00	0.00	23.00	16,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	16,088.04
87	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 3,634.76	\$ 36,347.60	0.00	0.00	11.00	39,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	39,982.36
88	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO.	M3	334.79	\$ 64.24	\$ 21,506.91	0.00	0.00	444.73	28,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.73	28,569.46
89	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO.	K-M3	3,013.11	\$ 10.83	\$ 32,631.98	0.00	0.00	4,002.57	43,347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.57	43,347.83
90	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	4.00	\$ 899.65	\$ 3,598.60	0.00	0.00	11.00	9,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	9,896.15
91	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	127.35	\$ 318.79	\$ 40,597.91	0.00	0.00	132.44	42,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.44	42,220.55

José A. Mongaray A.

Cesar Cesar Cesar



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
INSTALACION																		
92	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN BASE A LA NORMA: CFE-MT-TN-P9APAD, "BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION TERRENO NORMAL, CONSTRUIDO BAJO ARROYO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD-ESPECIFICACION-CFE-DF100-23)"; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA, ACARREO Y TENDIDO DE 9 DUCTOS DE 2" O 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA SOBRE BANCO DE DUCTOS, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REFERENCIA: NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION LINEAS SUBTERRANEAS 2005.	ML	20.00	\$ 760.32	\$ 15,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN BASE A LA NORMA: CFE-MT-TN-P2APAD, "BANCO DE DUCTOS PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSION TERRENO NORMAL, CONSTRUIDO BAJO ARROYO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD-ESPECIFICACION-CFE-DF100-23)"; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA,ACARREO Y TENDIDO DE 2 DUCTOS DE 2" O 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA SOBRE BANCO DE DUCTOS, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. REFERENCIA: NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION LINEAS SUBTERRANEAS 2005.	ML	20.00	\$ 327.99	\$ 6,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 5,615.91	\$ 33,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO																		
PFP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6", INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TAPA Y VALVULA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CAJA DE VALVULA EXISTENTE, BRIDA, TORNILLERIA, EMPAQUES, CORTES, CONEXIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 12,361.74	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,361.74	1.00	12,361.74	12,361.74
PFP-02	CONSTRUCCIÓN DE TOPE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 T.M.A. 3/4 DE 1 M. DE ANCHO X 8 MTS DE LONGITUD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	\$ 5,286.71	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,573.42	0.00	0.00	2.00	10,573.42	10,573.42
PFP-03	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA, DIMENSIONES 2.70 X 2.20 MTS., VARS DE 3/8" @ 15 CM, SEREUTILIZARA SOLO TAPA DE Fo.Fo, INCLUYE: DEMOLICIONES, LIMPIEZA, MUROS A BASE DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, LOSA ARMADA DE 15 CM A BASE DE CONCRETO MR 42 ARMADA CON VARS DE 3/8" @ 15 CM., CIMBRA DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.61 MTO CON CANAL DE 4"	PZA	0.00	\$ 23,757.92	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23,757.92	0.00	0.00	1.00	23,757.92	23,757.92

José A. Yungaray A.

Amara Amara Amara



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PFP-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE PVC Y TAPA POLIMERICA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 626.06	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	15,651.50	0.00	0.00	25.00	15,651.50
PFP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T	ML	0.00	\$ 224.78	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	337.17	1.50	337.17
PFP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3", INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 443.40	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	886.80	0.00	0.00	2.00	886.80
PFP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4", INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 513.59	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	513.59	0.00	0.00	1.00	513.59
PFP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 4" A 3", INCLUYE: CORTES, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 296.95	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	296.95	0.00	0.00	1.00	296.95
PFP-09	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN CRUCE PEATONAL (TIPO CEBRA) COLOR BLANCO DE 0.4 M DE ANCHO Y 2 MTS DE LONGITUD ABARCANDO UNA LONGITUD DE 8 MTS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	0.00	\$ 64.07	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,281.40	0.00	0.00	20.00	1,281.40
PFP-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE TOPE. INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	\$ 3,682.49	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,364.98	0.00	0.00	2.00	7,364.98
PFP-11	CAJA DE VALVULAS DE 1.20 X 1.20 M. Y 1.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, APLANADO FLOTEADO, TAPA DE FO,FO CON MARCO. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 9,299.56	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,299.56	1.00	9,299.56
PFP-12	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE, PARA CONSTRUCCION DE TOPE DE 1 m DE ANCHO INCLUYE: CARGA YACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 167.88	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	167.88	1.00	167.88
PFP-13	RENIVELACION POZO DE VISITA (AREA WHITETOPPING) PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO LA COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO EXISTENTE INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 2,683.99	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,367.98	2.00	5,367.98
PFP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALTO DE 100 MM. 3" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 896.67	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,690.01	3.00	2,690.01
PFP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECÁNICA DE 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,362.31	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6,811.55	5.00	6,811.55

José A. Mongaray A.

Carole Ains A.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-23-FMD-SI-01

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$10,603,884.93

CONTRATISTA: IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE MARZO DEL 2023

FECHA TÉRMINO: 18 DE JULIO DEL 2023

UBICACIÓN: EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0144165

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0144163

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-16	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 900 GR/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 839.45	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.40	165,707.43	197.40	165,707.43
PPF-17	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE CAMINO ALTERNO PARA FLUJO VEHICULAR POR MEDIOS MECANICOS, DE HASTA 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 21.86	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	17,160.10	785.00	17,160.10
PPF-18	TALA DE ARBOL DE HASTA 6 MT DE ALTURA INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	\$ 6,029.36	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,029.36	1.00	6,029.36
PPF-19	EXCAVACION MANUAL PARA SONDEO EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 0.3 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA DESCUBRIR LINEAS ELECTRICAS EXISTENTES. INCLUYE: COLOCACION DE MATERIAL A ÚN COSTADO. P.U.O.T	ML	0.00	\$ 60.58	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	1,352.75	22.33	1,352.75
PPF-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 200 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,340.13	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,340.13	1.00	1,340.13
SUBTOTALES					10,603,884.93		2,082,430.16	3,261,226.79	3,457,802.25	1,010,694.61	328,007.47	10,140,161.28					
TOTALES					10,603,884.93		2,082,430.16	3,261,226.79	3,457,802.25	1,010,694.61	328,007.47	10,140,161.28					

José A. Mungaray A.
 C. ING. JOSÉ ANTONIO MUNGARAY ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL

Mabel Miranda Murillo
 C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO
SUPERVISOR DE OBRA

Victor Omar Partida Medina
 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-23-FMD-SI-01**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA."

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS **11:00 HRS**, DEL DIA **24 DE JULIO DEL 2023** Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.